

◆防災集団移転促進事業

■防災集団移転促進事業・実施(予定)地区別進捗管理表

(平成26年4月30日現在)

項目	地区名	移転戸数	復興交付金事業計画配分状況	大臣同意取得日	地元意向確認 移転候補地選定	移転先用地 地権者意向確認	移転計画図 作成	移転同意書 取得	移転促進 区域の設定	埋蔵文化財調査		法規制等 手続・ 開発行為 許可	調査・設計	移転先用地の売買契約		工事発注		工事・ 施工管理	工期	災害危険 区域の設定	移転促進 区域 (移転跡地) の買い取り	引渡し	備考																					
										試掘調査	本発掘調査			契約	議決	契約	議決																											
大船渡町	1	下館下	15	第4回(H24.11)	H25.3.8	●	●	●	●	○	●	—	○	○										「大船渡地区」としてまとめて申請																				
		平	3	第4回	H25.3.8	○	○	○		○	●	—	○	○																														
末崎町	2	峰岸	21	第4回	H24.12.25	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	○		H26.3.18~H27.3.25 (373日間)	●			内田地区含む																				
		3	9	第4回	H25.1.29	●	●	●	●	●	●	—	○	●	●	○					●																							
	4	細浦	13	第4回	H24.12.25	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	○		H25.12.17~H26.12.11 (360日間)	●			内田地区含む																				
		5	8	第1回(H24.3)	H24.7.26	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	●		H25.3.12~H25.12.6 (270日間)	●	○	●																					
	6	①(平林・上山)	35	第3回(H24.8)	H24.11.22	●	●	●	●	●	●	—	○	●	●	○						●																						
		②(鶴巻)	6																																									
	7	梅神	①	10	第4回	H24.12.25	●	●	●	●	●	—	○	●	●	○						●																						
			②	3																																								
	8	門之浜	①	13	第1回	H24.7.26	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	●		H25.6.8~H26.3.25 (291日間)	●	○																					
②			3																																									
9	泊里	①	17	第4回	H24.12.25	●	●	●	●	●	—	○	●	●	●	●					●																							
		②	3																																									
赤崎町	10	佐野	①②	2	第4回	H24.12.25	●	●	●	●	—	●	●	●	—	●	—	●		H25.11.12~H26.4.11 (151日間)	●	○																						
			③④	3																																								
	11	中赤崎	①(森っこ)	41	第4回	H25.3.8	●	○	○	○	○	—	—																															
			②(洞川原)	3	第4回	H25.3.8	●	○	○	○	○	—	—																															
			③(久保前高台)	9	第4回	H25.3.8	●	○	○	○	○	—	—																															
			④(駅周辺)	5	第4回	H25.3.8	●	●	●	●	○	●	—	○	○	●	—																											
			⑤(お子守様)	—	第4回	H25.3.8	●	○	○	—	—	※③(久保前高台)へ統合予定																																
			⑥(山口)	19	第4回	H25.3.8	●	○	○	○	○	—	—																															
	12	永浜	①	1	第4回	H25.3.8	●	●	●	●	●	—	○	●	●	—	●	—	○		H26.3.20~H26.9.15 (180日間)	●																						
			②	31																																								
	13	清水	①	3	第4回	H24.12.25	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	○		H25.12.5~H26.6.2 (180日間)	●	○																					
			②③	2																																								
			④	1																																								
	14	蛸ノ浦	①	16	第4回	H24.12.25	●	●	●	●	●	—	○	○	●	●						●																						
②			3																																									
三陸町 綾里	15	田浜	12	第1回	H24.7.26	●	●	●	●	○	●	—	●	●	—	●	●	○		H25.5.20~H26.5.16 (362日間)	●	○																						
		16	23	第3回	H24.10.24	●	●	●	●	○	●	—	●	●	●	●	●	○		H25.6.25~H26.6.25 (366日間)	●	○																						
三陸町 越喜来	17	泊	13	第2回(H24.5)	H24.7.26	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	●		H25.3.12~H26.1.31 (326日間)	●	○	●																					
		18	11	第3回	H24.10.24	●	●	●	●	○	●	—	●	●	●	●	—	○		H25.11.30~H26.9.25 (300日間)	●																							
		19	10	第4回	H25.3.8	●	●	●	●	○	●	—	●	●	●	●	—	○		H26.4.3~H26.11.28 (240日間)	●																							
		20	9	第3回	H24.10.24	●	●	●	●	○	●	—	○	○	●	●	—	○				●																						
		21	21	第1回	H24.9.24	●	●	●	●	○	●	—	○	○	●	●	●	●	○		H26.2.28~H27.3.25 (391日間)	●																						
合計		388																																										

凡例 ●=実施済 ○=実施中 朱書き=変更箇所:前回公表時(H26.1.31現在)以降の変更箇所

※工事請負契約: 神坂地区 → 4/4 仮契約済
 小河原地区(その1) → 4/4 仮契約済
 梅神地区(その1) → 3/31 仮契約済 浦浜仲・西地区 → 4/2 契約済