

◆防災集団移転促進事業

■防災集団移転促進事業・実施(予定)地区別進捗管理表

(平成26年1月31日現在)

項目	地区名	移転戸数	地元意向確認 移転候補地選定	移転先用地 地権者意向確認	地元合意	移転計画図 作成	復興交付金 事業計画 配分状況	移転同意書 取得	移転促進 区域の設定	大臣同意 取得日	埋蔵文化財調査		法規制等 手続・ 開発行為 許可	調査・設計	移転先用地の売買契約		工事発注		工事・ 施工管理	工期	災害危険 区域の設定	移転促進 区域 (移転跡地) の買い取り	引渡し	備考			
											試掘調査	本発掘調査			契約	議決	契約	議決									
大船渡町	1	下館下	15	●	●	●	●	●	○	H25.3.8	●	—		○	○										「大船渡地区」としてまとめて申請		
		平	3	○	○	○	○	○	○	H25.3.8	●	—		○													
末崎町	2	峰岸	21	●	●	●	●	●	●	H24.12.25	●	●	○	○	●	●										内田地区含む	
		神坂	9	●	●	●	●	●	●	H25.1.29	●	—	○	○	●	●											
	4	細浦	13	●	●	●	●	●	●	H24.12.25	●	—	●	●	●	●	●	●	○	H25.12.17~H26.12.11 (360日間)						内田地区含む	
	5	小細浦	8	●	●	●	●	●	●	H24.7.26	●	—	●	●	●	●	●	—	●	H25.3.12~H25.12.6 (270日間)	●	○					
	6	小河原	41	●	●	●	●	●	●	H24.11.22	●	—	○	○	●	●	○										
	7	梅神	13	●	●	●	●	●	●	H24.12.25	●	—	○	○	●	●											
	8	門之浜	13	●	●	●	●	●	●	H24.7.26	●	—	●	●	●	●	●	●	—	○	H25.6.8~H26.3.25 (291日間)	●					
	9	泊里	17	●	●	●	●	●	●	H24.12.25	●	—		○	○							●					
	赤崎町	10	佐野	5	●	●	●	●	●	●	H24.12.25	●	—	●	●	●	—	●	—	○	H25.11.12~H26.3.25 (134日間)						
中赤崎			①(森っこ)	41	●	○	○	○	○	○	H25.3.8																
		②(洞川原)	3	●	○	○	○	○	○	H25.3.8																	
		③(久保前高台)	9	●	○	○	○	○	○	H25.3.8																	
		④(駅周辺)	5	●	●	●	●	●	●	H25.3.8	●	—															
		⑤(お子守様)	—	●	○	○	○	○	○	H25.3.8			※③(久保前高台)へ統合予定														
		⑥(山口)	19	●	○	○	○	○	○	H25.3.8																	
12		永浜	32	●	●	●	●	●	●	H25.3.8	●	—	○	○	○												
13	清水	6	●	●	●	●	●	●	H24.12.25	●	—	●	●	●	●	●	—	○	H25.11.27~H26.6.2 (188日間)								
14	蛸ノ浦	16	●	●	●	●	●	●	H24.12.25	●	—	○	○	○													
三陸町 綾里	15	田浜	12	●	●	●	●	●	●	H24.7.26	●	—	●	●	●	—	●	●	○	H25.5.20~H26.3.25 (310日間)							
	16	港・岩崎	23	●	●	●	●	●	●	H24.10.24	●	—	●	●	●	●	●	●	○	H25.6.25~H26.3.25 (274日間)							
三陸町 越喜来	17	泊	13	●	●	●	●	●	●	H24.7.26	●	—	●	●	●	●	●	—	●	H25.3.12~H26.1.31 (326日間)	●	○					
	18	浦浜南	11	●	●	●	●	●	●	H24.10.24	●	—	●	●	●	●	●	—	○	H25.11.30~H26.9.25 (300日間)	●						
	19	浦浜仲・西	10	●	●	●	●	●	●	H25.3.8	●	—	○	○	●							●					
	20	浦浜東・甬嶺	9	●	●	●	●	●	●	H24.10.24	●	●	○	○	○								●				
	21	崎浜	21	●	●	●	●	●	●	H24.9.24	●	●	●	●	●	●	●	○					●				
合計		388																									

凡例 ●=実施済、○=実施中、**朱書き**=変更箇所:前回公表時(H25.10.31現在)以降の変更箇所