

◆防災集団移転促進事業

■実施(予定)地区別進捗管理表

(平成25年7月31日現在)

項目	地区名	移転戸数	地元意向確認 移転候補地選定	移転先用地 地権者意向確認	地元合意	移転計画 作成	事業費算出	復興交付金 事業計画 配分状況	移転同意書 取得	移転促進 区域の設定	事業計画書 作成	大臣同意 取得日	埋蔵文化財調査		法規制等 手続・ 開発行為 許可	調査・設計	移転先用地の売買契約		工事発注		工事・ 施工管理	災害危険 区域の設定	移転促進区域 (移転跡地)の買い取り		引渡し	備考			
													試掘調査	本発掘調査			契約	議決	契約	議決			契約	議決					
大船渡町	1	大船渡北	22	○	○	○	●	●	●	○	●	H25.3.8	●	—				○										「大船渡地区」としてまとめて申請	
		平	66	○	○	●	●	●	●	○	●	H25.3.8	●	—				○											
末崎町	2	峰岸	21	●	●	●	●	●	●	●	●	H24.12.25	●	○	○	○		○										内田地区含む	
	3	神坂	9	●	●	●	●	●	●	●	●	H25.1.29	●	—	○	○		○											
	4	細浦	13	●	●	●	●	●	●	●	●	H24.12.25	●	—	○	○	●	●										内田地区含む	
	5	小細浦	8	●	●	●	●	●	●	●	●	H24.7.26	●	—	●	●	●	●	●	—	○								
	6	小河原	41	●	●	●	●	●	●	●	●	H24.11.22	●	—	○	○	○												
	7	梅神	13	●	●	●	●	●	●	●	●	H24.12.25	●	—	○	○													
	8	門之浜	13	●	●	●	●	●	●	●	●	H24.7.26	●	—	●	●	●	●	●	—	○								
	9	泊里	17	●	●	●	●	●	●	●	●	H24.12.25	●	—		○													
	赤崎町	10	佐野	5	●	●	●	●	●	●	●	●	H24.12.25	●	—	○	○	○	—										
中赤崎		①(森っこ)	62	●	○	○	●	●	●	●	○	●	H25.3.8																
		②(洞川原)	20	●	○	○	●	●	●	●	○	●	H25.3.8																
		③(久保前高台)	20	●	○	○	●	●	●	●	○	●	H25.3.8																
		④(駅周辺)	5	●	○	○	●	●	●	●	○	●	H25.3.8	●	—														
		⑤(お子守様)	9	●	○	○	●	●	●	●	○	●	H25.3.8																
		⑥(山口)	19	○	○						○	●	H25.3.8																
12		永浜	33	●	●	●	●	●	●	●	○	●	H25.3.8	●	—		○	○											
13		清水	6	●	●	●	●	●	●	●	●	H24.12.25	●	—	○	○	●	●											
14		蛸ノ浦	15	●	●	●	●	●	●	●	●	H24.12.25	●	—	○	○	○												
三陸町綾里		15	田浜	12	●	●	●	●	●	●	○	●	H24.7.26	●	—	●	●	●	—	●	●	○							
		16	港・岩崎	23	●	●	●	●	●	●	○	●	H24.10.24	●	—	●	●	●	●	●	●	○							
三陸町越喜来		17	甫嶺	—	●	●	●	●	●	●	○	●	H25.3.8	※甫嶺地区としての事業実施については再検討（他地区への統合または他事業等による住宅再建になる場合あり）															
		18	泊	13	●	●	●	●	●	●	●	●	H24.7.26	●	—	●	●	●	●	●	—	○							
	19	浦浜南	11	●	●	●	●	●	●	●	●	H24.10.24	●	—	○	○	○												
	20	浦浜仲・西	10	●	●	●	●	●	●	●	○	●	H25.3.8	●	—														
	21	浦浜東	12	●	●	●	●	●	●	○	●	H24.10.24	●	○	○	○	○												
	22	崎浜	21	●	●	●	●	●	●	○	●	H24.9.24	●	○	○	○	○												
合計		519																											

凡例 ●=実施済、○=実施中、**朱書き**=変更箇所：前回公表時(H25.3.31現在)以降の変更箇所