

# 図面 1





#### 【留意事項】

## ※現時点の換地設計、およびこれに係る建物移転計画に基づき、工事完了時期の検討を行ったものです。

当事業は、多くの関係権利者、関係機関及び関係事業者等と協議・調整を行いながら実施するものです。これらすべての協議・調整、及び関係事業者の工事等が 当初の見込みどおり進捗した場合を想定し、現時点での工事完了時期を示しています。

土運搬、建物移転等のスケジュールが変更となった場合は、工事完了時期の見直しを行います。

### ※県道など主要道路やBRTの通行を確保しながら工事を実施します。

工事は既存の道路、下水、水道等のライフラインの切廻しを考慮して着手範囲、完了時期を検討しています。

地区を南北に走る県道丸森権現堂線は、いったん海側へ切廻ししながら現県道、新県道箇所の工事を実施し、H28 年度末に新県道を開通させる予定です。合わせて、地区中央を南北に走る JR 大船渡線の嵩上げも実施するため、BRT 運行ルートを現県道に切廻します。その後、事業の進捗に合わせて BRT を元の位置に戻す予定です。

地区の東西方向の都市計画道路(野々田明神前線)は現在の道路の通行を確保しながら工事を実施します。駅前の都市計画道路(茶屋前線)は、現在の道路の通行を確保するとともに、JR 横断部の通行を確保した後、既存の BRT と道路の交差部を閉鎖するなどして、交通の流れを考慮しながら工事を実施します。

# 凡 例

7 0 17 1	
記号	名 称
	H25年度末
	H26年度末
	H27年度末
	H28年度末
	H29年度末
	H30年度末

5.07

4.51 計画道路高さ T.P.+4.51m

T.P (東京湾平均海面)とは、 全国の標高の基準となる海水面の 高さのことです。