


大船渡駅周辺地区土地区画整理事業・津波復興拠点整備事業 宅地の建築開始可能時期及び主要道路の供用開始時期(予定)



各街区の建築開始可能時期

街区	年 月	街区	年 月	街区	年 月	街区	年 月	街区	年 月	街区	年 月
1	H29.4 H29.12	8	H28.8 H29.2	15	H31.4	26	H31.4	34	H28.12	42	H28.11
2	H29.4 H29.12	9	H29.4	16	H31.4	27	H30.4	35	H30.4	48	H31.4
3	H29.4	10	H30.4	17	H31.4	28	H30.4	36	H29.8	50	H30.4
4	H28.8 H29.2	11	H30.4	18	H31.4	29	H30.4	37	H30.4	51	H31.4
5	H28.8 H29.2	12	H30.4	21	H30.4	30	H30.4	38	H28.10	52	H31.4
6	H29.4	13	H30.4	23	H30.4	31	H28.7	39	H28.11	53	H31.4
7	H29.4	14	H31.4	25	H31.4	33 (災害公営住宅)	H28.4	40	H28.11 H29.6	54	H28.10 H29.6
										津波⑦	H29.6
										津波⑧	H29.6

※建築開始可能時期は、当該街区全体が概ね完成し、かつ当該街区に面している道路が概ね供用する時期としています。
また、街区内で当該時期以前に部分的に建築開始が可能となる場合もあります。


主要道路の供用開始時期

路線名	区間	年 月		路線名	区間	年 月	
大船渡 細浦線 (県道丸森 権現堂線)	A	H28.4 H28.7	暫定 完成	茶屋前線 (市道)	G	H31.4	完成
	A'	H28.7 H28.11	暫定 完成		H	H29.4	完成
	B	H28.7	完成		I	H29.4 H29.6	完成
	C	H29.4	完成	野々田 明神前線 (市道)	J	H30.4	完成
	D	H29.4	完成		K	H28.4 H28.7	暫定 完成
大船渡 日頃市線 (県道丸森 権現堂線)	E	H29.4	完成		L	H28.4 H28.7	暫定 完成
	F	H28.8 H29.4	暫定 完成	明神前 普金線 (市道)	M	H28.8 H29.2 H30.3	暫定 暫定 完成
					N	H30.3	完成


※ 「完成」は当該区間の道路工事が完了した状態での供用開始が可能な時期としています。
「暫定」は当該区間に残工事がある状態での供用開始が可能な時期としています。

※建築開始可能時期および供用開始時期は、工事工程に関係する建物の移転や支障物の移設の遅れ、その他不測の事態の発生等の影響で変更となる場合がありますので予めご了承願います。

平成29年5月26日現在の工事内容



平成29年度の工事内容



平成30年度の工事内容

