


大船渡駅周辺地区土地区画整理事業 宅地の建築開始可能時期及び主要道路の供用開始時期（予定）



■ 建築開始可能街区(平成30年4月30日現在)

■ 各街区の建築開始可能時期

街区	年月	街区	年月	街区	年月	街区	年月	街区	年月	街区	年月
1	H30.2	8	H29.2	15	H31.4 H30.4	26	H31.4	34	H28.12	42	H28.11
2	H30.2	9	H29.12	16	H31.4	27	H30.4 H30.7	35	H30.4	48	H30.9
3	H29.11	10	H30.4	17	H31.4	28	H30.4 H30.7	36	H29.10	50	H30.4 H30.9
4	H29.2	11	H30.4	18	H31.4	29	H30.4	37	H30.4	51	H31.4
5	H29.2	12	H30.4	21	H30.4	30	H30.4	38	H28.10	52	H31.4
6	H30.2	13	H30.4	23	H29.11	31	H28.7	39	H28.11	53	H31.4
7	H29.11	14	H29.10	25	H31.4	33 (災害公営住宅)	H28.4	40	H29.8	54	H29.6
								津波⑦	H29.8		
								津波⑧	H29.8		

※建築開始可能時期は、当該街区全体が概ね完成し、かつ当該街区に面している道路が概ね供用する時期としています。
また、街区内で当該時期以前に部分的に建築開始が可能となる場合もあります。

■ 主要道路の供用開始時期

都計道名(県道名)	区間	年月	都計道名(市道名)	区間	年月
大船渡細浦線(県道丸森権現堂線)	A	H28.4 暫定 H28.7 完成	茶屋前線(市道茶屋前山馬越線)	G	H31.4 完成
	A'	H28.7 暫定 H28.11 完成		H	H29.4 完成
	B	H28.7 完成		I	H29.11 完成
	C	H29.4 完成	野々田明神前線(市道野々田川口橋線)	J	H30.8 完成
	D	H29.4 完成		K	H28.4 暫定 H28.7 完成
大船渡細浦線(県道丸森権現堂線)	E	H29.4 完成	L	H28.4 暫定 H28.7 完成	
	F	H28.8 暫定 H30.1 完成 H30.3	明神前普金線(市道野々田川口橋線)	M	H29.2 暫定 H30.4 完成
			N	H30.4 完成	

※「完成」は当該区間の道路工事が完了した状態での供用開始が可能な時期としています。「暫定」は当該区間に残工事がある状態での供用開始が可能な時期としています。

※建築開始可能時期及び供用開始時期は、工事工程に関する建物の移転や支障物の移設の遅れ、その他不測の事態の発生等の影響で変更となる場合がありますので予めご了承願います。

平成30年度施工位置図



歩行者避難経路図(平成30年4月末時点)
(BRT横断部)

