◆災害公営住宅整備事業

資料4

1 整備計画戸数 800戸(市整備分:240戸[30%]、県整備分:560戸[70%])

2 整備計画期間 平成23年度~平成28年度

(平成26年12月31日現在)

■実施(予定)地区別進捗管理表[計801戸=市整備分:290戸+県整備分:511戸]

(建設主体:市)

地区名	地区内 整備予定 戸 数					管理 主体	需要 アンケート 実施	地元説明 会·意見 交換会等	建設候補 地地権者 意向確認	住宅種別 戸数 建築構造	間取り・ 配置計画	概算事業費 算 出	入居者募集 •管理計画	事業計画書作成	埋蔵文化財調査		用地交渉 売買契約	調査設計	解 体 · 造成工事	エ 事・ 施工管理	引渡し	入居募集 入居開始	備考
		団地名	戸数	構造	着工/完成		天池	の開催	思凹唯祕	決定					試掘調査	本発掘調査							
盛町	64	盛中央	44	RC5階	23/24	市		•		-	_				_	_			_			0	入居開始(募集中)
		宇津野沢	20	RC3階	25/26	市									_	_		•				0	6/30入居開始
大船渡町		田中東①		木造2階		市									_	_		•					入居完了
		田中東②		25/25	市				•		•			_	_		•	_	•	•	•	入居完了	
	132	赤沢	23	RC5階	25/26	市		•		•					_	_		•		•	•	0	7/30入居開始
	102	上山東	11	RC3階	25/26	市				•		•			_	_		•	•	•			入居完了
		川原	29	RC3階	26/27	市				•	•	•		•	_	_			_	0			6/30工事着手
		土地区画整理地区	50	RC5階	27/28	市		•							_	_		0	_	_			12.24財産取得議決
末崎町	17	平林①	11	RC3階	25/26	市								•	_	_				•		0	5/26入居開始
		泊里		木造平屋		市			•			•	•		_	_		0	<u>O</u>				造成工事発注済
赤崎町		後ノ入	1 1	木造平屋		市	•	•		•	•	•		•		_		0	_				用地買収済
	40	市口	13	RC3階	26/27	市	•		•	•	•	•		•		_	0	0	_				<u>12.24財産取得議決</u>
		大洞		木造平屋		市	•		•	•	•	•	•	•	•	_		<u> </u>					用地買収済
V+/ 1.1.m-		蛸ノ浦	14	RC3階	26/27	市			•	•		•	•	•		_	•	•	•	0			6/27工事着手
猪川町	_						_	_	_	_	_	_		_		_	_	_	_	_		_	
立根町							_	_	_			_		_		_	_	_	_	_		_	
日頃市町								_			_			_		_	_		_	_	_	_	
三陸町越喜来		所通			•		•	•			•		_		<u> </u>	_				実施設計中			
	37	杉下		木造平屋		市			•	•	•			•		_	<u> </u>	<u> </u>					用地買収済
		崎浜	8	木造平屋	27/27	市		•	•	•		•		•		_		•	0				8/6造成工事着手
三陸町吉浜								_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	
計	290		290																				

^{●=}実施済、〇=実施中、一=予定なし ※ 朱書きは変更箇所

(建設主体:県)

地区名	地区内 整備予定 戸 数	地區	備計画		管理 主体	需要 アンケート 実施	地元説明 会·意見 交換会等	建設候補 地地権者 意向確認	住宅種別 戸数 建築構造	間取り・ 配置計画	概算事業費 第出	入居者募集 ·管理計画	事業計画書作 成	埋蔵文化財調査		用地交渉 売買契約	調査設計	解 体 · 造成工事	工 事・ 施工管理	引渡し	入居募集 入居開始	備考	
		団地名	戸数	構造	着工/完成		天旭	の開催	息円傩認	決定				!	試掘調査	本発掘調査						<u> </u>	
成冊	205	みどり町	147	RC6階	26/27	県									_	_	_			0			施工中
元		下舘下	58	RC7階	26/28	市			•					•	_	_		0					設計中
大船渡町		上平	65	RC7階	25/27	県								•	_	_				0			施工中
末崎町	55	平林②	55	RC4階	26/27	市								•	_	_		<u> </u>		<u>O</u>			工事発注済
赤崎町	20	沢田	20	RC3階	26/27	市								•	_	_		<u> </u>		<u>O</u>			工事発注済
猪川町	53	長谷堂	53	RC3階	25/26	市	_								_	_	•			0			施工中
立根町	83	下欠		RC3階	25/26	市	_								_	_	•			0			施工中
	03	関谷	50	RC5階	26/27	県	_								_	_	•			<u>O</u>			工事発注済
日頃市町	_						_								_	_							
三陸町綾里	30	清水	30	RC3階	25/26	市									_	_	•			0			施工中
三陸町越喜来	_														_	_							
三陸町吉浜	_							_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	
青十	511		511			(市管理 予定戸数) (251戸)																	

^{●=}実施済、○=実施中、一=予定なし ※ 朱書きは変更箇所

^{※(}団地名~着工/完成)の網かけ表示: UR(都市再生機構)施工