

◆防災集団移転促進事業

資料3

■実施(予定)地区別進捗管理表

(令和元年9月30日現在)

項目			移転戸数	工期	引渡し状況			空き区画数	建築済件数	補助金 交付決定件 数	跡地買取 件数 (防集参加者)	備考	
地区名		譲渡			賃貸	未引渡し							
大船渡町	1	大船渡	①下館下	15	H26.8.4~H27.5.30 (300日間)完了	14	1	0	0	15	14	4/4	
			②平	3	H26.12.18~H27.5.20 (154日間)完了	2	1	0	0	3	2	3/3	
末崎町	2	峰岸	21	H26.3.18~H27.6.30 (469日間)	21	0	0	0	21	18	19/19		
	3	神坂	9	H26.5.9~H27.3.25 (321日間)完了	4	4	0	1	8	7	6/6	空き区画公募中 1号経費確定済	
	4	細浦	13	H25.12.17~H27.1.28 (408日間)完了	13	0	0	0	13	13	12/12		
	5	小細浦	8	H25.3.12~H25.12.6 (270日間)完了	5	3	0	0	8	6	6/6		
	6	小河原	①(平林・上山)	35	H26.5.9~H27.6.30 (418日間)完了	32	2	0	1	34	32	30/30	空き区画公募中 1号経費確定済
			②(鶴巻)	6	H26.3.6~H26.10.31 (240日間)完了	6	0	0	0	6	6	6/6	
	7	梅神	①	10	H26.5.9~H27.4.24 (351日間)完了	10	0	0	0	10	9	10/10	
			②	3	H26.3.26~H26.11.20 (240日間)完了	3	0	0	0	3	3	3/3	
	8	門之浜	13	H25.6.8~H26.3.25 (291日間)完了	13	0	0	0	13	12	9/9		
9	泊里	17	H26.6.24~H27.7.18 (390日間)	17	0	0	0	17	16	8/8			
赤崎町	10	佐野	①②	2	H25.11.12~H26.4.11 (151日間)完了	2	0	0	0	2	2	2/2	
			③④	3	H25.11.12~H26.5.20 (190日間)完了	3	0	0	0	3	3	2/2	
	11	中赤崎	①(森っこ)	34	H27.5.20~H29.9.5 (840日間)	33	0	0	1	33	29	23/23	空き区画公募中(森っこ) 1号経費確定済
			②(洞川原)	3		3	0	0	0	3	3	3/3	
			③(久保前高台)	7	H27.2.9~H28.3.14 (400日間)	7	0	0	0	7	5	5/5	
			④(駅周辺)	5	H26.6.6~H27.3.13 (281日間)完了	5	0	0	0	5	5	3/3	
			⑤(山口1)	10	H27.5.20~H28.9.30 (500日間)	9	0	0	1	9	7	6/6	空き区画公募中 1号経費確定済
			⑥(お子守様)	—	H29.5.15~H30.4.27 (347日間)	—	—	—	—	—	—	—	—
	12	永浜	①	1	H26.3.20~H26.9.15 (180日間)完了	1	0	0	0	1	1	1/1	
			②	27	H26.12.24~H28.11.11 (688日間)	23	1	0	3	23	23	15/15	空き区画公募中 1号経費確定済
	13	清水	①	3	H25.12.5~H26.9.10 (280日間)完了	3	0	0	0	3	3	3/3	
			②③	2	H25.11.27~H26.3.25 (119日間)完了	2	0	0	0	2	1	1/1	
			④	1	H25.11.29~H26.4.11 (134日間)完了	1	0	0	0	1	1	0/0	
	14	蛸ノ浦	16	H26.6.24~H27.10.15 (479日間)	16	0	0	0	16	14	9/9		
三陸町 綾里	15	田浜	12	H25.5.20~H26.5.16 (362日間)完了	11	1	0	0	12	10	8/8		
	16	港・岩崎	23	H25.6.25~H26.6.25 (366日間)完了	22	1	0	0	23	18	14/14		
三陸町 越喜来	17	泊	13	H25.3.12~H26.1.31 (326日間)完了	13	0	0	0	13	8	10/10		
	18	浦浜南	11	H25.11.30~H26.12.26 (392日間)完了	10	1	0	0	11	9	10/10		
	19	浦浜仲・西	10	H26.4.3~H26.12.26 (268日間)完了	10	0	0	0	10	8	6/6		
	20	浦浜東・甫嶺	9	H26.6.25~H27.3.10 (259日間)完了	9	0	0	0	9	7	9/9		
	21	崎浜	21	H26.2.26~H27.6.10 (470日間)完了	19	0	0	2	19	18	17/17	空き区画公募中 1号経費確定済	
合計			366		342	15	0	9	356	313	265/265		

朱書き=変更箇所