

(様式1)

大船渡市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

令和3年3月末時点

(単位:千円)

大船渡市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	43,050	40,677
	H24	12,642,969	8,660,495
	H25	18,190,534	11,248,734
	H26	14,338,407	12,314,459
	H27	7,053,798	8,877,859
	H28	6,299,393	9,940,979
	H29	6,216,306	7,401,135
	H30	3,703,333	3,501,206
	H31	0	1,146,508
	H32	0	1,594,927
	合 計	68,487,790	64,726,979

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	68,487,790	0	64,766,734	3,721,056

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	190,749	3,282
	H24	3,667,558	720,014
	H25	4,140,091	1,590,840
	H26	9,956,218	3,968,205
	H27	2,311,738	7,042,922
	H28	1,886,867	5,025,985
	H29	3,159,451	2,270,373
	H30	0	3,117,114
	H31	2,518,482	3,236,438
	H32	2,624,472	4,093,944
	合 計	30,455,626	31,069,117

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和2年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	64,766,734	68,487,790	0	0	3,721,056
都道府県交付分	31,117,679	30,455,626	705,718	0	43,665
合計	95,884,413	98,943,416	705,718	0	3,764,721

※令和2年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

大船渡市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1		A	－	4	－	1		埋蔵文化財調査事業	市内全域	市	市	直接	完了	318,580	24	～	32	H23	0			0	平成24年4月から発掘調査事業に着手。
																		H24	11,040		11,034	6	
																		H25	25,500		10,342	15,158	
																		H26	46,895		47,742	▲ 847	
																		H27	61,151		54,383	6,768	
																		H28	52,681		26,367	26,314	
																		H29	23,122		27,189	▲ 4,067	
																		H30	0	18,543	11,422	7,121	
																		H31	0		6,880	▲ 6,880	
																		H32			6,065	▲ 6,065	
累計	220,389	18,543	201,424	37,508	令和2年4月から整理作業に着手、報告書2冊刊行。																		
25		A	－	4	－	2		遺跡調査事業 (震災復興支援)	大船渡市	県	県	直接	完了	30,423	24	～	29	H23	0			0	平成24年5月から平成24年12月 試掘等調査。
																		H24	6,389		3,569	2,820	
																		H25	16,427		1,221	15,206	
																		H26	0		5,301	▲ 5,301	
																		H27	0		5,732	▲ 5,732	
																		H28			5,699	▲ 5,699	
																		H29			736	▲ 736	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
累計	22,816	0	22,258	558																			
52		A	－	1	－	1		被災学校移転 改築事業(赤 崎小学校屋内 運動場)	赤崎地区 赤崎小学校	市	市	直接	完了	14,123	24	～	28	H23	0			0	平成24年9月、実施設計発注。平成25年10月、実施設計完了。
																		H24	322		273	49	
																		H25	0		0	0	
																		H26	0		0	0	
																		H27	3,767		9,419	▲ 5,652	
																		H28	5,651	850	510	5,991	
																		H29			388	▲ 388	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
累計	9,740	850	10,590	0																			
53		A	－	1	－	2		被災学校移転 改築事業(越 喜来小学校本 校舎)	越喜来地区 越喜来小学校	市	市	直接	完了	520,777	24	～	28	H23	0			0	平成24年9月、実施設計発注。平成25年10月、実施設計完了。
																		H24	13,803		11,961	1,842	
																		H25	45,381		31,970	13,411	
																		H26	49,315		0	49,315	
																		H27	139,587		342,721	▲ 203,134	
																		H28	138,566	3,927	▲ 1,532	144,025	
																		H29			5,459	▲ 5,459	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
累計	386,652	3,927	390,579	0																			

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
54	A	－	1	－	3			被災学校移転 改築事業(越 喜来小学校屋 内運動場)	越喜来地区 越喜来小学 校	市	市	直接	完了	34,915	24	～	28	H23	0		0	平成24年9月、実施設計発注。平成25年10月、実施設計完了。		
																		H24	1,224		1,058	166		
																		H25	4,021		2,266	1,755	平成25年7月、発掘調査発注。12月、野外調査完了。	
																		H26	2,054		0	2,054		
																		H27	8,823		22,601	▲ 13,778	平成27年6月、建物本体工事着工	
																		H28	9,803	259	▲ 109	10,171	平成28年10月完成	
																		H29			368	▲ 368		
																		H30				0		
																		H31				0		
																		H32				0		
																		累計	25,925	259	26,184	0		
55	A	－	1	－	4			被災学校移転 改築事業(赤 崎中学校本校 舎)	赤崎地区 赤崎中中 学校	市	市	直接	完了	375,926	24	～	28	H23	0		0			
																		H24	8,456		0	8,456		
																		H25	0		7,612	▲ 7,612	平成25年5月、実施設計発注。平成26年3月、実施設計完了。	
																		H26	0		0	0		
																		H27	110,611		276,528	▲ 165,917	平成27年9月、建物本体工事着工	
																		H28	165,916	▲ 3,039	▲ 5,753	168,630	平成29年3月完成	
																		H29			3,557	▲ 3,557		
																		H30				0		
																		H31				0		
																		H32				0		
																		累計	284,983	▲ 3,039	281,944	0		
56	A	－	2	－	1			学校施設環境 改善事業(学 校給食施設の 改築)(共同 分)	立根地区 北部給食 センター	市	市	直接	完了	92,193	24	～	25	H23	0		0	平成24年9月、実施設計発注。平成25年3月、実施設計完了。		
																		H24	4,904		2,625	2,279		
																		H25	58,538		58,836	▲ 298	平成25年7月、本体工事発注。26年3月、完成。	
																		H26	0			0		
																		H27	0			0		
																		H28		▲ 1,980		▲ 1,980		
																		H29			1	▲ 1		
																		H30				0		
																		H31				0		
																		H32				0		
																		累計	63,442	▲ 1,980	61,462	0		
57	A	－	2	－	2			学校施設環境 改善事業(学 校給食施設の 改築)(自校 分)	立根地区 北部給食 センター	市	市	直接	完了	50,957	24	～	25	H23	0		0	平成24年9月、実施設計発注。平成25年3月、実施設計完了。		
																		H24	3,049		1,632	1,417		
																		H25	36,400		36,584	▲ 184	平成25年7月、本体工事発注。26年3月、完成。	
																		H26	0			0		
																		H27	0			0		
																		H28		▲ 1,232		▲ 1,232		
																		H29			1	▲ 1		
																		H30				0		
																		H31				0		
																		H32				0		
																		累計	39,449	▲ 1,232	38,217	0		
58	◆	A	－	1	－	1	－	1	赤崎小学校移 転改築事業 (学校用地取 得等事業)	赤崎地区 赤崎小学 校	市	市	直接	完了	517,919	24	～	28	H23	0		0	平成24年11月、測量・造成設計発注。	
																			H24	17,728		7,706	10,022	
																			H25	157,057		31,192	125,865	平成25年6月以降、順次買収契約。
																			H26	190,966		190,966	0	平成26年12月本体着工
																			H27	4,008		149,890	▲ 145,882	
																			H28	44,573		34,577	9,996	平成29年3月完成
																			H29	0		1	▲ 1	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	414,332	0	414,332	0	

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
59	◆	A	－	1	－	2	－	1	越喜来小学校 移転改築事業 (学校用地取得等事業)	越喜来地区 越喜来小学校	市	市	直接	完了	604,465	24	～	28	H23	0		0	平成24年10月、測量・造成設計発注。平成25年1月、用地買収開始。 平成26年2月、造成工事発注。 平成28年10月完成	
																			H24	27,173	23,642	3,531		
																			H25	151,467	134,702	16,765		
																			H26	273,588	249,160	24,428		
																			H27	35,789	64,395	▲ 28,606		
																			H28	10,932	▲ 3,356	23,693		▲ 16,117
																			H29		▲ 12,023	12,023		
																			H30		▲ 12,024	▲ 12,024		
																			H31			0		
																			H32			0		
																			累計	498,949	▲ 15,380	483,569		0
60	◆	A	－	1	－	4	－	1	赤崎中学校移 転改築事業 (学校用地取得等事業)	赤崎地区 赤崎中学校	市	市	直接	完了	568,664	24	～	28	H23	0		0	平成25年2月、測量・造成設計発注。 平成26年1月以降、順次買収契約。 平成26年12月本体着工 平成29年3月完成	
																			H24	21,383	11,701	9,682		
																			H25	153,443	26,832	126,611		
																			H26	263,520	263,520	0		
																			H27	3,875	146,028	▲ 142,153		
																			H28	19,228	11,558	7,670		
																			H29		▲ 7,440	7,440		
																			H30		▲ 6,519	▲ 6,519		
																			H31			0		
																			H32			0		
																			累計	461,449	▲ 6,519	452,199		2,731
61	◆	A	－	3	－	1	－	1	越喜来地区認定こども園整備事業(用地取得等事業)(幼稚園分)	越喜来地区 越喜来こども園	市	市	直接	完了	230,023	24	～	28	H23	0		0	平成24年10月、測量・造成設計発注。平成25年1月、用地買収開始。 平成26年2月、造成工事発注。 平成28年10月完成	
																			H24	11,010	8,408	2,602		
																			H25	63,292	43,634	19,658		
																			H26	81,114	73,016	8,098		
																			H27	21,777	42,750	▲ 20,973		
																			H28	7,652	▲ 830	16,206		▲ 9,384
																			H29		▲ 3,545	3,545		
																			H30			0		
																			H31			0		
																			H32			0		
																			累計	184,845	▲ 830	180,469		3,546
78		A	－	3	－	1			越喜来地区認定こども園整備事業(幼稚園分)	越喜来地区 越喜来こども園	県	市	間接	完了	50,727	24	～	28	H23	0		0	平成24年9月、実施設計発注。平成25年10月、実施設計完了。 平成27年6月着工 平成27年6月、建物本体工事着工 平成28年10月完成	
																			H24	9,348	3,120	6,228		
																			H25	0	0	0		
																			H26	0	0	0		
																			H27	22,495	34,222	▲ 11,727		
																			H28	5,499	702	131		6,070
																			H29			0		
																			H30			0		
																			H31			0		
																			H32			0		
																			累計	37,342	702	37,473		571
79	◆	A	－	4	－	2	－	1	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	大船渡市	県	県	直接	完了	156	24	～	24	H23	0		0	平成24年11月 測量機器操作説明会実施。	
																			H24	124	8	116		
																			H25	0		0		
																			H26	0		0		
																			H27	0		0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			H31			0		
																			H32			0		
																			累計	124	0	8		116

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
140		A	-	2	-	3		被災学校移転 改築事業(越 喜来小学校防 災備蓄倉庫)	越喜来地 区 越喜来小 学校	市	市	直接	完了	15,148	27	～	28	H23	0			0	平成27年6月、建物本体工事着工 平成28年10月完成
																		H24	0			0	
																		H25	0			0	
																		H26	0		0	0	
																		H27	5,965		9,637	▲ 3,672	
																		H28	3,676	456	460	3,672	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
																		累計	9,641	456	10,097	0	
141		A	-	2	-	4		被災学校移転 改築事業(越 喜来小学校学 校クラブハウス)	越喜来地 区 越喜来小 学校	市	市	直接	完了	100,604	26	～	28	H23	0			0	平成27年6月、建物本体工事着工 平成28年10月完成
																		H24	0			0	
																		H25	0			0	
																		H26	16,345		0	16,345	
																		H27	23,736		65,851	▲ 42,115	
																		H28	26,291	696	1,211	25,776	
																		H29			▲ 521	521	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
																		累計	66,372	696	66,541	527	
145		A	-	2	-	5		被災学校移転 改築事業(赤 崎小学校防災 備蓄倉庫)	赤崎地区 赤崎小学 校	市	市	直接	完了	17,430	27	～	28	H23	0			0	平成27年9月、建物本体工事着工 平成29年3月完成
																		H24	0			0	
																		H25	0			0	
																		H26	0		0	0	
																		H27	4,358		10,896	▲ 6,538	
																		H28	6,538	723	472	6,789	
																		H29			4	▲ 4	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
																		累計	10,896	723	11,372	247	
146		A	-	2	-	6		被災学校移転 改築事業(赤 崎中学校防災 備蓄倉庫)	赤崎地区 赤崎中学 校	市	市	直接	完了	13,865	27	～	28	H23	0			0	平成27年9月、建物本体工事着工 平成29年3月完成
																		H24	0			0	
																		H25	0			0	
																		H26	0		0	0	
																		H27	3,724		9,310	▲ 5,586	
																		H28	5,586	▲ 66	▲ 284	5,804	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
																		累計	9,310	▲ 66	9,026	218	
147		A	-	2	-	7		被災学校移転 改築事業(赤 崎中学校武道 場)	赤崎地区 赤崎中学 校	市	市	直接	完了	36,037	27	～	28	H23	0			0	平成27年9月、建物本体工事着工 平成29年3月完成
																		H24	0			0	
																		H25	0			0	
																		H26	0		0	0	
																		H27	27,027		27,027	0	
																		H28			▲ 1	1	
																		H29			1	▲ 1	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
																		累計	27,027	0	27,027	0	

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
148	A	-	2	-	8			被災学校移転 改築事業(赤 崎中学校学校 クラブハウス)	赤崎地区 赤崎中学校	市	市	直接	完了	67,719	27	～ 28	H23	0			0	
																	H24	0			0	
																	H25	0			0	
																	H26	0		0	0	
																	H27	18,245		45,612	▲ 27,367	平成27年9月、建物本体工事着工
																	H28	27,367	▲ 466	▲ 1,394	28,295	平成29年3月完成
																	H29			1	▲ 1	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	45,612	▲ 466	44,219	927	
149	A	-	2	-	9			被災学校移転 改築事業(越 喜来小学校屋 外運動場整 備)	越喜来地区 越喜来小 学校	市	市	直接	完了	38,704	27	～ 28	H23	0			0	
																	H24	0			0	
																	H25	0			0	
																	H26	0		0	0	
																	H27	20,648		26,955	▲ 6,307	平成27年6月、建物本体工事着工
																	H28	6,307	▲ 1,152	▲ 1,153	6,308	平成28年10月完成
																	H29			1	▲ 1	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	26,955	▲ 1,152	25,803	0	
151	A	-	2	-	10			被災学校移転 改築事業(赤 崎小学校屋外 運動場整備)	赤崎地区 赤崎小学 校	市	市	直接	完了	36,928	27	～ 28	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	2,969		24,618	▲ 21,649	平成27年9月、建物本体工事着工
																	H28	21,649		▲ 1	21,650	平成29年3月完成
																	H29			1	▲ 1	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	24,618	0	24,618	0	
152	A	-	2	-	11			被災学校移転 改築事業(赤 崎中学校屋外 運動場整備)	赤崎地区 赤崎中学 校	市	市	直接	完了	55,391	27	～ 28	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	6,194		36,927	▲ 30,733	
																	H28	30,733		▲ 2,893	33,626	平成29年3月完成
																	H29			▲ 1,659	1,659	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	36,927	0	32,375	4,552	
155	A	-	2	-	12			被災学校移転 改築事業(赤 崎小学校太陽 光発電設備整 備)	赤崎地区 赤崎小学 校	市	市	直接	完了	41,462	28	～ 28	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27			26,960	▲ 26,960	平成27年9月、建物本体工事着工
																	H28	26,960	4,136	4,136	26,960	平成29年3月完成
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	26,960	4,136	31,096	0	

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
156		A	－	2	－	13		被災学校移転 改築事業(越 喜来小学校太 陽光発電設備 整備)	越喜来地区 越喜来小学 校	市	市	直接	完了	35,947	28	～	28	H23				0	平成27年9月、建物本体工事着工 平成28年10月完成	
																		H24				0		
																		H25				0		
																		H26				0		
																		H27		26,960	▲ 26,960	27,931		
																		H28	26,960	▲ 971				
																		H29				0		
																		H30				0		
																		H31				0		
																		H32				0		
																		累計	26,960	0	25,989	971		
157		A	－	2	－	14		被災学校移転 改築事業(赤 崎中学校太陽 光発電設備整 備)	赤崎地区 赤崎中学 校	市	市	直接	完了	40,000	28	～	28	H23				0	平成27年9月、建物本体工事着工 平成29年3月完成	
																		H24				0		
																		H25				0		
																		H26				0		
																		H27		26,960	▲ 26,960	27,830		
																		H28	26,960	3,039	2,169	▲ 2		
																		H29			2	0		
																		H30				0		
																		H31				0		
																		H32				0		
																		累計	26,960	3,039	29,131	868		
158	◆	A	－	1	－	1	－	2	赤崎小学校移 転改築事業 (教具等整備 事業)	赤崎地区 赤崎小学 校	市	市	直接	完了	12,684	28	～	28	H23				0	平成29年3月完成
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28	10,147		9,766	381	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	10,147	0	9,766	381	
159	◆	A	－	1	－	2	－	2	越喜来小学校 移転改築事業 (教具等整備 事業)	越喜来地区 越喜来小学 校	市	市	直接	完了	8,434	28	～	28	H23				0	平成28年10月完成
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28	7,806	▲ 1,059	6,730	17	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	7,806	▲ 1,059	6,730	17	
160	◆	A	－	1	－	4	－	2	赤崎中学校移 転改築事業 (教具等整備 事業)	赤崎地区 赤崎中学 校	市	市	直接	完了	12,649	28	～	28	H23				0	平成29年3月完成
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28	10,119		10,067	52	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	10,119	0	10,067	52	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
163		A	－	2	－	15		被災学校移転 改築事業(赤 崎中学校武道 場)	赤崎地区 赤崎中学校	市	市	直接	完了	83,603	28	～	28	H23				0	平成27年9月、建物本体工事着工 平成29年3月完成	
																		H24				0		
																		H25				0		
																		H26				0		
																		H27	8,242		48,925	▲ 40,683		
																		H28	48,400	▲ 906	5,225	42,269		
																		H29			1	▲ 1		
																		H30				0		
																		H31				0		
																		H32				0		
																		累計	56,642	▲ 906	54,151	1,585		
																		166	◆	A	－	4		－
H24				0																				
H25				0																				
H26				0																				
H27				0																				
H28				0																				
H29	11,332		8,616	2,716																				
H30				0																				
H31				0																				
H32				0																				
累計	11,332	0	8,616	2,716																				
														市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0						0	
																H24	120,092	0	80,040	40,052				
																H25	695,099	0	383,970	311,129				
																H26	923,797	0	824,404	99,393				
																H27	510,496	0	1,495,353	▲ 984,857				
																H28	740,501	0	139,056	601,445				
																H29	34,454	0	20,403	14,051				
																H30	0	0	11,422	▲ 11,422				
																H31	0	0	6,880	▲ 6,880				
																H32	0	0	6,065	▲ 6,065				
																3,959,313	市町村交付分 計	3,024,439	0	2,967,593	56,846			
																都道県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0		
																		H24	15,861	0	6,697	9,164		
																		H25	16,427	0	1,221	15,206		
																		H26	0	0	5,301	▲ 5,301		
																		H27	22,495	0	39,954	▲ 17,459		
																		H28	5,499	702	5,830	371		
																		H29	0	0	736	▲ 736		
																		H30	0	0	0	0		
																		H31	0	0	0	0		
																H32	0	0	0	0				
																81,306	都道県交付分 計	60,282	702	59,739	1,245			
																市町村 都道県 計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0		
																		H24	135,953	0	86,737	49,216		
																		H25	711,526	0	385,191	326,335		
																		H26	923,797	0	829,705	94,092		
																		H27	532,991	0	1,535,307	▲ 1,002,316		
																		H28	746,000	702	144,886	601,816		
																		H29	34,454	0	21,139	13,315		
																		H30	0	0	11,422	▲ 11,422		
																		H31	0	0	6,880	▲ 6,880		
																H32	0	0	6,065	▲ 6,065				
														4,040,619	合計		3,084,721	702	3,027,332	58,091				

大船渡市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

令和3年3月末時点

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
142		B	-	3	-	1		越喜来地区認定こども園整備事業(保育所分)	越喜来地区越喜来こども園	県	市	間接	完了	5,358	27	～	28	H23	0			0	平成27年6月、建物本体工事着工													
																		H24	0			0														
																		H25	0			0														
																		H26	0			0														
																		H27	4,018		4,018	0														
																		H28				0														
																		H29				0														
																		H30				0														
																		H31				0														
																		H32				0														
																		累計	4,018	0	4,018	0														
市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0																														
		H24	0	0	0	0																														
		H25	0	0	0	0																														
		H26	0	0	0	0																														
		H27	0	0	0	0																														
		H28	0	0	0	0																														
		H29	0	0	0	0																														
		H30	0	0	0	0																														
		H31	0	0	0	0																														
H32	0	0	0	0																																
0	市町村交付分 計		0	0	0	0																														
都道県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0																														
		H24	0	0	0	0																														
		H25	0	0	0	0																														
		H26	0	0	0	0																														
		H27	4,018	0	4,018	0																														
		H28	0	0	0	0																														
		H29	0	0	0	0																														
		H30	0	0	0	0																														
		H31	0	0	0	0																														
H32	0	0	0	0																																
5,358	都道県交付分 計		4,018	0	4,018	0																														
市町村 都道県 計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0																														
		H24	0	0	0	0																														
		H25	0	0	0	0																														
		H26	0	0	0	0																														
		H27	4,018	0	4,018	0																														
		H28	0	0	0	0																														
		H29	0	0	0	0																														
		H30	0	0	0	0																														
		H31	0	0	0	0																														
H32	0	0	0	0																																
5,358	合計		4,018	0	4,018	0																														

大船渡市

復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
2	C	-	7	-	1		新大船渡魚市場整備事業 (製氷施設整備等)	大船渡	市	市	直接	完了	854,373	24	～	27	H23	0		0	製氷施設設計変更委託完了精算済。平成25年2月製氷施設工事発注。 一時保管冷蔵庫(平成25年9月)、岸壁上屋配管(平成25年9月)、水産物流通情報高度化基本計画(平成25年5月)・基本設計(平成25年10月)・プログラム作成(平成26年2月) H26プログラム作成(平成26年12月) H27プログラム作成(平成27年12月)	
																	H24	471,750		446,322		25,428
																	H25	171,000		137,671		33,329
																	H26	0		40,612		▲ 40,612
																	H27	0		16,174		▲ 16,174
																	H28		▲ 1,970			▲ 1,970
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
3	◆	C	-	7	-	1	新大船渡魚市場整備事業 (展示施設整備等)	大船渡	市	市	直接	完了	124,425	24	～	26	累計	642,750	▲ 1,970	640,779	1	
																	H23	0		0	展示施設設計変更業務委託完了精算済。平成25年2月昇降機工事、3月展示施設工事発注。 展示施設施工監理業務委託発注(平成25年6月)、展示施設工事変更契約(平成26年3月) 展示施設工事了	
																	H24	100,000		91,518		8,482
																	H25	0		7,956		▲ 7,956
																	H26	0		66		▲ 66
																	H27	0				0
																	H28		▲ 460			▲ 460
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
H32				0																		
36	C	-	1	-	1		林道改修事業 (林道蛸ノ浦線)	蛸ノ浦	市	市	直接	完了	58,981	24	～	24	累計	100,000	▲ 460	99,540	0	
																	H23	0		0	平成24年6月、工事発注。平成24年11月工事了(改修400m)。	
																	H24	44,250		44,235		15
																	H25	0		0		0
																	H26	0		0		0
																	H27	0		0		0
																	H28		▲ 14			▲ 14
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
H32				0																		
37	C	-	2	-	1		菌床しいたけ生産施設等整備事業	日頃市	市	市農業協同組合	直接	完了	210,242	24	～	26	H23	0		0	平成24年9月、実施設計発注。平成24年10月、本体工事発注。 平成25年3月、完成(50坪×6棟)。 平成25年4月18日事業実施主体に交付決定済み。 平成26年7月17日事業実施主体が工事契約締結により、変更交付決定。 平成26年12月18日、菌床椎茸等処理加工・集出荷施設完成(645.33㎡×1棟)	
																	H24	82,500		74,938		7,562
																	H25	68,750		68,750		0
																	H26	0		▲ 105		105
																	H27	0				0
																	H28		▲ 7,667			▲ 7,667
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
累計	151,250	▲ 7,667	143,583	0																		

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
38		C	－	7	－	2		水産業共同利 用施設復興整備事業 (水産流通加工施設整備支援)	大船渡、 盛、末 崎、赤 崎、綾 里、越喜 来、吉浜	市	間団体	直接	完了	7,967,512	24	～	28	H23	0		0	事業完了(認定30事業中、27事業完了、3事業廃止)		
																		H24	4,035,625		4,030,189		5,436	
																		H25	1,354,375		1,336,130		18,245	
																		H26	65,039		53,413		11,626	
																		H27	0		▲ 133,421		133,421	
																		H28		0	▲ 20,628			
																		H29	▲ 33,360		0		▲ 33,360	
																		H30					0	
																		H31					0	
																		H32					0	
																		累計	5,455,039	▲ 33,360	5,306,939		114,740	
39	◆	C	－	7	－	2	－	1	水産業共同利 用施設復興整備事業 (設備等支援)	大船渡、 盛、末 崎、赤 崎、綾 里、越喜 来、吉浜	市	間団体	直接	完了	545,063	24	～	27	H23	0		0	事業完了(認定17事業中、16事業完了、1事業廃止)	
																			H24	120,000		109,485		10,515
																			H25	120,000		74,947		45,053
																			H26	0		42,032		▲ 42,032
																			H27	0		▲ 30,414		30,414
																			H28		▲ 43,949			▲ 43,949
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	240,000	▲ 43,949	196,050		1
45		C	－	6	－	1		漁港施設機能 強化事業	千歳、扇 洞他14漁 港	県	市	間接	完了	700,000	24	～	32	H23	0		0	測量設計委託業務完了精算済。H24工事発注は5件。		
																		H24	525,000		49,148		475,852	
																		H25	0		96,503		▲ 96,503	
																		H26	0		213,046		▲ 213,046	
																		H27	0		86,292		▲ 86,292	
																		H28		35,799	▲ 35,799			
																		H29		4,860	▲ 4,860			
																		H30		7,290	▲ 7,290			
																		H31		2,898	▲ 2,898			
																		H32		20,175	▲ 20,175			
																		累計	525,000	0	516,011		8,989	
46		C	－	1	－	2		農用地災害復 旧関連区画整 理事業 (復興基盤総 合整備事業)	大船渡・ 釜石地区	県	県	直接	完了	1,901,001	24	～	29	H23	0		0	H25年1月中旬工事契約。		
																		H24	232,500		15,500		217,000	
																		H25	589,000		775,000		▲ 186,000	
																		H26	544,050		410,750		133,300	
																		H27	115,475		178,250		▲ 62,775	
																		H28	45,725		64,092		▲ 18,367	
																		H29		▲ 21,157	23,250		▲ 44,407	
																		H30		▲ 32,316			▲ 32,316	
																		H31					0	
																		H32					0	
																		累計	1,526,750	▲ 53,473	1,466,842		6,435	
62		C	－	5	－	1		浦浜地区漁業 集落防災機能 強化事業	越喜来地 区	県	市	間接	完了	30,000	24	～	24	H23	0		0	平成25年3月、実施計画作成委託業務発注。平成26年7月実施 設計業務発注、No130によりH26年12月工事発注予定。		
																		H24	22,500		3,150		19,350	
																		H25	0		0		0	
																		H26	0		18,850		▲ 18,850	
																		H27	0		0		0	
																		H28					0	
																		H29					0	
																		H30					0	
																		H31					0	
																		H32					0	
																		累計	22,500	0	22,000		500	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
131		C	-	7	-	4		水産業共同利 用施設復興整 備事業	吉浜漁港	市	市	直接	完了	242,480	25	～	27	H23	0		0	H25年11月、設計業務を発注。H26年9月工事発注予定。 H26年9月工事契約。H26-27債務負担工事。	
																		H24	0		0		
																		H25	186,000	1,378	184,622		
																		H26	0	179,820	▲ 179,820		
																		H27	0	662	▲ 662		
																		H28			0		
																		H29		▲ 4,140	▲ 4,140		
																		H30			0		
																		H31			0		
																		H32			0		
																		累計	186,000	▲ 4,140	181,860		0
136	◆	C	-	7	-	1	-	2	大船渡市魚市 場共用施設整 備事業	大船渡	市	市	直接	完了	27,304	26	～	27	H23	0		0	平成27年5月工事発注予定 H27年6月工事契約、10月完了。
																			H24	0		0	
																			H25	0		0	
																			H26	21,843	0	21,843	
																			H27	0	21,843	▲ 21,843	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			H31			0	
																			H32			0	
																			累計	21,843	0	21,843	
143		C	-	5	-	3		綾里地区漁業 集落防災機能 強化事業	綾里地区	市	市	直接	完了	245,041	26	～	31	H23	0		0	平成28年3月一部工事契約。 H29年2月造成工事一部契約。H29年3月集落道工事契約。 H30年3月用地造成工事完了。H30.1集落道工事完了。 関係機関協議 綾里地区事業完了。	
																		H24	0		0		
																		H25	0		0		
																		H26	30,750	0	30,750		
																		H27	34,110	27,608	6,502		
																		H28	116,399	5,580	107,676		
																		H29		43,057	▲ 43,057		
																		H30		0	▲ 3,059		
																		H31		72	▲ 72		
																		H32			0		
																		累計	181,259	2,521	178,413		5,367
167	☆	F	-	3	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	大船渡市	県	県	直接	完了	27,930	30	～	32	H23			0	
																			H24			0	
																			H25			0	
																			H26			0	
																			H27			0	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30	22,343	5,573	16,770	
																			H31		5,691	▲ 5,691	
																			H32			0	
																			累計	0	22,343	11,264	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
								市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	
										H24	4,858,925	0	4,796,687	62,238	
										H25	2,058,861	0	1,630,575	428,286	
										H26	582,157	0	655,510	▲ 73,353	
										H27	144,364	0	▲ 34,125	178,489	
										H28	239,411	0	245,545	▲ 6,134	
										H29	76,320	0	326,769	▲ 250,449	
										H30	0	0	79,664	▲ 79,664	
										H31	0	0	▲ 10,956	10,956	
										H32	0	0	▲ 3,747	3,747	
								11,633,139	市町村交付分 計		7,960,038	0	7,685,922	274,116	
								都道県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	
										H24	780,000	0	67,798	712,202	
										H25	590,500	0	871,503	▲ 281,003	
										H26	544,050	0	642,646	▲ 98,596	
										H27	115,475	0	264,542	▲ 149,067	
										H28	45,725	0	99,891	▲ 54,166	
										H29	0	▲ 21,157	28,110	▲ 49,267	
										H30	0	▲ 9,973	12,863	▲ 22,836	
										H31	0	0	8,589	▲ 8,589	
										H32	0	0	20,175	▲ 20,175	
								2,660,931	都道県交付分 計		2,075,750	▲ 31,130	2,016,117	28,503	
								市町村 都道県 計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	
										H24	5,638,925	0	4,864,485	774,440	
										H25	2,649,361	0	2,502,078	147,283	
										H26	1,126,207	0	1,298,156	▲ 171,949	
										H27	259,839	0	230,417	29,422	
										H28	285,136	0	345,436	▲ 60,300	
										H29	76,320	▲ 21,157	354,879	▲ 299,716	
										H30	0	▲ 9,973	92,527	▲ 102,500	
										H31	0	0	▲ 2,367	2,367	
										H32	0	0	16,428	▲ 16,428	
								14,294,070	合計		10,035,788	▲ 31,130	9,702,039	302,619	

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名

国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
4	D	ー	1	ー	1			道路新設・改良事業(永沢線)	大船渡	市	市	直接	完了	139,987	24	～	29	H23	0		0	平成24年6月、測量設計発注。																		
																		H24	11,600	6,084	5,516																			
																		H25	62,400	284	62,116	25年11月 不動産鑑定評価発注。25年12月 完了。																		
																		H26	64,000	45,371	18,629	26年7月 用地買収、移転補償開始。																		
																		H27	2,795	55,418	▲ 52,623	26年9月 工事開始。																		
																		H28		1,619	▲ 1,619	27年5月 その1 工事完了																		
																		H29		3,214	▲ 3,214	27年8月 工事発注(その2)																		
																		H30	▲ 28,805	▲ 28,805	28年1月 工事発注(その3)																			
																		H31		0	28年6月 その2工事完了																			
																		H32		0	28年7月 その3工事完了																			
																		累計	140,795	▲ 28,805	111,990	0	29年6月 函渠設計完了																	
																		5	D	ー	1	ー	2			道路新設・改良事業(沢田宮野線)	赤崎	市	市	直接	完了	81,155	24	～	26	H23	0		0	平成24年6月、測量設計発注。
																																				H24	5,600	4,532	1,068	
																																				H25	65,600	44,071	21,529	25年7月 物件移転補償開始。
H26	0	▲ 6,276	16,321	▲ 22,597	25年10月 不動産鑑定評価発注。25年11月完了。																																			
H27	0		0	25年11月 用地買収開始。																																				
H28			0	26年2月 工事発注。																																				
H29		▲ 1	1	26年4月 その1 工事完了。																																				
H30			0	26年4月 用地買収、移転補償開始。																																				
H31			0	26年10月 その2 工事発注。12月 完了。																																				
H32			0																																					
累計	71,200	▲ 6,276	64,923	1																																				
6	D	ー	1	ー	3			道路新設・改良事業(吉浜漁港線)	吉浜	市	市	直接	完了	258,160	24	～	29																			H23	0		0	平成24年7月、測量設計発注。
																																				H24	25,600	7,812	17,788	
																																				H25	57,120	13,850	43,270	25年8月 工事発注(その1)。26年3月 完成。
																		H26	68,560	51,151	17,409	25年10月 物件移転補償開始。25年12月 完了。																		
																		H27	34,320	36,000	72,986	▲ 2,666	26年1月 測量設計変更契約。26年1月完了。																	
																		H28		56,499	▲ 56,499	26年7月 用地買収開始。																		
																		H29		4,229	▲ 4,229	26年9月 用地測量。																		
																		H30	▲ 15,072	▲ 15,072	26年12月 工事発注(その1)																			
																		H31		0	27年8月 工事発注その2。28年3月 完了。																			
																		H32		0	27年8月用地買収開始																			
																		累計	185,600	20,928	206,527	1	27年10月 その1工事完了。移転補償完了。																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
7	D	－	4	－	1	災害公営住宅 整備事業(明 神前団地 (災))	大船渡	市	市	直接	完了	167,885	23	～	24	H23	481		435	46	平成23年12月、実施設計書発注。平成24年3月、実施設計書完成。(3棟12戸)
																H24	221,392		146,464	74,928	
																H25	0			0	
																H26	0			0	
																H27	0			0	
																H28		▲ 74,974		▲ 74,974	
																H29				0	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	221,873	▲ 74,974	146,899	0	
8	D	－	4	－	2	災害公営住宅 整備事業(雇 用促進住宅)	盛	市	市	直接	完了	32,491	23	～	23	H23	30,073		28,428	1,645	平成24年3月、買取完了(44戸)。
																H24	0			0	
																H25	0			0	
																H26	0			0	
																H27	0			0	
																H28		▲ 1,644		▲ 1,644	
																H29				0	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	30,073	▲ 1,644	28,428	1	
9	D	－	4	－	3	災害公営住宅 整備事業	盛・大船 渡・末崎・ 赤崎・蛸ノ 浦・猪川・ 日頃市・ 綾里・越 喜来	市	市	直接	完了	123,444	24	～	25	H23	0			0	平成24年9月、測量調査設計業務完了。
																H24	240,975		108,013	132,962	
																H25	0		0	0	
																H26	0			0	
																H27	0	▲ 78,250		▲ 78,250	
																H28		▲ 54,711		▲ 54,711	
																H29				0	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	240,975	▲ 132,961	108,013	1	
10	D	－	5	－	1	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	盛・大船 渡・末崎・ 赤崎・蛸ノ 浦・猪川・ 日頃市・ 綾里・越 喜来	市	市	直接	完了	2,068,801	24	～	32	H23	0			0	27年3月入居分まで完了 27年9月入居分まで完了 28年9月入居分まで完了 28年9月入居分まで完了 29年9月入居分まで完了 30年9月入居分まで完了 R1年9月入居分まで完了 R3年3月事業完了
																H24	5,906		0	5,906	
																H25	12,250		14,720	▲ 2,470	
																H26	128,600		53,267	75,333	
																H27	153,797		146,266	7,531	
																H28	266,356		269,081	▲ 2,725	
																H29	349,758		382,116	▲ 32,358	
																H30	372,585	275,951	374,955	273,581	
																H31		244,994	334,006	▲ 89,012	
																H32			216,090	▲ 216,090	
																累計	1,289,252	520,945	1,790,501	19,696	
11	D	－	6	－	1	東日本大震災 特別家賃低減 事業	盛・大船 渡・末崎・ 赤崎・蛸ノ 浦・猪川・ 日頃市・ 綾里・越 喜来	市	市	直接	完了	267,151	24	～	32	H23	0			0	27年3月入居分まで完了 27年9月入居分まで完了 28年9月入居分まで完了 28年9月入居分まで完了 29年9月入居分まで完了 30年9月入居分まで完了 R1年9月入居分まで完了 R3年3月事業完了
																H24	292		0	292	
																H25	2,706		2,568	138	
																H26	16,277		7,011	9,266	
																H27	23,357		20,185	3,172	
																H28	28,276		26,100	2,176	
																H29	41,918		40,421	1,497	
																H30	39,336	22,632	44,644	17,324	
																H31		25,565	31,036	▲ 5,471	
																H32			26,208	▲ 26,208	
																累計	152,162	48,197	198,173	2,186	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
12		D	－	17	－	1	土地区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)	大船渡	市	市	直接	完了	478,945	24	～	25	H23	0		0	平成24年6月、業務(基本設計、測量等)発注。平成25年3月、業務完了。 平成24年7月、その2業務(事業計画、暫定換地等)発注。 その2業務(事業計画、暫定換地等)減額変更。	
																	H24	491,250		401,146		90,104
																	H25	0		▲ 41,937		41,937
																	H26	0	▲ 132,041			▲ 132,041
																	H27	0				0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	491,250	▲ 132,041	359,209		0
																	13		D	－		20
H24	10,500		8,426	2,074																		
H25	8,250		7,717	533																		
H26	0			0																		
H27	0			0																		
H28		▲ 2,606	1	▲ 2,607																		
H29				0																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	18,750	▲ 2,606	16,144	0																		
14		D	－	23	－	1	防災集団移転 促進事業(事 業計画策定 費)	末崎・綾 里・越喜 来・赤崎・ 大船渡	市	市	直接	完了	234,806	24	～	30					H23	
																	H24	357,637		155,055	202,582	
																	H25	33,234		5,108	28,126	
																	H26	0		0	0	
																	H27	0		▲ 8,825	8,825	
																	H28		10,379		▲ 10,379	
																	H29		13,391		▲ 13,391	
																	H30		995		▲ 995	
																	H31		▲ 214,767		▲ 214,767	
																	H32				0	
																	累計	390,871	▲ 214,767	176,103	1	
																	15		D	－	23	－
H24	275,664		139,485	136,179																		
H25	0		12,162	▲ 12,162																		
H26	0		52,626	▲ 52,626																		
H27	0		9,760	▲ 9,760																		
H28		0		0																		
H29		0		0																		
H30		▲ 60,757	▲ 3,547	▲ 57,210																		
H31		▲ 4,420		▲ 4,420																		
H32				0																		
累計	275,664	▲ 65,177	210,486	1																		
16		D	－	23	－	3	防災集団移転 促進事業(門 之浜地区)	末崎	市	市	直接	完了	424,885	24	～	30						
																	H24	388,071		82,245	305,826	
																	H25	0		150,465	▲ 150,465	
																	H26	0		57,415	▲ 57,415	
																	H27	0		16,802	▲ 16,802	
																	H28		195		▲ 195	
																	H29		3,874		▲ 3,874	
																	H30		▲ 15,394	▲ 29	▲ 15,365	
																	H31		▲ 902		▲ 902	
																	H32				0	
																	累計	388,071	▲ 16,296	310,967	60,808	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
17		D	－	23	－	4	防災集団移転 促進事業(田 浜地区)	綾里	市	市	直接	完了	379,610	24	～	30	H23	0			0	平成25年3月、用地買収完了。同、実施設計発注済。	
																	H24	616,627		111,635	504,992		
																	H25	0		114,613	▲ 114,613		平成25年5月、宅地造成工事発注済。
																	H26	0		10,934	▲ 10,934		
																	H27	0	▲ 225,692	▲ 7,819	▲ 217,873		平成26年5月、造成工事完了
																	H28		▲ 57,959	12,265	▲ 70,224		移転跡地買取り、利子補給継続実施
																	H29			2,202	▲ 2,202		移転跡地買取り継続実施
																	H30			57	▲ 57		移転跡地買取り継続実施
																	H31		▲ 817		▲ 817		
																	H32				0		
																	累計	616,627	▲ 284,468	243,887	88,272		
18		D	－	23	－	5	防災集団移転 促進事業(崎 浜地区)	越喜来	市	市	直接	完了	806,947	24	～	31	H23	0			0	平成24年10月、埋蔵文化財発掘調査発注。	
																	H24	467,775		43,597	424,178		
																	H25	302,452		473,649	▲ 171,197		平成26年2月、宅地造成工事発注済。
																	H26	115,320		56,290	59,030		平成27年3月、移転跡地一部買取り実施
																	H27	0		65,437	▲ 65,437		平成27年6月造成工事完了。移転跡地買取り、利子補給継続実施
																	H28			46,742	▲ 46,742		移転跡地買取り、利子補給継続実施
																	H29			11,265	▲ 11,265		移転跡地買取り、利子補給継続実施
																	H30		▲ 179,469	▲ 2,835	▲ 176,634		移転跡地買取り、利子補給継続実施
																	H31			0	0		
																	H32				0		
																	累計	885,547	▲ 179,469	694,145	11,933		
19	◆	D	－	1	－	1	避難誘導標識 等設置事業	盛・大船 渡・末崎・ 赤崎・蛸ノ 浦・綾里・ 越喜来・ 吉浜	市	市	直接	完了	6,776	24	～	26	H23	0			0	平成26年8月頃を目途に発注予定。 平成27年2月、事業完了	
																	H24	5,600		0	5,600		
																	H25	0		0	0		
																	H26	0		5,421	▲ 5,421		
																	H27	0			0		
																	H28		▲ 179		▲ 179		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	5,600	▲ 179	5,421	0		
20	◆	D	－	1	－	1	防災行政無線 整備事業	大船渡・ 末崎・赤 崎・蛸ノ 浦・綾里・ 越喜来・ 吉浜	市	市	直接	完了	7,107	23	～	30	H23	0			0	浸水区域のまちづくり、集団移転事業等の進捗に合わせて整備 浸水区域のまちづくり、集団移転事業等の進捗に合わせて整備 浸水区域のまちづくり、集団移転事業等の進捗に合わせて整備 浸水区域のまちづくり、集団移転事業等の進捗に合わせて整備 浸水区域のまちづくり、集団移転事業等の進捗に合わせて整備 平成30年11月 業務発注。平成31年3月 業務完了	
																	H24	8,800		0	8,800		
																	H25	0		0	0		
																	H26	0		0	0		
																	H27	0		0	0		
																	H28			0	0		
																	H29			0	0		
																	H30			5,685	▲ 5,685		
																	H31		▲ 3,114		▲ 3,114		
																	H32				0		
																	累計	8,800	▲ 3,114	5,685	1		
21	◆	D	－	3	－	1	防犯灯整備事 業	盛・大船 渡・末崎・ 赤崎・蛸ノ 浦・猪川・ 立根・日 頃市・綾 里・越喜 来・吉浜	市	市	直接	完了	4,250	24	～	24	H23	0			0	平成24年6月、設置業務発注。平成25年3月業務完了。(24年度分)	
																	H24	3,400		3,400	0		
																	H25	0			0		
																	H26	0			0		
																	H27	0			0		
																	H28				0		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	3,400	0	3,400	0		

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業 費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
22	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業	盛・大船 渡・末崎・ 赤崎・蛸ノ 浦・綾里・ 越喜来	市	市	直接	完了	34,511	24	～	31	H23	0		0	平成24年7月、工事発注。25年3月、完成。(明神前団地(災))			
																			H24	2,400		981		1,419		
																			H25	0		0		0		
																			H26	29,400		0		29,400		
																			H27	0		1,136		▲ 1,136	横浜団地契約分	
																			H28		▲ 29,683	▲ 1		▲ 29,682		
																			H29					0		
																			H30					0		
																			H31		25,492	25,492		0		区画整理、泊里、蛸ノ浦、中赤崎(大洞・後ノ入・山口)、浦浜(所 通・杉下)、川原団地契約分
																			H32					0		
累計	31,800	▲ 4,191	27,608	1																						
23	◆	D	-	4	-	2	-	1	市有住宅整備 事業	盛	市	市	直接	完了	14,768	23	～	23	H23	12,496		11,814	682	平成24年3月、買取完了(20戸)。		
																			H24	0			0			
																			H25	0			0			
																			H26	0			0			
																			H27	0			0			
																			H28		▲ 681		▲ 681			
																			H29				0			
																			H30				0			
																			H31				0			
																			H32				0			
累計	12,496	▲ 681	11,814	1																						
26									災害公営住宅 整備事業	大船渡	県	県	直接	完了	10,621,249	23	～	28	H23	58,931		0	58,931	24年4月下欠地区(33戸)測量、用地取得。24年11月下欠地区 (33戸)、25年1月上平地区(64戸)25年2月長谷堂(50戸)実施設 計発注。		
																			H24	1,207,500		414,913	792,587		下欠H25.10工事契約・工事中、上平H25.12工事契約・工事中、 長谷堂H25.12工事契約・工事中	
																			H25	1,408,750		357,801	1,050,949			
																			H26	7,121,318		2,482,069	4,639,249			沢田、H26.9工事発注 20戸 関谷、H26.10工事発注 50戸
																			H27	0		4,376,594	▲ 4,376,594			下館下、H27.1工事発注 58戸 みどり町、H26.7工事発注 147
																			H28			1,662,218	▲ 1,662,218			上平、みどり町、関谷、沢田
																			H29		▲ 202,987		▲ 202,987		関谷、下館下完成	
																			H30		▲ 299,917		▲ 299,917			
																			H31				0			
																			H32				0			
累計	9,796,499	▲ 502,904	9,293,595	0																						
27									災害公営住宅 整備事業	末崎	県	県	直接	完了	1,324,089	23	～	27	H23	131,818		3,282	128,536	24年3月平林地区(54戸)用地測量発注、24年6月完了。		
																			H24	1,006,250		0	1,006,250		平林H25.11設計発注 (H26.4完了予定)	
																			H25	704,375		53,670	650,705			
																			H26	0		39,899	▲ 39,899			H26.10工事発注 55戸
																			H27	0		1,061,721	▲ 1,061,721			平林 完了
																			H28		▲ 683,864		▲ 683,864			
																			H29				0			
																			H30				0			
																			H31				0			
																			H32				0			
累計	1,842,443	▲ 683,864	1,158,572	7																						
28									災害公営住宅 整備事業	綾里	県	県	直接	完了	703,024	24	～	26	H23	0		0	0	24年8月用地測量発注、24年9月完了。24年12月用地取得(30 戸)。		
																			H24	201,250		24,434	176,816		H25.5設計発注、H26.2工事契約・工事中	
																			H25	402,500		54,342	348,158			
																			H26	40,250		536,364	▲ 496,114			完成
																			H27	0			0			
																			H28		▲ 28,854		▲ 28,854			
																			H29				0			
																			H30				0			
																			H31				0			
																			H32				0			
累計	644,000	▲ 28,854	615,140	6																						

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
29		D	—	4	—	7	災害復興型地域優良賃貸住宅整備事業	大船渡市	県	県	直接	廃止	0	24	～	30	H23	0			0	応募なし 応募なし 応募なし 応募なし 応募なし 応募なし ▲ 65,625 ▲ 65,625 0
																	H24	65,625		0	65,625	
																	H25	0		0	0	
																	H26	0		0	0	
																	H27	0		0	0	
																	H28			0	0	
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	H31		▲ 65,625		▲ 65,625	
																	H32				0	
累計	65,625	▲ 65,625	0	0																		
30		D	—	5	—	2	災害公営住宅家賃低廉化事業	大船渡市	県	県	直接	完了	967,555	24	～	32	H23	0			0	災害公営住宅が未完成のため、未実施 災害公営住宅が未完成のため、未実施 入居121戸分 入居219戸分 入居235戸分、事業は平成31年度以降も実施 ▲ 34,905 ▲ 170,865 ▲ 52,780
																	H24	10,552		0	10,552	
																	H25	113,732		0	113,732	
																	H26	0		0	0	
																	H27	0		34,905	▲ 34,905	
																	H28	70,172	210,111	167,308	112,975	
																	H29		202,987	178,263	24,724	
																	H30			170,865	▲ 170,865	
																	H31	123,881		176,661	▲ 52,780	
																	H32	115,172		98,189	16,983	
累計	433,509	413,098	826,191	20,416																		
31		D	—	6	—	2	東日本大震災特別家賃低減事業	大船渡市	県	県	直接	完了	123,719	24	～	32	H23	0			0	災害公営住宅が未完成のため、未実施 災害公営住宅が未完成のため、未実施 入居105戸分 入居186戸分 入居177戸分、事業は平成31年度以降も実施 ▲ 4,498 ▲ 1,569 ▲ 7,277 ▲ 18,777
																	H24	1,620		0	1,620	
																	H25	17,460		0	17,460	
																	H26	0		0	0	
																	H27	0		4,498	▲ 4,498	
																	H28	1,697	31,668	19,074	14,291	
																	H29		17,341	18,910	▲ 1,569	
																	H30		10,314	17,591	▲ 7,277	
																	H31			18,777	▲ 18,777	
																	H32	12,687		10,283	2,404	
累計	33,464	59,323	89,133	3,654																		
32	◆	D	—	1	—	5	まちづくり連携道路調査事業(道路)	大船渡市	県	県	直接	完了	2,992	24	～	24	H23	0			0	24年9月概略設計発注、24年12月完了。 ▲ 28,806 ▲ 28,806
																	H24	31,200		2,394	28,806	
																	H25	0			0	
																	H26	0			0	
																	H27	0			0	
																	H28		▲ 28,806		▲ 28,806	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	31,200	▲ 28,806	2,394	0																		
33	◆	D	—	1	—	5	まちづくり連携道路調査事業(街路)	大船渡市	県	県	直接	完了	18,526	24	～	26	H23	0			0	平成24年12月、数値図化・道路概略設計契約。 H26年3月概略設計完了 H27年3月予備設計完了 ▲ 9,529 ▲ 97,179
																	H24	112,000		5,292	106,708	
																	H25	0			0	
																	H26	0		9,529	▲ 9,529	
																	H27	0			0	
																	H28		▲ 97,179		▲ 97,179	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	112,000	▲ 97,179	14,821	0																		

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
34	◆	D	—	4	—	4	—	1	災害公営住宅 駐車場整備事業	大船渡市	県	県	直接	完了	55,000	24	～	28	H23	0	0	0	下欠H25.10工事契約・工事中、上平H25.12工事契約・工事中、 長谷堂H25.12工事契約・工事中	
																			H24	19,200	▲ 264	0		18,936
																			H25	46,464		0		46,464
																			H26	0		9,737		▲ 9,737
																			H27	0		24,831		▲ 24,831
																			H28		9,430	▲ 9,430		
																			H29		▲ 17,341	▲ 17,341		
																			H30		▲ 4,058	▲ 4,058		
																			H31			0		
																			H32			0		
																			累計	65,664	▲ 21,663	43,998		3
																			35	◆	D	—		4
H24	800	264	1,064	0																				
H25	0		0	0																				
H26	0		0	0																				
H27	0		0	0																				
H28				0																				
H29				0																				
H30				0																				
H31				0																				
H32				0																				
累計	800	264	1,064	0																				
40		D	—	1	—	4		道路新設・改 良事業(小細浦 中野線)	末崎	市	市	直接	完了	26,699	24	～	26	H23					0	
																		H24	8,000		4,318	3,682		
																		H25	24,000		15,807	8,193		
																		H26	0	▲ 10,641	1,232	▲ 11,873		
																		H27	0			0		
																		H28				0		
																		H29			1	▲ 1		
																		H30				0		
																		H31				0		
																		H32				0		
																		累計	32,000	▲ 10,641	21,358	1		
																		41		D	—	21	—	1
H24	10,320		7,536	2,784																				
H25	277,500		225,634	51,866																				
H26	0		18,969	▲ 18,969																				
H27	0			0																				
H28		▲ 35,680		▲ 35,680																				
H29				0																				
H30				0																				
H31				0																				
H32				0																				
累計	287,820	▲ 35,680	252,139	1																				
42	D	—	23	—	6		防災集団移転 促進事業(泊 地区)	越喜来	市	市	直接	完了	253,277	24	～	30	H23							
																	H24	33,965		176,853	▲ 142,888			
																	H25	237,836		21,227	216,609			
																	H26	0		19,043	▲ 19,043			
																	H27	0		469	▲ 469			
																	H28		4,093	▲ 4,093				
																	H29			43	43			
																	H30		▲ 49,210	▲ 26	▲ 49,184			
																	H31		▲ 974		▲ 974			
																	H32				0			
																	累計	271,801	▲ 50,184	221,616	1			

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業 費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
43	◆	D	－	1	－	1	－	4	復興まちづくり 道路等修繕事業	大船渡、 盛、末崎、 赤崎、綾 里、越喜 来、吉浜	市	市	直接	完了	120,000	24	～	27	H23	0		0	平成24年4月～平成25年3月、各路線修繕等発注。	
																			H24	32,000		32,000		0
																			H25	32,000		32,000		0
																			H26	32,000		32,000		0
																			H27	0		0		0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	96,000	0	96,000		0
																			44	◆	D	－		4
H24	5,544		5,376	168																				
H25	0		0	0																				
H26	0		0	0																				
H27	0		0	0																				
H28		▲ 168		▲ 168																				
H29				0																				
H30				0																				
H31				0																				
H32				0																				
累計	5,544	▲ 168	5,376	0																				
47			D	－	1	－	5		まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡綾里三 陸線 越 喜来	県	県	直接	完了	1,043,820	24	～	29					H23	
																				0				
																				0				
																				64,553	25年10月用地測量発注、実施中			
																				292,115	26年9月用地補償開始、実施中			
																				30,907	27年4月工事発注、実施中			
																				▲ 343,383	27年度に引続き工事実施中			
																				▲ 10,713	完了			
																				▲ 33,479				
																				0				
																				0				
																				0				
48			D	－	1	－	6		まちづくり連携 道路整備事業	(一)崎浜 港線 越 喜来	県	県	直接	完了	850,619	24	～	29	H23	0		0	24年9月詳細設計発注、実施中。	
																				17,325				
																				90,343	25年10月用地測量発注、実施中			
																				137,562	26年9月用地補償開始、実施中			
																				97,761	27年4月工事発注、実施中			
																				▲ 308,409	27年度に引続き工事実施中			
																				▲ 12,855	完了			
																				▲ 21,727				
																				0				
																				0				
																				0				
																				0				
49			D	－	1	－	7		まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 船河原	県	県	直接	継続	5,474,000	24	～	33	H23	0		0	24年10月詳細設計発注、実施中。	
																				41,250				
																				6,004	H24から引続き詳細設計を実施			
																				24,200	H25年度から引続き詳細設計を実施			
																				46,287	H27用地測量実施中			
																				639,723	H28用地補償着手、実施中。H28工事着手、実施中。			
																				437,099	28年度に引続き工事実施中。			
																				1,089,378	29年度に引続き工事実施中。			
																				1,214,936	30年度に引続き工事実施中。			
																				1,017,172	令和元年度に引続き工事実施中。			
																				▲ 145,309				
																				0				

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
50		D	-	1	-	8	まちづくり連携 道路整備事業	(一) 基石 海岸線 末崎～基 石	県	県	直接	継続	3,351,046	24	～	33	H23	0			0	24年10月詳細設計発注、実施中。																		
																	H24	41,250		41,250	0																			
																	H25	82,500		74,787	7,713																			
																	H26	412,500		0	412,500																			
																	H27	495,000		15,912	479,088																			
																	H28	330,000		294,461	35,539																			
																	H29			139,524	▲ 139,524																			
																	H30		490,585	220,090	270,495																			
																	H31	793,940	16,689	1,191,285	▲ 380,656																			
																	H32	238,250	▲ 136,103	787,302	▲ 685,155																			
																	累計	2,393,440	371,171	2,764,611	0																			
																	51	★	F	-	2		-	1	市街地復興効 果促進事業	大船渡市	市	市	直接	継続	7,230,936	24	～	33	H23	0			0	
																																			H24	2,901,994		133,459	2,768,535	
H25	787,111		2,526,418	▲ 1,739,307																																				
H26	63,597		1,166,399	▲ 1,102,802																																				
H27	1,621,526		▲ 12,870	1,634,396																																				
H28	470,002		685,642	▲ 215,640																																				
H29			165,986	▲ 165,986																																				
H30			▲ 412,850	412,850																																				
H31		▲ 37,795	87,625	▲ 125,420																																				
H32		▲ 21,689	702,950	▲ 724,639																																				
累計	5,844,230	▲ 59,484	5,042,759	741,987																																				
63		D	-	1	-	11	道路新設事業 (小河原地区)	末崎地区	市	市	直接	完了	855,681	24	～	29						H23													0			0	平成24年11月、測量設計発注。	
																						H24													24,000		22,663	1,337		
																	H25	229,600		▲ 3,950	233,550																			
																	H26	160,000	167,855	72,945	254,910																			
																	H27	0		323,928	▲ 323,928																			
																	H28			211,349	▲ 211,349																			
																	H29	172,756		57,610	115,146																			
																	H30		▲ 69,666		▲ 69,666																			
																	H31				0																			
																	H32				0																			
																	累計	586,356	98,189	684,545	0																			
																	64		D	-	1	-	12	道路改良事業 (田浜上地区)	綾里地区	市	市	直接	完了	66,197	24	～	26	H23	0			0		平成24年8月、測量設計発注。平成25年2月、物件移転補償開始。平成25年3月、用地買収開始。
																																		H24	72,000		4,218	67,782		
H25	0		48,073	▲ 48,073																																				
H26	0	▲ 19,042	665	▲ 19,707																																				
H27	0			0																																				
H28				0																																				
H29				0																																				
H30				0																																				
H31				0																																				
H32				0																																				
累計	72,000	▲ 19,042	52,956	2																																				
65		D	-	1	-	13	道路改良事業 (小細浦地区)	末崎地区	市	市	直接	完了	39,433	24	～	25																		H23	0			0	平成24年11月、物件移転補償開始。平成24年11月、用地買収開始。	
																																		H24	20,000		8,719	11,281		
																	H25	16,800		22,827	▲ 6,027																			
																	H26	0	▲ 5,254		▲ 5,254																			
																	H27	0			0																			
																	H28				0																			
																	H29				0																			
																	H30				0																			
																	H31				0																			
																	H32				0																			
																	累計	36,800	▲ 5,254	31,546	0																			

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																				
66		D	－	1	－	14		道路新設事業 (浦浜仲地区)	越喜来地区	市	市	直接	完了	129,822	24	～	27	H23	0		0	平成24年12月、測量設計発注。 25年5月、測量設計変更契約。25年5月、完了。 26年4月、移転補償開始。 27年8月、工事完了。																			
																		H24	9,600		6,330		3,270																		
																		H25	167,200		89,188		78,012																		
																		H26	0	▲ 11,656	6,732		▲ 18,388																		
																		H27	0	▲ 36,000	1,607		▲ 37,607																		
																		H28		▲ 25,286	▲ 25,286																				
																		H29			0																				
																		H30			0																				
																		H31			0																				
																		H32			0																				
																		累計	176,800	▲ 72,942	103,857		1																		
																		67		D	－		4	－	8		災害公営住宅 整備事業(明 神前団地2)	大船渡町 明神前	市	市	直接	完了	123,596	24	～	25	H23	0		0	平成24年11月、実施設計発注。平成25年3月、実施設計完了。 (2棟7戸) 平成26年3月建築工事完了。
																																					H24	8,750		7,549	
H25	118,912		104,245	14,667																																					
H26	0		0	0																																					
H27	0		0	0																																					
H28		▲ 15,867	▲ 15,867																																						
H29		▲ 3,647	3,647																																						
H30		▲ 3,648	▲ 3,648																																						
H31			0																																						
H32			0																																						
累計	127,662	▲ 19,515	108,147	0																																					
68		D	－	4	－	9		災害公営住宅 整備事業(赤 沢団地)	大船渡町 赤沢	市	市	直接	完了	487,247	24	～	26					H23															0		0	平成24年9月、実施設計発注。平成24年11月、敷地造成発注。 平成25年3月、実施設計完了、敷地造成完了、URとの譲渡契約 締結。(1棟23戸) 平成25年5月から建設工事施工中。 平成26年7月に完成・引き渡し	
																						H24															17,500		461,711		
																		H25	496,649		0	496,649																			
																		H26	0	▲ 1,608	▲ 35,370	33,762																			
																		H27	0	▲ 72,735		▲ 72,735																			
																		H28		▲ 13,464	▲ 13,464																				
																		H29			0																				
																		H30			0																				
																		H31			0																				
																		H32			0																				
																		累計	514,149	▲ 87,807	426,341	1																			
																		69		D	－	4	－	10		災害公営住宅 整備事業(上 山団地)	大船渡町 上山	市	市	直接	完了	231,669	24	～	26	H23	0		0		平成24年9月、実施設計発注。平成24年11月、敷地造成発注。 平成25年3月、実施設計完了、敷地造成完了、URとの譲渡契約 締結。(1棟11戸) 平成25年5月から建設工事施工中。 平成26年5月に完成・引き渡し
																																				H24	13,125		230,314		
H25	228,637		0	228,637																																					
H26	0		▲ 27,603	27,603																																					
H27	0			0																																					
H28		▲ 39,051	▲ 39,051																																						
H29		▲ 1	1																																						
H30			0																																						
H31			0																																						
H32			0																																						
累計	241,762	▲ 39,051	202,710	1																																					
70		D	－	4	－	11		災害公営住宅 整備事業(平 林団地)	末崎町平 林	市	市	直接	完了	282,342	24	～	26																			H23	0		0	平成24年9月、実施設計発注。平成24年11月、敷地造成発注。 平成25年2月、敷地造成完了。平成25年3月、実施設計完了、U Rとの譲渡契約締結。(1棟11戸) 平成25年5月から建設工事施工中。 平成26年5月に完成・引き渡し	
																																				H24	17,500		271,206		
																		H25	228,637		0	228,637																			
																		H26	0	1,608	▲ 24,158	25,766																			
																		H27	0			0																			
																		H28		▲ 696	▲ 696																				
																		H29			0																				
																		H30			0																				
																		H31			0																				
																		H32			0																				
																		累計	246,137	912	247,048	1																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
71		D	ー	4	ー	12	災害公営住宅 整備事業(宇 津野沢団地)	盛町宇津 野沢	市	市	直接	完了	447,710	24	～	26	H23	0		0	平成24年9月、実施設計発注。平成24年11月、敷地造成発注。 平成25年3月、実施設計完了、敷地造成完了、URとの譲渡契約 締結。(1棟20戸)			
																	H24	17,500		414,989		▲ 397,489		
																	H25	438,725				0	438,725	平成25年5月から建設工事施工中。 平成26年6月に完成・引き渡し
																	H26	0		▲ 23,243		23,243		
																	H27	0				0		
																	H28		▲ 64,478			▲ 64,478		
																	H29					0		
																	H30					0		
																	H31					0		
																	H32					0		
																	累計	456,225	▲ 64,478	391,746		1		
72		D	ー	4	ー	13	災害公営住宅 改修事業	盛地区	市	市	直接	完了	46,728	24	～	28	H23	0		0	平成24年9月、改修工事発注。平成24年12月、改修工事完了。			
																	H24	26,075		24,929		1,146		
																	H25	0				0		
																	H26	0				0		
																	H27	0	17,935	378		17,557		
																	H28		15,580	▲ 15,580				
																	H29	▲ 3,123		▲ 3,123				
																	H30			0				
																	H31			0				
																	H32			0				
																	累計	26,075	14,812	40,887		0		
73		D	ー	15	ー	1	津波復興拠点 整備計画作成 事業	大船渡地 区	市	市	直接	完了	27,353	24	～	24	H23	0		0	平成24年10月業務(施設計画、主要施設概略設計、総合基本計 画、経営管理計画、ワークショップ運営等)発注。平成25年3月完 了。			
																	H24	20,522		20,514		8		
																	H25	0				0		
																	H26	0				0		
																	H27	0				0		
																	H28		▲ 7			▲ 7		
																	H29					0		
																	H30					0		
																	H31					0		
																	H32					0		
																	累計	20,522	▲ 7	20,514		1		
74		D	ー	23	ー	7	防災集団移転 促進事業(小 河原地区)	末崎地区	市	市	直接	完了	1,118,622	24	～	31	H23	0		0	平成25年3月、実施設計発注済。			
																	H24	223,440		61,273		162,167		
																	H25	762,724		586,427		176,297	平成26年3月、宅地造成工事発注済。	
																	H26	0		41,659		▲ 41,659	平成26年10月、造成工事一部完了	
																	H27	0		91,555		▲ 91,555	平成27年6月造成工事完了。移転跡地買取り、利子補給継続実施	
																	H28		165,085	▲ 165,085		移転跡地買取り、利子補給継続実施		
																	H29		19,378	▲ 19,378		移転跡地買取り、利子補給継続実施		
																	H30	▲ 7,370	8,122	▲ 15,492		移転跡地買取り、利子補給継続実施		
																	H31			0		0		
																	H32					0		
																	累計	986,164	▲ 7,370	973,499		5,295		
75		D	ー	23	ー	8	防災集団移転 促進事業(港・ 岩崎地区)	綾里地区	市	市	直接	完了	484,019	24	～	30	H23	0		0	平成25年3月、移転先用地買収済。同、実施設計着手。			
																	H24	88,697		66,691		22,006		
																	H25	443,156		272,374		170,782	平成25年6月、宅地造成工事発注済。	
																	H26	0		61,644		▲ 61,644	平成26年6月、造成工事完了	
																	H27	0		▲ 4,842		4,842		
																	H28		30,699	▲ 30,699		移転跡地買取り継続実施		
																	H29		▲ 4,034	4,034		移転跡地買取り継続実施		
																	H30	▲ 102,821	983	▲ 103,804		移転跡地買取り継続実施		
																	H31	▲ 5,516		▲ 5,516				
																	H32					0		
																	累計	531,853	▲ 108,337	423,515		1		

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
76			D	－	23	－	9	防災集団移転 促進事業(浦 浜東地区)	越喜来地区	市	市	直接	完了	299,459	24	～	30	H23	0		0	平成25年3月、実施設計発注済。
																		H24	43,929		18,783	25,146
																		H25	313,573		22,674	290,899
																		H26	0		136,294	▲ 136,294
																		H27	0		64,635	▲ 64,635
																		H28			18,621	▲ 18,621
																		H29			1,164	▲ 1,164
																		H30	▲ 94,458	▲ 144	▲ 94,314	
																		H31	▲ 1,017		▲ 1,017	
																		H32			0	
77		D	－	23	－	10	防災集団移転 促進事業(浦 浜南地区)	越喜来地区	市	市	直接	完了	365,621	24	～	32	累計	357,502	▲ 95,475	262,027	0	平成25年3月、実施設計発注済。
																	H23	0		0		
																	H24	42,735		23,977	18,758	
																	H25	290,333		163,072	127,261	
																	H26	0		59,392	▲ 59,392	
																	H27	0		27,173	▲ 27,173	
																	H28			8,685	▲ 8,685	
																	H29			24,583	▲ 24,583	
																	H30	▲ 13,150	733	▲ 13,883		
																	H31			0		
80	◆	D	－	4	－	4	－	住宅再建相談 会	大船渡市 内	県	県	直接	完了	3,000	24	～	27	H23	0		0	H24年度から実施中。
																		H24	1,200		247	953
																		H25	1,200		218	982
																		H26	0		1,935	▲ 1,935
																		H27	0		0	0
																		H28			0	0
																		H29			0	0
																		H30			0	0
																		H31			0	0
																		H32			0	0
82		D	－	1	－	15	道路新設事業 (泊里地区)	末崎地区	市	市	直接	完了	109,621	24	～	27	累計	125,920	▲ 38,223	87,696	1	25年8月 測量設計発注。26年3月 完了。
																	H23	0		0	0	
																	H24	44,160		0	44,160	
																	H25	81,760		12,811	68,949	
																	H26	0		69,465	▲ 69,465	
																	H27	0		5,420	▲ 5,420	
																	H28	▲ 38,223		▲ 38,223		
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	H31			0	0	
83		D	－	1	－	16	道路新設事業 (梅神地区)	末崎地区	市	市	直接	廃止	0	24	～	26	累計	79,280	▲ 79,280	0	0	25年8月 測量設計発注。26年3月 完了。
																	H23	0		0	0	
																	H24	35,120		0	35,120	
																	H25	44,160		0	44,160	
																	H26	0	▲ 79,280	▲ 79,280		
																	H27	0		0	0	
																	H28			0	0	
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	H31			0	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
84		D	-	1	-	17	道路新設・改良事業(中赤崎地区)	赤崎地区	市	市	直接	継続	1,084,605	24	～	33	H23	0		0	25年12月 測量設計発注。 26年4月 用地買収、測量設計開始。 27年5月 その1・その2工事発注 28年9月 物件移転補償開始 29年2月完了 29年7月 積算資料作成完了 01年8月 工事施行協定締結 02年3月変更協定締結(元年現年分のみ繰越) 02年4月 工事施行協定締結 02年8・10・11月 迂回路整備完了 03年1月物件移転完了(上水道管)																		
																	H24	30,800		30,800																			
																	H25	239,120	39,831	199,289																			
																	H26	0	86,619	▲ 86,619																			
																	H27	0	242,768	▲ 242,768																			
																	H28	20,043	358,053	8,928		369,168																	
																	H29		59,377	▲ 10,076		69,453																	
																	H30	160,289		0		160,289																	
																	H31			268,000		▲ 268,000																	
																	H32			231,612		▲ 231,612																	
																	累計	450,252	417,430	867,682		0																	
																	85		D	-		1	-	18	道路新設・改良事業(蛸ノ浦地区)	赤崎地区	市	市	直接	完了	70,723	24	～	27	H23	0		0	25年8月 測量設計発注。26年2月 完了。 26年4月 用地買収、移転補償開始。 27年10月 工事完了。
																																			H24	4,880		4,880	
H25	18,800	5,200	13,600																																				
H26	45,600	49,114	▲ 3,514																																				
H27	0	2,265	▲ 2,265																																				
H28		▲ 12,701	0	▲ 12,701																																			
H29		▲ 1	1																																				
H30			0																																				
H31			0																																				
H32			0																																				
累計	69,280	▲ 12,701	56,578	1																																			
86		D	-	1	-	19	道路新設事業(大船渡地区①)	大船渡地区	市	市	直接	廃止	0	25	～	26					H23														0		0	防災集団移転促進事業(大船渡地区)の事業計画の見直しにより、調整中。	
																					H24														0		0		
																	H25	7,920	0	7,920																			
																	H26	0	▲ 7,920	0	▲ 7,920																		
																	H27	0		0																			
																	H28			0																			
																	H29			0																			
																	H30			0																			
																	H31			0																			
																	H32			0																			
																	累計	7,920	▲ 7,920	0	0																		
																	87		D	-	1	-	20	道路新設事業(大船渡地区②)	大船渡地区	市	市	直接	廃止	0	24	～	27	H23	0		0		防災集団移転促進事業(大船渡地区)の事業計画の見直しにより、調整中。
																																		H24	0		0		
H25	108,800	0	108,800																																				
H26	0	▲ 108,800		▲ 108,800																																			
H27	0		0																																				
H28			0																																				
H29			0																																				
H30			0																																				
H31			0																																				
H32			0																																				
累計	108,800	▲ 108,800	0	0																																			
88		D	-	1	-	21	道路新設・改良事業(永浜地区)	赤崎地区	市	市	直接	完了	231,474	24	～	28																		H23	0		0	25年9月 測量設計発注。26年2月 完了。 26年4月 用地買収、移転補償開始。3月 完了。 27年4月 移転補償開始。8月 完了。 28年11月 新設工事完了	
																																		H24	6,880		6,880		
																	H25	38,400	25,597	12,803																			
																	H26	84,720	81,014	157,186	8,548																		
																	H27	0	▲ 1,481	1,481																			
																	H28		3,877	▲ 3,877																			
																	H29		▲ 25,835		▲ 25,835																		
																	H30			0																			
																	H31			0																			
																	H32			0																			
																	累計	130,000	55,179	185,179	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
89		D	－	1	－	22	道路改良事業 (細浦地区)	末崎地区	市	市	直接	完了	466,568	24	～	30	H23	0		0	25年5月 測量設計発注。26年6月完了予定。 26年4月 測量発注。 27年6月 工事完了 28年4月 JR駅構内二道橋新設工事委託発注 29年10月 施工用地賃借終了。その2工事発注。 30年6月 その2工事完了
																	H24	35,840	0	35,840	
																	H25	50,880	10,566	40,314	
																	H26	41,120	76,217	▲ 35,097	
																	H27	163,440	4,146	159,294	
																	H28	191,779	75,352	116,427	
																	H29		201,549	▲ 201,549	
																	H30		5,424	▲ 5,424	
																	H31		▲ 109,805	▲ 109,805	
																	H32			0	
																	累計	483,059	▲ 109,805	373,254	
90		D	－	1	－	23	道路新設事業 (峰岸地区)	末崎地区	市	市	直接	完了	170,883	24	～	28	H23	0		0	25年5月 測量設計発注。26年6月完了予定。 26年4月 測量設計発注。 27年12月 その2工事完了 28年6月 工事発注(その1)。29年3月 完了。
																	H24	14,400	0	14,400	
																	H25	73,360	8,265	65,095	
																	H26	77,600	78,829	▲ 1,229	
																	H27	0	27,284	▲ 27,284	
																	H28		22,328	▲ 22,328	
																	H29		▲ 28,653	▲ 28,653	
																	H30			0	
																	H31			0	
																	H32			0	
																	累計	165,360	▲ 28,653	136,706	
91		D	－	1	－	24	道路改良事業 (野々田川口 橋線)	大船渡地区	市	市	直接	完了	843,210	25	～	30	H23	0		0	25年12月 測量設計発注。26年10月完了予定。 26年4月 委託測量完了。 27年6月 測量設計発注。9月 完了。 28年9月 工事発注(その2) 29年10月 用地買収完了 30年5月 その3工事完了
																	H24	0	0	0	
																	H25	324,240	16,588	307,652	
																	H26	0	▲ 1,642	1,642	
																	H27	0	141,565	▲ 141,565	
																	H28	156,320	89,026	252,338	
																	H29	174,605	264,911	▲ 90,306	
																	H30		▲ 3,432	3,432	
																	H31		▲ 69,624	▲ 69,624	
																	H32			0	
																	累計	655,165	19,402	670,328	
92		D	－	2	－	1	道路事業(被災市街地復興 土地区画整理 事業)	大船渡地区	市	市	直接	完了	5,618,000	25	～	31	H23	0		0	平成25年9月、UR協定に基づく平成25年度業務委託発注済。 平成26年4月、UR協定に基づく平成26年度業務委託発注済。
																	H24	0		0	
																	H25	160,000	11,200	148,800	
																	H26	2,116,000	1,174,880	941,120	
																	H27	357,160	1,110,126	▲ 752,966	
																	H28	562,840	1,018,527	▲ 455,687	
																	H29	946,044	778,131	167,913	
																	H30	352,355	329,694	22,661	
																	H31		▲ 40,941	40,941	
																	H32			0	
																	累計	4,494,399	0	4,381,617	
93		D	－	4	－	14	災害公営住宅 整備事業(泊里団地)	末崎町	市	市	直接	完了	204,553	24	～	27	H23	0		0	平成26年3月、測量調査設計業務完了。 平成26年10月敷地造成工事契約発注済み。平成27年2月URと譲渡契約締結。(6棟6戸)
																	H24	23,275	0	23,275	
																	H25	47,862	3,528	44,334	
																	H26	126,437	194,046	▲ 67,609	
																	H27	0	▲ 17,575	17,575	
																	H28		▲ 17,574	▲ 17,574	
																	H29		▲ 1,015	1,015	
																	H30		▲ 1,016	▲ 1,016	
																	H31			0	
																	H32			0	
																	累計	197,574	▲ 18,590	178,984	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
94		D	－	4	－	15	災害公営住宅 整備事業(中 赤崎団地)	赤崎町	市	市	直接	完了	965,358	24	～	28	H23	0		0	災害危険区域指定調整中。 山口地区は26年11月、後ノ入・大洞地区は27年3月にURと譲渡 契約締結。大洞は造成工事中。山口・後ノ入地区は実施設計中
																	H24	6,737	0	6,737	
																	H25	248,062	0	248,062	
																	H26	824,250	909,420	▲ 85,170	
																	H27	0	▲ 58,946	58,946	
																	H28	▲ 136,465	▲ 3,575	▲ 132,890	
																	H29	▲ 95,685	▲ 2,211	▲ 93,474	
																	H30	▲ 2,210		▲ 2,210	
																	H31		▲ 12,853	12,853	
																	H32		▲ 5	5	
																	累計	1,079,049	▲ 234,360	831,830	
95		D	－	4	－	16	災害公営住宅 整備事業(崎 浜団地)	三陸町越 喜来	市	市	直接	完了	405,429	24	～	27	H23	0		0	平成25年6月、測量設計業務発注。平成25年11月、業務完了。 平成26年6月に用地取得予定。7月造成工事発注予定。 27年3月にURと譲渡契約締結。敷地造成中。
																	H24	13,912	0	13,912	
																	H25	53,637	0	53,637	
																	H26	208,950	276,499	▲ 67,549	
																	H27	0	78,250	78,250	
																	H28			0	
																	H29			0	
																	H30			0	
																	H31		▲ 40,725	40,725	
																	H32			0	
																	累計	276,499	78,250	314,024	
96		D	－	4	－	17	災害公営住宅 整備事業(蛸ノ 浦団地)	赤崎町	市	市	直接	完了	476,168	25	～	27	H23	0		0	平成25年9月、測量調査設計業務完了。11月造成工事発注。また、平成25年8月URとの譲渡契約締結。
																	H24	0		0	
																	H25	105,875	414,969	▲ 309,094	
																	H26	438,550	4,254	434,296	
																	H27	0	202	▲ 202	
																	H28	▲ 125,000		▲ 125,000	
																	H29		▲ 2,778	2,778	
																	H30	▲ 2,777		▲ 2,777	
																	H31			0	
																	H32			0	
																	累計	544,425	▲ 127,777	416,647	
97		D	－	4	－	18	災害公営住宅 整備事業(浦 浜団地)	三陸町越 喜来	市	市	直接	完了	944,875	25	～	27	H23	0		0	平成26年3月、測量調査設計業務完了。 所通東地区は26年10月、杉下地区は27年3月にURと譲渡契約締結。
																	H24	0		0	
																	H25	139,037	7,958	131,079	
																	H26	640,237	771,316	▲ 131,079	
																	H27	0	54,800	53,829	
																	H28	▲ 971		▲ 971	
																	H29		▲ 6,339	6,339	
																	H30	▲ 6,338		▲ 6,338	
																	H31			0	
																	H32			0	
																	累計	779,274	47,491	826,764	
98		D	－	15	－	2	津波復興拠点 整備事業(大船 渡地区)	大船渡地区	市	市	直接	完了	5,671,468	24	～	29	H23	0		0	平成25年3月、基本設計・ワークショップ運営等業務発注。 平成25年7月、基本設計等業務発注。先行地区土地取得(平成25年8月契約開始、平成26年1月取得完了。)。平成25年10月物件移転補償実施。 平成25年7月発注の基本設計等業務委託について、平成27年2月増額変更、同年3月完了。拡大地区土地取得(平成26年6月契約開始、平成26年12月取得完了。)
																	H24	70,839	21,262	49,577	
																	H25	1,103,197	875,114	228,083	
																	H26	1,933,125	1,884,083	49,042	
																	H27	97,500	200,654	▲ 103,154	
																	H28	509,626	699,732	▲ 190,106	
																	H29	614,410	572,753	41,657	
																	H30	▲ 75,098		▲ 75,098	
																	H31			0	
																	H32			0	
																	累計	4,328,697	▲ 75,098	4,253,598	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
99		D	ー	17	ー	2	被災市街地復興土地区画整理事業	大船渡地区	市	市	直接	完了	9,818,604	25	～	31	H23	0			0	平成25年9月、UR協定に基づく平成25年度業務委託発注済。 平成26年4月、UR協定に基づく平成26年度業務委託発注済。
																	H24	0			0	
																	H25	150,000		150,000	0	
																	H26	458,250	137,625	314,031	281,844	
																	H27	1,500,000	45,069	2,009,334	▲ 464,265	
																	H28	2,019,505		1,999,203	20,302	
																	H29	949,847		708,035	241,812	
																	H30	2,103,655		2,101,638	2,017	
																	H31			▲ 57,174	57,174	
																	H32				0	
																	累計	7,181,257	182,694	7,225,067	138,884	
																	100		D	ー	17	
H24	265,725		222,571	43,154																		
H25	0		0	0																		
H26	0	▲ 5,584		▲ 5,584																		
H27	0	▲ 37,569		▲ 37,569																		
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	265,725	▲ 43,153	222,571	1																		
101		D	ー	21	ー	2	大船渡浄化センター緊急情報配信システム整備事業	大船渡浄化センター	市	市	直接	完了	5,460	25	～	25						H23
																	H24	0			0	
																	H25	6,000		4,095	1,905	
																	H26	0			0	
																	H27	0			0	
																	H28		▲ 1,905		▲ 1,905	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	6,000	▲ 1,905	4,095	0	
																	102		D	ー	22	ー
H24	0			0																		
H25	7,500		0	7,500																		
H26	0			0																		
H27	0	▲ 7,500		▲ 7,500																		
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	7,500	▲ 7,500	0	0																		
103		D	ー	23	ー	11	防災集団移転促進事業(峰岸地区)	末崎	市	市	直接	完了	594,712	24	～	30						
																	H24	113,281		32,093	81,188	
																	H25	105,437		330,616	▲ 225,179	
																	H26	190,303		0	190,303	
																	H27	0	136,253	53,660	82,593	
																	H28			80,589	▲ 80,589	
																	H29			16,289	▲ 16,289	
																	H30		▲ 24,903	4,884	▲ 29,787	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	409,021	111,350	518,131	2,240	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
104			D	—	23	—	12	防災集団移転 促進事業(細 浦地区)	末崎	市	市	直接	完了	449,818	24	～	30	H23	0		0	平成25年3月、実施設計発注済。		
																		H24	0	32,131	▲ 32,131			
																		H25	285,320	215,165	70,155		平成25年12月、宅地造成工事発注済。 平成27年1月、宅地造成工事完了 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施	
																		H26	108,392	5,496	102,896			
																		H27	0	44,702	▲ 44,702			
																		H28		15,527	▲ 15,527			
																		H29		34,375	▲ 34,375			
																		H30		▲ 121	6,360			▲ 6,481
																		H31			0			0
																		H32			0			0
																		累計	393,712	▲ 121	353,756			39,835
																		105			D			—
H24	55,140	24,750	30,390																					
H25	199,657	204,139	▲ 4,482																					
H26	0	3,199	▲ 3,199																					
H27	0	16,305	▲ 16,305																					
H28		57,959	36,189	21,770																				
H29		4,974	▲ 4,974																					
H30		0	0																					
H31		0	0																					
H32		0	0																					
累計	254,797	57,959	289,556	23,200																				
106			D	—	23	—	14	防災集団移転 促進事業(梅 神地区)	末崎	市	市	直接	完了	392,737	24	～	30					H23	0	
																		H24	11,602	29,255	▲ 17,653			
																		H25	74,165	194,022	▲ 119,857			
																		H26	257,876	27,380	230,496			
																		H27	0	44,392	▲ 44,392			
																		H28		11,819	▲ 11,819			
																		H29		0	0			
																		H30		0	0			
																		H31		0	0			
																		H32		0	0			
																		累計	343,643	0	306,868	36,775		
																		107			D	—	23	—
H24	0	25,289	▲ 25,289																					
H25	387,633	26,532	361,101																					
H26	0	153,505	▲ 153,505																					
H27	0	88,929	▲ 88,929																					
H28		76,450	▲ 76,450																					
H29		22,938	12,076	10,862																				
H30		17,701	▲ 17,701																					
H31		0	0																					
H32		0	0																					
累計	387,633	22,938	400,482	10,089																				
108			D	—	23	—	16	防災集団移転 促進事業(佐 野地区)	赤崎	市	市	直接	完了	270,248	24	～	30							
																		H24	12,325	18,876	▲ 6,551			
																		H25	140,585	134,665	5,920			
																		H26	83,556	51,614	31,942			
																		H27	0	▲ 49,588	49,588			
																		H28		148	▲ 148			
																		H29		371	▲ 371			
																		H30		105	▲ 105			
																		H31		0	0			
																		H32		0	0			
																		累計	236,466	0	156,191	80,275		

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業 費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
109			D	－	23	－	17	防災集団移転 促進事業(中 赤崎地区)	赤崎	市	市	直接	完了	5,062,670	24	～	32	H23	0		0	平成25年3月、実施設計発注済。
																		H24	60,252		39,322	
																		H25	2,053,611		88,313	1,965,298
																		H26	2,018,244		694,031	1,324,213
																		H27	0		559,714	▲ 559,714
																		H28		297,727	1,736,890	▲ 1,439,163
																		H29			860,160	▲ 860,160
																		H30			222,894	▲ 222,894
																		H31			89,308	▲ 89,308
																		H32			6,698	▲ 6,698
累計	4,132,107	297,727	4,278,938	150,896	平成25年3月、実施設計発注済。 平成26年3月、移転先用地一部買収。 平成26年6月と平成27年2月、宅地造成工事一部発注済。 平成27年3月、平成28年3月造成工事一部完了、移転跡地買取り、利子補給継続実施 平成28年9月造成工事一部完了、移転跡地買取り、利子補給継続実施 平成29年9月造成工事一部完了、移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り																	
110		D	－	23	－	18	防災集団移転 促進事業(永 浜地区)	赤崎	市	市	直接	完了	1,112,391	24	～	31	H23	0		0	平成25年3月、実施設計発注済。	
																	H24	17,587		13,596	3,991	
																	H25	471,169		83,060	388,109	
																	H26	475,168		31,795	443,373	
																	H27	0		320,240	▲ 320,240	
																	H28		9,416	342,120	▲ 332,704	
																	H29			34,208	▲ 34,208	
																	H30			36,377	▲ 36,377	
																	H31			▲ 3,812	3,812	
																	H32				0	
累計	963,924	9,416	857,584	115,756	平成25年3月、移転用地補償業務一部終了、実施設計発注済。 平成26年3月、宅地造成工事1区画発注済。 平成26年12月、宅地造成工事発注 平成26年9月宅地造成1区画完成、移転跡地買取り継続実施 平成28年11月造成工事完了、移転跡地買取り、利子補給継続実施 平成29年10月集会所新築工事完了、移転跡地買取り、利子補給継続実施 利子補給継続実施 空き宅地の有償譲渡																	
111		D	－	23	－	19	防災集団移転 促進事業(清 水地区)	赤崎	市	市	直接	完了	363,284	24	～	30	H23	0		0	平成25年3月、移転用地補償業務一部終了、実施設計発注済。	
																	H24	15,415		30,891	▲ 15,476	
																	H25	249,583		204,396	45,187	
																	H26	52,874		59	52,815	
																	H27	0		5,137	▲ 5,137	
																	H28			4,106	▲ 4,106	
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	317,872	0	244,589	73,283	平成25年3月、移転用地補償業務一部終了、実施設計発注済。 平成25年11月、宅地造成工事発注済。 平成26年9月、宅地造成工事完了 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り継続実施 移転跡地買取り継続実施																	
112		D	－	23	－	20	防災集団移転 促進事業(蛸ノ 浦地区)	赤崎	市	市	直接	完了	572,068	24	～	30	H23	0		0	平成25年3月、実施設計発注済。	
																	H24	10,745		36,431	▲ 25,686	
																	H25	179,426		30,962	148,464	
																	H26	310,387		196,201	114,186	
																	H27	0		95,756	▲ 95,756	
																	H28			30,947	▲ 30,947	
																	H29			18,911	▲ 18,911	
																	H30			5,675	▲ 5,675	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	500,558	0	414,883	85,675	平成25年3月、実施設計発注済。 平成26年3月、移転先用地買収済。 平成26年6月、宅地造成工事発注済 平成27年10月造成工事完了、移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施																	
113		D	－	23	－	21	防災集団移転 促進事業(浦 浜仲・西地区)	越喜来	市	市	直接	完了	373,817	25	～	30	H23	0		0	平成25年3月、実施設計発注済。	
																	H24	0		4,605	▲ 4,605	
																	H25	106,190		150,670	▲ 44,480	
																	H26	131,460		45,931	85,529	
																	H27	0	89,439	28,133	61,306	
																	H28			33,417	▲ 33,417	
																	H29			16,687	▲ 16,687	
																	H30			0	0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	237,650	89,439	279,443	47,646	平成25年3月、実施設計発注済。 平成26年3月、宅地造成工事発注済。 平成26年12月、宅地造成工事完了 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
114		D	—	23	—	22	防災集団移転 促進事業(南 嶺地区)	越喜来	市	市	直接	廃止	120,418	25	～	26	H23	0		0	平成25年3月、実施設計発注済。(浦浜東地区と統合)	
																	H24	0	0	0		
																	H25	64,960	0	64,960		
																	H26	40,405	0	40,405		
																	H27	0		0		
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	H31			0		
																	H32			0		
																	累計	105,365	0	105,365		
115		D	—	23	—	23	防災集団移転 促進事業(大 船渡地区)	大船渡	市	市	直接	完了	1,789,403	24	～	31	H23	0		0	平成25年3月、実施設計発注済。	
																	H24	0	16,305	▲ 16,305		
																	H25	1,895,810	109,174	1,786,636		平成25年10月、詳細設計発注済。
																	H26	0	230,131	▲ 230,131		造成用地取得完了。平成26年8月、12月宅地造成工事発注済
																	H27	0	77,228	▲ 77,228		平成27年5月造成工事完了、移転跡地買取り、利子補給継続実施
																	H28	▲ 307,143	161,356	▲ 468,499		移転跡地買取り、利子補給継続実施
																	H29	▲ 22,938	88,407	▲ 111,345		移転跡地買取り、利子補給継続実施
																	H30		40,108	▲ 40,108		移転跡地買取り、利子補給継続実施
																	H31		246	▲ 246		利子補給継続実施
																	H32			0		
																	累計	1,895,810	▲ 330,081	722,955		842,774
116	◆	D	—	4	—	8	災害公営住宅 駐車場整備事 業(明神前団 地2)	大船渡町 明神前	市	市	直接	完了	840	25	～	25	H23	0		0	平成26年3月完成。	
																	H24	0		0		
																	H25	2,000	672	1,328		
																	H26	0		0		
																	H27	0		0		
																	H28	▲ 1,328		▲ 1,328		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	H31			0		
																	H32			0		
																	累計	2,000	▲ 1,328	672		0
117	◆	D	—	4	—	8	災害公営住宅 敷地整備事業	大船渡町 明神前	市	市	直接	完了	4,390	25	～	25	H23	0		0	平成26年3月完成。	
																	H24	0		0		
																	H25	4,624	3,512	1,112		
																	H26	0		0		
																	H27	0		0		
																	H28	▲ 1,112		▲ 1,112		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	H31			0		
																	H32			0		
																	累計	4,624	▲ 1,112	3,512		0
118	◆	D	—	4	—	9	災害公営住宅 駐車場整備事 業(赤沢団地)	大船渡町 赤沢	市	市	直接	完了	2,145	25	～	26	H23	0		0	本体事業と一括発注として、平成25年5月から工事施工中。 平成26年7月に完成・引き渡し	
																	H24	0		0		
																	H25	5,200	0	5,200		
																	H26	0	1,715	▲ 1,715		
																	H27	0		0		
																	H28	▲ 3,484		▲ 3,484		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	H31			0		
																	H32			0		
																	累計	5,200	▲ 3,484	1,715		1

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
119	◆	D	-	4	-	10	1	災害公営住宅 駐車場整備事業 (上山団地)	大船渡町 上山	市	市	直接	完了	1,558	25	～	26	H23	0			0	本体事業と一括発注として、平成25年5月から工事施工中。 平成26年5月に完成・引き渡し
																		H24	0			0	
																		H25	2,800	0	2,800		
																		H26	0	1,246	▲ 1,246		
																		H27	0			0	
																		H28		▲ 1,553	▲ 1,553		
																		H29				0	
																		H30				0	
																		H31		▲ 185	185	0	
																		H32				0	
																		累計	2,800	▲ 1,553	1,061	186	
120	◆	D	-	4	-	11	1	災害公営住宅 駐車場整備事業 (平林団地)	末崎町平 林	市	市	直接	完了	1,564	25	～	26	H23	0			0	本体事業と一括発注として、平成25年5月から工事施工中。 平成26年5月に完成・引き渡し
																		H24	0			0	
																		H25	2,800	0	2,800		
																		H26	0	1,251	▲ 1,251		
																		H27	0			0	
																		H28		▲ 1,548	▲ 1,548		
																		H29				0	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
																		累計	2,800	▲ 1,548	1,251	1	
121	◆	D	-	4	-	12	1	災害公営住宅 駐車場整備事業 (宇津野沢団地)	盛町宇津 野沢	市	市	直接	完了	4,011	25	～	26	H23	0			0	本体事業と一括発注として、平成25年5月から工事施工中。 平成26年6月に完成・引き渡し
																		H24	0			0	
																		H25	4,600	0	4,600		
																		H26	0	3,209	▲ 3,209		
																		H27	0			0	
																		H28		▲ 1,391	▲ 1,391		
																		H29				0	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
																		累計	4,600	▲ 1,391	3,209	0	
122	◆	D	-	23	-	23	1	上水道送配水 施設整備事業 (大船渡地区)	大船渡	市	市	直接	完了	7,472	25	～	27	H23	0			0	防災集団移転促進事業(大船渡地区)の事業計画の見直しにより、調整中。 26年8月調査設計発注、12月完成。27年2月工事発注、5月完成予定。
																		H24	0			0	
																		H25	14,400	0	14,400		
																		H26		5,902	▲ 5,902		
																		H27	0	75	▲ 75		
																		H28		▲ 8,422	▲ 8,422		
																		H29				0	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
																		累計	14,400	▲ 8,422	5,977	1	
124		D	-	1	-	25		まちづくり連携 道路整備事業	(大船渡市)(主) 大船渡綾里三陸線 赤崎	県	県	直接	継続	8,753,000	24	～	33	H23	0			0	25年3月詳細設計発注、実施中。 26年1月用地測量発注、実施中 25年度に引き続き用地測量実施中 27年用地補償着手、実施中 27年度に引続用地補償実施中。28年8月工事着手 28年度に引き続き工事実施中。 29年度に引き続き工事実施中。 30年度に引き続き工事実施中。 令和元年度に引き続き工事実施中。
																		H24	82,500		82,500	0	
																		H25	82,500		104,103	▲ 21,603	
																		H26	666,600		58,700	607,900	
																		H27	825,000		585,891	239,109	
																		H28	1,206,975	70,950	1,069,426	208,499	
																		H29	2,224,200		1,388,160	836,040	
																		H30		80,025	1,601,495	▲ 1,521,470	
																		H31	819,225		626,190	193,035	
																		H32	930,600		1,704,760	▲ 541,510	
																		累計	6,837,600	383,625	7,221,225	0	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
127	D	ー	13	ー	1		がけ地近接等 危険住宅移転 事業	市内	市	市	直接	完了	399,245	25	～	32	H23	0		0	随時申請受付中。 随時申請受付中。 随時申請受付中。 随時申請受付中。 随時申請受付中。 随時申請受付中。 随時申請受付中。 随時申請受付中。 随時申請受付中。 R3年3月事業完了	
																	H24	0		0		
																	H25	176,850	0	176,850		
																	H26	353,700	0	353,700		
																	H27	0	8,528	▲ 8,528		
																	H28		16,290	▲ 16,290		
																	H29		16,279	▲ 16,279		
																	H30		16,511	▲ 16,511		
																	H31	▲ 231,116	2,253	▲ 233,369		
																	H32		▲ 9	9		
																	累計	530,550	▲ 231,116	59,852		239,582
128	D	ー	21	ー	3		下水道事業(土 地区画整理・ 管渠整備)	大船渡町	市	市	直接	完了	32,291	25	～	26	H23	0		0	平成26年2月業務発注。 平成26年12月完了。	
																	H24	0		0		
																	H25	36,000	25,905	10,095		
																	H26	0	▲ 1,687	1,687		
																	H27	0		0		
																	H28		▲ 11,781	▲ 11,781		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	H31			0		
																	H32			0		
																	累計	36,000	▲ 11,781	24,218		1
129	★	F	ー	4	ー	1	市街地復興効 果促進事業	大船渡市	県	県	直接	完了	574,341	25	～	32	H23	0		0		
																	H24	0		0		
																	H25	302,433	7,587	294,846		
																	H26	0	133,752	▲ 133,752		
																	H27	0	110,187	▲ 110,187		
																	H28	102,908	54,129	113,666		43,371
																	H29		51,053	▲ 51,053		
																	H30		4,832	▲ 4,832		
																	H31			0		
																	H32			0		
																	累計	405,341	54,129	421,077		38,393
132	D	ー	4	ー	19		災害公営住宅 整備事業(川 原地区)	大船渡町	市	市	直接	完了	786,829	25	～	27	H23	0		0	平成25年10月、測量調査設計業務完了。また、平成25年8月UR との譲渡契約締結。	
																	H24	0		0		
																	H25	64,312		698,885		▲ 634,573
																	H26	645,925	0	645,925		
																	H27	0	▲ 6,807	6,807		
																	H28		▲ 18,159	▲ 18,159		
																	H29		▲ 3,603	3,603		
																	H30		▲ 3,602	▲ 3,602		
																	H31			0		
																	H32			0		
																	累計	710,237	▲ 21,761	688,475		1
133	◆	D	ー	17	ー	2	被災市街地復興 土地区画整理(移転補償) 事業	大船渡地区	市	市	直接	完了	510,562	25	～	29	H23	0		0	平成25年9月、UR協定に基づく平成25年度業務委託発注済。平 成30年3月、物件移転補償完了。	
																	H24	0		0		
																	H25	217,040	179,735	37,305		
																	H26	0	5,314	▲ 5,314		
																	H27	193,544	161,549	31,995		
																	H28		95,393	▲ 95,393		
																	H29		▲ 33,542	33,542		
																	H30		▲ 2,134	▲ 2,134		
																	H31			0		
																	H32			0		
																	累計	410,584	▲ 2,134	408,449		1

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業 費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																						
134	◆	D	-	1	-	1	-	3	防犯灯整備事業	盛・大船渡・末崎・赤崎・蛸ノ浦・猪川・立根・日頃市・綾里・越喜来・吉浜	市	市	直接	完了	1,500	25	～	27	H23	0		0	平成25年9月 設置業務発注。平成26年3月 完了。																				
																			H24	0		0																					
																			H25	1,200		1,199		1																			
																			H26	0		0		0																			
																			H27	0		0		0																			
																			H28	0		0		0																			
																			H29	0		0		0																			
																			H30	0		0		0																			
																			H31	0		0		0																			
																			H32	0		0		0																			
																			累計	1,200	0	1,199		1																			
																			135	◆	D	-		17	-	2	-	2	被災市街地復興土地区画整理(内水排除)事業	大船渡地区	市	市	直接	完了	2,502,520	26	～	30	H23	0		0	平成26年4月、UR協定に基づく平成26年度業務委託発注済。
																																							H24	0		0	
H25	0		0	0																																							
H26	123,200		73,346	49,854																																							
H27	160,000		308,380	▲ 148,380																																							
H28	555,881		457,354	98,527																																							
H29	1,162,934		1,162,935	▲ 1																																							
H30	0		0	0																																							
H31	0		0	0																																							
H32	0		0	0																																							
累計	2,002,015	0	2,002,015	0																																							
137	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害公営住宅防災行政無線受信環境整備事業	盛・大船渡・末崎・赤崎・猪川・立根・綾里・越喜来	市	市	直接	完了	5,500	26	～	27					H23																0		0		
																							H24																0		0		
																			H25	0		0	0																				
																			H26	16,722		4,400	12,322																				
																			H27	0		0	0																				
																			H28	▲ 12,322		▲ 12,322	0																				
																			H29	0		0	0																				
																			H30	0		0	0																				
																			H31	0		0	0																				
																			H32	0		0	0																				
																			累計	16,722	▲ 12,322	4,400	0																				
																			138	◆	D	-	4	-	4	-	4	上平地区災害公営住宅関連道路改良事業	大船渡地区	市	市	直接	完了	50,902	26	～	27	H23	0		0		平成27年1月業務発注。 27年9月 工事完了。
																																						H24	0		0		
H25	0		0	0																																							
H26	47,200		32,068	15,132																																							
H27	0		8,653	▲ 8,653																																							
H28	▲ 6,478		▲ 6,478	0																																							
H29	0		0	0																																							
H30	0		0	0																																							
H31	0		0	0																																							
H32	0		0	0																																							
累計	47,200	▲ 6,478	40,721	1																																							
139		D	-	4	-	20		災害公営住宅整備事業(区画整理地区)	大船渡町	市	市	直接	完了	1,829,267	26	～	28	H23																				0		0	実施設計中		
																		H24																				0		0		0	
																		H25	0		0	0																					
																		H26	199,281		1,311,974	▲ 1,112,693																					
																		H27	1,112,693		1,112,693	0																					
																		H28		312,513	299,425	13,088																					
																		H29	▲ 13,087	▲ 10,791	▲ 2,296	0																					
																		H30	▲ 10,792		▲ 10,792	0																					
																		H31	0		0	0																					
																		H32	0		0	0																					
																		累計	1,311,974	288,634	1,600,608	0																					

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
144	◆	D	-	17	-	2	-	3	被災市街地復興土地区画整理効果促進(換地設計、がれき撤去、下水道整備)事業	大船渡地区	市	市	直接	完了	4,437,261	27	～	31	H23	0		0	平成31年3月、下水道整備完了。換地設計、がれき撤去継続。令和2年3月、事業完了。	
																			H24	0		0		
																			H25	0		0		
																			H26	0		0		
																			H27	908,000		908,000		0
																			H28	355,494		355,494		0
																			H29	1,337,968		1,293,061		44,907
																			H30	521,456	426,889	471,722		476,623
																			H31			286,741		▲ 286,741
																			H32					0
																			累計	3,122,918	426,889	3,315,018		234,789
																			150	◆	D	-		17
H24	0		0																					
H25	0		0																					
H26	0		0																					
H27	8,928			8,928																				
H28	5,184		9,620	▲ 4,436																				
H29	6,609		9,054	▲ 2,445																				
H30	1,468		1,323	145																				
H31				0																				
H32				0																				
累計	22,189	0	19,997	2,192																				
153		D	-	21	-	4	-	公共下水道(蛸ノ浦地区漁業集落排水施設)接続事業	赤崎地区	市	市	直接	完了	356,170	27	～	31	H23						
																		H24			0			
																		H25			0			
																		H26			0			
																		H27	24,000		15,045	8,955		
																		H28			0	0		
																		H29	180,613		133,349	47,264		
																		H30	62,514		102,972	▲ 40,458		
																		H31			8,250	▲ 8,250		
																		H32				0		
																		累計	267,127	0	259,616	7,511		
																		154	◆	D	-	4	-	3
H24			0																					
H25			0																					
H26			0																					
H27	1,785		5,356	▲ 3,571																				
H28	3,571		▲ 172	3,743																				
H29		▲ 172		▲ 172																				
H30				0																				
H31				0																				
H32				0																				
累計	5,356	▲ 172	5,184	0																				
161	◆	D	-	17	-	2	-	5	地ノ森(新田)地区内水排水対策事業	大船渡地区	市	市	直接	完了	423,858	27	～							
																		H24			0			
																		H25			0			
																		H26			0			
																		H27	36,093		15,898	20,195		
																		H28	120,280		117,141	3,139		
																		H29	86,880		71,421	15,459		
																		H30	79,032		9,810	69,222		
																		H31			108,015	▲ 108,015		
																		H32		16,800	12,668	4,132		
																		累計	322,285	16,800	334,953	4,132		

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
162	◆	D	—	23	—	8	—	1	市道開墾線道路改良事業	綾里地区	市	市	直接	完了	98,411	28	～	30	H23				0	28年7月 測量設計調査発注 29年3月完了 29年5月 用地調査完了 30年9月 工事完了
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28	8,726		6,680	2,046	
																			H29		70,002	56,449	13,553	
																			H30			▲ 3,616	3,616	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	8,726	70,002	59,513	19,215	
																			164	◆	D	—	23	
H24				0																				
H25				0																				
H26				0																				
H27				0																				
H28	8,200		4,476	3,724																				
H29		37,176	39,041	▲ 1,865																				
H30			▲ 1	1																				
H31				0																				
H32				0																				
累計	8,200	37,176	43,516	1,860																				
165		D	—	5	—	3		災害公営住宅家賃低廉化事業(補助率変更分)	盛・大船渡・赤崎・蛸ノ浦・猪川・日頃市・綾里・越喜来	市	市	直接	完了	292,677	29	～	32	H23						
																		H24				0		
																		H25				0		
																		H26				0		
																		H27				0		
																		H28				0		
																		H29	32,325		1,871	30,454		
																		H30	10,643	43,339	19,075	34,907		
																		H31		152,700	62,261	90,439		
																		H32		4,889	160,689	▲ 155,800		
																		累計	42,968	200,928	243,896	0		
																		168		D	—	1	—	26
H24				0																				
H25				0																				
H26				0																				
H27				0																				
H28				0																				
H29				0																				
H30				0																				
H31		231,116		231,116																				
H32			231,116	▲ 231,116																				
累計	0	231,116	231,116	0																				
169		D	—	5	—	4	—	災害公営住宅家賃低廉化事業【補助率変更分】	大船渡市	県	県	直接	完了	43,276	32	～	32							
																		H24				0		
																		H25				0		
																		H26				0		
																		H27				0		
																		H28				0		
																		H29				0		
																		H30				0		
																		H31				0		
																		H32	35,900	163	36,063	0		
																		累計	35,900	163	36,063	0		

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
170	◆	D	—	23	—	17	—	1	永浜・山口地区 残土処分事業	大船渡市	県	県	直接	完了	525,000	32	～	32	H23				0	完了			
																			H24				0				
																			H25				0				
																			H26				0				
																			H27				0				
																			H28				0				
																			H29				0				
																			H30				0				
																			H31				0				
																			H32	420,000		420,000	0				
																			累計	420,000	0	420,000	0				
																		H24	7,625,200	0	3,751,268	3,873,932					
																		H25	15,391,387	0	9,190,630	6,200,757					
																		H26	12,727,286	0	10,784,804	1,942,482					
																		H27	6,398,938	0	7,370,505	▲ 971,567					
																		H28	5,282,083	0	9,530,603	▲ 4,248,520					
																		H29	6,056,667	0	7,046,649	▲ 989,982					
																		H30	3,703,333	0	3,401,967	301,366					
																		H31	0	0	1,147,543	▲ 1,147,543					
																		H32	0	0	1,592,015	▲ 1,592,015					
																		70,223,195 市町村交付分 計			57,227,944	0	53,856,661	3,371,283			
																都道県 交付分	各年度 別合計	H23	190,749	0	3,282	187,467					
																		H24	2,871,697	0	645,519	2,226,178					
																		H25	3,533,164	0	718,116	2,815,048					
																		H26	9,412,168	0	3,320,258	6,091,910					
																		H27	2,169,750	0	6,734,408	▲ 4,564,658					
																		H28	1,835,643	▲ 302,570	4,920,264	▲ 3,387,191					
																		H29	3,159,451	356,699	2,241,527	1,274,623					
																		H30	0	634,243	3,104,251	▲ 2,470,008					
																		H31	2,518,482	▲ 48,936	3,227,849	▲ 758,303					
																		H32	2,624,472	96,710	4,073,769	▲ 1,352,587					
																		34,435,586 都道県交付分 計			28,315,576	736,146		28,989,243	62,479		
																		市町村 都道県 計	各年度 別合計	H23	233,799	0		43,959	189,840		
																				H24	10,496,897	0	4,396,787	6,100,110			
																				H25	18,924,551	0	9,908,746	9,015,805			
																				H26	22,139,454	0	14,105,062	8,034,392			
																				H27	8,568,688	0	14,104,913	▲ 5,536,225			
																				H28	7,117,726	▲ 302,570	14,450,867	▲ 7,635,711			
																				H29	9,216,118	356,699	9,288,176	284,641			
																				H30	3,703,333	634,243	6,506,218	▲ 2,168,642			
																				H31	2,518,482	▲ 48,936	4,375,392	▲ 1,905,846			
																				H32	2,624,472	96,710	5,665,784	▲ 2,944,602			
																				104,658,781 合計			85,543,520	736,146	82,845,904		3,433,762

(様式2E)

大船渡市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
24		E	－	1	－	1			浄化槽設置整備事業	大船渡、 末崎(小 細浦、門 之浜)、綾 里(田浜)	市	市	直接	完了	367,161	24	～	32	H23	0			0	
																			H24	38,752		32,500	6,252	
																			H25	45,187		43,559	1,628	
																			H26	105,167		49,741	55,426	
																			H27	0		46,126	▲ 46,126	
																			H28	37,398		25,775	11,623	
																			H29	48,865		7,314	41,551	
																			H30			8,153	▲ 8,153	
																			H31			3,041	▲ 3,041	
																			H32			594	▲ 594	
																			累計	275,369	0	216,803	58,566	
															市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0			
																	H24	38,752	0	32,500	6,252			
																	H25	45,187	0	43,559	1,628			
																	H26	105,167	0	49,741	55,426			
																	H27	0	0	46,126	▲ 46,126			
																	H28	37,398	0	25,775	11,623			
																	H29	48,865	0	7,314	41,551			
																	H30	0	0	8,153	▲ 8,153			
																	H31	0	0	3,041	▲ 3,041			
															H32	0	0	594	▲ 594					
															367,161	市町村交付分 計	275,369	0	216,803	58,566				
															都道府県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0			
																	H24	0	0	0	0			
																	H25	0	0	0	0			
																	H26	0	0	0	0			
																	H27	0	0	0	0			
																	H28	0	0	0	0			
																	H29	0	0	0	0			
																	H30	0	0	0	0			
																	H31	0	0	0	0			
															H32	0	0	0	0					
															0	都道府県交付分 計	0	0	0	0				
															市町村 都道府県 計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0			
																	H24	38,752	0	32,500	6,252			
																	H25	45,187	0	43,559	1,628			
																	H26	105,167	0	49,741	55,426			
																	H27	0	0	46,126	▲ 46,126			
																	H28	37,398	0	25,775	11,623			
																	H29	48,865	0	7,314	41,551			
																	H30	0	0	8,153	▲ 8,153			
																	H31	0	0	3,041	▲ 3,041			
															H32	0	0	594	▲ 594					
															367,161	合計	275,369	0	216,803	58,566				