

事業区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済細分	復興交付金	全体計画					事業費(千円)								担当課				
								事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度		R1年度	R2年度		
									国庫支出金	県支出金	地方債	その他												一般財源	
方針① 被災した都市基盤施設を早期に復旧するとともに、防災機能向上のために必要な整備を行います。																									
施策ア 道路・河川、港湾施設などを復旧します。																									
2 ○	H	道路新設・改良事業	高台や防災拠点へのアクセス道路、災害時の避難路、緊急車両が進入できない狭隘道路、地盤沈下により冠水する道路、浸水区域内のまちづくりと一体となった道路などの整備 ・多重防災型まちづくり推進事業による県道整備(岩手県復興計画) ・三陸復興道路整備事業による県道整備(岩手県復興計画) 主要地方道大船渡広田陸前高田線 主要地方道大船渡綾里三陸線 県道崎浜港線 県道碓石海岸線 ・市道沢田宮野線、永沢線、峰岸線、吉浜漁港線、野々田川口橋線ほか	県・市	H23～	着手済	3	有 ※有	29,909,464	302,370	23,090,000	4,991,507	1,525,587	330,683	935,819	1,725,622	4,535,239	4,947,925	4,582,048	3,072,836	4,489,006	5,290,286	建設課		
3 ◎	H	河川復旧事業	被災した河川の復旧 ・盛川、須崎川、船河原川、立根川、後ノ入川、合足川、甬嶺川、泊川、浦浜川、吉浜川(県管理河川) ・門ノ浜川、大田川、中村川、小石浜川、白浜川ほか9河川(市管理河川)	県・市	H23～	着手済	4	有	12,390,634	5,640	12,370,580	14,414	1,957	394,882	1,134,917	1,014,878	3,403,000	1,375,000	1,348,000	918,000	1,200,000	1,600,000	建設課		
5 ◎	H	林道改修事業	既存の林道の拡幅改修などによる主要道補完路の整備 ・林道増館線 施工延長 4,721m ・林道赤崎線 施工延長 18,377m ・林道箱根山線 施工延長 3,598m ・林道箱根山線 待避所設置 8カ所 ・林道蛸ノ浦線 施工延長 1,400m 今後は、通常事業として実施	市	H23～R1	実施済	有	94,557	48,202		46,000		355	74,361	19,220	976							農林課		
7 ○	H	河川改修事業	堤防のかさ上げの検討、護岸の改修など ・盛川、須崎川、大立川など県管理河川 ・茶屋前水路ほか市管理河川	県・市	H23～	着手済	3	※有	5,651,637		5,639,455	9,746	2,436	30,000	19,455	299,182	288,000	1,910,000	757,000	810,000	1,270,000	268,000	建設課		
8 ◎	H	港湾施設復旧事業	・国：永浜地区岸壁(-13m)、野々田地区岸壁(-13m)の復旧 ・県：野々田・茶屋前、永浜山口地区の岸壁、物揚場、防潮堤、防波堤、護岸、係留施設、水門、臨港道路などの復旧	国・県	H23～	着手済	4	有	38,850,136	560,000	38,290,136			115,000	1,138,000	6,484,000	1,802,559	3,955,254	3,148,368	12,468,937	3,438,193	1,902,289	4,397,536	企業立地港湾課	
施策イ 湾口防波堤については、湾内の水質環境に十分配慮のうえ復旧します。																									
10 △	S	環境関連調査事業	水質浄化対策のための基礎資料とするため、震災後の大船渡湾内の水質などについて、外部専門家の意見を聴きながら調査を実施 場所：大船渡湾 方法：採水・採泥後詳細に分析調査	市	H23～R2	着手済	1	有	43,000				43,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,500	6,500	市民環境課	
施策ウ 地盤沈下状況などを十分考慮しながら、海岸保全施設を早期に復旧します。																									
施策エ 上水道・下水道を早期に復旧します。																									
11 ◎	H	水道施設復旧事業	・破損配水管、給水設備などの布設替え・修理 ・破損給水設備の修理・交換 ・電気計装設備・ポンプ設備の修理・交換(上水道) ・土地区画整理事業などに伴う送配水管の布設替え ・防災集団移転促進事業で整備する住宅団地への配水管の布設など ・テレメーター設備の更新(簡易水道)	市	H23～R2	着手済	4	※有	1,564,535	996,092		25,900	118,153	424,390	155,850	175,632	25,554	115,722	171,756	284,018	140,303	214,277	180,423	101,000	水道事業所 簡易水道事業所

事業区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済細分	復興交付金	全体計画					事業費(千円)										担当課
								事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	R1年度	R2年度	
									国庫支出金	県支出金	地方債	その他											
13 ◎	H	公共下水道及び都市下水道災害復旧事業	市	H23～R2	着手済	4	1,867,091	1,705,251	25,500	136,340		694,527	895,467	100,683	94,602	4,401	4,320	23,069	5,022	45,000	下水道事業所		
追2 ◎	H	公共下水道整備事業	市	H24～R1	着手済	4	1,585,563		52,400	1,231,071	302,092		10,047	162,652	509,942	285,269	165,980	220,840	219,833	11,000	下水道事業所		
14 ◎	H	漁業集落排水施設復旧事業	市	H23～R2	着手済	4	709,242	549,801	7,100	152,341		169,449	516,769	9,257	2,695	1,191	1,473	511	897	7,000	下水道事業所		
<p>施策才 都市基盤施設の復旧・整備にあたっては、防災機能の向上に配慮するほか、広域幹線交通網の強化や防災拠点として有用な「道の駅」の適正配置など、重要施設などへの重点・優先投資を行います。</p>																							
15 ○	H	防災・連携道路ネットワークの整備	国・県・市	H23～R1	実施済		217,526	81,554	133,400	2,572					11,076	46,814	64,016	43,200	52,420		建設課		
18 △	H	災害対応強化都市公園事業	市	H26～	整理・統合等																住宅公園課		
19 ○	H	メモリアル公園等整備事業	県・市	H23～H30	整理・統合等																市街地整備課 防災管理室		
<p>施策力 道路を盛土構造とすることなどについて、防災上の効果を十分に検討したうえで整備を図るほか、災害時に集落が孤立しないよう代替路線を整備・確保します。</p>																							
<p>施策キ 鉄道施設については、関係自治体などとの連携・協力のもとに、災害への対応や公共交通サービスの水準、将来を見据えた交通システムの構築などに関して幅広い検討を行いながら、できるだけ早期の復旧・整備を目指します。</p>																							

事業区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済 細分	復興 交付金	全体計画					事業費(千円)										担当課	
								事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	R1年度	R2年度		
									国庫支出金	県支出金	地方債	その他												一般財源
22 ◎	S	路線バス運行事業	市民の移動手段を確保するため路線バスを運行 ・日頃市線、基石線、綾里外口線、綾里線、外口線、丸森立根線、立根田谷線	市	H23～	着手済	1	358,232	289,998	16,096			52,138	71,163	31,706	53,490	30,229	28,976	25,078	28,725	26,865	35,000	27,000	企業立地港湾課
追4 ○	S	大船渡市コミュニティバス事業	被災者向けコミュニティバスの実験運行(住居の高台移転地や応急仮設住宅地と路線バスルートの接続など)	市	H24～	着手済	2	127,069				89,291	37,778	16,107	11,942	38,668	16,338	8,190	20,369	5,455	5,400	4,600	企業立地港湾課	
25 ◎	H	JR大船渡線の復旧事業	JR大船渡線の復旧に向けた沿線自治体、関係機関との整備方針の協議・検討	JR	H23～	着手済	2	1,983				1,438	545	133	36	1,321	407	22	16	18	20	10	企業立地港湾課	
27 ◎	H	岩手開発鉄道の復旧支援事業	岩手開発鉄道の復旧費用の一部を支援 ・補助率:国1/4、市1/4	市	H23	整理・統合等																	企業立地港湾課	
方針② 土地利用のあり方を検討のうえ見直します。																								
施策ア それぞれの被災地域の特性を考慮した土地利用計画を定めます。																								
追5 ◎	S	復興計画推進事業	早期復興に向け、復興計画の積極的な推進と適正な進捗管理を図る	市	H24～R2	着手済	2	122,618						7,350	12,285	8,576	9,007	12,464	12,572	13,488	15,959	30,917	復興政策課	
追7 ◎	S	被災地復興のための土地利用計画策定促進事業	多重防災型の津波防災対策に基づく、浸水区域(住居移転跡地)を中心とした土地利用計画や新たなまちづくり構想などを策定	市	H24～R2	着手済	4	151,110					120,888	30,222			66,900	3,509	48,284	2,947	24,470	5,000	土地利用課	
30 ○	H	土地区画整理事業	土地の区画を整えながら、宅地造成などによる新たな住環境の整備 ・地盤沈下した宅地のかさ上げ	市	H23～R2	着手済	4	23,860,708	8,131	575,469			18,018,239	5,258,869	251,323	1,000,615	3,215,969	3,712,310	4,956,799	5,277,042	4,647,495	748,370	50,785	市街地整備課
追9 ◎	H	津波復興拠点整備事業(大船渡駅周辺地区エリアマネジメント推進事業)	既往最大津波に対しても都市機能を維持するための拠点市街地の整備 ・復興拠点の施設計画及び都市計画の決定 ・津波防災拠点施設、津波復興拠点施設、特定業務施設、公益的施設などの整備 ・大船渡駅周辺地区において、エリアマネジメントの手法により、将来にわたり賑わいを生み出し、誰もが快適に安心して暮らせるまちづくりを推進する	市	H23～R2	着手済	4	6,102,333					4,519,588	1,582,745		905,539	2,671,413	306,366	1,107,861	1,023,823	54,575	17,571	15,185	市街地整備課
31 ○	H	小規模住宅地区等改良事業	不良住宅の集合など、生活環境の整備が遅れている地区での住宅などの整備 ・不良住宅の買収除去 ・改良住宅の建設 ・公共施設、地区施設の整備	市	H23～	整理・統合等																	住宅公園課	
施策イ 沿岸地域を中心とした住宅の高台移転や宅地のかさ上げなどに伴い、移転先地域なども含めた複数のエリアで土地利用のあり方を検討し、用途を定めます。																								
○	H	小規模住宅地区等改良事業【再掲】	不良住宅の集合など、生活環境の整備が遅れている地区での住宅などの整備 ・不良住宅の買収除去 ・改良住宅の建設 ・公共施設、地区施設の整備	市	H23～	整理・統合等																	住宅公園課	
追12 ◎	H	広場整備事業	震災後、分散した高台移転者や地域住民が普段から気軽に集まり、地区全体のコミュニケーションや交流が生まれる場を創出するため、広場を整備 ・浦浜地区 0.24ha ・細浦地区 0.31ha ・綾里地区 0.23ha	市	H28～R1	着手済	4	139,137					111,309	27,828					5,594	16,254	82,818	34,471	土地利用課	

