

■大船渡市復興計画事業(主要事業)スケジュール(事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールなどは、変更になる場合があります。)

※____は、前回作成時以後における変更箇所。
 ※事業箇所がピンク色のものは被災跡地利用事業。

(令和2年3月31日現在)

事業名	事業概要	事業主体	事業箇所 <small>※工事が終了している箇所については網かけをしています。</small>	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度				令和元年度(平成31年度)				令和2年度(平成32年度)			
				4~9月	10~3月	4~9月	10~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月		
土地区画整理事業	土地の区画を整えながら、宅地造成などによる新たな住環境の整備	市	大船渡駅周辺(大船渡町:33.8ha)	●都市計画決定 ●事業計画決定	●都市計画変更 ●事業計画第1回変更	●都市計画変更 ●事業計画第2回変更	●都市計画変更 ●事業計画第3回変更	●都市計画変更 ●事業計画第4回変更	●都市計画変更 ●事業計画第5回変更	●都市計画変更 ●事業計画第6回変更					換地処分・登記変更 → 清算						
				測量 道路等設計 換地設計等	仮換地 手続	仮換地指定(段階的に実施)	使用収益開始(段階的に実施)	順次、店舗・住宅の建設													
				用地取得	移転・補償・造成工事(●仮換地手続きの進捗により段階的に実施)				●造成工事の進捗により段階的に建物建設												
								夢海公園	基本設計	詳細設計	●整備工事				●共用開始済						
津波復興拠点整備事業 (大船渡駅周辺地区エリアマネジメント推進事業)	・既往最大津波に対しても都市機能を維持するための拠点市街地整備 ・大船渡駅周辺地区において、エリアマネジメントの手法により、将来にわたり賑わいを生み出し、誰もが快適に安心して暮らせるまちづくりを推進する。	市	大船渡地区周辺(大船渡町:7.7ha) (土地区画整理事業区域外の先行地区2.3ha 土地区画整理事業区域と重複する拡大地区5.4ha)	●都市計画決定 ●事業計画決定	●都市計画変更 ●事業計画第1回変更	●都市計画変更 ●事業計画第2回変更	●都市計画変更 ●事業計画第3回変更	●都市計画変更 ●事業計画第4回変更	●都市計画変更 ●事業計画第5回変更	●都市計画変更 ●事業計画第6回変更											
				先行地区 用地取得	基本設計	津波復興 拠点施設	詳細設計	●建設													
				造成 工事	●道路・交通広場工事																
				拡大地区 用地取得	●段階的に民間による商業施設等建設																
			その他地区	導入地区検討・事業計画策定																	
産業用地整備事業	企業誘致を行う産業用地の整備 A=約3.2ha 企業誘致を行う産業用地の整備 A=約1.0ha	市	使用開始済 1箇所 (小河原地区) 使用開始済 1箇所 (浦浜地区)					●用地整備済				●施設整備済									
												●用地整備済 施設整備① → 施設整備②									
広場整備事業	防集移転元地を活用し、地域の交流や憩いの場として広場を整備	市	完了 3箇所 (浦浜地区、細浦地区、綾里地区) 綾里					●整備完了(浦浜)				●整備完了(細浦)									
								設計				工事 → ●完了									
住民協働による拠点の検討・運営	旧甫嶺小学校校舎等の利活用検討	市	甫嶺					調査				設計 → 工事 → (工程再調整)									
スポーツ交流ゾーン整備事業 (中赤崎地区)	防集移転元地を活用したスポーツ交流ゾーンの用地整備	市	中赤崎地区									検討・調整・用地確保									
												測量・設計									
防災学習ネットワークの構築	震災の教訓などを踏まえ、総合的な防災学習機能を含むネットワークを構築する	市	市内									調整・構想・基本計画策定									
												設計									
防災集団移転促進事業	居住に適当でない認められる区域内にある住居の集団移転の促進 公益的施設用地	市	造成済 21地区:366戸 (大船渡:18戸、峰岸:21戸、神坂:9戸、細浦:13戸、小細浦:8戸、小河原①:35戸、小河原②:6戸、梅神①:10戸、梅神②:3戸、門之浜:13戸、泊里:17戸、佐野:5戸、中赤崎①:34戸、中赤崎②:3戸、中赤崎③:7戸、中赤崎④:5戸、中赤崎⑤:10戸、永浜①:1戸、永浜②:27戸、清水:6戸、蛸ノ浦:16戸、田浜:12戸、港・岩崎:23戸、泊:13戸、浦浜南:11戸、浦浜仲・西:10戸、浦浜東・甫嶺:9戸、崎浜:21戸) 造成済 中赤崎地区⑤									●施設整備済(公民館) ●施設整備済(保育園) ●施設整備済(駐在署)									

※ _____ は、前回作成時以後における変更箇所。
 ※ 事業箇所がピンク色のものは被災跡地利用事業。

(令和2年3月31日現在)

事業名	事業概要	事業主体	事業箇所 <small>※工事が終了している箇所については網かけをしています。</small>	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		平成29年度		平成30年度				令和元年度(平成31年度)				令和2年度(平成32年度)			
								4~9月	10~3月	4~9月	10~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月
災害公営住宅整備事業	住宅を失った被災者を対象に公営住宅を整備(801戸)	県 市	入居済 10箇所:511戸 (上平:65戸、長谷堂:53戸、下欠:33戸、清水:30戸、みどり町①:97戸、みどり町②:50戸、下館下:58戸、平林②:55戸、沢田:20戸、関谷:50戸) 入居済 17箇所:290戸 (盛中央:44戸、宇津野沢:20戸、田中東①(明神前①):12戸、田中東②(明神前②):7戸、赤沢:23戸、上山東:21戸、川原:29戸、土地区画整理地区:50戸、平林①:11戸、泊里:6戸、蛸ノ浦:14戸、大洞:9戸、後ノ入:4戸、山口:13戸、所通:20戸、杉下:9戸、崎浜:8戸)																				
地域公民館整備支援事業	市内地域公民館132館のうち、被災した地域公民館34施設の修繕、改築あるいは移転新築などの整備を支援	地域公民館 市	使用開始済 14箇所 (北笹崎地域公民館、平地地域公民館、細浦地域公民館、西館地域公民館、神坂地域公民館、小細浦地域公民館、門之浜地域公民館、山口地域公民館、港地域公民館、岩崎地域公民館、石浜多目的集会施設、浦浜西区公民館、泊地域公民館、その他地域公民館)																				
地域防災コミュニティセンター整備事業	被災したむらづくり研修施設などを防災機能を備えたコミュニティ施設として整備	市	使用開始済 4箇所 (田浜地域防災コミュニティセンター、甬嶺地域防災コミュニティセンター、清水地域防災コミュニティセンター、合足地域防災コミュニティセンター)																				
被災学校移転改築事業	被災した赤崎小学校、越喜来小学校及び赤崎中学校を地区の拠点となるよう防災機能をあわせ	市	使用開始済 3箇所 (赤崎小学校、赤崎中学校、越喜来小学校)																				
公立社会教育施設復旧事業	被災した公立社会体育施設の修繕など	市	使用開始済 10箇所 (市民体育館、体育センター、市民テニスコート、市民弓道場、田中島グラウンド、三陸体育館、三陸総合運動公園グラウンド、綾里小学校校庭夜間照明施設、三陸公民館、市営球場)																				
漁業集落防災機能強化事業	水産用地造成、集落道整備など	市	完了 3箇所 (浦浜地区、泊地区、崎浜地区) 崎浜地区(三陸町越喜来) 港・田浜・石浜・小石浜地区(三陸町綾里)					測量・調査設計	敷地造成等														●完了
水産業共同利用施設復興整備事業	民間団体が行う機器類、生産流通加工施設など共同利用施設の整備に対する補助	民間団体	実施済																				
新大船渡魚市場整備事業	新大船渡魚市場施設及び関連施設の整備(手戻り復旧工事を含む)	市	使用開始済																				
漁港関係施設等復旧事業(漁港施設)	被災した岸壁・臨港道路など漁港施設の復旧	県 市	使用開始済 6箇所 (根白漁港、崎浜漁港、越喜来漁港、綾里漁港、大船渡漁港、門の浜漁港) 使用開始済 16箇所 (泊里漁港、碁石漁港、長崎漁港、蛸ノ浦漁港、合足漁港、小路漁港、砂子浜漁港、小石浜漁港、野野前漁港、鬼浜漁港、泊漁港、吉浜漁港、扇洞漁港、小壁漁港、増館漁港、千歳漁港)																				
漁港関係施設等復旧事業(漁港海岸施設)	被災した防潮堤など漁港海岸施設の復旧	県 市	完了 3箇所 (越喜来漁港海岸、門の浜漁港海岸、崎浜漁港海岸) 崎浜漁港海岸 越喜来漁港海岸 綾里漁港海岸 大船渡漁港海岸 門の浜漁港海岸 完了 6箇所 (吉浜漁港海岸、泊漁港海岸、小石浜漁港海岸、碁石漁港海岸、野野前漁港海岸、泊里漁港海岸) 蛸ノ浦漁港海岸 泊里漁港海岸	設計	防潮堤復旧工事																		●完了
				設計	防潮堤復旧工事																		●完了
				設計			防潮堤復旧工事																
				設計	防潮堤復旧工事																		●完了
				設計			防潮堤復旧工事																●完了
漁港施設機能強化事業	地盤沈下被害を受けた16漁港の用地のかさ上げ	市	使用開始済 15箇所 (泊里漁港、碁石漁港、長崎漁港、合足漁港、小路漁港、砂子浜漁港、小石浜漁港、野野前漁港、鬼浜漁港、泊漁港、吉浜漁港、増館漁港、小壁漁港、扇洞漁港、千歳漁港) 蛸ノ浦漁港	設計	用地かさ上げ工事																		

※_____は、前回作成時以後における変更箇所。
 ※ 事業箇所がピンク色のものは被災跡地利用事業。

(令和2年3月31日現在)

事業名	事業概要	事業主体	事業箇所 <small>※工事が終了している箇所については網かけをしています。</small>	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		平成29年度		平成30年度				令和元年度(平成31年度)				令和2年度(平成32年度)						
								4~9月	10~3月	4~9月	10~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月			
海岸保全施設復旧・整備事業 (一般海岸・港湾海岸)	被災した防潮堤など一般海岸・港湾海岸施設の復旧及び整備	県	完了 3箇所 (越喜来海岸、下甫嶺海岸、盛川(塩場))																							
			須崎川	設計		水門整備工事																				
			後の入川	設計			水門整備工事																			
			野々田地区海岸	設計		防潮堤整備工事																				
大船渡港海岸	設計		防潮堤復旧工事																							
海岸保全施設復旧事業 (農地海岸)	被災した防潮堤など農地海岸施設の復旧	県	完了 3箇所 (沖田海岸、吉浜海岸、合足海岸)																							
農用地災害復旧関連区画整理事業 (復興基盤総合整備事業)	生産性・収益性の高い農業の実現のため、災害復旧と併せて圃場などを整備	県	完了 2箇所 (吉浜地区、吉浜大野地区)																							
道路新設・改良事業	高台や防災拠点へのアクセス道路、災害時の避難路、緊急車両が進入できない狭隘道路、地盤沈下により冠水する道路、浸水区域内のまちづくりと一体となった道路などの整備	県	使用開始済 2箇所 (県道崎浜線(三陸町越喜来)、主要地方道大船渡綾里三陸線(三陸町越喜来))																							
			主要地方道大船渡綾里三陸線(赤崎町)	設計		用地買収・道路改良工事																				
			主要地方道大船渡広田陸前高田線(末崎町)	設計		用地買収・道路改良工事																				
			県道碁石海岸線(末崎町)	設計		用地買収・道路改良工事																				
		県道丸森権現堂線(下船渡地区)			設計・用地買収・道路改良工事																					
		使用開始済 15箇所 (永沢線、道路新設事業(小河原地区)、道路改良事業(細浦地区)、開墾線(綾里地区)、浦浜川東側添線、吉浜漁港線、富岡線、小細浦中野線、平林大田線、沢田宮野線、山田線、道合大久保線、清水山手線道路改良事業(清水・蛸ノ浦地区)、野々田川口橋線(市施工工事完了)、避難路の整備(甫嶺地区))																								
		道路新設・改良事業(中赤崎地区)	設計		用地買収、道路新設工事 ●一部供用開始済																					
		市道甫嶺横断線道路新設改良事業(甫嶺地区)			設計									工事								(工程再調整)				
峰岸(細浦地区)											設計		工事													
道路改良事業(山口地区)														調査・設計		工事										
石浜線道路改良事業(綾里地区)														調査・設計		工事										
内水排水対策事業	道路、橋梁、小水路の嵩上げ	市	地ノ森・新田					設計		道路・水路嵩上げ工事											(工程再調整)					
			下船渡地区							設計					道路・水路嵩上げ工事						(工程再調整)					
			細浦地区																			測量・設計		道路・水路嵩上げ工事		
防災センター整備事業	防災拠点施設である防災センターの整備	市	使用開始済																							
消防庁舎(三陸分署綾里分遣所本庁舎)復旧整備事業	津波で全壊した三陸分署綾里分遣所本庁舎の復旧	市	使用開始済																							
コミュニティ消防センター新築事業	地区の防災拠点施設である消防屯所の建設	市	使用開始済 18箇所 (1分団4部、2分団1部、2分団2部、2分団3部、3分団1部、3分団3部、4分団1部、4分団4部、4分団5部、5分団2部、5分団3部、5分団1部、6分団2部、10分団2部、11分団1部、11分団3部、11分団4部、11分団5部)																							
湾口防波堤復旧事業	大船渡湾の水質に配慮した構造による湾口防波堤の復旧	国	完了																							