

事務事業名		通学路整備事業(市道蛸ノ浦合足線)		<input checked="" type="checkbox"/> 実施計画登録事業		<input type="checkbox"/> 総合戦略登録事業																							
政策体系	政策名	04 潤いに満ちた快適な都市環境の創造		事業期間		予算科目																							
	施策名	15 良好な生活空間の創造		<input type="checkbox"/> 単年度のみ		会計	款																						
	基本事業名	01 生活道路の整備		<input type="checkbox"/> 単年度繰返 (開始 年度～)		01	08																						
根拠法令				<input checked="" type="checkbox"/> 期間限定複数年度 【計画期間】 令和2 年度～ 令和4 年度 ※全体計画欄の総投入量を記入		02	02																						
所属	部課名	都市整備部建設課				02	11																						
	課長名	金野 尚一				事務事業区分																							
	係名	土木係	電話	27-3111			A 政策事業 B 施設整備																						
	担当者	新沼 大輔	内線	316			C 施設管理 D 補助金等 E 一般(A～D以外)																						
事務事業の概要(具体的なやり方、手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述)				全体計画(※期間限定複数年度のみ)																									
通学路交通安全プログラムに基づき、児童生徒等が安全に登下校できるように、安全対策が必要な箇所に対して、歩道等の整備を実施し、安全な通学路の確保を図ることを目的に、歩行者空間を確保するものである。事業費は委託費、土地購入費、補償費、工事費、事務費として支出される。				<table border="1"> <tr> <td rowspan="7">総投入量 (千円)</td> <td rowspan="4">事業費</td> <td>国庫支出金</td> <td>61,994</td> </tr> <tr> <td>都道府県支出金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td>45,000</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> </tr> <tr> <td>事業費計(A)</td> <td>112,718</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">人件費</td> <td>正規職員従事人数</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>延べ業務時間</td> <td>960</td> </tr> <tr> <td>人件費計(B)</td> <td>3,840</td> </tr> <tr> <td colspan="2">トータルコスト(A)+(B)</td> <td>116,558</td> </tr> </table>				総投入量 (千円)	事業費	国庫支出金	61,994	都道府県支出金		地方債	45,000	その他		事業費計(A)	112,718	人件費	正規職員従事人数	7	延べ業務時間	960	人件費計(B)	3,840	トータルコスト(A)+(B)		116,558
総投入量 (千円)	事業費	国庫支出金	61,994																										
		都道府県支出金																											
		地方債	45,000																										
		その他																											
	事業費計(A)	112,718																											
	人件費	正規職員従事人数	7																										
		延べ業務時間	960																										
人件費計(B)		3,840																											
トータルコスト(A)+(B)		116,558																											

1 現状把握の部(DO)

(1) 事務事業の目的と指標		⑤ 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)	
① 手段(主な活動)		名称	
前年度実績(前年度に行った主な活動)		単位	
測量設計 用地補償 工事施工		ア	用地買収面積
今年度計画(今年度に計画している主な活動)		イ	整備延長
工事施工		ウ	
② 対象(誰、何を対象にしているのか) * 人や自然資源等		⑥ 対象指標(対象の大きさを表す指標)	
市道蛸ノ浦合足線		名称	
		単位	
		カ	計画総延長
		キ	主たる利用者数
		ク	
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)		⑦ 成果指標(対象における意図の達成度を表す指標)	
市民(児童生徒)を交通事故から守り、交通事故が起りにくい環境にする。		名称	
		単位	
		サ	道路整備総延長
		シ	整備率
		ス	
④ 結果(基本事業の意図: 上位の基本事業にどのように貢献するのか)			
児童生徒等が安心して通学できる歩行環境確保の実現。			

(2) 総事業費・指標等の推移									
		年度	2年度(実績)	3年度(実績)	4年度(目標)	5年度(目標)	6年度(目標)	7年度(目標)	
投入量	事業費	国庫支出金	千円	0	41,805	20,189	-	-	-
		都道府県支出金	千円				-	-	-
		地方債	千円	0	30,400	14,600	-	-	-
		その他	千円				-	-	-
		一般財源	千円	0	3,805	1,919	-	-	-
		事業費計(A)	千円	0	76,010	36,708	0	0	0
	人件費	正規職員従事人数	人	2	3	2	-	-	-
		延べ業務時間	時間	320	400	240	-	-	-
		人件費計(B)	千円	1,280	1,600	960	0	0	0
		トータルコスト(A)+(B)	千円	1,280	77,610	37,668	0	0	0
⑤ 活動指標	ア	m ²	0	250	0	-	-	-	
	イ	m	0	0	355	-	-	-	
	ウ								
⑥ 対象指標	カ	m	355	355	355	-	-	-	
	キ	人	400	400	400	-	-	-	
	ク								
⑦ 成果指標	サ	m	0	0	355	-	-	-	
	シ	%	0	0	100	-	-	-	
	ス								

事務事業ID	1762	事務事業名	通学路整備事業(市道蛸ノ浦合足線)
--------	------	-------	-------------------

- (3) 事務事業の環境変化・住民意見等**
- ① この事務事業を開始したきっかけは何か？いつ頃どんな経緯で開始されたのか？
平成24年度以降、全国各地で登下校中の児童生徒が被害にあふ事故が相次いで発生し、このことを受け、通学路の合同安全点検を行い、必要な対策を協議し、平成28年から実施している。
- ② 事務事業を取り巻く状況(対象者や根拠法令等)は、開始時期あるいは後期基本計画策定時と比べてどう変わったのか？
ガードレール、カーブミラーの設置要望のほか、側溝蓋の設置や側溝本体の入替えなどの補修要望等が増えた。
- ③ この事務事業に対して関係者(住民、議会、事業対象者、利害関係者等)からどんな意見や要望が寄せられているか？
教育委員会、各小中学校、大船渡警察署、各道路管理者、要望者等による合同安全点検を行うことにより、現況の把握や情報の交換が行われ、関係者間での認識の統一が図られている。

2 評価の部(SEE) * 原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価

目的 妥当性 評価	① 政策体系との整合性 この事務事業の目的は当市の政策体系に結びつくか？意図することが結果に結びついているか？	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている ⇒【理由】 市道の通学路整備を行うことにより、より一層安全な道路となり、結果、安全なまちづくりの推進につながる。
	② 公共関与の妥当性 なぜこの事業を当市が行わなければならないのか？税金を投入して、達成する目的か？	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である ⇒【理由】 通学路整備を行うことは、市道利用者(児童生徒)の一層の安全を確保するものであり、道路管理者として積極的に関与する必要がある。
	③ 対象・意図の妥当性 対象を限定・追加すべきか？意図を限定・拡充すべきか？	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 適切である ⇒【理由】 通学路に限定することにより要望が絞り込まれ、併せて要望件数の増減から通学路整備の充足状態が把握できる。
有効性 評価	④ 成果の向上余地 成果を向上させる余地はあるか？成果の現状水準とあるべき水準との差異はないか？何が原因で成果向上が期待できないのか？	<input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】 整備が妥当と判断された箇所でも実施できないものもあり、それらについては翌年度継続して要望されてくることから、優先して翌年度に実施する必要がある。
	⑤ 廃止・休止の成果への影響 事務事業を廃止・休止した場合の影響の有無とその内容は？	<input type="checkbox"/> 影響無 ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 影響有 ⇒【その内容】 整備事業が遅れることにより、通学路整備事業全体の推進に悪影響を及ぼす。
効率性 評価	⑥ 事業費の削減余地 成果を下げずに事業費を削減できないか？(仕様や工法の適正化、住民の協力など)	<input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 実施できていない箇所もあることから事業費の削減はできない。
	⑦ 人件費(延べ業務時間)の削減余地 やり方を工夫して延べ業務時間を削減できないか？成果を下げずに正職員以外の職員や委託でできないか？(アウトソーシングなど)	<input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 大船渡地区、三陸地区ともに最少人数で対応しているため削減できない。
公平性 評価	⑧ 受益機会・費用負担の適正化余地 事業の内容が一部の受益者に偏っていないか？不公平ではないか？受益者負担が公平・公正になっているか？	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】 市内全域の市道が対象となりえるので、一部の受益者に偏っていない。

3 今後の方向性(次年度計画と予算への反映)(PLAN)

(1) 改革改善の方向性	(2) 改革・改善による期待成果																					
① 現状維持 ② 改革改善(縮小・統合含む) → ③ 終了・廃止・休止	左記(1)の改革改善を実施した場合に期待できる成果について該当欄に「●」を記入する。 (終了・廃止・休止の場合は記入不要)																					
(3) 改革改善を実現する上で解決すべき課題とその解決策又は特記事項等 現状維持で継続して事業を実施する。	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">コスト</th> </tr> <tr> <th>削減</th> <th>維持</th> <th>増加</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="3">成果</th> <th>向上</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>維持</th> <td></td> <td>●</td> <td>×</td> </tr> <tr> <th>低下</th> <td></td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> </tbody> </table>			コスト			削減	維持	増加	成果	向上				維持		●	×	低下		×	×
				コスト																		
		削減	維持	増加																		
成果	向上																					
	維持		●	×																		
	低下		×	×																		

4 課長等意見

(1) 今後の方向性	(2) 全体総括・今後の改革改善の内容
① 現状維持 ② 改革改善(縮小・統合含む) ③ 終了・廃止・休止	令和3年度からの繰越明許により令和4年度に完了する予定である。地元住民等から早期完成の要望を受けていることから工事完成に向けて着実に事業を進めていく。