

事業区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済細分	復興交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)								担当課																
									事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度		31年度	32年度														
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他												一般財源													
方針① 被災者の早期の住宅再建を支援するほか、地域コミュニティの維持・形成に配慮した、安全な生活環境を確保します。																																						
施策ア 被災者の事情に十分配慮しながら、個人住宅再建のための支援を行います。																																						
1 △	H	応急仮設住宅維持管理等支援事業	応急仮設住宅の補修や駐車場などの維持管理 ・市内37団地、1,801戸対象(当初)	市	H23~	着手済	4	※有	【現状】 ・施設の維持管理実施中(敷地料、街灯電気料、共用部分の光熱水費などを支出) ・一部応急仮設住宅の集会所を整備済(復興交付金活用) ・学校敷地と民有地に立地する応急仮設住宅への新規入居は終了 ・平成26年11月14日に大船渡市応急仮設住宅の撤去・集約化計画を公表し、平成27年11月25日に計画を変更した。 ・入居状況等に基づき、計画を随時見直ししている。 ・空室:423戸(平成29年9月末現在) ・学校敷地と都市公園に建設された応急仮設住宅は撤去済み ・大田(市営球場)は住宅を撤去し、グラウンド整備中 ・施設の廃止・撤去:199棟(1,143戸)(平成29年9月末現在) 【課題】 ・被災者の状況を十分に踏まえながら、施設を集約・撤去する必要がある	305,599	20,047	243,236	2,509	39,807	72,034	41,635	40,004	42,382	38,766	39,565	31,213	住宅公園課																
4 ◎	H	埋蔵文化財調査事業	被災者の遺跡内への住宅建設などに伴う発掘調査	市	H23~H32	着手済	4	有	【現状】 ・自主再建及び防災集団移転促進事業に伴う住宅建設に係る試掘・発掘調査、整理作業を実施中 ・平成28年度の調査状況 試掘調査:実施済→3件 発掘調査:実施済→1件 ・平成29年度の調査状況 試掘調査:実施済→2件 【課題】 ・関係者で情報を共有し、スケジュールを調整しながら、効果的な事業推進を図る必要がある	276,735			207,551	69,184		14,713	13,790	63,653	72,518	35,157	76,904	生涯学習課																
施策イ 住宅の自主再建が困難な方のために、公営住宅を整備します。																																						
5 ◎	H	災害公営住宅整備事業	住宅を失った被災者を対象に公営住宅を整備 ・土地購入、用地造成、取付道路工事なども実施 ・市整備分 290戸(H23~H28) ・県整備分 511戸(H23~H28) 〔市管理分 249戸 県管理分 262戸(参考)〕 合計 801戸(整備計画戸数) ・市管理分 539戸 ・県管理分 262戸(参考)	県・市	H23~H28	実施済		有 ※有	【現状】 《市営》 ・全539戸が完成し入居済 《県営》 ・全262戸が完成し入居済(参考)	7,644,503			889,800	6,754,103	600	38,788	400,716	213,062	1,885,793	2,984,717	2,121,427	住宅公園課																
施策ウ 住宅の高台移転や宅地のかさ上げなどにより、津波などの災害にあわない安全な居住環境を整えます。																																						
7 ◎	H	防災集団移転促進事業	居住に適当でない認められる区域内にある住居の集団移転の促進 ・住民の意向を踏まえて移転促進区域を設定するほか、住宅団地の整備、移転者に対する助成などを行う ・住宅団地の規模は5戸以上(移転しようとする住居の数が10戸を超える場合には、その半数以上の戸数) ・土地利用にあたっては、所有者の意向を確認しながら遊休農地の活用を図る ・移転後の跡地については、再び住宅が建設されて危険が生じることのないよう、条例により建築基準法第39条の規定による災害危険区域として指定する	市	H23~H30	着手済	4	有	【現状】 ・全21地区において事業実施中 ・21地区のうち、大船渡地区、峰岸地区、神坂地区、細浦地区、小細浦地区、小河原地区、梅神地区、門之浜地区、泊里地区、佐野地区、中赤崎地区の一部、永浜地区、清水地区、蛸ノ浦地区、田浜地区、港・岩崎地区、泊地区、浦浜南地区、浦浜仲・西地区、浦浜東・浦嶺地区、崎浜地区)で団地整備工事が完了し、宅地を引渡すとともに、住宅移転費用の補助、被災跡地買取りを実施している 【課題】 ・特になし	19,715,825			17,117,226	2,598,599		386,096	2,375,742	3,834,365	4,064,076	3,488,990	2,638,783	2,927,773	復興政策課 市街地整備課															

事業区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済細分	復興交付金	現状と課題	全体計画						事業費(千円)										担当課
									事業費(千円)	財源内訳					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源											
8 △	H がけ地近接等危険住宅移転事業	がけ地近接等危険住宅の移転促進 ・急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域及び災害危険区域対象 ・住宅を移転する者に対して除去費用として80.2万円を補助 ・新築取得に対して金融機関からの借入額利子相当額を補助	市	H24～H32	着手済	1	有	【現状】 ・申請受付件数:9件(平成29年9月末現在) 【課題】 ・災害に強いまちづくりの手法として、本事業の適切な周知を図る必要がある	541,981	13,525	6,762					826	0		11,470	21,721	126,991	126,991	126,991	126,991	住宅公園課
9 ○	H 漁業集落防災機能強化事業	漁業集落の地盤かさ上げ、集落道整備、水産用地造成などにより防災機能を強化します。	市	H25～H29	着手済	4	有 ※有	【現状】 ・浦浜地区の集落嵩上げ工事に着手(平成26年12月契約) ・浦浜地区(上記地域を除く)及び泊地区は測量調査と設計を完了。崎浜地区は1期工事完了。 ・綾里地区は1期工事完了。2期工事着手。 【課題】 ・事業の早期実施 ・事業用地の確保	1,161,880									13,577	270,833	274,827	602,643			水産課	
施策工 住宅移転(市内)希望者への支援を行います。																									
11 △	S 総合的被災者相談支援事業	被災者からの相談・問い合わせに対応するため、大船渡地区被災者相談支援センターを設置 ・対象:被災者、支援者、行政職員など ・場所:大船渡地区合同庁舎内 ・方法:弁護士、司法書士、土地家屋調査士、建築士などによる相談受付	県	H23～H32	着手済	2		【現状】 ・各種相談を受付中(相談員のほか、各種専門家も配置) ・巡回・出張相談を適宜開催 【課題】 ・相談ニーズの変化に対応した専門家の配置 ・潜在的な需要に対応する体制の確保	71,011		71,011				5,700	8,500	4,704	4,694	4,993	8,484	8,484	8,484	8,484	8,484	市民環境課
追1 ◎	S 被災者住宅再建支援事業	被災者の自力による住宅再建を支援するため、市内に住宅を建築または購入する場合の建築・購入費用の一部に対し、補助金を交付 ・補助金額:複数世帯200万円、単数世帯150万円 ※災害危険区域内においては、建築基準を満たす場合に限る	市	H24～H30	着手済	4		【現状】 ・事業内容を拡充済(補助金額を倍増、遊及適用) ・補助金申請相談及び受付を実施中 ・交付決定件数:1,139件(平成29年9月末現在) 【課題】 ・補助金制度の周知徹底	2,927,450		975,734				201,000	606,450	477,000	474,500	372,500	398,000	398,000			地域福祉課	
追2 ◎	S 被災者住宅再建支援事業(住宅移転等敷地造成費補助金)	被災者の自力による住宅再建を支援するため、市内に一戸建ての住宅または併用住宅を建築または購入する場合の敷地造成費の一部に対し、補助金を交付 ・補助金額:敷地造成費のうち330㎡(100坪)までの工事費の1/2(上限:30万円) ・造成された宅地を購入した場合は、上記に相当する工事費の1/2(上限:30万円) ※災害危険区域内においては、建築基準を満たす場合に限る	市	H24～H30	着手済	4		【現状】 ・事業終期年度を延長済(平成28年度→平成30年度) ・補助金申請相談及び受付を実施中 ・交付決定件数:439件(平成29年9月末現在) 【課題】 ・補助金制度の周知徹底	155,471						36,739	37,861	23,660	16,924	10,287	15,000	15,000			住宅公園課	
追3 ◎	S 被災者住宅再建支援事業(住宅移転等水道工事費補助金)	被災者の自力による住宅再建を支援するため、市内に一戸建ての住宅または併用住宅を建設または購入する場合の水道工事費の一部に対し、補助金を交付 ・補助金額:市が定める基準額から算出した総額(10万円未満の場合を除く)の1/2(上限:200万円) ※災害危険区域内においては、建築基準を満たす場合に限る	市	H24～H30	着手済	4		【現状】 ・事業終期年度を延長済(平成25年度→平成30年度) ・補助金申請相談及び受付を実施中 ・交付決定件数:290件(平成29年9月末現在) 【課題】 ・補助金制度の周知徹底	74,255						11,305	15,584	17,902	15,264	6,434	1,332	6,434			水道事業所	

事業区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済 細分	復興 交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)										担当課		
									事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度			
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他												一般財源	
追4 ◎	S 生活再建住宅支援 事業(復興住宅新 築補助金)	住宅を滅失した被災者が、住宅の新築・購入する場合に要する費用の一部に対し、補助金を交付 ・補助金額：バリアフリー対応工事 床面積75㎡未満＝40万円 床面積75㎡以上120㎡未満＝60万円 床面積120㎡以上＝90万円 県産材使用工事 使用量10㎡以上＝20万円 使用量20㎡以上＝30万円 使用量30㎡以上＝40万円	市	H24～H30	着手済	4		【現状】 ・補助金申請相談及び受付を実施中 ・交付決定件数：973件(平成29年9月末現在) 【課題】 ・補助金制度の周知徹底	761,400		761,400					53,500	126,700	144,700	165,400	157,100	57,000	57,000				住宅公園課
追5 ◎	S 生活再建住宅支援 事業(被災住宅補 修等補助金)	被災した住宅の補修・改修工事費の一部に対し、補助金を交付 ・補助金額：補修工事(半壊・一部損壊) 対象工事費の1/2以内で 上限30万円 改修工事 耐震改修工事費の1/2以内で 上限60万円 バリアフリー改修工事費の1/2以内で上限60万円 県産材使用改修工事費の1/2以内で上限20万円	市	H24～H30	着手済	4		【現状】 ・補助金申請相談及び受付を実施中 ・交付決定件数：829件(平成29年9月末現在) 【課題】 ・補助金制度の周知徹底	301,566		301,566					135,914	62,482	42,928	26,807	11,035	11,200	11,200				住宅公園課
追6 ◎	S 生活再建住宅支援 事業(被災宅地復 旧補助金)	被災した宅地の復旧工事費の一部に対し、補助金を交付 ・対象工事 のり面の保護、排水施設の設置、地盤の補強・整地、よう壁の設置・補強(旧よう壁の除去を含む)、地盤調査・設計調査費 ・補助金額：対象工事費の1/2以内で上限200万円	市	H24～H30	着手済	4		【現状】 ・事業終期年度を延長済(平成25年度→平成28年度) ・補助金申請相談及び受付を実施中 ・交付決定件数：338件(平成29年9月末現在) 【課題】 ・補助金制度の周知徹底	374,804		374,804				154,603	75,680	64,673	41,402	16,446	11,000	11,000				住宅公園課	
追7 ◎	S 生活再建住宅支援 事業(被災住宅債 務利子補給補助 金)	被災した住宅の再建資金を金融機関などから新たに借り入れた場合に、住宅ローンの支払い利子の一部に対し、補助金を交付 ・補助金額：支払利子相当額	市	H24～H30	着手済	4		【現状】 ・事業内容を拡充済(補助上限額の引き上げなど) ・補助金申請相談及び受付を実施中 ・交付決定件数：690件(平成29年9月末現在) 【課題】 ・補助金制度の周知徹底	1,947,328		54,917		1,892,411		12,828	441,691	411,298	349,898	220,565	255,524	255,524				住宅公園課	
追8 ◎	S 生活再建住宅支援 事業(住宅再建移 転補助金)	被災者の自力による住宅再建を支援するため、市内に住宅再建移転を行う場合に要する経費に対し、補助金を交付 ・補助金額：一律5万円 ・1世帯1回限り	市	H25～H30	着手済	4		【現状】 ・補助金申請相談及び受付を実施中 ・交付決定件数：1,309件(平成29年9月末現在) 【課題】 ・補助金制度の周知徹底	93,500							23,900	10,250	14,900	14,450	15,000	15,000				住宅公園課	
追9 ◎	S 浄化槽設置整備事 業	被災住居の再建に伴う下水道未供用区域での低炭素社会対応型浄化槽の設置に対し、補助金を交付 ・補助金額：5人槽 352千円 7人槽 441千円 10人槽 588千円	市	H24～H29	着手済	4	有	【現状】 ・補助金申請相談及び受付を実施中 ・平成24年度交付件数：105件 ・平成25年度交付件数：143件 ・平成26年度交付件数：163件 ・平成27年度交付件数：154件 ・平成28年度交付件数：86件 ・平成29年度交付件数：11件 【課題】 ・特になし	331,193						43,333	58,489	65,912	61,502	34,366	67,591				下水道事業所		

