

# 大船渡市総合計画実施計画実施状況報告書

(平成 23 年度事業分)

# 大船渡市総合発展計画実施計画の実施状況

## (1) 大綱別集計表

(単位：千円)

区 分		施 策 の 大 綱								合 計	
		1 潤いに満ちた快適な都市環境の創造	2 自然豊かな環境の保全と創造	3 やすらぎある安全なまちづくりの推進	4 安心が確保されたまちづくりの推進	5 豊かな市民生活を実現する産業の振興	6 豊かな心を育む人づくりの推進	7 相互に理解し尊重し合う地域社会の実現	8 自立した行政経営の確立		
計 画 額	事 業 費	1,620,330	1,387,493	934,000	29,148	1,028,333	1,069,847	0	200,000	6,269,151	A
	国 庫	375,339	429,050	83,800	0	328,065	21,780	0	0	1,238,034	
	県 費	125,000	10,050	0	19,432	70,000	236,970	0	0	461,452	
	地 方 債	788,300	469,200	790,800	0	404,700	514,900	0	0	2,967,900	
	そ の 他	124,500	300	0	0	32,339	30,000	0	0	187,139	
	一般財源	207,191	478,893	59,400	9,716	193,229	266,197	0	200,000	1,414,626	
実 施 額	事 業 費	697,960	664,829	106,189	24,407	2,328,027	393,731	0	164,001	4,379,144	B
	国 庫	127,771	160,918	32,408	0	392,654	66,652	0	0	780,403	
	県 費	35,106	9,705	0	16,271	1,212,495	13,912	0	0	1,287,489	
	地 方 債	199,700	111,300	51,300	0	621,305	123,676	0	0	1,107,281	
	そ の 他	0	0	0	0	1,973	0	0	0	1,973	
	一般財源	335,383	382,906	22,481	8,136	99,600	189,491	0	164,001	1,201,998	
実施率(B/A)		69.9%									

## (2) 大船渡市総合計画実施計画について

本計画は、大船渡市総合計画前期基本計画との整合を図りつつ、施策の基本方針を具現化するために必要な主要事業を計画的に推進するために策定している。

## (3) 大綱別実施状況について

### 大綱1 潤いに満ちた快適な都市環境の創造

市民が快適で便利に暮らせる環境を整備するとともに、幹線道路など都市基盤の整備を図りながら三陸沿岸地域の拠点都市にふさわしい潤いに満ちた都市環境づくりを進めた。

#### 【主な取り組み】

「良好な生活空間の創造」として、盛町の盛中央線などの整備を促進し、日常生活の基盤である市道の計画的な整備と適切な維持管理に努めた。

大震災のため、年度当初に実施予定としていた未給水地域の解消、高台等水圧不足対策の施設整備事業や老朽化に伴う配水管の布設替え、施設更新等の改良・更新事業を中止する一方、被災した地域の水道施設等の応急復旧の進捗状況を考慮しながら、前年度から繰越した配水管布設工事及び配水管等布設替工事を計画的に実施した。

赤崎町の市営住宅中井団地の住戸及び屋根などの大規模修繕、計画的な市営住宅の維持修繕に努めた。また、大震災で住家を失った世帯の住居を確保するため、雇用促進住宅を取得するとともに、防災公園用地として、旧大船渡病院跡地の取得、市内12カ所の公園に太陽光発電照明灯を設置し、快適な住環境、憩いの場の整備に努めた。

「交流・連携を支える交通・情報ネットワークの充実」として、震災後、市民の移動手段を確保するため、仮設住宅と市内主要施設を結ぶ路線バスを運行した。

#### 【主な事業】

事業名	決算額(千円)	内容
盛中央線道路改良事業	16,275	道路改良舗装工事
市営住宅大規模改善事業	7,307	市営住宅中井団地1号棟長寿命化工事(内外装、室内段差解消、水まわり設備改良・新設など)
雇用促進住宅取得整備事業	47,258	雇用促進住宅盛宿舍取得
都市公園整備事業	151,490	防災公園用地として、旧大船渡病院跡地を取得
都市公園太陽光発電照明灯整備事業	34,335	太陽光発電照明灯整備(12公園、25基)

## 大綱2 自然豊かな環境の保全と創造

本市の豊かな自然環境や四季折々の美しい景観の保全・育成、身近な地域の環境美化に努めるとともに、環境への負荷が少ない持続可能な循環型社会の形成を図った。

### 【主な取り組み】

「地域環境の保全と共生」のため推進してきた公共下水道事業については、震災の影響により、整備計画を縮小し整備可能な区域の管渠整備に努めるとともに、浄化槽設置整備事業を推進し、港湾や河川環境の保全に努めた。

「廃棄物処理対策の推進」として、岩手沿岸南部広域環境組合及び構成市町と連携して岩手沿岸南部クリーンセンターの円滑な運営に努めたほか、大船渡地区環境衛生組合が実施するごみ収集・処理及び積込中継施設等の整備・運営、集団資源回収への奨励金交付などにより、廃棄物の適正処理と循環型社会の構築へ向けた取り組みを推進した。

### 【主な事業】

事業名	決算額(千円)	内容
公共下水道事業（建設）	333,429	管渠工事
浄化槽設置整備事業	33,626	浄化槽の設置希望者からの申請に基づく補助金の交付 実績基数 85 基
岩手沿岸南部広域環境組合事業	195,805	広域ごみ処理施設運営等に伴う負担金
大船渡地区環境衛生組合ごみ収集・処理事業	51,010	ごみ収集・処理事業及び中間処理施設整備事業等に伴う負担金
気仙広域連合施設の維持管理事業	44,891	施設の維持管理事業に伴う負担金

## 大綱3 やすらぎある安全なまちづくりの推進

自然災害や交通事故、犯罪などから市民の生命・財産を守り、安全な暮らしの実現に努めた。

### 【主な取り組み】

「防災対策の推進」として、末崎町の山岸水路と猪川町の久名畑水路の改修、防災行政無線難聴地域解消のための無線子局の設置、赤崎町の山田線道路改良舗装など、各種防災対策の強化に努めた。

「消防・救急・救助体制の充実」として、消防屯所の新築、また、東日本大震災により被災した小型動力ポンプ積載車及び小型動力ポンプの更新を図った。

「交通安全対策の推進」として、道路反射鏡やガードレールなどの設置を行い、交通安全施設の整備及び充実に努めた。

### 【主な事業】

事業名	決算額(千円)	内容
河川改修事業	7,347	山岸水路、久名畑水路工事
防災行政無線整備事業	6,781	新設（永浜子局）
山田線道路改良事業	16,618	用地買収、補償、道路改良舗装工事

事業名	決算額(千円)	内容
消防施設整備事業	8,838	消防屯所新築(権現堂)
	19,719	小型動力ポンプ積載車及び小型動力ポンプ更新(須崎、鬼沢、中村)
交通安全施設整備事業	6,998	施設整備(道路反射鏡、ガードレールなど)

#### 大綱4 安心が確保されたまちづくりの推進

少子高齢化や家族構成の多様化が進む中で、すべての市民が、やさしさとぬくもりに包まれ、お互いに支え合いながら、いつまでも健康で安心して暮らせるまちづくりを進めた。

##### 【主な取り組み】

「子育て支援の推進」として、引き続き放課後児童クラブを設置し、子育て支援体制の充実に努めた。

##### 【主な事業】

事業名	決算額(千円)	内容
放課後児童健全育成事業	24,407	放課後児童クラブの設置(猪川小、大船渡北小、末崎小、盛小、赤崎小、立根小)

#### 大綱5 豊かな市民生活を実現する産業の振興

豊かな地域資源や特性を生かした生業の早期再建と産業基盤の復旧・復興を図るとともに、観光イベントの開催などにより交流人口の増大を図りながら、地域の活力創出を進めた。

##### 【主な取り組み】

「地域活力を担う水産業の振興」として、大船渡魚市場建設工事をはじめ、泊里漁港の防波堤新設工事、吉浜漁港の船揚場整備、蛸ノ浦地区においてアサリ増殖場整備、崎浜地区漁業集落環境整備のための集落道・排水路などの漁業基盤整備を予定していたが、いずれも東日本大震災により工事中止とし、漁港施設の災害復旧事業及び漁業生産基盤の復旧事業を推進した。

「地域の特性を生かした農林業の振興」として、経営規模の拡大や効率化を図るため、飼料作物生産管理用機械整備の支援を行うとともに、市有林の整備、森林病虫害等の防除や林道蛸ノ浦線の舗装改良などを実施し、農林業の振興及び森林整備意欲の向上に努めた。

「活気あふれる商業の振興」として、大船渡駅周辺整備事業を計画していたが、震災により中止となった。震災後の中小企業や漁業の早期再建・復旧を図るため、(独立)中小企業基盤整備機構とともに、仮施設整備事業を実施し、仮設店舗・事務所、漁業者向け作業場などの整備を行った。

「豊かな地域資源を活用した観光の振興」として、毎年、三陸・大船渡夏まつり等各種イベントを開催していたが、震災の影響もあって平成23年度は、大船渡市観光物産協会への運営支援を通じて、観光客の誘致に努めた。

【主な事業】

事業名	決算額(千円)	内容
大船渡魚市場整備事業	2,167,998	魚市場建設工事、亀裂補修試験業務委託、手戻り復旧工事設計積算委託
泊里漁港整備事業	6,462	南防波堤新設工事
いわて未来農業確立総合支援事業	2,258	飼料作物生産管理用機械整備に対する補助
森林整備事業	20,785	市有林整備（下刈、除間伐、天然林改良）
森林病虫害等防除事業	14,707	松くい虫被害木の伐倒くん蒸及び焼却
蛸ノ浦林道舗装改良事業	28,992	舗装工事 L=1,365m
観光物産振興事業	10,862	大船渡市観光物産協会補助金

大綱6 豊かな心を育む人づくりの推進

心身ともに健全な子どもの育成や、生涯を通じて生きがいをもって生活を送るために、震災により被災した施設の修繕・改修に着手するとともに、教育、文化、体育などの各分野の振興に努めた。

【主な取り組み】

「生涯学習の推進」として、地域活動の拠点となる地域公民館のうち、被災した地域公民館の建設に対して助成を行った。

「幼児教育の充実」として、吉浜地区及び綾里地区において認定こども園を開設するとともに、越喜来地区において幼保合同活動を実施した。また、盛保育園の施設整備に対して補助し、効率的かつ効果的な就学前教育・保育体制の確保と環境の整備に努めた。

「義務教育の充実」として、第一中学校校舎の耐震改修工事を行い、教育環境の整備、充実に努めた。

「地域文化の伝承と創造」として、自主事業の企画・実施などを通じて、芸術文化の普及・育成、市民交流の推進に努めた。

【主な事業】

事業名	決算額(千円)	内容
義務教育施設整備事業 (校舎改築・大規模改造事業)	195,730	第一中学校校舎耐震改修工事
義務教育施設整備事業 (教育用コンピュータ整備事業)	80,493	コンピューターリース
民間保育所施設整備支援事業	66,149	盛保育園施設整備事業費補助金
地域社会教育振興事業	11,970	被災地域公民館に対して、コンテナハウスの設置支援

## 大綱7 相互に理解し尊重し合う地域社会の実現

人と人との交流を通じて、お互いを理解し、尊重し合う環境づくりを進め、よりよい地域社会づくりを進めた。

### 【主な取り組み】

「ともに生きる地域づくりの推進」として、ともに協力し助けあう地域社会づくりのため、市民運動推進協議会への支援を行い、家庭・学校・地域・職場・団体などの自主的な実践活動の推進に努めた。

「国際交流・都市間交流の推進」として、銀河連邦サンリクオオフナト共和国の運営支援を行うとともに、銀河連邦各共和国をはじめとする国内外からの震災復興支援の受け入れ及び震災による風評被害払拭のため、各地物産展での当市物産販売など経済交流の推進に努めた。

## 大綱8 自立した行政経営の確立

震災からの速やかな復興を進める専任部局として、平成23年3月23日に災害復興局を設置し、地区懇談会や市民ワークショップを通して復興計画を策定するとともに、その実現に向けて各種復旧・復興事業を順次進めながら、財政の健全運営を基本に、限られた資源を最大限に活用した行政経営に努めた。

### 【主な取り組み】

「効率的で質の高い行政運営の推進」として、事務事業評価とその評価結果の公表を実施するとともに、総合行政情報システム（住民記録システム、住民税システム等）の適正な運用管理及び電子自治体（ホームページの公開、庁内LANの整備等）を推進し、成果重視の行政運営に努めた。

### 【主な事業】

事業名	決算額(千円)	内容
行政事務OA化推進事業	128,652	市総合行政情報システム維持及び更新
電子自治体推進事業	35,349	電子自治体構築のためのシステム導入