

事業区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済細分	復興交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)										担当課
									事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他											
方針① 被災者の早期の住宅再建を支援するほか、地域コミュニティの維持・形成に配慮した、安全な生活環境を確保します。																								
施策ア 被災者の事情に十分配慮しながら、個人住宅再建のための支援を行います。																								
1 △	H	応急仮設住宅維持管理等支援事業	市	H23～	着手済	4	※有	【現状】 ・施設の維持管理実施中(敷地料、街灯電気料、共用部分の光熱水費などを支出) ・一部応急仮設住宅の集会所を整備済(復興交付金活用) ・学校敷地と民有地に立地する応急仮設住宅への新規入居は終了 ・平成26年11月14日に大船渡市応急仮設住宅の撤去・集約化計画を公表し、平成27年11月25日に計画を変更した。 ・空室:746戸(平成29年3月末現在) ・施設の廃止・撤去:149棟(863戸)(平成29年3月末現在) 【課題】 ・被災者の状況を十分に踏まえながら、施設を集約・撤去する必要がある	305,539	19,911	242,860	2,927	39,841	72,034	41,635	40,004	42,382	38,766	39,476	31,242		住宅公園課		
3 △	S	住宅耐震改修補助事業	市	H23～	着手済	2		【現状】 ・申請受付中 【課題】 ・今後においても、災害に強いまちづくりの手法として、本事業の周知を図る必要がある	1,851	925	462		464						1,851		住宅公園課			
4 ◎	H	埋蔵文化財調査事業	市	H23～H32	着手済	4	有	【現状】 ・自主再建及び防災集団移転促進事業に伴う住宅建設に係る試掘・発掘調査、整理作業を実施中 ・平成28年度の調査状況 試掘調査:実施済→3件 発掘調査:実施済→1件 【課題】 ・関係者で情報を共有し、スケジュールを調整しながら、効果的な事業推進を図る必要がある	199,367			149,525	49,842	14,713	13,790	63,653	72,537	34,674			生涯学習課			
施策イ 住宅の自主再建が困難な方のために、公営住宅を整備します。																								
5 ◎	H	災害公営住宅整備事業	県・市	H23～H28	実施済		有 ※有	【現状】 《市営》 ・全539戸が完成し入居済 《県営》 ・全262戸が完成し入居済(参考)	14,285,807			1,736,800	12,545,517	3,490	38,788	400,716	213,062	2,746,816	5,801,198	5,085,227		住宅公園課		
施策ウ 住宅の高台移転や宅地のかさ上げなどにより、津波などの災害にあわない安全な居住環境を整えます。																								
7 ◎	H	防災集団移転促進事業	市	H23～H30	着手済	4	有	【現状】 ・全21地区において事業実施中 ・21地区のうち、大船渡地区、峰岸地区、神坂地区、細浦地区、小細浦地区、小河原地区、梅神地区、門之浜地区、泊里地区、佐野地区、中赤崎地区の一部、永浜地区、清水地区、蛸ノ浦地区、田浜地区、港・岩崎地区、泊地区、浦浜南地区、浦浜中・西地区、浦浜東・甫嶺地区、崎浜地区)で団地整備工事が完了し、宅地を引渡すとともに、住宅移転費用の補助、被災跡地買取りを実施している 【課題】 ・特になし	19,715,825			17,117,226	2,598,599	386,096	2,375,742	3,834,365	4,064,076	6,093,116	2,962,430		復興政策課 市街地整備課			

事業区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済 細分	復興 交付金	現状と課題	全体計画						事業費(千円)										担当課
									事業費(千円)	財源内訳					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源											
8 △	H がけ地近接等危険 住宅移転事業	がけ地近接等危険住宅の移転促進 ・急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特 別警戒区域及び災害危険区域対象 ・住宅を移転する者に対して除去費用と して80.2万円を補助 ・新家屋取得に対して金融機関からの 借入額利子相当額を補助	市	H24~H32	着手済	1	有	【現状】 ・申請受付件数:8件(平成28年 9月末現在) 【課題】 ・災害に強いまちづくりの手法と して、本事業の適切な周知を図 る必要がある	541,981	13,525	6,762		385,446	136,248		826	0		11,470	21,721	126,991	126,991	126,991	126,991	住宅公園課
9 ○	H 漁業集落防災機能 強化事業	漁業集落の地盤かさ上げ、集落道整 備、水産用地造成などにより防災機能 を強化します。	市	H25~H29	着手済	4	有 ※有	【現状】 ・浦浜地区の集落嵩上げ工事 に着手(平成26年12月契約) ・浦浜地区(上記地域を除く)及 び泊地区は測量調査と設計を 完了。崎浜地区は1期工事完了。 ・綾里地区は1期工事完了。2期 工事着手。 【課題】 ・事業の早期実施	1,161,880				871,410	290,470			4,200	59,664	280,774	707,647	109,595			水産課	
施策工 住宅移転(市内)希望者への支援を行います。																									
追1 ◎	S 被災者住宅再建支 援事業	被災者の自力による住宅再建を支援す るため、市内に住宅を建築または購入 する場合の建築・購入費用の一部に対 し、補助金を交付 ・補助金額:複数世帯200万円、単数世 帯150万円 ※災害危険区域内においては、建築基 準を満たす場合に限る	市	H24~H30	着手済	4		【現状】 ・事業内容を拡充済(補助金額 を倍増、遡及適用) ・補助金申請相談及び受付を 実施中 ・交付決定件数:1,017件(平成 28年9月末現在) 【課題】 ・補助金制度の周知徹底	2,952,950		984,216		1,968,734			201,000	606,450	477,000	474,500	398,000	398,000	398,000		地域福祉課	
追2 ◎	S 被災者住宅再建支 援事業(住宅移転 等敷地造成費補助 金)	被災者の自力による住宅再建を支援す るため、市内に一戸建ての住宅または 併用住宅を建築または購入する場合の 敷地造成費の一部に対し、補助金を交 付 ・補助金額:敷地造成費のうち330㎡ (100坪)までの工事費の1/2(上限:30 万円) ・造成された宅地を購入した場合は、上 記に相当する工事費の1/2(上限:30万 円) ※災害危険区域内においては、建築基 準を満たす場合に限る	市	H24~H30	着手済	4		【現状】 ・事業終期年度を延長済(平成 28年度→平成30年度) ・補助金申請相談及び受付を 実施中 ・交付決定件数:453件(平成29 年3月末現在) 【課題】 ・補助金制度の周知徹底	238,520				238,520			36,739	37,861	23,660	16,924	9,687	56,825	56,824		住宅公園課	
追3 ◎	S 被災者住宅再建支 援事業(住宅移転 等水道工事費補助 金)	被災者の自力による住宅再建を支援す るため、市内に一戸建ての住宅または 併用住宅を建設または購入する場合の 水道工事費の一部に対し、補助金を交 付 ・補助金額:市が定める基準額から算 出した総額(10万円未満の場合を除く) の1/2(上限:200万円) ※災害危険区域内においては、建築基 準を満たす場合に限る	市	H24~H30	着手済	4		【現状】 ・事業終期年度を延長済(平成 25年度→平成30年度) ・補助金申請相談及び受付を 実施中 ・交付決定件数:285件(平成29 年3月末現在) 【課題】 ・補助金制度の周知徹底	79,357				79,357			11,305	15,584	17,902	15,264	6,434	6,434	6,434		水道事業所	
追4 ◎	S 生活再建住宅支援 事業(復興住宅新 築補助金)	住宅を滅失した被災者が、住宅の新 築・購入する場合に要する費用の一部 に対し、補助金を交付 ・補助金額:バリアフリー対応工事 床面積75㎡未満=40万円 床面積75㎡以上120㎡未満 =60万円 床面積120㎡以上=90万円 県産材使用工事 使用量10㎡以上=20万円 使用量20㎡以上=30万円 使用量30㎡以上=40万円	市	H24~H30	着手済	4		【現状】 ・補助金申請相談及び受付を 実施中 ・交付決定件数:872件(平成29 年3月末現在) 【課題】 ・補助金制度の周知徹底	907,800		907,800					53,500	126,700	144,700	165,400	146,200	135,650	135,650		住宅公園課	

事業区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済細分	復興交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)										担当課	
									事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度		
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他												一般財源
追5◎	S	生活再建住宅支援事業(被災住宅補修等補助金)	被災した住宅の補修・改修工事費の一部に対し、補助金を交付 ・補助金額:補修工事(半壊・一部損壊) 対象工事費の1/2以内で上限30万円 改修工事 耐震改修工事費の1/2以内で上限60万円 バリアフリー改修工事費の1/2以内で上限60万円 県産材使用改修工事費の1/2以内で上限20万円	市	H24~H30	着手済	4	【現状】 ・補助金申請相談及び受付を実施中 ・交付決定件数:747件(平成29年3月末現在) 【課題】 ・補助金制度の周知徹底	552,152		552,152					135,914	62,482	42,928	26,807	9,859	137,081	137,081			住宅公園課
追6◎	S	生活再建住宅支援事業(被災宅地復旧補助金)	被災した宅地の復旧工事費の一部に対し、補助金を交付 ・対象工事 のり面の保護、排水施設の設置、地盤の補強・整地、よう壁の設置・補強(旧よう壁の除去を含む)、地盤調査・設計調査費 ・補助金額:対象工事費の1/2以内で上限200万円	市	H24~H30	着手済	4	【現状】 ・事業終期年度を延長済(平成25年度→平成28年度) ・補助金申請相談及び受付を実施中 ・交付決定件数:346件(平成29年3月末現在) 【課題】 ・補助金制度の周知徹底	541,983		541,983				154,603	75,680	64,673	41,402	15,923	94,851	94,851			住宅公園課	
追7◎	S	生活再建住宅支援事業(被災住宅債務利子補給補助金)	被災した住宅の再建資金を金融機関などから新たに借り入れた場合に、住宅ローンの支払い利子の一部に対し、補助金を交付 ・補助金額:支払利子相当額	市	H24~H30	着手済	4	【現状】 ・事業内容を拡充済(補助上限額の引き上げなど) ・補助金申請相談及び受付を実施中 ・交付決定件数:645件(平成29年3月末現在) 【課題】 ・補助金制度の周知徹底	1,761,082		36,978		1,724,104		12,828	441,691	411,298	349,898	220,562	162,403	162,402			住宅公園課	
追8◎	S	生活再建住宅支援事業(住宅再建移転補助金)	被災者の自力による住宅再建を支援するため、市内に住宅再建移転を行う場合に要する経費に対し、補助金を交付 ・補助金額:一律5万円 ・1世帯1回限り	市	H25~H30	着手済	4	【現状】 ・補助金申請相談及び受付を実施中 ・交付決定件数:1,401件(平成29年3月末現在) 【課題】 ・補助金制度の周知徹底	105,800					105,800		23,900	10,250	14,900	14,450	21,150	21,150			住宅公園課	
追9◎	S	浄化槽設置整備事業	被災住居の再建に伴う下水道未供用区域での低炭素社会対応型浄化槽の設置に対し、補助金を交付 ・補助金額:5人槽 352千円 7人槽 441千円 10人槽 588千円	市	H24~H29	着手済	4	【現状】 ・補助金申請相談及び受付を実施中 ・平成24年度交付件数:105件 ・平成25年度交付件数:143件 ・平成26年度交付件数:163件 ・平成27年度交付件数:154件 ・平成28年度交付件数:86件 【課題】 ・特になし	331,193					248,395	82,798	43,333	58,489	65,912	61,502	34,366	67,591			下水道事業所	
施策オ 新たな居住環境において、人と地域のつながりが保てるよう配慮します。																									
12◎	S	地域公民館整備支援事業	市内地域公民館132館のうち、被災した地域公民館34施設の修繕、改築あるいは移転新築などの整備を支援	地域公民館市	H23~H28	実施済		【現状】 ・整備完了 【課題】 ・なし	110,459						11,970	21,361	27,128	10,000	15,000	25,000					生涯学習課
追10○	H	地域防災コミュニティセンター整備事業	被災したむらづくり研修施設などを防災機能を備えたコミュニティ施設として整備 ・合志地域防災コミュニティセンター ・甫嶺地域防災コミュニティセンター ・清水地域防災コミュニティセンター ・田浜地域防災コミュニティセンター	市	H25~H28	実施済	※有	【現状】 ・合志地域:造成工事完了 ・甫嶺地域:建築工事完了 ・清水地域:建築工事完了 ・田浜地域:建築工事完了 【課題】 ・なし	264,338					211,470	52,868	6,148	11,972	23,290	222,928					農林課 水産課	

事業区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済細分	復興交付金	現状と課題	全体計画						事業費(千円)										担当課
									事業費(千円)	財源内訳					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源											
13 △	S	沿岸被災地仮設住宅運営支援事業	(北上市)市	H23~H30	着手済	2		【現状】 ・全応急仮設住宅について支援を実施中 ・平成25年度で北上市の支援が終了し、平成26年度は市が事業主体となった。 ・平成27年3月に市も参加する「大船渡市応急仮設住宅支援協議会」を設立し、平成27年度から事業主体となった。 ・平成27年9月から災害公営住宅のコミュニティ形成支援を開始した。 【課題】 ・事業の継続実施が必要である	1,608,678							569,460	279,681	215,037	165,000	137,500	132,000	110,000			住宅公園課
方針② 市民が安心して暮らせるよう保健、医療、介護、福祉など生活に密接に関係する各種サービスの充実を図ります。																									
施策ア 被災者の心と体のケア対策を実施します。																									
11 ○	S	東日本大震災津波被災地健康支援事業	市	H24~H29	着手済	2		【現状】 ・被災者全般に対する支援を実施中 【課題】 ・必要人員の確保	47,369	10,825	36,544				6,904	5,868	8,563	8,272	9,707	8,055					健康推進課
12 ○	S	被災者健康づくりサポート事業	市	H24~H29	着手済	2		【現状】 ・各種健康教室・イベント及び相談を実施中 【課題】 ・不参加者へのアプローチ	32,540	3,718	28,822			7,907	10,505	3,404	4,434	3,307	2,983						健康推進課
15 △	S	こころのケア事業	市	H23~	着手済	2		【現状】 ・保健師が関係機関からの情報を基に戸別訪問を実施中 ・グリーンケアセミナーやゲートキーパー養成講座などを実施中 【課題】 ・生活環境の変化に伴う健康課題の把握と対応	6,050	4,444	1,548				150	432	503	515	2,505	1,945					地域福祉課
施策イ 被災した保健・医療・介護・福祉施設を早期に復旧します。																									
施策ウ 地域医療を充実します。																									
23 ◎	S	医師確保対策事業(市町村医師養成事業、地域医療調査研究事業を含む)	市	H23~	着手済	1		【現状】 ・医師奨学金事業は負担金納入済 ・気仙広域環境未来都市医療・介護・保健・福祉連携協議会で関連事項を協議中 【課題】 ・関係機関との調整	17,334					2,218	15,116	2,473	2,830	2,841	2,175	2,150	2,336	2,529			国保年金課
施策エ 地域全体で高齢者や障がい者、子どもたちを支え合うやさしいまちづくりに取り組みます。																									
25 △	S	介護予防健康づくり事業	市	H23~	着手済	1		【現状】 ・介護予防教室と筋力向上教室を市内10会場で開催、年間開催回数を増やしている ・温泉ミニデイサービス事業、高齢者ふれあい活動事業など、委託による介護予防事業を実施 ・介護予防ボランティア養成講座の開催(5回コース) ・地域の自主活動への、介護予防に関する講師派遣 【課題】 ・送迎対応ができず、参加者が限定される	80,585	20,145	10,072			50,368	9,633	8,757	9,422	12,700	12,216	12,478	15,379				長寿社会課(地域包括ケア推進室)

事業区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済細分	復興交付金	現状と課題	全体計画						事業費(千円)										担当課			
									事業費(千円)	財源内訳					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度				
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源														
26◎	H	仮設住宅等における介護・福祉サービス等拠点施設設置事業	市	H23~H28	実施済			【現状】 ・三陸地区：平成24年10月に小規模多機能型居宅介護と併せて開所 ・大船渡北地区、末崎地区：平成25年3月完成、4月開所 ・大船渡南地区：平成25年10月完成、11月開所 【課題】 ・なし	488,719		488,719																	長寿社会課
27△	S	放課後児童健全育成事業	市	H23~	着手済	3		【現状】 ・被災したにっここ浜っ子クラブは、平成25年3月に民間支援による仮設専用施設で再開。平成29年3月に専用施設を赤崎小学校新校舎の隣に復旧し、平成29年4月からは新施設で運営する。なお、それ以外の学童施設は被災を免れ通常運営している。 ・五葉キッズは平成26年7月に、キッピン学童クラブは平成28年7月に開設している。 ・うみねこキッズは平成25年5月に、五葉キッズは平成28年7月にそれぞれ小学校敷地内に専用施設を整備した。 【課題】 ・綾里小学校区では、民間施設を借用して、平成29年4月から新たに放課後児童クラブを開設する。専用施設については平成29年度中に整備する予定で準備を進めている。	723,681	222,868	257,008		35,200	208,605	24,407	33,121	37,938	40,987	53,554	202,929	105,745	75,000	75,000	75,000	75,000		子ども課	
28◎	H	被災保育所移転改築事業	市	H23~H28	実施済		有 ※有	【現状】 ・越喜来保育所は越喜来幼稚園にて合同保育を実施中 ・越喜来こども園については、越喜来小学校隣地に建設→平成27年6月に本体工事着手、平成28年10月完了 ・開園平成28年11月 【課題】 ・特になし	459,319	151,278	40,186		228,689	39,166		2,744	46,377	132,033	117,221	160,944								生涯学習課
29◎	H	シルバー人材センター運営事業	市 シルバー人材センター	H23~	検討中			【現状】 ・仮設事務所で運営中 ・施設の再建候補地を津波浸水想定区域外の市街地を中心に検討中 【課題】 ・恒久的施設の早期整備																				長寿社会課
方針③ 災害廃棄物を適正に処理します。																												
施策ア 大規模災害時に大量発生した各種の廃棄物を迅速に処理します。																												
施策イ ガレキについては、市内企業などにおいて処理し、処理後に発生する灰などもできるかぎり有効活用します。																												
方針④ 被災した教育施設の再建などにより、教育機会の確保を図ります。																												
施策ア 貴重な学術研究機関として、多くの分野で貢献いただいている北里大学海洋生命科学部の三陸キャンパスが、早期に再開されるよう取り組みます。																												

事業区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済細分	復興交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)										担当課				
									事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度					
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他												一般財源			
33 ◎	S	北里大学海洋生命科学部早期再開促進事業	市	H23～	着手済	2		【現状】 ・平成25年10月に北里大学三陸キャンパス活用検討協議会を設立 ・平成26年4月1日に北里大学が、北里大学海洋生命科学部附属三陸臨海教育センターを開校 ・三陸臨海教育センターでの学生及び教職員の活動を支援するため、平成26年7月に「大船渡市北里大学海洋生命科学部附属三陸臨海教育センター活動支援補助金交付要綱」を策定→平成26年以降、毎年夏期に海洋生命科学部が海洋実習を実施 ・三陸臨海教育センターの施設整備を支援するため、平成27年4月「大船渡市北里大学海洋研究拠点施設整備費補助金交付要綱」を策定→平成27年4月から三陸臨海教育センターの施設整備を実施し、7月に完了 ・平成29年3月、大船渡市北里大学海洋生命科学部三陸キャンパス早期再開期成同盟会の組織・機能を北里大学三陸キャンパス活用検討協議会に一本化した。 【課題】 ・三陸キャンパスの活用促進 ・上記以外の支援内容	33,698				24,300	9,398	365	427	859	2,101	26,196	1,311	2,439							企画調整課
施策イ 災害に強い教育施設を整備します。																												
36 ◎	S	通学支援バス運行事業	市	H23～H28	実施済			【現状】 ・赤崎小学校児童を蛸ノ浦小学校へ、赤崎中学校生徒を仮設校舎へ通学させるためのスクールバスを運行 ・赤崎小、中学校の新校舎完成により事業終了 【課題】 ・特になし	121,571						27,310	21,000	16,676	17,064	16,539	24,634	25,658							学校教育課
37 ◎	H	被災学校移転改築事業	市	H23～H28	実施済		有 ※有	【現状】 ・3校とも建設委員会を設置済 ・越喜来小学校は、平成27年6月に建物本体工事に着手、平成28年10月完了、平成28年11月開校 ・赤崎小・中は、平成27年9月に建物本体工事に着手、平成29年3月完了、平成29年4月開校 【課題】 ・特になし	11,274,101	4,053,728		403,082	2,331,702	4,485,589		118,470	633,497	1,629,844	4,051,000	4,841,290								生涯学習課
41 ◎	H	学校施設防災機能強化事業	市	H23～H28	実施済			【現状】 ・「大船渡市立学校施設耐震化整備計画」を策定し、対象施設の耐震第2次診断及び耐震化設計を完了 ・これまでに盛小学校屋内運動場、末崎小学校校舎、猪川小学校屋内運動場、日頃市小学校校舎及び屋内運動場、大船渡北小学校校舎及び屋内運動場、第一中学校屋内運動場、越喜来中学校校舎及び屋内運動場の耐震改修工事を完了 ・現在、綾里小学校屋内運動場、綾里中学校校舎の耐震改修工事を施工中 ・蛸ノ浦小学校は、赤崎小学校との学校統合方針のため、耐震改修工事を見送り 【課題】 ・特になし	559,787	293,306		256,700		9,781				80,136	39,518	440,133								生涯学習課
施策ウ 被災した児童生徒などが、安心して就学できる環境を整えます。																												

事業区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済細分	復興交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)										担当課				
									事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度					
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他												一般財源			
追14◎	S	被災校等体育部活動支援バス運行事業	市	H25～H29	着手済	2	※有	【現状】 ・市内輸送業者などに業務委託のうえ実施中 【課題】 ・受託事業者の安定的な確保	63,513							7,649	16,519	15,252	17,093	7,000							学校教育課	
43◎	S	児童生徒就学援助事業(被災対応)	市	H23～	着手済	2		【現状】 ・家屋被災、失職世帯などを準要保護世帯とみなし、就学費用の一部を補助している 【課題】 ・特になし	419,908		419,908				69,652	68,759	67,288	62,141	53,360	47,576	51,132							学校教育課
45○	S	学校等放射線量測定及び土壌除染事業	県・市	H23～	着手済	2		【現状】 ・市教育委員会独自の基準により市内教育施設を除染した ・空中放射線量を継続して測定している 【課題】 ・国から各校敷地内に埋設している汚染土壌の最終処分方法が示されていない	12,743		6,520				3,170	4,172	4,134	526	227	246	268							学校教育課
追15△	S	仮設住宅の再編等にかかる子どもの学習支援によるコミュニティ復興支援事業	市	H24～H29	着手済	2		【現状】 ・スクールガード配置事業を市内13小中学校で実施 ・市内小・中学校19校、保育園・こども園5園で開催 【課題】 ・事業の理解促進 ・ボランティアの確保	63,653		63,653					11,220	15,196	13,925	13,980	9,332								生涯学習課

施策工 生涯学習環境を充実します。

施策オ 各種スポーツを推進します。

方針⑤ 市民共有の財産である歴史・文化資源を活用して、うるおいと安らぎをつくりだします。

施策ア 歴史・文化資源の継承・普及活動に取り組みます。

60△	H	博物館常設展示改修事業	市	H24～	着手済	4		【現状】 ・「三陸ジオパーク」のミニコーナーを開設し、ジオパークをPRするパネルの展示、関係パンフレット等の配布を実施 ・津波災害に係る資料、情報などを収集するとともに、展示内容を検討中 【課題】 ・資料及び情報の収集・選択・評価に一定期間が必要である ・関係機関との展示内容の調整	927								927											博物館
61△	S	市民芸術祭開催事業	実行委員会	H24～H32	着手済	1		【現状】 ・平成26年度以降は総合美術展を市民体育館において開催。また、カメラホール、リアスホール等において市内芸術団体の展示・発表を行なう 【課題】 ・震災後規模を縮小して開催しており、今後参加団体、人数等の復活に取り組む	7,478						7,478	1,300	1,300	1,300	1,363	1,133	1,082							生涯学習課