



大船渡市復興計画事業の進捗状況

平成28年9月30日現在

[1] 事業の進捗状況

進捗状況		事業数	
実施済		104	
着手済	(1)	148	36
	(2)		45
	(3)		10
	(4)		57
検討中		4	
未着手		1	
計		257	
整理・統合等		17	



※着手済の細分類

- (1) 震災前からの事業で、震災により中断後、再開し、既に軌道に乗っているもの⇒(実質的に実施済)
- (2) 震災後からの事業で、既に軌道に乗り、単年度の繰り返しで、今後も継続するもの
- (3) 震災前からの事業で、震災により中断後、再開したものの、まだ完成(完了)していないもの、若しくは軌道に乗っていないもの
- (4) 震災後からの事業で、まだ完成(完了)していないもの、若しくは軌道に乗っていないもの

[2] 事業費の内訳(※現時点で把握可能な概算事業費によるものです)

復興計画の柱	事業費	全体計画 (百万円)														
		財源内訳 (百万円)					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源										
市民生活の復興	120,527	49,934	23,688	2,342	33,005	11,558	18,411	20,161	24,057	11,328	15,280	24,662	4,542	1,502	292	292
産業・経済の復興	136,475	48,385	62,122	3,473	15,866	6,629	8,104	17,748	31,181	22,134	16,041	12,535	9,806	8,477	6,475	3,974
都市基盤の復興	129,145	27,224	58,372	4,525	28,176	10,848	3,922	10,825	17,630	34,535	28,750	17,927	8,410	4,584	1,519	1,043
防災まちづくり	10,411	2,139	24	89	6,366	1,793	131	2,152	2,415	4,554	414	445	135	55	55	55
合計	396,558	127,682	144,206	10,429	83,413	30,828	30,568	50,886	75,283	72,551	60,485	55,569	22,893	14,618	8,341	5,364
(H28.3.31現在)	399,943	127,778	151,880	10,625	80,559	29,101	30,568	50,301	75,228	73,349	91,242	51,881	18,596	4,978	2,084	1,716

★事業費による進捗状況(平成23年度～平成27年度)→:289,773百万円÷総事業費:396,558百万円=73.1%

※着手済事業の(1)・(2)の平成28年度以降の事業費を「0」とした場合の進捗状況=74.2%

■主な事業

① 市民生活の復興	② 産業・経済の復興	③ 都市基盤の復興	④ 防災まちづくり
・災害廃棄物処理事業 458億円	・漁港関係施設等復旧事業(漁港施設) 728億円	・港湾施設復旧事業 376億円	・再生可能エネルギー導入促進事業 60億円
・防災集団移転促進事業 197億円	・共同利用漁船等復旧支援対策事業 118億円	・土地区画整理事業 235億円	・消防救急無線施設・設備整備事業 14億円
・災害公営住宅整備事業 171億円	・水産業共同利用施設復興整備事業 85億円	・湾口防波堤復旧事業 200億円	・防災行政無線整備事業 11億円