



大船渡市復興計画事業の進捗状況

平成26年9月30日現在

[1] 事業の進捗状況

進捗状況	事業数
未着手	3
検討中	5
着手済	173
実施済	76
整理・統合等	16
計	273



[2] 事業費の内訳 (※現時点で把握可能な概算事業費によるものです)

復興計画の柱	事業費	全体計画 (百万円)														
		財源内訳 (百万円)					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源										
市民生活の復興	136,325	48,838	22,900	3,584	47,473	13,530	18,363	19,951	24,058	37,151	24,414	8,120	1,950	1,780	269	269
産業・経済の復興	134,062	44,612	63,518	3,377	16,007	6,548	8,110	17,744	31,312	50,855	23,504	666	472	469	466	464
都市基盤の復興	128,176	28,690	59,007	5,288	28,826	6,365	3,859	10,240	17,733	37,846	32,611	13,517	7,109	3,600	1,192	469
防災まちづくり	10,394	2,230	6	97	6,319	1,742	131	2,152	2,415	5,007	363	102	56	56	56	56
合計	408,957	124,370	145,431	12,346	98,625	28,185	30,463	50,087	75,518	130,859	80,892	22,405	9,587	5,905	1,983	1,258
		復興計画の期間別事業費 (全事業費に占める割合)					156,068 (38.2%)			234,156 (57.3%)			18,733 (4.6%)			
(H26.3.31現在)	406,755	125,829	145,003	11,661	91,308	32,954	30,180	52,097	82,255	125,737	89,496	11,105	7,731	4,912	1,981	1,261
		復興計画の期間別事業費 (全事業費に占める割合)					164,532 (40.4%)			226,338 (55.7%)			15,885 (3.9%)			

★事業費による進捗状況→(復興計画前期事業費) : 156,068百万円 ÷ 総事業費 : 408,957百万円 = 38.2%

■ 主な事業

① 市民生活の復興	② 産業・経済の復興	③ 都市基盤の復興	④ 防災まちづくり
・ 災害廃棄物処理事業 455億円	・ 漁港関係施設等復旧事業 (漁港施設) 698億円	・ 港湾施設復旧事業 376億円	・ 再生可能エネルギー導入促進事業 60億円
・ 防災集団移転促進事業 255億円	・ 共同利用漁船等復旧支援対策事業 118億円	・ 湾口防波堤復旧事業 200億円	・ 消防救急無線施設・設備整備事業 14億円
・ 災害公営住宅整備事業 171億円	・ 水産業共同利用施設復興整備事業 85億円	・ 土地区画整理事業 179億円	・ 防災行政無線整備事業 11億円