

事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	復興交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)										担当課	
							事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度		
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他												一般財源
方針① 被災者の早期の住宅再建を支援するほか、地域コミュニティの維持・形成に配慮した、安全な生活環境を確保します。																							
施策ア 被災者の事情に十分配慮しながら、個人住宅再建のための支援を行います。																							
1 △	応急仮設住宅維持管理等支援事業	応急仮設住宅の補修や駐車場などの維持管理 ・市内37団地、1,801戸対象	市	H23~H26	着手済	※有	【現状】 ・施設の維持管理実施中(敷地料、街灯電気料、共用部分の光熱水費などを支出) ・一部応急仮設住宅の集會施設を整備済(復興交付金活用) ・学校敷地と民有地に立地する応急仮設住宅への新規入居は終了 ・空室:274室・戸(平成26年9月末現在) ・施設の廃止・撤去:2棟(9戸分)(平成26年9月末現在) 【課題】 ・被災者の状況を十分に踏まえながら、施設を集約・撤去する必要がある	420.415		158.379	31.850	230.186	72.034	41.635	40.004	266.742							住宅公園課
2 ○	住宅応急修理事業	自宅の応急修理費用の一部負担により、自宅での生活を促進、支援(災害救助事業、県委託事業) ・半壊以上の被害を受けた方 ・1戸あたり52万円(上限)を負担(所得などの制限あり)	市	H23	実施済		【現状】 ・事業終了 ・交付件数452件 【課題】 ・特になし	231.462		231.462			231.462										住宅公園課
3 △	住宅耐震改修補強事業	木造住宅の耐震補強工事実施者に補助金を交付し、災害に強いまちづくりを推進 ・昭和56年以前に建築された一戸建木造住宅が対象 ・工事費の1/2、上限:60万円	市	H23~H26	着手済		【現状】 ・申請受付中 【課題】 ・今後においても、災害に強いまちづくりの手法として、本事業の周知を図る必要がある	1.800	900	450		450			1.800								住宅公園課
4 ◎	埋蔵文化財調査事業	被災者の遺跡内への住宅建設などに伴う発掘調査	市	H23~	着手済	有	【現状】 ・自主再建及び防災集団移転促進事業に伴う住宅建設に係る試掘・発掘調査を実施中 ・平成25年度の調査状況 試掘調査:実施済→11件 発掘調査:実施済→2件 【課題】 ・関係者で情報を共有し、スケジュールを調整しながら、効果的な事業推進を図る必要がある	177.770				133.327	44.443		14.713	13.790	82.737	66.530					生涯学習課
施策イ 住宅の自主再建が困難な方のために、公営住宅を整備します。																							
5 ◎	災害公営住宅整備事業	住宅を失った被災者を対象に公営住宅を整備 ・土地購入、用地造成、取付道路工事なども実施 ・県整備分511戸(H23~H28) ・市整備分290戸(H23~H28) 合計 801戸(整備計画戸数) ※被害の大きい地区を対象として優先的に建設する予定であり、需要調査を実施しながら建設場所や建設戸数、建設形態(集合住宅、戸建住宅)などを決定	県・市	H23~H28	着手済	有 ※有	【現状】 ・調査・設計業務、建設工事などを実施中 ・平成26年3月に入居者事前登録 《市営》 ・盛中央団地、田中東団地①②・上山東アパート・平団地①・宇津野沢アパート・赤沢アパート:入居済 ・川原及び蛸ノ浦(2地区):平成25年8月に独立行政法人都市再生機構(UR)と譲渡契約を締結 《県営》 ・下欠、上平及び長谷堂(3地区):建設工事請負契約締結済 ・清水(三陸町線里)及び沢田(2地区):設計・工事一括施工者選定済 【課題】 ・建設計画に基づき、事業を迅速に進める必要がある	17.185.843	3.173	14.037.650	405.200	2.724.244	15.576	271.556	3,164,537	745.441	13,004,309						住宅公園課

事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	復興交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)										担当課						
							事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度							
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他												一般財源					
6 ◎	既設公営住宅復旧事業	市	H23~H24	実施済		【現状】 ・田中南アパート：平成25年3月に建設工事終了一入居済 ・後ノ入東団地：平成25年3月に建設工事終了一入居済 【課題】 ・特になし	584,644	445,529					139,115	36,093	548,551												住宅公園課	
施策ウ 住宅の高台移転や宅地のかさ上げなどにより、津波などの災害にあわない安全な居住環境を整えます。																												
7 ◎	防災集団移転促進事業	市	H23~H28	着手済	有	【現状】 ・対象住民の合意形成を図るとともに、必要に応じて事業計画を見直しながら事業を実施中 ・事業実施に係る大臣同意取得済地区…21地区(事業実施予定全地区) ・21地区において移転住宅団地整備工事に着手済→うち7地区(小細浦地区、泊地区、門之浜地区、佐野地区、田浜地区、港・岩崎地区、清水地区)において工事終了 【課題】 ・事業の早期実施	25,537,828					22,345,599	3,192,229	386,096	2,375,742	12,334,096	4,037,734	6,404,160										集団移転課
8 △	がけ地近接等危険住宅移転事業	市	H24~H27	着手済	有	【現状】 ・申請受付件数：2件(平成26年9月末現在) 【課題】 ・災害に強いまちづくりの手法として、本事業の早期本格運用と適切な周知を図る必要がある	953,576	3,590	1,795			707,400	240,791	826	0	481,150	471,600										住宅公園課	
9 ○	漁村集落復興事業	市	H23~H32	着手済	有 ※有	【現状】 ・浦浜地区(一部地域)は、基本計画策定業務実施中(測量調査と基本設計は終了)→土地造成実施設計業務委託実施中(平成26年7月契約) ・浦浜地区(上記地域を除く)、崎浜地区及び綾里地区は、基本計画策定業務を実施中 【課題】 ・事業の早期実施	14,130,000					10,597,500	3,532,500		4,200	1,025,800	13,100,000										水産課	
施策エ 住宅移転(市内)希望者への支援を行います。																												
10 △	市民相談事業	市など	H23~	着手済		【現状】 ・各種相談を受付中 ・平成24年度から法律相談の実施回数を月1回から2回に増加 【課題】 ・関係機関との連携により、市民ニーズの変化に対応した相談機会の確保と情報提供を図る必要がある	14,244					2,400	11,844	852	1,488	1,488	1,488	1,488	1,488	1,488	1,488	1,488	1,488	1,488	1,488	1,488	市民生活環境課	
11 △	総合的被災者相談支援事業	県	H23~H28	着手済		【現状】 ・各種相談を受付中(相談員のほかに各種専門家も配置) ・巡回・出張相談を適宜開催 【課題】 ・相談ニーズの変化に対応した専門家の配置 ・潜在的な需要に対応する体制の確保	25,134		25,134					5,700	8,500	4,704	6,230										市民生活環境課	

事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	復興交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)										担当課				
							事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度					
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他												一般財源			
追1 ◎ 被災者住宅再建支援事業	被災者の自力による住宅再建を支援するため、市内に住宅を建築または購入する場合の建築・購入費用の一部に対し、補助金を交付 ・補助金額:複数世帯200万円、単数世帯150万円 ※災害危険区域内においては、建築基準を満たす場合に限る	市	H24~H30	着手済		【現状】 ・事業内容を拡充済(補助金額を倍増、遡及適用) ・補助金申請相談及び受付を実施中 ・交付決定件数:499件(平成26年9月末現在) 【課題】 ・補助金制度の周知徹底	2,797,450		932,480					201,000	606,450	398,000	398,000	398,000	398,000	398,000	398,000					地域福祉課
追2 ◎ 被災者住宅再建支援事業(住宅移転等敷地造成費補助金)	被災者の自力による住宅再建を支援するため、市内に一戸建ての住宅または併用住宅を建築または購入する場合の敷地造成費の一部に対し、補助金を交付 ・補助金額:敷地造成費のうち330㎡(100坪)までの工事費の1/2(上限:30万円) ・造成された宅地を購入した場合は、上記に相当する工事費の1/2(上限:30万円) ※災害危険区域内においては、建築基準を満たす場合に限る	市	H24~H30	着手済		【現状】 ・事業終期年度を延長済(平成28年度→平成30年度) ・補助金申請相談及び受付を実施中 ・交付決定件数:302件(平成26年9月末現在) 【課題】 ・補助金制度の周知徹底	238,520						36,739	37,861	25,020	39,000	36,000	33,000	30,900							住宅公園課
追3 ◎ 被災者住宅再建支援事業(住宅移転等水道工事費補助金)	被災者の自力による住宅再建を支援するため、市内に一戸建ての住宅または併用住宅を建設または購入する場合の水道工事費の一部に対し、補助金を交付 ・補助金額:市が定める基準額から算出した総額(10万円未満の場合を除く)の1/2(上限:200万円) ※災害危険区域内においては、建築基準を満たす場合に限る	市	H24~H30	着手済		【現状】 ・事業終期年度を延長済(平成25年度→平成30年度) ・補助金申請相談及び受付を実施中 ・交付決定件数:180件(平成26年9月末現在) 【課題】 ・補助金制度の周知徹底	111,041						11,305	15,584	16,539	16,691	16,846	17,038	17,038							水道事業所
追4 ◎ 生活再建住宅支援事業(復興住宅新築補助金)	住宅を滅失した被災者が、住宅の新築・購入する場合に要する費用の一部に対し、補助金を交付 ・補助金額:バリアフリー対応工事 床面積75㎡未満=40万円 床面積75㎡以上120㎡未満=60万円 床面積120㎡以上=90万円 県産材使用工事 使用量10㎡以上=20万円 使用量20㎡以上=30万円 使用量30㎡以上=40万円	市	H24~H30	着手済		【現状】 ・補助金申請相談及び受付を実施中 ・交付決定件数:337件(平成26年9月末現在) 【課題】 ・補助金制度の周知徹底	907,800		907,800				53,500	126,700	184,800	135,700	135,700	135,700	135,700							住宅公園課
追5 ◎ 生活再建住宅支援事業(被災住宅補修等補助金)	被災した住宅の補修・改修工事費の一部に対し、補助金を交付 ・補助金額:補修工事(半壊・一部損壊)対象工事費の1/2以内で上限30万円 改修工事 耐震改修工事費の1/2以内で上限60万円 バリアフリー改修工事費の1/2以内で上限60万円 県産材使用改修工事費の1/2以内で上限20万円	市	H24~H30	着手済		【現状】 ・補助金申請相談及び受付を実施中 ・交付決定件数:601件(平成26年9月末現在) 【課題】 ・補助金制度の周知徹底	552,152		552,152				135,914	62,482	65,756	72,000	72,000	72,000	72,000							住宅公園課
追6 ◎ 生活再建住宅支援事業(被災宅地復旧補助金)	被災した宅地の復旧工事費の一部に対し、補助金を交付 ・対象工事 のり面の保護、排水施設の設置、地盤の補強・整地、よう壁の設置・補強(旧よう壁の除去を含む)、地盤調査・設計調査費 ・補助金額:対象工事費の1/2以内で上限200万円	市	H24~H30	着手済		【現状】 ・事業終期年度を延長済(平成25年度→平成28年度) ・補助金申請相談及び受付を実施中 ・交付決定件数:258件(平成26年9月末現在) 【課題】 ・補助金制度の周知徹底	541,983		541,983				154,603	75,680	131,700	90,000	90,000									住宅公園課

事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	復興交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)										担当課				
							事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度					
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他												一般財源			
追7 ◎ 生活再建住宅支援事業(被災住宅債務利子補給補助金)	被災した住宅の再建資金を金融機関などから新たに借り入れた場合に、住宅ローンの支払い利子の一部に対し、補助金を交付 ・補助金額:支払利子相当額	市	H24~H30	着手済		【現状】 ・事業内容を拡充済(補助上限額の引き上げなど) ・補助金申請相談及び受付を実施中 ・交付決定件数:304件(平成26年9月末現在) 【課題】 ・補助金制度の周知徹底	1,761,082		36,978						12,828	441,691	615,540	266,276	224,782	183,288	16,677				住宅公園課	
追8 ◎ 生活再建住宅支援事業(住宅再建移転補助金)	被災者の自力による住宅再建を支援するため、市内に住宅再建移転を行う場合に要する経費に対し、補助金を交付 ・補助金額:一律5万円 ・1世帯1回限り	市	H25~H30	着手済		【現状】 ・補助金申請相談及び受付を実施中 ・交付決定件数:605件(平成26年9月末現在) 【課題】 ・補助金制度の周知徹底	105,800									23,900	30,000	28,000	9,500	8,000	6,400				住宅公園課	
追9 ◎ 浄化槽設置整備事業	被災住居の再建に伴う下水道未供用区域での低炭素社会対応型浄化槽の設置に対し、補助金を交付 ・補助金額:5人槽 352千円 7人槽 441千円 10人槽 588千円	市	H24~H27	着手済	有	【現状】 ・補助金申請相談及び受付を実施中 ・平成24年度交付件数:105件 ・平成25年度交付件数:143件 ・平成26年度交付決定件数:160件(平成26年9月末現在) 【課題】 ・特になし	323,895					80,974			43,333	58,489	147,716	74,357								下水道事業所
◎ 防災集団移転促進事業【再掲】	居住に適当でない認められる区域内にある住居の集団移転の促進 ・住民の意向を踏まえて移転促進区域を設定するほか、住宅団地の整備、移転者に対する助成などを行う ・住宅団地の規模は5戸以上(移転しようとする住居の数が10戸を超える場合には、その半数以上の戸数) ・土地利用にあたっては、所有者の意向を確認しながら遊休農地の活用を図る ・移転後の跡地については、再び住宅が建設されて危険が生じることのないよう、条例により建築基準法第39条の規定による災害危険区域として指定する	市	H23~H28	着手済	有	【現状】 ・対象住民の合意形成を図るとともに、必要に応じて事業計画を見直しながら事業を実施中 ・事業実施に係る大臣同意取得済地区…21地区(事業実施予定全地区) ・21地区において移転住宅団地整備工事に着手済→うち7地区(小細浦地区、泊地区、門之浜地区、佐野地区、田浜地区、港・岩崎地区、清水地区)において工事終了 【課題】 ・事業の早期実施																				集団移転課
施策オ 新たな居住環境において、人と地域のつながりが保てるよう配慮します。																										
12 ◎ 地域公民館整備支援事業	市内地域公民館132館のうち、被災した地域公民館34施設の修繕、改築あるいは移転新築などの整備を支援	地域公民館市	H23~H28	着手済		【現状】 ・被災地域の意向を調査しながら対応(13地域について支援済→使用開始済) 【課題】 ・用地の確保が課題であり、地域との協議を十分に行う必要がある	154,459								11,970	21,361	27,128	20,000	34,000	40,000						生涯学習課
13 △ 沿岸被災地仮設住宅運営支援事業	応急仮設住宅などでの住民相互のコミュニケーションの維持や地域コミュニティづくりの支援 ・社会福祉法人やNPOなどと連携 ・集会所などを利用したコミュニティづくりや行政連絡、困りごと相談、交流イベントなどを実施	(北上市)市	H23~H30	着手済		【現状】 ・全応急仮設住宅について支援を実施中 ・平成25年度で北上市の支援が終了→平成26年度から市が事業主体 【課題】 ・事業の継続実施が必要である	1,474,137									569,460	279,681	215,196	182,980	86,340	70,240	70,240			住宅公園課	
方針② 市民が安心して暮らせるよう保健、医療、介護、福祉など生活に密接に関係する各種サービスの充実を図ります。																										
施策ア 被災者の心と体のケア対策を実施します。																										
14 △ 健康サポート事業	健康の維持・増進を図るため、応急仮設住宅入居者などを対象に在宅訪問指導、健康相談・健康教室などを実施 ・場所:市内応急仮設住宅37カ所、既存宿舎など10カ所、その他民間賃貸住宅、地域公民館など ・担当:保健師、栄養士など	市	H23~H25	実施済		【現状】 ・事業終了(No.追11被災者健康づくりサポート事業に統合) 【課題】 ・継続的な支援	750		300					450	250	250	250								保健介護センター	

事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	復興交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)										担当課			
							事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度				
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他												一般財源		
追 10 ○	東日本大震災津波被災地健康支援事業	市	H24~H26	着手済		【現状】 ・被災者全般に対する支援を実施中 【課題】 ・必要人員の確保	21,205		21,205																保健介護センター
追 11 ○	被災者健康づくりサポート事業	市	H24~H26	着手済		【現状】 ・各種健康教室・イベント及び相談を実施中 【課題】 ・不参加者へのアプローチ	22,362		22,362																保健介護センター
15 △	こころのケア事業	市	H23~H26	着手済		【現状】 ・保健師が関係機関からの情報を基に戸別訪問を実施中 【課題】 ・在宅被災者の状況把握と保健師の増員	1,632		1,610			22	150	432	503	547									地域福祉課
16 △	公害防止測定調査事業	市	H23~H32	着手済		【現状】 ・市内2カ所で測定を実施中 【課題】 ・復興事業などの粉じんへの影響について注視する必要がある	1,506						1,506	215	154	103	152	147	147	147	147	147	147	147	市民生活環境課
17 ◎	環境放射能水準調査事業	県	H23~	着手済		【現状】 ・農水産物、水道水及び廃棄物に係る各種線量測定を実施中 ・県大船渡地区合同庁舎にモニタリングポストを設置し、空間線量率の連続測定を実施中 【課題】 ・特になし	15,800		15,800					10,130	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	市民生活環境課
18 ◎	環境放射線量測定事業	市	H23~	着手済		【現状】 ・隔週1回、市内9カ所で定期測定を実施中 ・測定結果などはホームページや市広報紙で随時周知 ・市民に対して測定器を貸出中 【課題】 ・市内におけるさまざまな測定結果などを注視しながら、状況に応じた対策を検討する必要がある	3,148	843						2,305	200	1,545	273	1,130							市民生活環境課
施策イ 被災した保健・医療・介護・福祉施設を早期に復旧します。																									
19 ◎	被災地医療確保対策事業	県	H23	実施済		【現状】 ・医科3カ所、歯科3カ所で設置済 【課題】 ・特になし	144,852		144,852					144,852											国保年金課
20 ◎	越喜来診療所復旧事業	市	H23~H24	実施済		【現状】 ・復旧工事、機器購入を終了 【課題】 ・特になし	20,952	7,366						13,586	15,787	5,165									国保年金課
21 ◎	綾里・歯科診療所復旧事業	市	H23~H24	実施済		【現状】 ・復旧工事終了 【課題】 ・特になし	35,586	17,958						17,628	17,868	17,718									国保年金課

事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	復興交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)										担当課						
							事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度							
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他												一般財源					
22 ◎ 老人福祉施設等災害復旧事業	介護老人福祉施設の高台移転など、各種被災施設の早期再建 【協議対象施設】 介護老人福祉施設 1施設、短期入所生活介護 1施設、通所介護 2施設、認知症対応型共同生活介護 1施設、小規模多機能型居宅介護 1施設、訪問介護 1施設、在宅介護支援センター 1施設	県	H23～	着手済		【現状】 ・介護老人福祉施設整備が終了 ・通所介護1施設以外は、上記施設と併せて整備終了 【課題】 ・介護職員の不足	1,477,775	1,190,835	30,000						1,477,775												保健介護センター	
施策ウ 地域医療を充実します。																												
23 ◎ 医師確保対策事業(市町村医師養成事業、地域医療調査研究事業を含む)	医師不足の解消や初期救急医療体制、夜間における診療体制の環境整備に向けた取組 ・対象: 県の奨学金事業 ・内容: 負担金の納入 ・対象: 県立病院、医師会など関係機関の代表 ・内容: 県立大船渡病院の医療体制充実や地域医療の課題についての検討会開催	市	H23～	着手済		【現状】 ・医師奨学金事業は負担金納入済 ・気仙広域環境未来都市医療・介護・保健・福祉連携協議会で関連事項を協議中 【課題】 ・関係機関との調整	13,315					2,471	2,830	2,839	2,175	3,000												国保年金課
◎ 越喜来診療所復旧事業【再掲】	津波被害を受けた診療所の復旧工事及び医療機器の整備 ・内容: 工事(電気設備更新、建物修繕)及び医療機器購入ほか ・場所: 三陸町越喜来字所通地内	市	H23～H24	実施済		【現状】 ・復旧工事、機器購入を終了 【課題】 ・特になし																					国保年金課	
◎ 綾里・歯科診療所復旧事業【再掲】	地震被害を受けた診療所の復旧工事 ・内容: 工事(基礎補強、内外壁張替ほか) ・場所: 三陸町綾里字平館地内	市	H23～H24	実施済		【現状】 ・復旧工事終了 【課題】 ・特になし																					国保年金課	
施策エ 地域全体で高齢者や障がい者、子どもたちを支え合うやさしいまちづくりに取り組みます。																												
24 △ 生きがい対応型デイサービス事業	介護予防のための生きがい対応型デイサービスの拡充 ・対象: 高齢者 ・場所: 介護保険施設など	市	H23～	着手済		【現状】 ・震災後、条件緩和により利用対象者を拡大 ・被災者の介護保険サービス利用料の減免が、平成26年12月まで延長されることに合わせて利用料減免を延長 【課題】 ・減免措置終了の際に対応を再検討する必要がある	6,036						1,479	957	773	2,827												保健介護センター
25 △ 介護予防健康づくり事業	介護予防のための健康づくりや運動教室の開催	市	H23～	着手済		【現状】 ・介護予防教室と筋力向上教室を市内10会場で開催 ・要介護状態になるおそれの高い高齢者に対して個別プログラムを作成し、通所・訪問による支援を実施 【課題】 ・個別プログラムを作成・指導する専門職の確保	40,512	10,128	5,064			9,633	8,757	9,422	12,700												保健介護センター	
26 ◎ 仮設住宅等における介護・福祉サービス等拠点施設設置事業	高齢者をはじめとする地域住民の生活支援などを包括的に提供するサービス拠点を設置 ・設置数: 市内4カ所 ・運営方法: 委託 ・主な機能: 総合相談、生活支援業務、地域交流サロンなどの実施	市	H23～	着手済		【現状】 ・三陸地区: 平成24年10月に小規模多機能型居宅介護と併せて開所 ・大船渡北地区、末崎地区: 平成25年3月完成、4月開所 ・大船渡南地区: 平成25年10月完成、11月開所 【課題】 ・住宅再建後のサポートセンターのあり方を検討する必要がある	370,500		370,500			2,726	221,432	81,452	64,890												保健介護センター	

事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	復興交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)										担当課			
							事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度				
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他												一般財源		
27 △	放課後児童健全育成事業	保護者が仕事などにより昼間家庭にいない小学校就学児童に対し、授業終了後に児童館などを利用して適切な遊び及び生活の場を提供 【名称】 ・放課後児童クラブゆうゆう(大船渡北小学校) ・キッズクラブいかわA(猪川小学校) ・キッズクラブいかわB(猪川小学校) ・末崎学童保育会希望の丘(末崎小学校) ・放課後児童クラブさくらりっこ(盛小学校) ・にこにこ浜っ子クラブ(赤崎小学校) ・たっせ学童クラブ(立根小学校) ・うみねこキッズ(大船渡小学校) ・五葉キッズ(日頃市小学校)	市	H23～	着手済	【現状】 ・にこにこ浜っ子クラブ以外は被災を免れており、通常どおり運営 ・にこにこ浜っ子クラブは、民間団体の支援により平成25年2月に専用仮施設が完成し、3月から同施設で活動を開始 ・うみねこキッズは、平成25年5月に大船渡小学校敷地内に専用施設が完成し、6月から新施設での活動を開始 ・にこにこ浜っ子クラブの本施設は、再建する赤崎小学校と一体的に整備する予定 ・五葉キッズは、平成26年7月から地区公民館で活動を開始 【課題】 ・五葉キッズの専用施設整備	453,239		263,159	5,750	52,750	131,580	24,990	33,852	64,573	77,656	42,028	42,028	42,028	42,028	42,028	42,028	42,028	地域福祉課	
28 ◎	被災保育所移転改築事業	津波で全壊した越喜来保育所の移転改築一併して越喜来幼稚園、越喜来保育所、崎浜保育所及び雨嶺へき地保育所を統合し、幼稚園と保育所の一体施設である認定こども園として整備	市	H23～H27	着手済	【現状】 ・越喜来保育所は越喜来幼稚園にて合同保育を実施中 ・越喜来こども園については、越喜来小学校隣地に建設→平成26年2月に敷地造成工事着手済 【課題】 ・敷地造成工事により発生する大量の土砂の処理	466,714	95,186	1,158		228,689	141,681		2,744	46,377	132,033	285,560								生涯学習課
29 ◎	シルバー人材センター運営事業	高齢者の就業活動を支援するため、被災した大船渡市シルバー人材センター施設を再建	市 シルバー人材センター	H23～	検討中	【現状】 ・仮設事務所で運営中 ・施設の再建候補地を津波浸水想定区域外の市街地を中心に検討中 【課題】 ・恒久的施設の早期整備																		保健介護センター	
30 △	市町村消費者行政活性化事業	消費活動に伴う被害を防止するとともに、被害者を救済するため、消費生活センターを設置 ・場所:市役所内 ・方法:平成23年度は事務所工事、平成24年度より相談受付開始	市	H23～	着手済	【現状】 ・消費生活センターを平成24年4月1日に開設し、相談受付中 【課題】 ・消費生活相談員の安定確保及び相談技術の向上を図る必要がある	62,357		27,364		15,123	19,870	10,781	8,117	5,687	5,396	5,396	5,396	5,396	5,396	5,396	5,396	5,396	市民生活環境課	
方針③ 災害廃棄物を適正に処理します。																									
施策ア 大規模災害時に大量発生した各種の廃棄物を迅速に処理します。																									
31 ◎	災害廃棄物処理事業	県が作成した災害廃棄物処理の実行計画を踏まえ、災害廃棄物を適正かつ迅速に処理	市	H23～H26	実施済	【現状】 ・災害廃棄物の処理完了 【課題】 ・特になし	45,593,646	40,221,417	3,798,259	1,029,430	473,398	71,142	17,009,016	13,350,168	14,647,572	586,890									建設課
32 ◎	被災地防疫事業	専門業者と市民ボランティアなどで防疫班を組織して薬剤などを散布 ・場所:津波浸水区域及びガレキ仮置場 ・方法:殺虫剤、消毒薬及び消臭剤の散布	市	H23～H25	実施済	【現状】 ・専門業者に委託し、消毒・殺虫などの薬剤を散布 ・消毒・殺虫用の資機材を市民に無償で提供・貸与 ・ガレキ分は対応終了→水産物残渣分は、「2産業・経済の復興」No.48水産物等残渣処理事業で対応 【課題】 ・特になし	57,446	51,701				5,745	38,719	9,316	9,411									市民生活環境課	
施策イ ガレキについては、市内企業などにおいて処理し、処理後に発生する灰などもできるかぎり有効活用します。																									
◎	災害廃棄物処理事業【再掲】	県が作成した災害廃棄物処理の実行計画を踏まえ、災害廃棄物を適正かつ迅速に処理	市	H23～H26	実施済	【現状】 ・災害廃棄物の処理完了 【課題】 ・特になし																		建設課	

事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	復興交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)										担当課	
							事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度		
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他												一般財源
方針④ 被災した教育施設の再建などにより、教育機会の確保を図ります。																							
施策ア 貴重な学術研究機関として、多くの分野で貢献いただいている北里大学海洋生命科学部の三陸キャンパスが、早期に再開されるよう取り組みます。																							
33 ◎	北里大学海洋生命科学部早期再開促進事業	北里大学海洋生命科学部三陸キャンパスの早期再開に向けた取り組みを関係機関とともに積極的に展開	市	H23～	着手済	【現状】 ・平成25年10月に北里大学三陸キャンパス活用検討協議会を設立(キャンパスの利活用について、大学、市などで検討中) ・平成26年4月1日に北里大学が、北里大学海洋生命科学部附属三陸臨海教育研究センターを開設→当地での学生及び教職員の活動を支援するため、平成26年7月に「大船渡市北里大学海洋生命科学部附属三陸臨海教育研究センター活動支援補助金交付要綱」を策定 【課題】 ・三陸キャンパスの活用促進 ・施設整備の支援に係る大学及び県との調整 ・上記以外の支援内容	4,541					4,541	365	427	859	2,890							北里大学再開推進室
34 ◎	北里大学海洋生命科学部施設利用促進事業	北里大学海洋生命科学部三陸キャンパス内施設(体育館、グラウンドなど)や設備(海水ポンプ、水槽施設など)の利用を積極的に促進	市	H23～	着手済	【現状】 ・体育館やグラウンドなどの施設は、地元小・中学校や市内のスポーツ少年団が活用している 【課題】 ・特になし																北里大学再開推進室	
施策イ 災害に強い教育施設を整備します。																							
35 ◎	学校再開事業	赤崎小学校、越喜来小学校及び崎浜小学校の隣接校への移転、赤崎中学校の移転及び合同授業による学校の再開	市	H23～H24	実施済	【現状】 ・赤崎小学校は蛸ノ浦小学校で合同授業を実施中 ・越喜来小学校は旧甫嶺小学校に移転 ・赤崎中学校は仮設校舎で再開済 【課題】 ・特になし	63,705	29,050				18,130	16,525	2,000	61,705							学校教育課	
36 ◎	通学支援バス運行事業	被災した小中学校の児童・生徒が他校へ通学するためのスクールバスの運行	市	H23～H27	着手済	【現状】 ・赤崎小学校児童を蛸ノ浦小学校へ、赤崎中学校生徒を仮設校舎へ通学させるためのスクールバスを運行している 【課題】 ・特になし	90,950						50,136	40,814	21,000	16,676	17,064	18,335	17,875			学校教育課	
37 ◎	被災学校移転改築事業	津波により被災した赤崎小学校、越喜来小学校及び赤崎中学校を地区の拠点となるよう防災機能をあわせ持つ施設として移転改築	市	H23～H27	着手済	【現状】 ・3校とも建設委員会を設置済 ・越喜来小学校は、移転先の埋蔵文化財調査を終了し、平成26年2月に敷地造成工事に着手済 ・赤崎小・中は平成26年度に造成工事に着手予定 【課題】 ・敷地造成工事により発生する大量の土砂の処理	9,947,203	4,509,398				2,228,172	3,209,633		118,470	633,497	5,106,836	4,088,400				生涯学習課	

事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	復興交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)										担当課					
							事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度						
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他												一般財源				
38 ◎ 被災学校復旧事業(津波)	津波により被災した大船渡小学校及び綾里小学校の補修	市	H23~H25	実施済		【現状】 ・工事終了 【課題】 ・特になし	155,598	138,079				17,519	103,518	43,155	8,925											生涯学習課	
39 ◎ 被災学校復旧事業(地震)	地震により被災した日頃市小学校、第一中学校、末崎中学校及び越喜来中学校の補修	市	H23~H24	実施済		【現状】 ・工事終了 【課題】 ・特になし	69,435	40,780				28,655	55,195	14,240												生涯学習課	
40 ◎ 被災給食施設復旧事業	被災した赤崎学校給食共同調理場の復旧と併せた北部学校給食センターの整備	市	H23~H25	実施済	有 ※有	【現状】 ・平成26年3月に北部学校給食センター建設工事終了→「炊き出し」機能を付加 【課題】 ・特になし	888,819	72,865		433,500	132,439	250,015		26,759	862,060											生涯学習課	
41 ◎ 学校施設防災機能強化事業	旧耐震基準の学校施設の耐震補強工事などを実施 ・盛小学校:屋内運動場 ・末崎小学校:校舎 ・蛸ノ浦小学校:校舎、屋内運動場 ・猪川小学校:校舎、屋内運動場 ・日頃市小学校:校舎、屋内運動場 ・大船渡北小学校:校舎、屋内運動場 ・綾里小学校:屋内運動場 ・第一中学校:屋内運動場 ・綾里中学校:校舎 ・越喜来中学校:校舎、屋内運動場	市	H23~H30	検討中		【現状】 ・「大船渡市立学校施設耐震化整備計画」を策定 【課題】 ・校庭に応急仮設住宅が設置されている学校での円滑な工事の実施	2,877,600	828,500		1,434,000		615,100				400,000	659,600	291,600	763,200	763,200						生涯学習課	
42 ◎ 認定こども園整備事業	震災の影響により工事中止となった綾里こども園舎の整備	市	H23~H25	実施済		【現状】 ・工事終了(平成26年3月) 【課題】 ・特になし	293,013			263,400		29,613		15,721	277,292											生涯学習課	
施策ウ 被災した児童生徒などが、安心して就学できる環境を整えます。																											
追 12 ◎ 仮設校庭整備事業	応急仮設住宅が建設されている学校における代替グラウンドなどの整備→9校(盛小、末崎小、蛸ノ浦小、猪川小、大船渡北小、第一中、大船渡中、末崎中、綾里中)	市	H24~H25	実施済	※有	【現状】 ・平成24年度:大船渡中学校の仮設テニスコート整備済 ・平成25年度:赤崎中学校の仮設テニスコート整備済、第一中学校、末崎中学校、盛小学校、大船渡北小学校及び猪川小学校の仮設グラウンド整備済 ・赤崎小学校及び末崎小学校については、民間支援により仮設グラウンド整備済 【課題】 ・特になし	138,799					96,658	42,141		2,740	136,059											生涯学習課

事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	復興交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)										担当課				
							事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度					
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他												一般財源			
追 13 ◎ 被災校等体育部活動支援バス運行事業	応急仮設住宅が建設されている学校において、体育や部活動のために校外に移動する児童・生徒の輸送バスを運行 ・市内移動バス: 小中学校の体育や部活動に要するバスを運行 ・市外移動バス: 中学校の部活動のために市外に移動するバスを運行	市	H25～H27	着手済	※有	【現状】 ・市内輸送業者などに業務委託のうえ実施中 【課題】 ・受託事業者の安定的な確保	50,929																			学校教育課
43 ◎ 児童生徒就学援助事業(被災対応)	被災した児童・生徒の保護者へ就学費用の一部を補助	市	H23～H26	着手済		【現状】 ・家屋被災、失職世帯などを準要保護世帯とみなし、就学費用の一部を補助している 【課題】 ・特になし	266,703		266,703					69,652	68,759	67,288	61,004									学校教育課
44 ○ 児童生徒のこころのサポート事業	こころのケアを必要とする小中学校に臨床心理士を派遣し、こころのサポート授業への支援、担任及び児童生徒の教育相談や保護者への講義などを実施	県	H23～	着手済		【現状】 ・スクールカウンセラー3人を配置し、児童生徒、教職員及び保護者のカウンセリングを実施している 【課題】 ・スクールカウンセラーを安定的に確保する必要がある	33,705		33,705					3,010	8,526	10,706	11,463									学校教育課
45 ○ 学校等放射線量測定及び土壌除染事業	原発事故に伴い、児童生徒などの安全を確保するため、市立学校及び保育所などの施設内において放射線量を測定するとともに、一定基準以上の数値を示した場合は、土壌の除染作業を実施	県・市	H23～	着手済		【現状】 ・市教育委員会独自の基準により市内教育施設を除染した ・空中放射線量を継続して測定している 【課題】 ・国から各校敷地内に埋設している汚染土壌の最終処分方法が示されていない	12,297		6,520					3,170	4,172	4,134	821									学校教育課
46 ○ 緊急スクールカウンセラー等派遣事業	幼稚園児のこころのケアのため、スクールカウンセラーに準ずる者を配置	県	H23	実施済		【現状】 ・スクールカウンセラーが各園を巡回してカウンセリングを実施 【課題】 ・定期的カウンセリングを実施する体制を確立する必要がある																				学校教育課
47 ○ いわての復興教育推進事業	将来の岩手を担う人材を育成するため、教育プログラムを作成、実践	県	H23～	着手済		【現状】 ・各校において実施中 【課題】 ・特になし																				学校教育課
48 ○ 被災地学校等への教職員配置事業	教職員の加配が必要な小中学校に対し、継続的に教職員を配置	県	H23～	着手済		【現状】 ・各校1～2人程度の震災加配教職員が配置されている 【課題】 ・特になし	266,882		266,882					12,600	76,148	78,523	99,611									学校教育課

事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	復興交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)												担当課								
							事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度											
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他											一般財源										
追 14 △ 学びを通じた被災地の地域コミュニティ再生支援事業	地域の学びを通じた被災地の地域コミュニティ活動などを支援 〔学校支援地域本部事業〕 ・スクールガード配置事業:市内各小中学校にスクールガードを配置して児童生徒の安全を確保(震災による通学路の環境変化に対応) 〔図書環境整備支援事業〕 ・市内各小中学校に図書環境支援員を派遣して震災後に送られた多くの図書の整理を行うなど環境を整備 〔教育振興運動〕 ・被災地における心の安定を図るための文化活動を促進→新たなコミュニティの創造を支援する復興支援文化活動事業を実施	市	H24~H26	着手済		【現状】 ・スクールガード配置事業及び図書環境整備支援事業を市内13小中学校で実施 【課題】 ・事業の理解促進 ・ボランティアの確保	47,507		47,507																						生涯学習課	
49 ○ 教職員健康管理支援事業	教職員のメンタルヘルスチェックを行い、ストレス反応へのアドバイスや事後指導の実施	県	H24~	着手済		【現状】 ・平成24年度から随時実施 【課題】 ・特になし																									学校教育課	
50 △ いわての学び希望基金奨学金事業	震災・津波により親を失った児童生徒などを対象とした給付型の奨学金制度の創設及び運用	県	H23~	着手済		【現状】 ・県全体で519人受給(平成26年3月末現在) 【課題】 ・財源の多くを個人・団体からの寄付で対応することから、相応の額を確保する必要がある	2,137,895		100,000																						生涯学習課	
施策エ 生涯学習環境を充実します。																																
51 ◎ 公立社会教育施設復旧事業	被災した公立社会教育施設の修繕、復旧など ・猪川地区公民館:修繕 ・三陸公民館・越喜来地区公民館:現況復旧	市	H23~H26	着手済		【現状】 ・猪川地区公民館の修繕は実施済 ・三陸公民館は平成26年2月に建築工事着手済 【課題】 ・三陸公民館から高台へ通じる避難路の整備	928,370		542,260					386,110	749																	生涯学習課
52 △ 復興支援文化活動事業	被災地区を対象として、市民相互のコミュニケーション維持と心のゆとりを保つため、生活に役立つ知識や技術を習得するなど多様な学習機会を提供し、市民の復興意欲を醸成	市	H23~H24	実施済		【現状】 ・平成23年度は被災した7地区の住民を対象に、陶芸体験やそば打ち体験教室を実施 ・平成24年度は謡曲講座や木工品づくりを実施したほか、各地区公民館とも連携して講座を実施 【課題】 ・特になし	431		323					108	108	323																生涯学習課
53 ◎ リアスホール修繕事業	地震被害を受けた市民文化会館・図書館の施設の修繕	市	H23	実施済		【現状】 ・修繕済であり、平成23年10月1日より通常開館している 【課題】 ・特になし	10,910		6,327					1,418	10,910																市民文化会館	
◎ 地域公民館整備支援事業【再掲】	市内地域公民館132館のうち、被災した地域公民館34施設の修繕、改築あるいは移転新築などの整備を支援	地域公民館市	H23~H28	着手済		【現状】 ・被災地域の意向を調査しながら対応(13地域について支援済→使用開始済) 【課題】 ・用地の確保が課題であり、地域との協議を十分に行う必要がある																										生涯学習課

事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	復興交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)												担当課						
							事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度									
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他											一般財源								
57 △	子どもの読書活動推進事業	被災した社会教育施設において展開される事業の再開と充実のための読書ボランティアの育成を支援	県・市	H24~H25	実施済	【現状】 ・さんりく・おふなとお話大賞を実施(平成25年度:32作品応募→9作品入賞) ・子ども園と連携し、読み聞かせ会などを実施 【課題】 ・事業成果の継承	252		224				28		129	123												中央公民館		
58 △	家庭の教育力向上に向けた総合的施策推進事業	被災した社会教育施設において展開される事業の再開と充実のための家庭教育学級の支援及び子育てサポーターの育成	県・市	H24~H25	実施済	【現状】 ・学校・保育園などと連携して教育講演会などを実施(平成25年度:13回実施) 【課題】 ・事業成果の継承	421		421						195	226													生涯学習課	
59 ◎	民族資料保管庫の復旧事業	綾里小学校地内に所在する民族資料保管庫の修繕(サッシ約10力所、外壁約50㎡、内壁約120㎡、内部天井約65㎡など)	市	H23	実施済	【現状】 ・復旧済 【課題】 ・特になし	6,324			6,300			24	6,324														博物館		
60 △	博物館常設展示改修事業	・津波災害を普及、継承するため、エントランスホール、シアター、荒れ狂う海・津波コーナーなどを改修し、明治三陸津波、チリ地震津波、東日本大震災の資料、映像、写真などを展示 ・平成25年9月に日本ジオパークに認定された「三陸ジオパーク」の情報や資源価値などを展示	市	H24~	着手済	【現状】 ・「三陸ジオパーク」のミニコーナーを開設し、ジオパークをPRするパネルの展示、関係パンフレット等の配布を実施 ・津波災害に係る資料、情報などを収集するとともに、展示内容を検討中 【課題】 ・資料及び情報の収集・選択・評価に一定期間が必要である ・関係機関との展示内容の調整	48,927						48,927			927		3,000	45,000										博物館	
◎	リアスホール修繕事業【再掲】	地震被害を受けた市民文化会館・図書館の施設の修繕	市	H23	実施済	【現状】 ・修繕済であり、平成23年10月1日より通常開館している 【課題】 ・特になし																							市民文化会館	
61 △	市民芸術祭開催事業	市民芸術祭を復活し、復興祈念事業として開催	実行委員会	H24~H32	着手済	【現状】 ・平成26年度は総合美術展を市民体育館において開催予定。また、カメラホール、リアスホール等において市内芸術団体の展示・発表を行なう 【課題】 ・震災後規模を縮小して開催しており、今後参加団体、人数等の復活に取り組む	5,430							5,430	1,300	1,300	1,300	1,530												生涯学習課
62 ○	指定文化財復旧事業	被災した郷土芸能装束などの指定文化財の修復	市	H23~H25	実施済	【現状】 ・他団体からの支援を受け、装束などの復旧を進めた 【課題】 ・特になし	114							114		72	42												生涯学習課	
63 △	芸術文化創作活動支援事業	団体などによる芸術文化活動の活性化を図るため、展示会や発表会、作品集の刊行などの創作活動に対し補助	大船渡市芸術文化協会	H23~	着手済	【現状】 ・平成25年度は3団体に補助金を交付 ・平成26年度は事業利用団体を募集中 【課題】 ・事業の周知及び利用拡大	784							784	173	198	163	250											生涯学習課	