

| 事業名 | 事業概要 | 事業主体 | 事業期間 | 進捗状況 | 復興交付金 | 現状と課題 | 全体計画 | | | | | 事業費(千円) | | | | | | | | | | 担当課 |
|---|-----------------|---|------|---------|-------|---------|--|------------|-------|------------|---------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|------------|-------|-------|-------|------|-----|
| | | | | | | | 事業費(千円) | 財源内訳 | | | | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | |
| | | | | | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | | | | | |
| 方針① 被災者の早期の住宅再建を支援するほか、地域コミュニティの維持・形成に配慮した、安全な生活環境を確保します。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施策ア 被災者の事情に十分配慮しながら、個人住宅再建のための支援を行います。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 △ | 応急仮設住宅維持管理等支援事業 | 応急仮設住宅の補修や駐車場などの維持管理 ・市内37団地、1,801戸対象 | 市 | H23～H25 | 着手済 | ※有 | 【現状】 ・敷地利、街灯電気料など共用部分の光熱水費の支払いなど施設の維持管理を実施中 ・光熱水費費用負担について、県が負担することで調整済 ・一部応急仮設住宅の集会施設を復興交付金を活用して平成25年3月に整備済 【課題】 ・被災者の状況を十分に踏まえながら、施設の集約・撤去等の方針を検討する必要がある | 149,079 | | 120,565 | 21,370 | 7,144 | 72,034 | 41,635 | 35,410 | | | | 住宅公園課 | | | |
| 2 ○ | 住宅応急修理事業 | 自宅の応急修理費用の一部負担により、自宅での生活を促進、支援(災害救助事業、県委託事業) ・半壊以上の被害を受けた方 ・1戸あたり52万円(上限)を負担(所得などの制限あり) | 市 | H23 | 実施済 | | 【現状】 ・事業(申請受付)終了 ・交付件数452件 【課題】 ・特になし | 231,462 | | 231,462 | | | 231,462 | | | | | | 住宅公園課 | | | |
| 3 △ | 住宅耐震改修補強事業 | 木造住宅の耐震補強工事実施者に補助金を交付し、災害に強いまちづくりを推進 ・昭和56年以前に建築された一戸建木造住宅が対象 ・工事費の1/2、上限:60万円 | 市 | H23～H26 | 着手済 | | 【現状】 ・申請受付中 【課題】 ・今後においても、災害に強いまちづくりの手法として、本事業の周知を図る必要がある | 15,800 | 7,900 | 3,950 | | 3,950 | | 1,800 | 14,000 | | | 住宅公園課 | | | | |
| 4 ◎ | 埋蔵文化財調査事業 | 被災者の遺跡内への住宅建設などに伴う発掘調査 | 市 | H23～ | 着手済 | 有 | 【現状】 ・自主再建及び防災集団移転促進事業に伴う住宅建設に係る試掘・発掘調査を実施中 ・平成24年度の調査状況 試掘調査:実施済→56件 発掘調査:実施済→4件 【課題】 ・関係者で情報を共有し、スケジュールを調整しながら、効果的な事業推進を図る必要がある | 54,962 | | | 41,220 | 13,742 | 14,713 | 34,000 | 3,125 | 3,124 | | | 生涯学習課 | | | |
| 施策イ 住宅の自主再建が困難な方のために、公営住宅を整備します。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 ◎ | 災害公営住宅整備事業 | 住宅を失った被災者を対象に公営住宅を整備 ・土地購入、用地造成、取付道路工事なども実施 ・県営住宅560戸(H23～H28) ・市営住宅240戸(H23～H27) 合計 800戸 ※被害の大きい地区を対象として優先的に建設する予定であり、需要調査を実施しながら建設場所や建設戸数、建設形態(集合住宅、戸建住宅)などを決定 | 県・市 | H23～H28 | 着手済 | 有 ※有 | 【現状】 ・建設に向け用地調査、住宅設計業務などを実施中 ・盛中央団地:平成24年3月に災害公営住宅として雇用促進住宅盛宿舎を取得し、平成24年11月に改修工事終了→12月から入居開始 ・田中東団地:平成25年3月に建設工事終了→4月から入居開始 ・平成25年3月に宇津野沢、赤沢、上山及び平林の4地区について、独立行政法人都市再生機構(UR)と譲渡契約を締結→5月に建設工事着手 ・平成25年6月に田中東団地2期建設工事に着手 ・平成25年6月に住居に関する意向調査(第3回、応急仮設住宅入居者対象)を実施 【課題】 ・建設計画に基づき、用地確保や建設工事を進める必要がある | 18,278,378 | 3,173 | 14,037,650 | 574,800 | 3,649,997 | 12,758 | 271,556 | 3,164,537 | 3,604,715 | 11,237,570 | | | 住宅公園課 | | |
| 6 ◎ | 既設公営住宅復旧事業 | 笹崎団地(4棟16戸)、山口団地(2棟12戸)が津波により滅失、沢田団地(3棟中3戸)が地震により損傷(計31戸) ・土地購入、用地造成、取付道路工事なども実施 ・市営住宅を建設(30戸予定) | 市 | H23～H24 | 実施済 | | 【現状】 ・田中南アパート:平成25年3月に建設工事終了 ・後ノ入東団地:平成25年3月に建設工事終了 【課題】 ・特になし | 584,644 | | 445,529 | | | 139,115 | 36,093 | 548,551 | | | 住宅公園課 | | | | |

| 事業名 | 事業概要 | 事業主体 | 事業期間 | 進捗状況 | 復興交付金 | 現状と課題 | 全体計画 | | | | | 事業費(千円) | | | | | | | | | | 担当課 | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|--|------|---------|-------|-------|---|------------|-------|-----------|-----|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-------|-------|---------|---------|
| | | | | | | | 事業費(千円) | 財源内訳 | | | | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | | | | | | 一般財源 | | | | | | | | | | | |
| 施策ウ 住宅の高台移転や宅地のかさ上げなどにより、津波などの災害にあわない安全な居住環境を整えます。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 ◎ | 防災集団移転促進事業 | 居住に適当でないと思られる区域内にある住居の集団移転の促進 ・住民の意向を踏まえて移転促進区域を設定するほか、住宅団地の整備、移転者に対する助成などを行う ・住宅団地の規模は5戸以上(移転しようとする住居の数が10戸を超える場合には、その半数以上の戸数) ・土地利用にあたっては、所有者の意向を確認しながら遊休農地の活用を図る ・移転後の跡地については、再び住宅が建設されて危険が生じることのないよう、条例により建築基準法第39条の規定による災害危険区域として指定する | 市 | H23～H28 | 着手済 | 有 | 【現状】 ・市内各地で対象住民の合意形成を図りながら事業を実施中 ・復興交付金配分状況 配分決定済・・・22地区(事業実施予定全地区) ・大臣同意取得状況 同意取得済・・・22地区(事業実施予定全地区) ・5地区(泊地区、小細浦地区、田浜地区、門之浜地区及び港・岩崎地区)において移転住宅団地整備工事に着手済 【課題】 ・移転希望者の把握(確定) | 25,246,911 | | | | | | | | | | | | | 22,388,550 | 2,858,361 | 386,096 | 10,854,109 | 6,608,785 | 7,397,921 | | グループ転課 | | | | | | |
| 8 △ | がけ地近接等危険住宅移転事業 | がけ地近接等危険住宅の移転促進 ・急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域及び災害危険区域対象 ・住宅を移転する者に対して除去費用として78万円を補助 ・新築取得に対して金融機関からの借入額利子相当額を補助 | 市 | H24～H27 | 着手済 | 有 | 【現状】 ・申請受付件数:1件(平成25年5月末現在) 【課題】 ・災害に強いまちづくりの手法として、本事業の早期本格運用と適切な周知を図る必要がある | 998,246 | 7,650 | 3,825 | | | | | | | | | | | | | | | | 826 | 54,220 | 471,600 | 471,600 | | 住宅公園課 | | | |
| 9 ○ | 漁村集落復興事業 | 漁業集落の地盤かさ上げなど防災強化 | 市 | H23～H32 | 検討中 | 有 | 【現状】 ・復興交付金事業計画の検討と併せて事業実施の方向性を検討中 ・浦浜地区の漁業集落防災機能強化事業は、県と補助金交付契約締結済→実施計画作成業務委託予定(平成25年8月)→今後は越来地区として崎浜地区も含めて整備予定 【課題】 ・導入地区について検討する必要がある | 14,130,000 | | | | | | | | | | | | | | 10,597,500 | 3,532,500 | | | | | 130,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | | 水産課 | | |
| 施策エ 住宅移転(市内)希望者への支援を行います。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 △ | 市民相談事業 | 法律相談、登記相談、行政相談、消費生活相談など、被災者などの抱える不安や悩み事について相談機会を提供 ・場所:市役所内 ・方法:市民相談員及び職員による一般相談受付、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、行政相談員など専門家による特別相談受付 | 市など | H23～ | 着手済 | | 【現状】 ・各種相談を受付中 ・平成24年度から法律相談の実施回数を月1回から2回に増加 【課題】 増加している相続や土地、法律相談などへの対応のため、利用状況や県の相談支援事業などの状況を踏まえながら、今後の相談体制を検討する必要がある | 14,244 | | | | | | | | | | | | | | 2,400 | 11,844 | 852 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 市民生活環境課 |
| 11 △ | 総合的被災者相談支援事業 | 被災者からの相談・問い合わせに対応するため、大船渡地区被災者相談支援センターを設置 ・対象:被災者、支援者、行政職員など ・場所:大船渡地区合同庁舎内 ・方法:弁護士、司法書士、土地家屋調査士、建築士などによる相談受付 | 県 | H23～H28 | 着手済 | | 【現状】 ・各種相談を受付中(相談員のほかに各種専門家も配置) ・巡回・出張相談を適宜開催 【課題】 ・相談ニーズの変化に対応した専門家の配置 ・潜在的な需要に対応する体制の確保 | 19,968 | | 19,968 | | | | | | | | | | | | | | 5,700 | 8,500 | 5,768 | | | | | | | 市民生活環境課 | |
| 追1 ◎ | 被災者住宅再建支援事業 | 被災者の自力による住宅再建を支援するため、市内の安全な場所に住宅を建築または購入する場合の建築・購入費用の一部に対し、補助金を交付 ・補助金額:複数世帯200万円、単数世帯150万円 ※安全な場所・当分の間、震災による津波浸水区域外の区域 | 市 | H24～H28 | 着手済 | | 【現状】 ・事業内容を拡充(補助金額を倍増) ・補助金申請相談及び受付を実施中 ・交付決定件数:215件(平成25年6月末現在) 【課題】 ・補助金制度の周知徹底 | 2,334,676 | | 1,065,324 | | | | | | | | | | | | 1,269,352 | | 422,500 | 590,000 | 442,176 | 440,000 | 440,000 | | 地域福祉課 | | | | |

| 事業名 | 事業概要 | 事業主体 | 事業期間 | 進捗状況 | 復興交付金 | 現状と課題 | 全体計画 | | | | | 事業費(千円) | | | | | | | | | | | 担当課 | |
|-----------------------------------|-------------------|------|---------|------|-------|--|-----------|---------|---------|-----------|-----|---------|---------|------|--------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| | | | | | | | 事業費(千円) | 財源内訳 | | | | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | | | |
| | | | | | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | | | | | 一般財源 | | |
| 41 ◎ | 学校施設防災機能強化事業 | 市 | H23～H32 | 検討中 | | 【現状】 ・事業化に向けて検討中 【課題】 ・効果的な事業推進を図る必要がある | 3,000,000 | 500,000 | | 2,000,000 | | | 500,000 | | | | 869,000 | 1,211,000 | 213,000 | 232,000 | 221,000 | 153,000 | 101,000 | 生涯学習課 |
| 42 ◎ | 認定こども園整備事業 | 市 | H23～H25 | 着手済 | | 【現状】 ・平成25年3月に工事着手済 【課題】 ・円滑な事業推進 | 295,062 | | | 277,200 | | | 17,862 | | 15,721 | 279,341 | | | | | | | | 生涯学習課 |
| 施策ウ 被災した児童生徒などが、安心して就学できる環境を整えます。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新 ◎ | 仮設校庭整備事業 | 市 | H24～H27 | 着手済 | ※有 | 【現状】 ・平成24年度：大船渡中学校の仮設テニスコート整備済 ・平成25年度：赤崎中学校の仮設テニスコート整備済、第一中学校及び末崎中学校の仮設グラウンド整備予定 ・赤崎小学校及び末崎小学校については、民間支援により仮設グラウンド整備済 【課題】 ・学校近接地での用地確保 | 97,140 | | | | | 77,712 | 19,428 | | 2,740 | 94,400 | | | | | | | | 生涯学習課 |
| 新 ◎ | 被災校等体育部活動支援バス運行事業 | 市 | H25～H27 | 着手済 | ※有 | 【現状】 ・市内輸送業者などに業務委託のうえ実施中 【課題】 ・受託事業者の安定的な確保 | 64,920 | | | | | 51,936 | 12,984 | | | 21,640 | 21,640 | 21,640 | | | | | | 学校教育課 |
| 43 ◎ | 児童生徒就学援助事業(被災対応) | 市 | H23～H26 | 着手済 | | 【現状】 ・家屋被災、失職世帯などを準要保護世帯とみなし、就学費用の一部を補助している 【課題】 ・特になし | 274,411 | | 274,411 | | | | | | 69,652 | 68,759 | 68,000 | 68,000 | | | | | | 学校教育課 |

1 市民生活の復興

| 事業名 | 事業概要 | 事業主体 | 事業期間 | 進捗状況 | 復興交付金 | 現状と課題 | 全体計画 | | | | | 事業費(千円) | | | | | | | | | | 担当課 | | | |
|---|--|------|---------|------|-------|--|---------|-------|------|-------|-----|---------|------|------|------|-------|------|-------|-------|------|-------|--------|------|-------|-------|
| | | | | | | | 事業費(千円) | 財源内訳 | | | | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | | | | |
| | | | | | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | | | | | | 一般財源 | | |
| 55 △ (仮称)スポーツイベント開催事業 | 復興記念事業として、県大会規模と同等以上のスポーツイベントなどを招致・開催 | 市 | H25~H32 | 未着手 | | 【現状】 ・招致・開催のための施設が整っていない 【課題】 ・施設など環境整備が必要である | 2,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 生涯学習課 | |
| 56 ◎ 森林総合利用施設整備事業 | フレアイランド尾崎岬の林間広場を球技などにも利用できるように整備(校庭などが使用できない小中学生のスポーツ活動にも対応) ・バックネット及び防球ネット設置 ・グラウンド整備 | 市 | H23~H24 | 実施済 | | 【現状】 ・事業終了 【課題】 ・特になし | 8,479 | 4,990 | | 3,290 | | | | 199 | | 8,479 | | | | | | | | | 農林課 |
| 方針⑤ 市民共有の財産である歴史・文化資源を活用して、うるおいと安らぎをつくりだします。 施策ア 歴史・文化資源の継承・普及活動に取り組みます。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| △ 復興支援文化活動事業【再掲】 | 被災地区を対象として、市民相互のコミュニケーション維持と心のゆとりを促すため、生活に役立つ知識や技術を習得するなど多様な学習機会を提供し、市民の復興意欲を醸成 | 市 | H23~H24 | 実施済 | | 【現状】 ・平成23年度は被災した7地区の住民を対象に、陶芸体験やそば打ち体験教室を実施 ・平成24年度は謡曲講座や木工品づくりを実施したほか、各地区公民館とも連携して講座を実施 【課題】 ・特になし | | | | | | | | | | | | | | | | | | 生涯学習課 | |
| 追 11 △ 学びを通じた被災地の地域コミュニティ再生支援事業【再掲】 | 地域の学びを通じた被災地の地域コミュニティ活動などを支援 【学校支援地域本部事業】 ・スクールガード配置事業：市内各小中学校にスクールガードを配置して児童生徒の安全を確保(震災による通学路の環境変化に対応) 【図書環境整備支援事業】 ・市内各小中学校に図書環境支援員を派遣して震災後に送られた多くの図書の整理を行うなど環境を整備 【教育振興運動】 ・被災地における心の安定を図るための文化活動を促進→新たなコミュニティの創造を支援する復興支援文化活動事業を実施 | 市 | H24~H25 | 着手済 | | 【現状】 ・スクールガード配置事業及び図書環境整備支援事業を市内11小中学校で実施 【課題】 ・事業の理解促進 ・ボランティアの確保 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 生涯学習課 | |
| 57 △ 子どもの読書活動推進事業 | 被災した社会教育施設において展開される事業の再開と充実のための読書ボランティアの育成を支援 | 県・市 | H24~H25 | 着手済 | | 【現状】 ・さんりく・おおふなどお話大賞を実施し、応募作品の中から8作品を表彰 ・こども園と連携し、読み聞かせ会などを実施 【課題】 ・学校などとの連携による効果的な事業の推進と参加者の確保 | 305 | | | | | | | 28 | | 129 | | 176 | | | | | | | 生涯学習課 |
| 58 △ 家庭の教育力向上に向けた総合的施策推進事業 | 被災した社会教育施設において展開される事業の再開と充実のための家庭教育学級の支援及び子育てサポーターの育成 | 県・市 | H24~H25 | 着手済 | | 【現状】 ・学校・保育園などと連携して教育講演会などを実施 【課題】 ・学校などとの連携による効果的な事業の推進と参加者の確保 | 495 | | | | | | | | | 195 | | 300 | | | | | | | 生涯学習課 |
| 59 ◎ 民族資料保管庫の復旧事業 | 綾里小学校地内に所在する民族資料保管庫の修繕(サッシ約10力所、外壁約50㎡、内壁約120㎡、内部天井約65㎡など) | 市 | H23 | 実施済 | | 【現状】 ・復旧済 【課題】 ・特になし | 6,324 | | | | | | | 24 | | 6,324 | | | | | | | | | 博物館 |
| 60 △ 博物館常設展示改修事業 | ・津波災害を普及・継承するため、エントランスホール、シアター、荒れ狂う海・津波コーナーなどを改修し、明治三陸津波、チリ地震津波、東日本大震災の資料、映像、写真などを展示 ・三陸海岸のジオパーク登録を目指して、その情報や資源価値などを展示 | 市 | H24~ | 着手済 | | 【現状】 ・資料、情報などを収集するとともに、展示内容を検討中 【課題】 ・資料及び情報の収集・選択・評価に一定期間が必要である | 50,000 | | | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | | 3,000 | 45,000 | | | 博物館 |

