

# ■大船渡市復興計画事業(主要事業)スケジュール(事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールなどは、変更になる場合があります。)

※ \_\_\_\_\_ は、前回作成時(平成25年10月31日現在)以後における変更箇所。

(平成26年1月31日現在)

事業名	事業概要	事業主体	事業箇所	平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度	平成28年度	平成29年度以降		
				4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月					
土地区画整理事業	土地の区画を整えながら、宅地造成などによる新たな住環境の整備	市	大船渡駅周辺(大船渡町:33.8ha)	都市計画決定・事業計画策定																
				測量	道路等設計・換地設計等			仮換地手続き		移転・補償・造成工事										
津波復興拠点整備事業	既往最大津波に対しても都市機能を維持するための拠点市街地整備	市	大船渡地区周辺(大船渡町:4.20ha)	都市計画決定・事業計画策定・調査設計																
						用地取得														
								先行地区用地取得	基本設計	津波復興拠点施設	詳細設計									
			その他地区																	
防災集団移転促進事業	居住に不向きと認められる区域内にある住居の集団移転の促進  ※すべての防災集団移転促進事業実施予定地区において、事業実施に係る国土交通大臣の同意を得ています。(388戸)  (住宅団地を造成しない甫嶺地区を浦浜東地区に統合して「浦浜東・甫嶺地区」としました)→(両地区住民を対象とした住宅団地を浦浜東地区に造成します)  (事業実施に係る合意形成状況などを踏まえ、工程を再調整しました)	市	大船渡地区(大船渡町):18戸	事業計画作成/測量・調査設計								住宅敷地造成工事								
			峰岸地区(末崎町):21戸	事業計画作成/測量・調査設計/埋蔵文化財調査								住宅敷地造成工事								
			神坂地区(末崎町):9戸	事業計画作成/測量・調査設計								住宅敷地造成工事								
			細浦地区(末崎町):13戸	事業計画作成/測量・調査設計								住宅敷地造成工事(着手済)								
			小細浦地区(末崎町):8戸	事業計画作成/測量・調査設計				住宅敷地造成工事(●完了)				●住宅建設								
			小河原地区(末崎町):41戸	事業計画作成/測量・調査設計								住宅敷地造成工事								
			梅神地区(末崎町):13戸	事業計画作成/測量・調査設計								住宅敷地造成工事								
			門之浜地区(末崎町):13戸	事業計画作成/測量・調査設計								住宅敷地造成工事(着手済)								
			泊里地区(末崎町):17戸	事業計画作成/測量・調査設計(※県道との取り付け確定に伴う設計変更あり)								住宅敷地造成工事								
			佐野地区(赤崎町):5戸	事業計画作成/測量・調査設計								(着手済)→住宅敷地造成工事								
			中赤崎地区(赤崎町):77戸	事業計画作成/測量・調査設計								住宅敷地造成工事								
			永浜地区(赤崎町):32戸	事業計画作成/測量・調査設計								住宅敷地造成工事								
			清水地区(赤崎町):6戸	事業計画作成/測量・調査設計								(着手済)→住宅敷地造成工事								
			蛸ノ浦地区(赤崎町):16戸	事業計画作成/測量・調査設計(※事業参加者の増加に伴う設計変更あり)								住宅敷地造成工事								
			田浜地区(三陸町綾里):12戸	事業計画作成/測量・調査設計								住宅敷地造成工事(着手済)								
			港・岩崎地区(三陸町綾里):23戸	事業計画作成/測量・調査設計								住宅敷地造成工事(着手済)								
			泊地区(三陸町越喜来):13戸	事業計画作成/測量・調査設計								住宅敷地造成工事(●完了)								
			浦浜南地区(三陸町越喜来):11戸	事業計画作成/測量・調査設計								住宅敷地造成工事(着手済)								
			浦浜仲・西地区(三陸町越喜来):10戸	事業計画作成/測量・調査設計								住宅敷地造成工事								
			浦浜東・甫嶺地区(三陸町越喜来):9戸	事業計画作成/測量・調査設計/埋蔵文化財調査(地区統合に伴う設計変更あり)								住宅敷地造成工事								
崎浜地区(三陸町越喜来):21戸	事業計画作成/測量・調査設計/埋蔵文化財調査								住宅敷地造成工事											

※「●住宅建設」には、敷地造成工事終了後の諸手続き期間を含みます。



※ \_\_\_\_\_は、前回作成時(平成25年10月31日現在)以後における変更箇所。

(平成26年1月31日現在)

事業名	事業概要	事業主体	事業箇所	平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度	平成28年度	平成29年度以降				
				4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月							
被災学校移転改築事業	津波により被災した赤崎小学校、越喜来小学校及び赤崎中学校を地区の拠点となるよう防災機能をあわせ持つ施設として移転改築	市	赤崎小学校	測量・調査設計				(工程を再調整しました)				敷地造成工事・建築工事					●使用開始					
			赤崎中学校	測量・調査設計				(工事完了時期は変わりません)				敷地造成・建築工事					●使用開始					
			越喜来小学校	測量・調査設計/埋蔵文化財調査								敷地造成工事・建築工事					●使用開始					
公立社会教育施設復旧事業	被災した公立社会体育施設の修繕など	市	三陸公民館	測量・調査設計								建築工事					●使用開始					
			市民体育館	測量・調査設計								建築工事(着手済)					●使用開始					
			体育センター	設計				建築工事				●使用開始済										
			市民テニスコート	測量・調査設計				建築工事				●使用開始済										
			市民弓道場	設計				建築工事				●使用開始済										
			田中島グラウンド					測量・調査設計				廃棄物除去				建築工事					●使用開始	
			市営球場													(着手済)						
			三陸体育館	測量・調査設計				建築工事				●使用開始済										
			三陸総合運動公園グラウンド	測量・調査設計				(使用期間)				→ 建築工事					●使用開始					
綾里小学校校庭夜間照明施設	設計				建築工事				●使用開始済				(着手済)									
漁業集落防災機能強化事業	地盤のかさ上げ、漁業集落道・水産飲雑用水施設などの整備	市	越喜来浦浜地区(三陸町)	測量・調査設計								敷地造成・施設整備工事等										
水産業共同利用施設復興整備事業	民間団体が行う機器類、生産流通加工施設など共同利用施設の整備に対する補助	民間団体	水産流通加工施設整備支援	公募 施設等整備				公募 施設等整備				公募 施設等整備										
			設備導入等支援	公募 設備導入等実施				公募 設備導入等実施				公募 設備導入等実施										
新大船渡魚市場整備事業	新大船渡魚市場施設及び関連施設の整備(手戻り復旧工事を含む)	市	新大船渡魚市場(埋立埠頭部)	建設工事(着手済)								●使用開始										
			新大船渡魚市場関連施設(製氷施設等)					建設工事(着手済)				●使用開始										
			新大船渡魚市場(南側岸壁上屋)									建設工事					●使用開始					
漁港関係施設等復旧事業(漁港施設)	被災した岸壁・臨港道路など漁港施設の復旧	県	根白漁港	漁港災害復旧工事(着手済)				●一部使用開始済														
			崎浜漁港	漁港災害復旧工事(着手済)				●一部使用開始済														
			越喜来漁港	漁港災害復旧工事(着手済)				●一部使用開始済														
			綾里漁港	漁港災害復旧工事(着手済)				●一部使用開始済														
			大船渡漁港	漁港災害復旧工事(着手済)				●一部使用開始済														
			門の浜漁港	漁港災害復旧工事(着手済)				●一部使用開始済														
			千歳漁港	漁港災害復旧工事(着手済)				●一部使用開始済														
		市	扇洞漁港	実施設計				漁港災害復旧工事(着手済)				●一部使用開始済				(工事完了時期が早くなりました)						
			吉浜漁港	実施設計				漁港災害復旧工事(着手済)				●一部使用開始済										
			増館漁港	実施設計				漁港災害復旧工事(着手済)														
			小壁漁港	実施設計				漁港災害復旧工事(着手済)								※工種ごとに完成箇所から使用開始						
			泊漁港	実施設計				漁港災害復旧工事(着手済)				●一部使用開始済										
			鬼沢漁港	漁港災害復旧工事(着手済)				●一部使用開始済														
			小石浜漁港	漁港災害復旧工事(着手済)				●一部使用開始済														
			砂子浜漁港	漁港災害復旧工事(着手済)				●一部使用開始済														
			野野前漁港	漁港災害復旧工事(着手済)				●一部使用開始済														
小路漁港	実施設計				漁港災害復旧工事(着手済)																	
合足漁港	実施設計				漁港災害復旧工事(着手済)				●一部使用開始済													
長崎漁港	漁港災害復旧工事(着手済)				●一部使用開始済																	
蛸ノ浦漁港	漁港災害復旧工事(着手済)				●一部使用開始済																	
碁石漁港	実施設計				漁港災害復旧工事(着手済)				●一部使用開始済													
泊里漁港	漁港災害復旧工事(着手済)				●一部使用開始済																	

※ \_\_\_\_\_ は、前回作成時(平成25年10月31日現在)以後における変更箇所。

(平成26年1月31日現在)

事業名	事業概要	事業主体	事業箇所	平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度	平成28年度	平成29年度以降		
				4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月					
漁港関係施設等復旧事業 (漁港海岸施設)	被災した防潮堤など漁港海岸施設の復旧  (工程を再調整しました) ↓ (綾里漁港海岸を除き、工事完了時期は変わりません)	県	崎浜漁港海岸	測量・調査設計				防潮堤復旧工事(着手済)												
			越喜来漁港海岸	測量・調査設計				防潮堤復旧工事(着手済)												
			綾里漁港海岸	測量・調査設計							防潮堤復旧工事									
			大船渡漁港海岸	測量・調査設計						防潮堤復旧工事(着手済)										
			門の浜漁港海岸	測量・調査設計						防潮堤復旧工事(着手済)										
		市	吉浜漁港海岸	測量・調査設計							防潮堤復旧工事									
			泊漁港海岸	測量・調査設計							防潮堤復旧工事									
			小石浜漁港海岸	測量・調査設計							防潮堤復旧工事									
			野野前漁港海岸	測量・調査設計							防潮堤復旧工事									
			蛸ノ浦漁港海岸	測量・調査設計							防潮堤復旧工事									
漁港施設機能強化事業	地盤沈下被害を受けた16漁港の用地のかさ上げ  (工程を再調整しました) ↓ (工事完了時期は変わりません)	市	千歳漁港	測量設計					用地かさ上げ工事(着手済)											
			扇洞漁港	測量設計					用地かさ上げ工事 ●使用開始済											
			吉浜漁港	測量設計						用地かさ上げ工事										
			増館漁港	測量設計							用地かさ上げ工事									
			小壁漁港	測量設計							用地かさ上げ工事									
			泊漁港	測量設計							用地かさ上げ工事									
			鬼沢漁港	測量設計						用地かさ上げ工事(着手済)										
			小石浜漁港	測量設計						用地かさ上げ工事(着手済) ●一部使用開始済										
			砂子浜漁港	測量設計						用地かさ上げ工事(着手済)										
			野野前漁港	測量設計						用地かさ上げ工事(着手済)										
			小路漁港	測量設計							用地かさ上げ工事									
			合足漁港	測量設計							用地かさ上げ工事(着手済) ※県管理農地海岸堤防工事と関連あり									
			長崎漁港	測量設計						用地かさ上げ工事(着手済) ●一部使用開始済										
			蛸ノ浦漁港	測量設計						用地かさ上げ工事(着手済)										
			碓石漁港	測量設計						用地かさ上げ工事 ●使用開始済										
泊里漁港	測量設計						用地かさ上げ工事(着手済) ●一部使用開始済													
海岸保全施設復旧・整備事業 (一般海岸・港湾海岸)	被災した防潮堤など一般海岸・港湾海岸施設の復旧及び整備	県	盛川(塩場)	測量・調査設計				防潮堤復旧工事(着手済)												
			須崎川	測量・調査設計					水門整備工事											
			後の入川	測量・調査設計						水門整備工事										
			越喜来海岸	測量・調査設計					防潮堤復旧工事(着手済)											
			下甬嶺海岸	測量・調査設計						防潮堤復旧工事(着手済)										
			野々田地区海岸	測量・調査設計						防潮堤整備工事										
			大船渡港海岸	測量・調査設計					防潮堤復旧工事(着手済)											
			海岸保全施設復旧事業 (農地海岸)	被災した防潮堤など農地海岸施設の復旧	県	沖田海岸	測量・調査設計				防潮堤復旧工事 ●完了									
吉浜海岸	測量・調査設計							防潮堤復旧工事(着手済)												
合足海岸	測量・調査設計								防潮堤復旧工事(着手済)											
農用地災害復旧関連区画整理事業 (復興基盤総合整備事業)	生産性・収益性の高い農業の実現のため、災害復旧と併せて圃場などを整備  (工程を再調整しました)	県	吉浜地区	実施設計				工事(区画整理)(着手済)												
				換地原案作成					●営農											
			吉浜大野地区	実施設計					工事(区画整理)(着手済)											
				通常営農						●営農										

※ \_\_\_\_\_は、前回作成時(平成25年10月31日現在)以後における変更箇所。

(平成26年1月31日現在)

事業名	事業概要	事業主体	事業箇所	平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度	平成28年度	平成29年度以降		
				4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月					
道路新設・改良事業	高台や防災拠点へのアクセス道路、災害時の避難路、緊急車両が進入できない狭隘道路、地盤沈下により冠水する道路、浸水区域内のまちづくりと一体となった道路などの整備  (工程を再調整しました) ↓ (工事完了時期は変わりません)	県	県道崎浜港線(三陸町越喜来)		測量・調査設計									用地買収・道路改良工事			●使用開始			
			主要地方道大船渡綾里三陸線(三陸町越喜来)		測量・調査設計										用地買収・道路改良工事			●使用開始		
			主要地方道大船渡綾里三陸線(赤崎町)			測量・調査設計										用地買収・道路改良工事				
			主要地方道大船渡広田陸前高田線(末崎町)		測量・調査設計											用地買収・道路改良工事				
			県道基石海岸線(末崎町)		測量・調査設計											用地買収・道路改良工事				
		市	永沢線		測量・調査設計										道路改良工事			●使用開始		
		吉浜漁港線		測量・調査設計											道路改良工事(着手済)			●使用開始		
		沢田宮野線		測量・調査設計											道路改良工事→			●使用開始		
		小細浦中野線		測量・調査設計											(着手済)→道路改良工事			●使用開始		
		山田線	道路改良工事	測量・調査設計											道路改良工事(着手済)			●使用開始		
		道合大久保線	測量・調査設計	道路改良工事				設計							道路改良工事(着手済)			●使用開始		
		富岡線													道路改良工事(着手済)			●使用開始		
		平林大田線		測量・調査設計											道路改良工事(着手済)			●使用開始		
		道路新設事業(小河原地区)			測量・調査設計										道路新設工事			●使用開始		
野々田川口橋線													測量・調査設計			道路新設工事	●使用開始			
その他路線(防災集団移転促進事業関連道路)			測量・調査設計等																	
			防災集団移転促進事業などと調整しながら道路工事を実施														※完成次第使用開始			
湾口防波堤復旧事業	大船渡湾の水質に配慮した構造による湾口防波堤の復旧	国	大船渡湾湾口防波堤														●完成			