

都市公園バリアフリー化整備(諏訪前公園ほか7か所)

事業主体 大船渡市
計画期間 H29～R2

■計画の概要

計画の目標

子どもから高齢者、障害者等の誰もが安全・安心で快適に利用できる都市公園とするため、公園施設のバリアフリー化を推進するとともに、防災機能を向上させて利用者の安全・安心の確保を図る。

成果目標

都市公園内での安全な移動を確保するため、園路整備率の向上を図る。

(H28当初) 89% → (R2末) 96%

都市公園のトイレを子どもから高齢者、障害者等の誰もが安全に利用できるようにバリアフリー化率の向上を図る。

(H28当初) 50% → (R2末) 76%

事業内容

園路、トイレ及び水飲みのバリアフリー化

実施箇所	H29	諏訪前公園、石橋前公園
	H30	下権現堂公園、上平公園
	R1	中井沢公園、猪川公園
	R2	前田公園、轡轡石公園

■事後評価の結果

事業実績

◇実施箇所数による進捗 【計画全体 8箇所】

着手率 100% (8か所) 完了率 100% (8か所)

◇完成した代表事例

①諏訪前公園 (H29完了)



②石橋前公園 (H29完了)



整備効果

都市公園内での安全な移動が確保された。

子どもから高齢者、障害者等の誰もが安全に利用できるトイレ及び水飲みが整備された。

成果目標(R2末)の達成状況

成果目標	R2末目標	R2末成果
①移動等円滑化園路を有した都市公園の割合	96%	96%
②都市公園内トイレのバリアフリー化率	76%	78%

■今後の方針

令和6、7年度に、引き続き事業を実施(4か所)する。