

## 大船渡駅周辺地区土地区画整理事業

現況・H26年度当初



記号	工種	工事内容
	盛土工	H25年度完了 津波拠点 (約2.3ha)
	盛土工	盛土材仮置き
	現県道	丸森権現堂線
交通規制等		 通行可能、  通行止め

大船渡駅周辺地区土地区画整理事業

H26 年度工事着手位置図



記号	工種	工事内容
	盛土工	H25年度完了 津波拠点 (約2.3ha)
	盛土工	H26年度施工 土量約20万m <sup>3</sup>
	現県道	丸森権現堂線
	道路切回し	高上げ工事を行うための道路切回し、現道高さすりつけ工事
	県道切回し道路工事	H27年度から使用する、県道切回し道路工事
	道路工事	交通広場 A=約2,300m <sup>2</sup> , 道路 (w=12m), L=約230m、下水道工事、水道工事
	水路工事	山側からの雨水排水路 L=約600m
	橋梁工事	(県事業) 4橋梁架替え
交通規制等		通行可能、                      一方通行、                      歩行者のみ通行可能、                      通行止め

※工事は起工承諾を取得、または仮換地指定を通知した箇所において着手しますので、着工予定箇所が変更となる場合があります。

H27 年度工事着手位置図



記号	工種	工事内容
	盛土工	前年度までに完了
	道路工	前年度までに完了
	盛土工	H27年度施工 土量約20万m <sup>3</sup>
	県道切回し	県道「丸森権現堂線」の切回し
	道路切回し	嵩上げ工事を行うための道路切回し、現道高さすりつけ工事
	道路工	新県道や主要道「野々田明神前線・茶屋前線」等の整備工事 L=約1,500m
	河川改修	(県事業) 須崎川改修工事 護岸工事
	橋梁工事	(県事業) 4橋梁架替え
	JR復旧	(J R) 区画整理側で盛土完了後、JR東日本にて復旧工事
交通規制等		↔ 通行可能、← 一方通行、⊗ 通行止め

※工事は起工承諾を取得、または仮換地指定を通知した箇所において着手しますので、着工予定箇所が変更となる場合があります。