

■大船渡市復興計画事業(主要事業)スケジュール(事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールなどは、変更になる場合があります。)

※ _____は、前回作成時以後における変更箇所。
 ※ 事業箇所がピンク色のものは被災跡地利用事業。

(平成29年9月30日現在)

事業名	事業概要	事業主体	事業箇所 <small>※工事が終了している箇所については網かけをしています。</small>	平成24年度	平成25年度	平成26年度		平成27年度		平成28年度			平成29年度			平成30年度			平成31年度		平成32年度		
						4~9月	10~3月	4~9月	10~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~9月	10~3月
土地区画整理事業	土地の区画を整えながら、宅地造成などによる新たな住環境の整備	市	大船渡駅周辺(大船渡町:33.8ha)			●都市計画変更 ●都市計画決定 ●事業計画決定	●事業計画第1回変更	●事業計画第2回変更		●事業計画第3回変更 ●事業計画第4回変更													
				測量 道路等設計 換地設計等	仮換地 手続	仮換地指定(段階的に実施)			使用収益開始(段階的に実施)														
				用地取得		移転・補償・造成工事(●仮換地手続きの進捗により段階的に実施)			●造成工事の進捗により段階的に建物建設														
										大船渡公園	基本設計	詳細設計	●整備工事										
津波復興拠点整備事業	既往最大津波に対しても都市機能を維持するための拠点市街地整備	市	大船渡地区周辺(大船渡町:7.7ha) 〔土地区画整理事業区域外の先行地区2.3ha 土地区画整理事業区域と重複する拡大地区5.4ha〕			●事業計画決定 ●都市計画決定	●都市計画変更 ●事業計画第1回変更	●事業計画第2回変更															
				先行地区 用地取得	造成 工事	基本設計	津波復興拠点施	詳細設計	●建設														
						●道路・交通広場工事	●段階的に民間による商業施設等建設																
			その他地区			拡大地区 用地取得	盛土造成工事(●土地区画整理事業により段階的に実施)	●段階的に民間による商業施設等の建設															
						導入地区検討・事業計画策定																	
産業用地整備事業	企業誘致を行う産業用地の整備 A=約3.2ha	市	小河原											設計	工事								
広場整備事業	A=2,400㎡ トイレ、四阿、ベンチ、水飲み場等の整備	市	浦浜											設計	工事								
防災集団移転促進事業	居住に不当でないと認められる区域内にある住居の集団移転の促進 ※すべての防災集団移転促進事業実施予定地区において、事業実施に係る国土交通大臣の同意を得ています。(366戸) 公益的施設用地	市	造成済 20地区:329戸 中赤崎【森っこ】地区(赤崎町):34戸 中赤崎【洞川原】地区(赤崎町):3戸 中赤崎【お子守様】地区(赤崎町)			設計			造成工事							●完了							
						設計			造成工事							●完了							
										設計				造成工事			●公益的施設建設						
災害公営住宅整備事業	住宅を失った被災者を対象に公営住宅を整備(801戸)	県 市	入居済 10箇所:511戸 入居済 17箇所:290戸																				
地域公民館整備支援事業	市内地域公民館132館のうち、被災した地域公民館34施設の修繕、改築あるいは移転新築などの整備を支援	地域 公民館 市	使用開始済 14箇所																				
地域防災コミュニティセンター整備事業	被災したむらづくり研修施設などを防災機能を備えたコミュニティ施設として整備	市	使用開始済 4箇所																				
被災学校移転改築事業	被災した赤崎小学校、越喜来小学校及び赤崎中学校を地区の拠点となるよう防災機能をあわせ持つ施設として移転改築	市	使用開始済 3箇所																				


※ _____は、前回作成時以後における変更箇所。
 ※ 事業箇所がピンク色のものは被災跡地利用事業。

(平成29年9月30日現在)

事業名	事業概要	事業主体	事業箇所 <small>※工事等が終了している箇所については網かけをしています。</small>	平成24年度	平成25年度	平成26年度			平成27年度			平成28年度			平成29年度			平成30年度			平成31年度		平成32年度		
						4~9月	10~3月	4~9月	10~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~9月	10~3月	4~9月	10~3月
農用地災害復旧関連区画整理事業 (復興基盤総合整備事業)	生産性・収益性の高い農業の実現のため、災害復旧と併せて圃場などを整備	県	吉浜地区	設計	工事(区画整理)	工事(舗装・補完工事)																			
						●営業(一部営業再開)																			
				換地原案作成			確定測量					換地処分													
			吉浜大野地区	設計	工事(区画整理)	工事(補完工事)																			
			通常営業		●営業(一部営業再開)																				
			換地原案作成		確定測量					換地処分															
道路新設・改良事業	高台や防災拠点へのアクセス道路、災害時の避難路、緊急車両が進入できない狭隘道路、地盤沈下により冠水する道路、浸水区域内のまちづくりと一体となった道路などの整備	県	県道崎浜港線(三陸町越喜来)	設計		用地買収・道路改良工事																			
			主要地方道大船渡綾里三陸線(三陸町越喜来)	設計		用地買収・道路改良工事																			
			主要地方道大船渡綾里三陸線(赤崎町)	設計		用地買収・道路改良工事																			
			主要地方道大船渡広田陸前高田線(末崎町)	設計		用地買収・道路改良工事																			
			県道碁石海岸線(末崎町)	設計		用地買収・道路改良工事																			
			県道丸森権現堂線(下船渡地区)			設計・用地買収・道路改良工事																			
					使用開始済 6箇所																				
					吉浜漁港線	設計	道路改良工事																		
					永沢線	設計	道路改良工事																		
					道路新設事業(小河原地区)	設計	用地買収・道路新設工事																		
					野々田川口橋線	設計	用地買収・道路新設工事																		
					道路新設・改良事業(中赤崎地区)	設計	用地買収・道路新設工事 ●一部供用開始済																		
					道路改良事業(細浦地区)	設計	道路改良工事 JR協議・工事																		
					市道開翠線道路改良事業(綾里地区)																				
			市道甫嶺横断線道路新設改良事業(甫嶺地区)																						
			浦浜川東側添線道路改良事業(浦浜地区)																						
内水排水対策事業	道路、橋梁、小水路の嵩上げ	市	地ノ森・新田																						
			下船渡地区																						
防災センター整備事業	防災拠点施設である防災センターの整備	市	使用開始済																						
消防庁舎(三陸分署綾里分遣所本庁舎)復旧整備事業	津波で全壊した三陸分署綾里分遣所本庁舎の復旧	市	使用開始済																						
コミュニティ消防センター新築事業	地区の防災拠点施設である消防屯所の建設	市	使用開始済 15箇所																						
			6分団1部(赤崎町永浜)																						
			4分団4部(末崎町小中井)																						
			11分団6部(三陸町越喜来崎浜)																						
湾口防波堤復旧事業	大船渡湾の水質に配慮した構造による湾口防波堤の復旧	国	完了																						

事業実施(予定)地区位置図 (土地区画整理事業・津波復興拠点整備事業・防災集団移転促進事業・災害公営住宅整備事業)

(平成29年9月30日現在)



※事業実施(予定)地区は、変更・増減する場合があります。

土地区画整理事業 津波復興拠点事業

防災集団移転促進事業

- : 住宅敷地造成工事完了
- : 住宅敷地造成工事着手
- : 測量・調査設計中

災害公営住宅整備事業(県営)

- : 建築工事完了
- : 建築工事中
- : 測量・設計中

災害公営住宅整備事業(市営)

- : 建築工事完了
- : 建築工事中
- : 測量・設計中

浸水区域