

事業 区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済 細分	復 興 交付金	現状と課題	全体計画						事業費(千円)											担当課			
									事業費(千円)	財源内訳					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度					
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源															
方針① 被災者の早期の住宅再建を支援するほか、地域コミュニティの維持・形成に配慮した、安全な生活環境を確保します。																													
施策ア 被災者の事情に十分配慮しながら、個人住宅再建のための支援を行います。																													
1 △	H	応急仮設住宅維持 管理等支援事業	応急仮設住宅の補修や駐車場などの 維持管理 ・市内37団地、1,801戸対象	市	H23～	着手済	4	※有	【現状】 ・施設の維持管理実施中(敷地 料、街灯電気料、共用部分の光 熱水費などを支出) ・一部応急仮設住宅の集会施 設を整備済(復興交付金活用) ・学校敷地と民有地に立地する 応急仮設住宅への新規入居は 終了 ・平成26年11月14日に大船渡 市応急仮設住宅の撤去・集約 化計画を公表した ・空室:723戸(平成27年12月末 現在) ・施設の廃止・撤去:14棟(164 戸分)(平成27年12月末現在) 【課題】 ・被災者の状況を十分に踏まえ ながら、施設を集約・撤去する 必要がある	243,121		196,214		16,039	30,868	72,034	41,635	40,004	42,382	47,066									住宅公園課
2 ○	H	住宅応急修理事業	自宅の応急修理費用の一部負担により、自宅での生活を促進、支援(災害救助事業、県委託事業) ・半壊以上の被害を受けた方 ・1戸あたり52万円(上限)を負担(所得などの制限あり)	市	H23	実施済			【現状】 ・事業終了 ・交付件数452件 【課題】 ・特になし	231,462		231,462			231,462												住宅公園課		
3 △	S	住宅耐震改修補強 事業	木造住宅の耐震補強工事実施者に補助金を交付し、災害に強いまちづくりを推進 ・昭和56年以前に建築された一戸建木造住宅が対象 ・工事費の1/2、上限:60万円	市	H23～	着手済	2		【現状】 ・申請受付中 【課題】 ・今後においても、災害に強いまちづくりの手法として、本事業の周知を図る必要がある	1,851	925	462		464				1,851								住宅公園課			
4 ◎	H	埋蔵文化財調査事業	被災者の遺跡内への住宅建設などに伴う発掘調査	市	H23～	着手済	4	有	【現状】 ・自主再建及び防災集団移転促進事業に伴う住宅建設に係る試掘・発掘調査を実施中 ・平成27年度の調査状況 試掘調査:実施済→4件 発掘調査:実施済→3件 【課題】 ・関係者で情報を共有し、スケジュールを調整しながら、効果的な事業推進を図る必要がある	171,777				128,832	42,945		14,713	13,790	63,653	79,621							生涯学習課		
施策イ 住宅の自主再建が困難な方のために、公営住宅を整備します。																													
5 ◎	H	災害公営住宅整備 事業	住宅を失った被災者を対象に公営住宅を整備 ・土地購入、用地造成、取付道路工事なども実施 ・県整備分511戸(H23～H28) ・市整備分290戸(H23～H28) 合計 801戸(整備計画戸数) ※被害の大きい地区を対象として優先的に建設する予定であり、需要調査を実施しながら建設場所や建設戸数、建設形態(集合住宅、戸建住宅)などを決定	県・市	H23～H28	着手済	4	有 ※有	【現状】 ・調査・設計業務、建設工事などを実施中 ・平成26年3月、8月、10月及び平成27年8月に入居者事前登録 《市営》 ・盛中央団地、田中東団地・上山東アパート・平団地5号棟・宇津野沢アパート・赤沢アパート、清水アパート、下欠東アパート、長谷堂東団地、川原アパート、蛸ノ浦アパート、所通東アパート:入居済 《県営》 ・上平アパート、みどり町団地(1、2号棟):入居済 【課題】 ・建設計画に基づき、事業を迅速に進める必要がある	17,185,843	3,173	14,037,650	405,200	2,724,244	15,576	271,556	3,164,537	745,441	1,543,391	6,460,918	5,000,000							住宅公園課	
6 ◎	H	既設公営住宅復旧 事業	笹崎団地(4棟16戸)、山口団地(2棟12戸)が津波により滅失、沢田団地(3棟中3戸)が地震により損傷(計31戸) ・用地造成、取付道路工事なども実施 ・市営住宅を建設(30戸)	市	H23～H24	実施済			【現状】 ・田中南アパート:平成25年3月に建設工事終了→入居済 ・後ノ入東団地:平成25年3月に建設工事終了→入居済 【課題】 ・特になし	584,644	445,529				139,115	36,093	548,551									住宅公園課			

事業 区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済 細分	復 興 交付金	現状と課題	全体計画						事 業 費(千円)												担当課		
									事業費(千円)	財源内訳					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度					
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源															
施策ウ 住宅の高台移転や宅地のかさ上げなどにより、津波などの災害にあわない安全な居住環境を整えます。																													
7 ◎	H	防災集団移転促進 事業	居住に適当でないと認められる区域内 にある住居の集団移転の促進 ・住民の意向を踏まえて移転促進区域 を設定するほか、住宅団地の整備、移 転者に対する助成などを行う ・住宅団地の規模は5戸以上（移転しよ うとする住居の数が10戸を超える場合 には、その半数以上の戸数） ・土地利用にあたっては、所有者の意 向を確認しながら遊休農地の活用を図 る ・移転後の跡地については、再び住宅 が建設されて危険が生じることのないよ う、条例により建築基準法第39条の規 定による災害危険区域として指定する	市	H23～H29	着手済	4	有	【現状】 ・全21地区において事業実施中 ・うち19地区（大船渡地区、峰岸 地区、神坂地区、細浦地区、小 細浦地区、小河原地区、梅神地 区、門之浜地区、泊里地区、佐 野地区、清水地区、蛤ノ浦地 区、田浜地区、港・岩崎地区、 泊地区、浦浜南地区、浦浜仲・ 西地区、浦浜東・重嶺地区、崎 浜地区）で団地整備工事が完 了し、宅地を引渡すとともに、住 宅移転費用の補助、被災跡地 買取りを実施している 【課題】 ・事業の早期実施	19,715,825					17,117,226	2,598,599			386,096	2,375,742	3,834,365	11,474,434	1,085,544	559,644					復興政策課 市街地整備 課
8 △	H	がけ地近接等危険 住宅移転事業	がけ地近接等危険住宅の移転促進 ・急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特 別警戒区域及び災害危険区域対象 ・住宅を移転する者に対して除去費用と して80.2万円を補助 ・新家屋取得に対して金融機関からの 借入額利子相当額を補助	市	H24～	着手済	1	有	【現状】 ・申請受付件数：7件（平成27年 12月末現在） 【課題】 ・災害に強いまちづくりの手法と して、本事業の早期本格運用と 適切な周知を図る必要がある	953,576	3,590	1,795		707,400	240,791		826	0		238,189	238,187	238,187	238,187					住宅公園課	
9 ○	H	漁村集落復興事業	漁業集落の地盤かさ上げなど防災強化 ・漁業集落防災機能強化事業を実施	市	H23～H32	着手済	4	有 ※有	【現状】 ・浦浜地区の集落嵩上げ工事 に着手（平成26年12月契約） ・浦浜地区（上記地域を除く）、 崎浜地区及び綾里地区は、測 量調査と設計を実施予定 【課題】 ・事業の早期実施	14,130,000					10,597,500	3,532,500			4,200	1,025,800	13,100,000							水産課	
施策エ 住宅移転（市内）希望者への支援を行います。																													
10 △	S	市民相談事業	法律相談、登記相談、行政相談、消費 生活相談など、被災者などの抱える不 安や悩み事について相談機会を提供 ・場所：市役所内 ・方法：市民相談員及び職員による一 般相談受付、弁護士、司法書士、土地 家屋調査士、行政相談員など専門家に よる特別相談受付	市など	H23～	着手済	1		【現状】 ・各種相談を受付中 【課題】 ・関係機関との連携により、市 民ニーズの変化に対応した相 談機会の確保と情報提供を図 る必要がある	10,644					2,400	8,244	852	1,488	1,488	1,488	888	888	888	888	888	888	市民環境課		
11 △	S	総合的被災者相談 支援事業	被災者からの相談・問い合わせに対応 するため、大船渡地区被災者相談支援 センターを設置 ・対象：被災者、支援者、行政職員など ・場所：大船渡地区合同庁舎内 ・方法：弁護士、司法書士、土地家屋調 査士、建築士などによる相談受付	県	H23～H32	着手済	2		【現状】 ・各種相談を受付中（相談員の ほかに各種専門家も配置） ・巡回・出張相談を適宜開催 【課題】 ・相談ニーズの変化に対応した 専門家の配置 ・潜在的な需要に対応する体制 の確保	53,556		53,556				5,700	8,500	4,704	4,694	4,993	4,993	4,993	4,993	4,993	4,993	市民環境課			
追1 ◎	S	被災者住宅再建支 援事業	被災者の自力による住宅再建を支援す るため、市内に住宅を建築または購入 する場合の建築・購入費用の一部に対 し、補助金を交付 ・補助金額：複数世帯200万円、単数世 帯150万円 ※災害危険区域内においては、建築基 準を満たす場合に限る	市	H24～H30	着手済	4		【現状】 ・事業内容を拡充済（補助金額 を倍増、遡及適用） ・補助金申請相談及び受付を 実施中 ・交付決定件数：828件（平成27 年12月末現在） 【課題】 ・補助金制度の周知徹底	2,964,950		988,226		1,976,724		201,000	606,450	477,000	486,500	398,000	398,000	398,000				地域福祉課			

事業 区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済 細分	復 興 交付金	現状と課題	全体計画						事 業 費(千円)											担当課
									事業費(千円)	財源内訳					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度		
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源												
追2 ◎	S	被災者住宅再建支援事業(住宅移転等敷地造成費補助金)	被災者の自力による住宅再建を支援するため、市内に一戸建ての住宅または併用住宅を建築または購入する場合の敷地造成費の一部に対し、補助金を交付 ・補助金額：敷地造成費のうち330㎡(100坪)までの工事費の1/2(上限：30万円) ・造成された宅地を購入した場合は、上記に相当する工事費の1/2(上限：30万円) ※災害危険区域内においては、建築基準を満たす場合に限る	市	H24～H30	着手済	4	【現状】 ・事業終期年度を延長済(平成28年度→平成30年度) ・補助金申請相談及び受付を実施中 ・交付決定件数：54件(平成27年12月末現在) 【課題】 ・補助金制度の周知徹底	238,520					238,520			36,739	37,861	23,660	40,360	36,000	33,000	30,900			住宅公園課
追3 ◎	S	被災者住宅再建支援事業(住宅移転等水道工事費補助金)	被災者の自力による住宅再建を支援するため、市内に一戸建ての住宅または併用住宅を建設または購入する場合の水道工事費の一部に対し、補助金を交付 ・補助金額：市が定める基準額から算出した総額(10万円未満の場合を除く)の1/2(上限：200万円) ※災害危険区域内においては、建築基準を満たす場合に限る	市	H24～H30	着手済	4	【現状】 ・事業終期年度を延長済(平成25年度→平成30年度) ・補助金申請相談及び受付を実施中 ・交付決定件数：249件(平成27年12月末現在) 【課題】 ・補助金制度の周知徹底	111,713					111,713			11,305	15,584	17,902	16,000	16,846	17,038	17,038			水道事業所
追4 ◎	S	生活再建住宅支援事業(復興住宅新築補助金)	住宅を滅失した被災者が、住宅の新築・購入する場合に要する費用の一部に対し、補助金を交付 ・補助金額：バリアフリー対応工事 床面積75㎡未満＝40万円 床面積75㎡以上120㎡未満＝60万円 床面積120㎡以上＝90万円 県産材使用工事 使用量10㎡以上＝20万円 使用量20㎡以上＝30万円 使用量30㎡以上＝40万円	市	H24～H30	着手済	4	【現状】 ・補助金申請相談及び受付を実施中 ・交付決定件数：150件(平成27年12月末現在) 【課題】 ・補助金制度の周知徹底	907,800					907,800			53,500	126,700	144,700	175,800	135,700	135,700	135,700			住宅公園課
追5 ◎	S	生活再建住宅支援事業(被災住宅補修等補助金)	被災した住宅の補修・改修工事費の一部に対し、補助金を交付 ・補助金額：補修工事(半壊・一部損壊) 対象工事費の1/2以内で 上限30万円 改修工事 耐震改修工事費の1/2以内で 上限60万円 バリアフリー改修工事費の1/2以内で 上限60万円 県産材使用改修工事費の1/2以内で 上限20万円	市	H24～H30	着手済	4	【現状】 ・補助金申請相談及び受付を実施中 ・交付決定件数：56件(平成27年12月末現在) 【課題】 ・補助金制度の周知徹底	552,152					552,152			135,914	62,482	42,928	94,828	72,000	72,000	72,000			住宅公園課
追6 ◎	S	生活再建住宅支援事業(被災宅地復旧補助金)	被災した宅地の復旧工事費の一部に対し、補助金を交付 ・対象工事 のり面の保護、排水施設の設置、地盤の補強・整地、よう壁の設置・補強(旧よう壁の除去を含む)、地盤調査・設計調査費 ・補助金額：対象工事費の1/2以内で 上限200万円	市	H24～H30	着手済	4	【現状】 ・事業終期年度を延長済(平成25年度→平成28年度) ・補助金申請相談及び受付を実施中 ・交付決定件数：32件(平成27年12月末現在) 【課題】 ・補助金制度の周知徹底	541,983					541,983			154,603	75,680	64,673	90,000	90,000	67,027			住宅公園課	
追7 ◎	S	生活再建住宅支援事業(被災住宅債務利子補給補助金)	被災した住宅の再建資金を金融機関などから新たに借り入れた場合に、住宅ローンの支払い利子の一部に対し、補助金を交付 ・補助金額：支払利子相当額	市	H24～H30	着手済	4	【現状】 ・事業内容を拡充済(補助上限額の引き上げなど) ・補助金申請相談及び受付を実施中 ・交付決定件数：101件(平成27年12月末現在) 【課題】 ・補助金制度の周知徹底	1,761,082					36,978		1,724,104		12,828	441,691	411,298	470,518	224,782	183,288	16,677		住宅公園課

事業 区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済 細分	復 興 交付金	現状と課題	全体計画						事 業 費(千円)												担当課
									事業費(千円)	財源内訳					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度			
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源													
追8 ◎	S	生活再建住宅支援 事業(住宅再建移 転補助金)	被災者の自力による住宅再建を支援する ため、市内に住宅再建移転を行う場 合に要する経費に対し、補助金を交付 ・補助金額：一律5万円 ・1世帯1回限り	市	H25～H30	着手済	4	【現状】 ・補助金申請相談及び受付を 実施中 ・交付決定件数：241件(平成27 年12月末現在) 【課題】 ・補助金制度の周知徹底	105,800				105,800				23,900	10,250	47,750	9,500	8,000	6,400				住宅公園課	
追9 ◎	S	浄化槽設置整備事 業	被災住居の再建に伴う下水道未供用 区域での低炭素社会対応型浄化槽の 設置に対し、補助金を交付 ・補助金額：5人槽 352千円 7人槽 441千円 10人槽 588千円	市	H24～H27	着手済	4	有 【現状】 ・補助金申請相談及び受付を 実施中 ・平成24年度交付件数：105件 ・平成25年度交付件数：143件 ・平成26年度交付件数：163件 ・平成27年度交付決定件数： 170件 (平成27年12月末現在) 【課題】 ・特になし	246,056				184,542	61,514		43,333	58,489	65,912	78,322							下水道事業所	
◎	H	防災集団移転促進 事業【再掲】	居住に適当でないと認められる区域内 にある住居の集団移転の促進 ・住民の意向を踏まえて移転促進区域 を設定するほか、住宅団地の整備、移 転者に対する助成などを行う ・住宅団地の規模は5戸以上(移転しよ うとする住居の数が10戸を超える場合 には、その半数以上の戸数) ・土地利用にあたっては、所有者の意 向を確認しながら遊休農地の活用を図 る ・移転後の跡地については、再び住宅 が建設されて危険が生じることのないよ う、条例により建築基準法第39条の規 定による災害危険区域として指定する	市	H23～H29	着手済		有 【現状】 ・全21地区において事業実施中 ・うち19地区(大船渡地区、峰岸 地区、神坂地区、細浦地区、小 細浦地区、小河原地区、梅神地 区、門之浜地区、泊里地区、佐 野地区、清水地区、蛸ノ浦地 区、田浜地区、港・岩崎地区、 泊地区、浦浜南地区、浦浜仲・ 西地区、浦浜東・甫嶺地区、崎 浜地区)で団地整備工事が完 了し、宅地を引渡すとともに、住 宅移転費用の補助、被災跡地 買取りを実施している 【課題】 ・事業の早期実施																		復興政策課 市街地整備 課	
施策オ 新たな居住環境において、人と地域のつながりが保てるよう配慮します。																											
12 ◎	S	地域公民館整備支 援事業	市内地域公民館132館のうち、被災した 地域公民館34施設の修繕、改築ある いは移転新築などの整備を支援	地 域 公民館 市	H23～H28	着手済	2	【現状】 ・被災地域の意向を調査しなが ら対応(14地域について支援済 →使用開始済) 【課題】 ・用地の確保が課題であり、地 域との協議を十分に行う必要が ある	130,459				130,459		11,970	21,361	27,128	10,000	20,000	40,000							生涯学習課
追 10 ○	H	地域防災コミュニ ティセンター整備事 業	被災したむらづくり研修施設などを防災 機能を備えたコミュニティ施設として整 備 ・合足地域防災コミュニティセンター ・甫嶺地域防災コミュニティセンター ・清水地域防災コミュニティセンター ・田浜地域防災コミュニティセンター	市	H25～H28	着手済	4	※有 【現状】 ・合足地域：造成工事着手済 ・甫嶺地域：造成工事着手済 ・清水地域：測量・調査設計実 施中 ・田浜地域：建築設計実施中 【課題】 ・円滑な事業実施	283,054				226,419	56,635			9,399	22,920	39,271	211,464							農林課 水産課
13 △	S	沿岸被災地仮設住 宅運営支援事業	応急仮設住宅などでの住民相互のコ ミュニケーションの維持や地域コミュニ ティーづくりの支援 ・社会福祉法人やNPOなどと連携 ・集会所などを利用したコミュニティーづ くりや行政連絡、困りごと相談、交流イ ベントなどを実施	(北上市) 市	H23～H30	着手済	2	【現状】 ・全応急仮設住宅について支援 を実施中 ・平成25年度で北上市の支援 が終了→平成26年度から市が 事業主体 【課題】 ・事業の継続実施が必要である	1,474,137				849,141	624,996		569,460	279,681	215,037	198,993	86,340	70,240	54,386				住宅公園課	
方針② 市民が安心して暮らせるよう保健、医療、介護、福祉など生活に密接に関係する各種サービスの充実を図ります。																											
施策ア 被災者の心と体のケア対策を実施します。																											
14 △	S	健康サポート事業	健康の維持・増進を図るため、応急仮 設住宅入居者などを対象に在宅訪問 指導、健康相談・健康教室などを実施 ・場所：市内応急仮設住宅 37カ所、既 存宿舎など10カ所、その他民間賃貸住 宅、地域公民館など ・担当：保健師、栄養士など	市	H23～H25	実施済		【現状】 ・事業終了(No.追11被災者健康 づくりサポート事業に統合) 【課題】 ・継続的な支援	750			300		450	250	250	250									健康推進課	

事業 区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済 細分	復 興 交付金	現状と課題	全体計画						事 業 費(千円)											担当課	
									事業費(千円)	財源内訳					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度			
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源													
追 11 ○	S	東日本大震災津波被災地健康支援事業	応急仮設住宅などに居住する被災者の健康増進を図るため、保健師、看護師などの専門職を全国から公募するとともに、臨時に雇用して、関連する支援活動を実施	市	H24～H27	着手済	2	【現状】 ・被災者全般に対する支援を実施中 【課題】 ・必要人員の確保	34,183		34,183					6,904	5,868	8,563	12,848								健康推進課
追 12 ○	S	被災者健康づくりサポート事業	被災者を対象に健康状況の悪化予防や健康不安解消、住民相互の交流促進などに資する各種事業を実施	市	H24～H27	着手済	2	【現状】 ・各種健康教室・イベント及び相談を実施中 【課題】 ・不参加者へのアプローチ	27,089		27,089					7,907	10,505	3,404	5,273							健康推進課	
15 △	S	こころのケア事業	応急仮設住宅の入居者などを対象とした訪問指導、関係機関との調整など	市	H23～	着手済	2	【現状】 ・保健師が関係機関からの情報を基に戸別訪問を実施中 ・グループケアセミナーやゲートキーパー養成講座などを実施中 【課題】 ・生活環境の変化に伴う健康課題の把握と対応	4,240	2,547	1,651			42	150	432	503	515	2,640							地域福祉課	
16 △	S	公害防止測定調査事業	震災後の大気の状態変化の有無を把握するため、降下ばいじん量を調査 ・場所：大船渡町、盛町 ・方法：自重または雨とともに沈降するばい煙や粉じんなどを容器に集めて降下ばいじん量を測定 ・数量：24検体/年(両地点で毎月1回)	市	H23～H32	着手済	2	【現状】 ・市内2カ所で測定を実施中 【課題】 ・復興事業などの粉じんへの影響について注視する必要がある	1,351					1,351	215	154	103	105	129	129	129	129	129	129	129	市民環境課	
17 ◎	S	環境放射能水準調査事業	原発事故に伴い、放射線量、降下物・水道水に含まれる放射性物質などの監視・測定の強化 ・場所：市内 ・方法：モニタリングポスト、簡易測定器による測定	県	H23～	着手済	2	【現状】 ・農水産物、水道水及び廃棄物に係る各種線量測定を実施中 ・県大船渡地区合同庁舎にモニタリングポストを設置し、空間線量率の連続測定を実施中 【課題】 ・特になし	15,800		15,800				10,130	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	市民環境課	
18 ◎	S	環境放射線量測定事業	原発事故に伴い、市独自での大気中の放射線量の測定や市民への測定器の貸し出し(無料)により、市内への同事故の影響を把握するとともに、市民へ情報を提供 ・場所：市内 ・方法：簡易測定器による測定	市	H23～	着手済	2	【現状】 ・毎月1回、市内9カ所で定期測定を実施中 ・測定結果などはホームページや市広報紙で随時周知 ・市民に対して測定器を貸出中 【課題】 ・市内におけるさまざまな測定結果などを注視しながら、状況に応じた対策を検討する必要がある	7,445	843				6,602	200	1,545	273	615	802	802	802	802	802	802	802	市民環境課	
施策イ 被災した保健・医療・介護・福祉施設を早期に復旧します。																											
19 ◎	S	被災地医療確保対策事業	被災した地域の医療供給体制を迅速に確保するために仮設診療所と仮設歯科診療所を整備 ・対象：被災した病院、診療所 ・内容：医科が3カ所(立根、末崎、猪川)、歯科が3カ所(越喜来、綾里、大船渡)に設置	県	H23	実施済	/	【現状】 ・医科3カ所、歯科3カ所で設置済 【課題】 ・特になし	144,852		144,852				144,852												国保年金課
20 ◎	H	越喜来診療所復旧事業	津波被害を受けた診療所の復旧工事及び医療機器の整備 ・内容：工事(電気設備更新、建物修繕)及び医療機器購入ほか ・場所：三陸町越喜来字所通地内	市	H23～H24	実施済		【現状】 ・復旧工事、機器購入を終了 【課題】 ・特になし	20,952	7,366			13,586		15,787	5,165											国保年金課
21 ◎	H	綾里・歯科診療所復旧事業	地震被害を受けた診療所の復旧工事 ・内容：工事(基礎補強、内外壁張替ほか) ・場所：三陸町綾里字平館地内	市	H23～H24	実施済		【現状】 ・復旧工事終了 【課題】 ・特になし	35,586	17,958			17,628		17,868	17,718											国保年金課

事業 区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済 細分	復興 交付金	現状と課題	全体計画						事業費(千円)												担当課								
									事業費(千円)	財源内訳					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度											
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																					
22 ◎	H	老人福祉施設等災害復旧事業	県	H23～H26	実施済			【現状】 ・介護老人福祉施設などの整備が終了 【課題】 ・特になし	1,477,775	1,190,835	30,000			256,940			1,477,775																		長寿社会課
施策ウ 地域医療を充実します。																																			
23 ◎	S	医師確保対策事業（市町村医師養成事業、地域医療調査研究事業を含む）	市	H23～	着手済	1		【現状】 ・医師奨学金事業は負担金納入済 ・気仙広域環境未来都市医療・介護・保健・福祉連携協議会で関連事項を協議中 【課題】 ・関係機関との調整	15,056					1,995	13,061	2,473	2,830	2,841	2,175	2,150	2,587													国保年金課	
◎	H	越喜来診療所復旧事業【再掲】	市	H23～H24	実施済			【現状】 ・復旧工事、機器購入を終了 【課題】 ・特になし																									国保年金課		
◎	H	綾里・歯科診療所復旧事業【再掲】	市	H23～H24	実施済			【現状】 ・復旧工事終了 【課題】 ・特になし																									国保年金課		
施策エ 地域全体で高齢者や障がい者、子どもたちを支え合うやさしいまちづくりに取り組みます。																																			
24 △	S	生きがい対応型サービス事業	市	H23～	着手済	1		【現状】 ・震災後、条件緩和により利用対象者を拡大 ・被災者の介護保険サービス利用料の減免が、平成27年12月まで延長されることに合わせて利用料減免を延長 ※介護保険制度改正により新しく実施する介護予防・日常生活支援総合事業の一部として実施する（事業切り替え）予定としている 【課題】 ・特になし	5,505					435	5,070	1,479	957	773	796	1,500														長寿社会課	
25 △	S	介護予防健康づくり事業	市	H23～	着手済	1		【現状】 ・介護予防教室と筋力向上教室を市内10会場で開催、年間開催回数を増やしている 【課題】 ・送迎ができないため、参加者が限定される	52,728	13,182	6,591			32,955		9,633	8,757	9,422	12,700	12,216														長寿社会課（地域包括ケア推進室）	
26 ◎	H	仮設住宅等における介護・福祉サービス等拠点施設設置事業	市	H23～	着手済	4		【現状】 ・三陸地区：平成24年10月に小規模多機能型居宅介護と併せて開所 ・大船渡北地区、末崎地区：平成25年3月完成、4月開所 ・大船渡南地区：平成25年10月完成、11月開所 【課題】 ・住宅再建後のサポートセンターのあり方を検討する必要がある	420,559		420,559				2,726	221,432	81,452	54,949	60,000															長寿社会課	

事業 区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済 細分	復興 交付金	現状と課題	全体計画						事業費(千円)											担当課	
									事業費(千円)	財源内訳					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度			
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源													
27 △	S	放課後児童健全育 成事業	保護者が仕事などにより昼間家庭にいない小学校就学児童に対し、授業終了後に児童館などを利用して適切な遊び及び生活の場を提供 【名称】 ・放課後児童クラブゆうゆう(大船渡北小学校) ・キッズクラブいかわA(猪川小学校) ・キッズクラブいかわB(猪川小学校) ・末崎学童保育会希望の丘(末崎小学校) ・放課後児童クラブさくらりっこ(盛小学校) ・にっこにっこ浜っ子クラブ(赤崎小学校) ・たっせ学童クラブ(立根小学校) ・うみねこキッズ(大船渡小学校) ・五葉キッズ(日頃市小学校)	市	H23～	着手済	3	【現状】 ・にっこにっこ浜っ子クラブ以外は被災を免れており、通常どおり運営 ・にっこにっこ浜っ子クラブは、民間団体の支援により平成25年2月に専用仮施設が完成し、3月から同施設で活動を開始 ・うみねこキッズは、平成25年5月に大船渡小学校敷地内に専用施設が完成し、6月から新施設での活動を開始 ・にっこにっこ浜っこクラブの本施設は、再建する赤崎小学校と一体的に整備する予定 ・五葉キッズは、平成26年7月から地区公民館で活動を開始 【課題】 ・五葉キッズの専用施設整備	533,451		322,967		35,200	175,284	24,407	33,121	37,938	40,987	136,998	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	子ども課		
28 ◎	H	被災保育所移転改 築事業	津波で全壊した越喜来保育所の移転改築→併せて越喜来幼稚園、越喜来保育所、崎浜保育所及び甬嶺へき地保育所を統合し、幼稚園と保育所の一体施設である認定こども園として整備	市	H23～H28	着手済	4 有 ※有	【現状】 ・越喜来保育所は越喜来幼稚園にて合同保育を実施中 ・越喜来こども園については、越喜来小学校隣地に建設→平成27年6月に本体工事着手済 【課題】 ・事業の早期完了	466,714	95,186	1,158		228,689	141,681		2,744	46,377	132,033	285,560						生涯学習課		
29 ◎	H	シルバー人材セン ター運営事業	高齢者の就業活動を支援するため、被災した大船渡市シルバー人材センター施設を再建	市 シルバー 人材セン ター	H23～	検討中		【現状】 ・仮設事務所で運営中 ・施設の再建候補地を津波浸水想定区域外の市街地を中心に検討中 【課題】 ・恒久的施設の早期整備																長寿社会課			
30 △	S	市町村消費者行政 活性化事業	消費活動に伴う被害を防止するとともに、被害者を救済するため、消費生活センターを設置 ・場所：市役所内 ・方法：平成23年度は事務所工事、平成24年度より相談受付開始	市	H23～	着手済	2	【現状】 ・消費生活センターを平成24年4月1日に開設し、相談受付中 【課題】 ・消費生活相談員の安定確保及び相談技術の向上を図る必要がある	61,320		55,691		2,497	3,132	10,781	8,117	5,687	4,671	5,344	5,344	5,344	5,344	5,344	市民環境課			
方針③ 災害廃棄物を適正に処理します。																											
施策ア 大規模災害時に大量発生した各種の廃棄物を迅速に処理します。																											
31 ◎	H	災害廃棄物処理事 業	県が作成した災害廃棄物処理の実行計画を踏まえ、災害廃棄物を適正かつ迅速に処理	市	H23～H26	実施済		【現状】 ・災害廃棄物の処理完了 【課題】 ・特になし	45,889,793	40,642,873	3,777,823		473,398	995,699	17,057,081	13,560,568	14,666,812	605,332							建設課		
32 ◎	H	被災地防疫事業	専門業者と市民ボランティアなどで防疫班を組織して薬剤などを散布 ・場所：津波浸水区域及びガレキ仮置場 ・方法：殺虫剤、消毒薬及び消臭剤の散布	市	H23～H25	実施済		【現状】 ・専門業者に委託し、消毒・殺虫などの薬剤を散布 ・消毒・殺虫用の資機材を市民に無償で提供・貸与 ・ガレキ分は対応終了→水産物残渣分は、「2産業・経済の復興」№.48水産物等残渣処理事業で対応 【課題】 ・特になし	57,446	51,701				5,745	38,719	9,316	9,411							市民環境課			
施策イ ガレキについては、市内企業などにおいて処理し、処理後に発生する灰などでもできるかぎり有効活用します。																											
◎	H	災害廃棄物処理事 業【再掲】	県が作成した災害廃棄物処理の実行計画を踏まえ、災害廃棄物を適正かつ迅速に処理	市	H23～H26	実施済		【現状】 ・災害廃棄物の処理完了 【課題】 ・特になし																建設課			

事業 区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済 細分	復 興 交付金	現状と課題	全体計画						事 業 費(千円)										担当課	
									事業費(千円)	財源内訳					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度		
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源												
方針④ 被災した教育施設の再建などにより、教育機会の確保を図ります。																										
施策ア 貴重な学術研究機関として、多くの分野で貢献いただいている北里大学海洋生命科学部の三陸キャンパスが、早期に再開されるよう取り組みます。																										
33 ◎	S	北里大学海洋生命科学部早期再開促進事業	北里大学海洋生命科学部三陸キャンパスの早期再開に向けた取り組みを関係機関とともに積極的に展開	市	H23～	着手済	2	【現状】 ・平成25年10月に北里大学三陸キャンパス活用検討協議会を設立(キャンパスの利活用について、大学、市などで検討中) ・平成26年4月1日に北里大学が、北里大学海洋生命科学部附属三陸臨海教育研究センターを開設 ・三陸臨海教育センターでの学生及び教職員の活動を支援するため、平成26年7月に「大船渡市北里大学海洋生命科学部附属三陸臨海教育研究センター活動支援補助金交付要綱」を策定→平成26年8月及び平成27年8月に海洋生命科学部が海洋実習を実施 ・三陸臨海教育センターの施設整備を支援するため、平成27年4月「大船渡市北里大学海洋研究拠点施設整備費補助金交付要綱」を策定→平成27年4月から三陸臨海教育センターの施設整備を実施し、7月に完了 【課題】 ・三陸キャンパスの活用促進 ・上記以外の支援内容	31,302					24,700	6,602	365	427	859	2,101	27,550						北里大学再開推進室
34 ◎	S	北里大学海洋生命科学部施設利用促進事業	北里大学海洋生命科学部三陸キャンパス内施設(体育館、グラウンドなど)や設備(海水ポンプ、水槽施設など)の利用を積極的に促進	市	H23～	着手済	2	【現状】 ・体育館やグラウンドなどの施設は、地元小・中学校や市内のスポーツ少年団が活用している 【課題】 ・特になし																	北里大学再開推進室	
施策イ 災害に強い教育施設を整備します。																										
35 ◎	H	学校再開事業	赤崎小学校、越喜来小学校及び崎浜小学校の隣接校への移転、赤崎中学校の移転及び合同授業による学校の再開	市	H23～H24	実施済		【現状】 ・赤崎小学校は蛸ノ浦小学校で合同授業を実施中 ・越喜来小学校は旧甫嶺小学校に移転 ・赤崎中学校は仮設校舎で再開済 【課題】 ・特になし	63,705	29,050				18,130	16,525	2,000	61,705								学校教育課	
36 ◎	S	通学支援バス運行事業	被災した小中学校の児童・生徒が他校へ通学するためのスクールバスの運行	市	H23～H27	着手済	2	【現状】 ・赤崎小学校児童を蛸ノ浦小学校へ、赤崎中学校生徒を仮設校舎へ通学させるためのスクールバスを運行している 【課題】 ・特になし	101,307		76,139			25,168	21,000	16,676	17,064	16,539	30,028						学校教育課	
37 ◎	H	被災学校移転改築事業	津波により被災した赤崎小学校、越喜来小学校及び赤崎中学校を地区の拠点となるよう防災機能をあわせ持つ施設として移転改築	市	H23～H28	着手済	4 有 ※有	【現状】 ・3校とも建設委員会を設置済 ・越喜来小学校は、平成27年6月に建物本体工事に着手済 ・赤崎小・中は、敷地造成工事を着工中、併せて、平成27年9月に建物本体工事に着手 【課題】 ・事業の早期完了	9,947,203	4,509,398			2,228,172	3,209,633		118,470	633,497	5,106,836	4,088,400						生涯学習課	

事業 区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済 細分	復 興 交付金	現状と課題	全体計画						事 業 費(千円)												担当課	
									事業費(千円)	財源内訳					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度				
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源														
38 ◎	H	被災学校復旧事業 (津波)	津波により被災した大船渡小学校及び 綾里小学校の補修	市	H23～H25	実施済		【現状】 ・工事終了 【課題】 ・特になし	155,598	138,079					17,519	103,518	43,155	8,925										生涯学習課
39 ◎	H	被災学校復旧事業 (地震)	地震により被災した日頃市小学校、第一 中学校、末崎中学校及び越喜来中 学校の補修	市	H23～H24	実施済		【現状】 ・工事終了 【課題】 ・特になし	69,435	40,780					28,655	55,195	14,240										生涯学習課	
40 ◎	H	被災給食施設復旧 事業	被災した赤崎学校給食共同調理場の 復旧と併せた北部学校給食センターの 整備	市	H23～H25	実施済	有 ※有	【現状】 ・平成26年3月に北部学校給食 センター建設工事終了→「炊き 出し」機能を付加 【課題】 ・特になし	888,819	72,865			433,500	132,439	250,015		26,759	862,060									生涯学習課	
41 ◎	H	学校施設防災機能 強化事業	旧耐震基準の学校施設の耐震補強工 事などを実施 ・盛小学校：屋内運動場 ・末崎小学校：校舎 ・蛸ノ浦小学校：校舎、屋内運動場 ・猪川小学校：屋内運動場 ・日頃市小学校：校舎、屋内運動場 ・大船渡北小学校：校舎、屋内運動場 ・綾里小学校：屋内運動場 ・第一中学校：屋内運動場 ・綾里中学校：校舎 ・越喜来中学校：校舎、屋内運動場	市	H23～H30	着手済	3	【現状】 ・「大船渡市立学校施設耐震化 整備計画」を策定し、対象施設 の耐震第2次診断及び耐震化 設計を完了 ・越喜来中学校校舎、第一中学 校屋内運動場、猪川小学校屋 内運動場の耐震改修工事を着 工 【課題】 ・校庭に応急仮設住宅が設置さ れている学校での円滑な工事 の実施	1,490,136	447,000			782,000		261,136			80,136	1,410,000							生涯学習課		
42 ◎	H	認定こども園整備 事業	震災の影響により工事中止となった綾 里こども園舎の整備	市	H23～H25	実施済		【現状】 ・工事終了(平成26年3月) 【課題】 ・特になし	293,013				263,400		29,613		15,721	277,292									生涯学習課	
施策ウ 被災した児童生徒などが、安心して就学できる環境を整えます。																												
追 13 ◎	H	仮設校庭整備事業	応急仮設住宅が建設されている学校に おける代替グラウンドなどの整備→9校 (盛小、末崎小、蛸ノ浦小、猪川小、大 船渡北小、第一中、大船渡中、末崎 中、綾里中)	市	H24～H25	実施済	※有	【現状】 ・平成24年度：大船渡中学校の 仮設テニスコート整備済 ・平成25年度：赤崎中学校の仮 設テニスコート整備済、第一中 学校、末崎中学校、盛小学校、 大船渡北小学校及び猪川小学 校の仮設グラウンド整備済 ・赤崎小学校及び末崎小学校 については、民間支援により仮 設グラウンド整備済 【課題】 ・特になし	138,799					96,658	42,141		2,740	136,059									生涯学習課	

事業 区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済 細分	復 興 交付金	現状と課題	全体計画						事 業 費(千円)												担当課
									事業費(千円)	財源内訳					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度			
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源													
追 14 ◎	S	被災校等体育部活動支援バス運行事業	市	H25～H27	着手済	2	※有	【現状】 ・市内輸送業者などに業務委託のうえ実施中 【課題】 ・受託事業者の安定的な確保	54,168				43,334	10,834			7,649	16,519	30,000								学校教育課
43 ◎	S	児童生徒就学援助事業(被災対応)	市	H23～H27	着手済	2		【現状】 ・家屋被災、失職世帯などを主要保護世帯とみなし、就学費用の一部を補助している 【課題】 ・特になし	326,336		326,336				69,652	68,759	67,288	62,141	58,496								学校教育課
44 ○	S	児童生徒のこころのサポート事業	県	H23～	着手済	2		【現状】 ・スクールカウンセラー3人を配置し、児童生徒、教職員及び保護者のカウンセリングを実施している 【課題】 ・スクールカウンセラーを安定的に確保する必要がある	48,781		48,781				3,010	8,526	10,706	11,439	15,100								学校教育課
45 ○	S	学校等放射線量測定及び土壌除染事業	県・市	H23～	着手済	2		【現状】 ・市教育委員会独自の基準により市内教育施設を除染した ・空中放射線量を継続して測定している 【課題】 ・国から各校敷地内に埋設している汚染土壌の最終処分方法が示されていない	12,266		6,520			5,746	3,170	4,172	4,134	526	264								学校教育課
46 ○	S	緊急スクールカウンセラー等派遣事業	県	H23	実施済	2		【現状】 ・スクールカウンセラーが各園を巡回してカウンセリングを実施 【課題】 ・定期的カウンセリングを実施する体制を確立する必要がある																			学校教育課
47 ○	S	いわての復興教育推進事業	県	H23～	着手済			【現状】 ・各校において実施中 【課題】 ・特になし																			学校教育課
48 ○	S	被災地学校等への教職員配置事業	県	H23～	着手済	2		【現状】 ・各校1～2人程度の震災加配教職員が配置されている 【課題】 ・特になし	396,781		396,781				12,600	76,148	78,523	105,179	124,331								学校教育課

事業 区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済 細分	復興 交付金	現状と課題	全体計画						事業費(千円)												担当課	
									事業費(千円)	財源内訳					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度				
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源														
追 15 △	S	学びを通じた被災地の地域コミュニティ再生支援事業	市	H24～H27	着手済	2		【現状】 ・スクールガード配置事業及び図書環境整備支援事業を市内15小中学校で実施 【課題】 ・事業の理解促進 ・ボランティアの確保	60,005		60,005						11,220	15,196	13,925	19,664								生涯学習課
49 ○	S	教職員健康管理支援事業	県	H24～	着手済	2		【現状】 ・平成24年度から随時実施 ・労働安全衛生法の一部改正により平成27年度で県による実施が終了見込み 【課題】 ・平成28年度以降の実施についての検討が必要である																			学校教育課	
50 △	S	いわての学び希望基金奨学金事業	県	H23～	着手済	2		【現状】 ・県全体で541人給付決定（平成26年度末現在） 【課題】 ・財源の多くを個人・団体からの寄付で対応することから、相応の額を確保する必要がある	2,163,080		100,000		2,063,080		152,700	168,150	277,045	245,185	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	生涯学習課	
施策エ 生涯学習環境を充実します。																												
51 ◎	H	公立社会教育施設復旧事業	市	H23～H26	実施済			【現状】 ・猪川地区公民館の修繕は実施済 ・三陸公民館は平成26年12月に建築工事完了 【課題】 ・特になし	928,370	542,260				386,110	749		127,621	800,000									生涯学習課	
52 △	S	復興支援文化活動事業	市	H23～H24	実施済			【現状】 ・平成23年度は被災した7地区の住民を対象に、陶芸体験やそば打ち体験教室を実施 ・平成24年度は謡曲講座や木工品づくりを実施したほか、各地区公民館とも連携して講座を実施 【課題】 ・特になし	431		323			108	108	323											生涯学習課	
53 ◎	H	リアスホール修繕事業	市	H23	実施済			【現状】 ・修繕済であり、平成23年10月1日より通常開館している 【課題】 ・特になし	10,910	6,327		3,165		1,418	10,910												市民文化会館	
◎	S	地域公民館整備支援事業【再掲】	地 域 公民館 市	H23～H28	着手済			【現状】 ・被災地域の意向を調査しながら対応(14地域について支援済→使用開始済) 【課題】 ・用地の確保が課題であり、地域との協議を十分に行う必要がある																			生涯学習課	

事業 区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済 細分	復 興 交付金	現状と課題	全体計画						事 業 費(千円)											担当課		
									事業費(千円)	財源内訳					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度				
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源														
追 15 △	S	学びを通じた被災地の地域コミュニティ再生支援事業【再掲】	市	H24～H27	着手済			【現状】 ・スクールガード配置事業及び図書環境整備支援事業を市内15小中学校で実施 【課題】 ・事業の理解促進 ・ボランティアの確保																			生涯学習課	
施策オ 各種スポーツを推進します。																												
54 ◎	H	公立社会教育施設復旧事業	市	H23～ <u>H27</u>	<u>実施済</u>			【現状】 ・三陸体育館・体育センター・市民テニスコート・市民弓道場：平成23年度着手、平成24年度終了 ・綾里小学校校庭夜間照明施設：平成24年度着手、終了 ・市民体育館・三陸総合運動公園グラウンド：平成24年度着手、平成26年度終了 ・田中島グラウンド：平成27年度終了	<u>894,095</u>	<u>596,063</u>					<u>298,032</u>	1,543	218,238	225,750	430,661	<u>17,903</u>								生涯学習課
55 △	S	スポーツイベント開催事業	市	H25～H28	着手済	2		【現状】 ・当市において、岩手国体(平成28年度開催)の公開競技としてグラウンドゴルフを開催 ・上記競技の会場である盛川河川敷グラウンドの整備に着手済 【課題】 ・開催環境の整備	<u>1,875</u>					<u>1,875</u>			300	550	<u>1,025</u>								生涯学習課	
56 ◎	H	森林総合利用施設整備事業	市	H23～H24	実施済			【現状】 ・事業終了 【課題】 ・特になし	8,479	4,990		3,290		199		8,479										農林課		
方針⑤ 市民共有の財産である歴史・文化資源を活用して、うるおいと安らぎをつくりだします。																												
施策ア 歴史・文化資源の継承・普及活動に取り組みます。																												
△	S	復興支援文化活動事業【再掲】	市	H23～H24	実施済			【現状】 ・平成23年度は被災した7地区の住民を対象に、陶芸体験やそば打ち体験教室を実施 ・平成24年度は謡曲講座や木工品づくりを実施したほか、各地区公民館とも連携して講座を実施 【課題】 ・特になし																		生涯学習課		
追 15 △	S	学びを通じた被災地の地域コミュニティ再生支援事業【再掲】	市	H24～H27	着手済			【現状】 ・スクールガード配置事業及び図書環境整備支援事業を市内15小中学校で実施 【課題】 ・事業の理解促進 ・ボランティアの確保																		生涯学習課		

事業 区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済 細分	復興 交付金	現状と課題	全体計画						事業費(千円)												担当課
									事業費(千円)	財源内訳					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度			
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源													
57 △	S	子どもの読書活動 推進事業	被災した社会教育施設において展開される事業の再開と充実のための読書ボランティアの育成を支援	県・市	H24～H25	実施済		【現状】 ・さんりく・おおふなどお話大賞を実施(平成25年度:32作品応募→9作品入賞) ・こども園と連携し、読み聞かせ会などを実施 【課題】 ・事業成果の継承	252		224			28		129	123										中央公民館
58 △	S	家庭の教育力向上 に向けた総合的施策 推進事業	被災した社会教育施設において展開される事業の再開と充実のための家庭教育学級の支援及び子育てサポーターの育成	県・市	H24～H25	実施済		【現状】 ・学校・保育園などと連携して教育講演会などを実施(平成25年度:13回実施) 【課題】 ・事業成果の継承	421		421					195	226										生涯学習課
59 ◎	H	民族資料保管庫の 復旧事業	綾里小学校地内に所在する民族資料保管庫の修繕(サッシ約10カ所、外壁約50㎡、内壁約120㎡、内部天井約65㎡など)	市	H23	実施済		【現状】 ・復旧済 【課題】 ・特になし	6,324			6,300		24	6,324												博物館
60 △	H	博物館常設展示改 修事業	・津波災害を普及、継承するため、エントランスホール、シアター、荒れ狂う海・津波コーナーなどを改修し、明治三陸津波、チリ地震津波、東日本大震災の資料、映像、写真などを展示 ・平成25年9月に日本ジオパークに認定された「三陸ジオパーク」の情報や資源価値などを展示	市	H24～	着手済	4	【現状】 ・「三陸ジオパーク」のミニコーナーを開設し、ジオパークをPRするパネルの展示、関係パンフレット等の配布を実施 ・津波災害に係る資料、情報などを収集するとともに、展示内容を検討中 【課題】 ・資料及び情報の収集・選択・評価に一定期間が必要である ・関係機関との展示内容の調整	927					927			927										博物館
◎	H	リアスホール修繕 事業【再掲】	地震被害を受けた市民文化会館・図書館の施設の修繕	市	H23	実施済		【現状】 ・修繕済であり、平成23年10月1日より通常開館している 【課題】 ・特になし																		市民文化会館	
61 △	S	市民芸術祭開催事業	市民芸術祭を復活し、復興祈念事業として開催	実行委員会	H24～H32	着手済	1	【現状】 ・平成26年度以降は総合美術展を市民体育館において開催。また、カメラアホール、リアスホール等において市内芸術団体の展示・発表を行なう 【課題】 ・震災後規模を縮小して開催しており、今後参加団体、人数等の復活に取り組む	6,563						6,563	1,300	1,300	1,300	1,363	1,300							生涯学習課
62 ○	H	指定文化財復旧事業	被災した郷土芸能装束などの指定文化財の修復	市	H23～H25	実施済		【現状】 ・他団体からの支援を受け、装束などの復旧を進めた 【課題】 ・特になし	114						114		72	42									生涯学習課
63 △	S	芸術文化創作活動 支援事業	団体などによる芸術文化活動の活性化を図るため、展示会や発表会、作品集の刊行などの創作活動に対し補助	大船渡市 芸術文化協会	H23～ <u>H27</u>	<u>実施済</u>		【現状】 ・平成26年度は3団体、平成27年度は1団体に補助金を交付	<u>776</u>						<u>776</u>	173	198	163	196	<u>46</u>							生涯学習課