

事業 区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済 細分	復 興 交付金	現状と課題	全体計画						事 業 費(千円)										担当課				
									事業費(千円)	財源内訳					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度					
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源															
方針① 今回の災害による教訓を生かし、新たな防災体制を整えます。																													
施策ア 津波に対する防災体制を見直します。																													
1 ◎	S	地域防災計画整備 事業	・被災を踏まえた地域防災計画の見直し・修正 ・災害時における各種応急対応マニュアル作成	市	H23～H32	着手済	1	有 ※有	【現状】 ・平成27年度内の修正に向けて計画の修正案を作成中 【課題】 ・土地利用計画などを踏まえた避難対策の実施	16,293					7,768	8,525		3,885		739	6,669	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	防災管理室		
2 ○	H	集積木材等流出対策事業	大船渡港に野積保管され、津波による流出により被害を拡大する恐れのある木材などの流出防止対策 ・対象:コンテナ、木材など ・場所:大船渡港の物揚場または周辺施設 ・方法:固縛、フェンス、防潮堤、第2線堤などによる流出防止対策について、大船渡港に最適な方法を検討・実施	国・県	H23～	整理・統合等			【現状】 ・木材を取り扱っていた事業所が再建を断念したことから、大船渡港の木材取扱いが皆減 ・震災以降、原木を取り扱う事業所からの新規立地に係る問い合わせはない 【課題】																	港湾経済課			
3 ○	H	避難誘導標識等設置事業	・避難誘導標識、海拔表示、津波水位標(東日本大震災)等の整備 ※設置場所などは、今後のまちづくりにあわせて検討	市	H24～	着手済	1	※有	【現状】 ・津波避難誘導標識設置業務発注、設置作業に着手 【課題】 ・土地利用計画などを踏まえた整備	74,233					31,385	42,848				15,077	24,156	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	防災管理室		
○	H	防災・連携道路ネットワークの整備 【再掲】	広域的な防災・連携機能を発揮するための三陸沿岸道路、国道、県道及びそれらと連絡する道路の整備 ・三陸縦貫自動車道吉浜道路 ・国道397号(早期改良) ・三陸縦貫自動車道新インター ・市道滝の沢線(三陸インター接続)	国・県・市	H23～	着手済			【現状】 三陸沿岸道路吉浜道路はH27年度中供用開始予定、吉浜釜石道路は工事着手済み 国道397号津付道路供用開始 市道滝の沢線は用地交渉準備中 ・その他の路線などは、附帯工事などを発注したほか、事業計画を調整中 【課題】 ・高台移転事業やまちづくりなどの土地利用計画や国道・県道の整備計画との整合を図る必要がある ・必要性・緊急性などを考慮しながら計画的に事業を実施する必要がある																				建設課
施策イ 新たな住宅地造成などに関連して、土砂災害などに対する防災体制を見直します。																													
◎	S	地域防災計画整備 事業【再掲】	・被災を踏まえた地域防災計画の見直し・修正 ・災害時における各種応急対応マニュアル作成	市	H23～H32	着手済		有	【現状】 ・平成27年度内の修正に向けて計画の修正案を作成中 【課題】 ・土地利用計画などを踏まえた避難対策の実施																		防災管理室		
施策ウ 防災施設の充実・強化を図りながらも、防災施設に偏らない防災体制を整えます。																													
◎	H	防災センター整備事業【再掲】	防災拠点施設である防災センターの整備 ・市民の安全で安心な暮らしを守り、さまざまな災害に確実に対処する防災活動及び防災教育の拠点施設として整備	市	H23～H29	着手済			【現状】 ・平成24年度:建設用地選定 ・平成25年度:測量・基本設計完了 ・平成26年度:用地取得・用地造成 ・平成27年度:用地造成・建設工事 【課題】 ・震災復興事業による工事費高騰及び人手不足																		防災センター 建設推進室		
◎	S	地域防災計画整備 事業【再掲】	・被災を踏まえた地域防災計画の見直し・修正 ・災害時における各種応急対応マニュアル作成	市	H23～H32	着手済		有 ※有	【現状】 ・平成27年度内の修正に向けて計画の修正案を作成中 【課題】 ・土地利用計画などを踏まえた避難対策の実施																		防災管理室		

事業 区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済 細分	復 興 交付金	現状と課題	全体計画						事 業 費(千円)											担当課
									事業費(千円)	財源内訳					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度		
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源												
4 ◎	H	防災行政無線整備 事業	市	H23～	着手済	2	※有	【現状】 ・デジタル防災行政無線→平成 25年5月にデジタル放送開始 ・上記整備内容:親局1、中継局 1、拡声子局197(うち再送信子局 5)、再送信局3、戸別受信機は 約11,000、監視カメラ1、移動系 防災行政無線50局 ・アナログ20局を応急復旧済 ・応急仮設住宅の難聴解消(2局) ・アナログ設備の撤去 ・一般住宅への戸別受信機、文 字表示装置付戸別受信機の無 償貸与などを実施 ・災害公営住宅に戸別受信機を 設置 【課題】 ・特になし	1,132,510	614,510		54,900	63,409	399,691	4,551	277,200	668,292	9,353	45,699	25,483	25,483	25,483	25,483	25,483	25,483	防災管理室
5 ◎	S	災害時情報伝達方 法の整備	市	H23～H26	実施済			【現状】 ・災害対策本部に衛星電話を設 置 ・避難所に防災行政無線(移動 系)を整備(30局整備済) ・平成26年1月に特設公衆電話 回線を整備 ・平成26年6月に特設公衆電話 用の電話機を設置(11カ所) 【課題】 ・避難所などにおける通信機器 の管理	42,676	13,811				28,865	1,196	41,433		47								防災管理室
追1 ○	H	防災市民メディア構 築事業	市	H24	実施済			【現状】 ・市内無線通信網構築工事終 了(WiMAX基地局) ・FM放送設備構築工事終了 【課題】 ・特になし	352,469	116,089				236,380		352,469										防災管理室
6 ◎	H	潮位観測装置等整 備事業	市	H27～	検討中			【現状】 ・潮位観測装置の設置場所等に ついて検討 【課題】 ・設置場所となる防潮堤などが未 復旧	15,000					15,000					15,000						防災管理室	
7 ◎	H	防災行政無線復旧 事業	市	H23	実施済			【現状】 ・流失子局対応として田浜、崎 浜、烏頭、岩崎に簡易子局を設 置し、仮復旧済 ・根白沿岸子局は復旧済 ・市役所本庁に親局を置き、三 陸支所、綾里・吉浜地域振興出 張所を直接専用回線で接続する 方法で復旧済 ・戸別受信機については貸与を 開始 ・応急仮設住宅への簡易子局に ついては整備終了 ・デジタル化への移行を踏まえ、 簡易方式で復旧 【課題】 ・特になし	8,239					8,239	8,239											三陸支所
8 ◎	H	本庁舎改修事業	市	H23～H25	実施済			【現状】 ・非常用発電機及び内外壁を改 修済 【課題】 ・特になし	9,285					9,285	6,063	1,884	1,338								財政課	
9 ◎	H	三陸支所仮庁舎の 整備	市	H23	実施済			【現状】 ・仮庁舎として復旧済 【課題】 ・特になし	29,864			28,100		1,764	29,864										財政課	

事業 区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済 細分	復 興 交付金	現状と課題	全体計画						事 業 費(千円)											担当課
									事業費(千円)	財源内訳					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度		
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源												
10 ◎	H	コミュニティー消防 センター新築事業	・立地場所の検討 ・消防屯所の建設 ・消防団組織(部の統合)の検討	市	H23～ <u>H29</u>	着手済	4	【現状】 ・平成25年度:消防屯所・7棟分の の用地を取得済 ・水門の遠隔操作化に関して、県 の事業内容の変更により、当初 予定していた7棟に遠隔操作設 備設置について県と調整中につ き、建設工事を見合わせていた が、遠隔操作設備は設けないこ とし、再設計することに決定 ・平成26年度建設予定であつた 11棟に関しては、事業を繰越、建 設することとし、平成27年度は計 13棟建設予定であつたが、候補 地の変更等の理由から10棟完 成予定である 【課題】 ・用地の確保	<u>704,756</u>	<u>328,421</u>	14,688	<u>22,000</u>		<u>339,647</u>				47,667	58,889	<u>317,990</u>	<u>248,902</u>	<u>31,308</u>				消防署
11 ◎	H	消防施設整備事業	消防用水利の新設・修繕	市	H23～H28	着手済	4	【現状】 ・被災地の復興状況、高台移転 などに合わせた新設・修繕につ いて検討中 ・平成25年度に防火水槽・4カ所 を修繕済 ・平成26年度は消防水利標識45 カ所及び消火栓3基を修繕済 ・平成27年度は消防水利標識33 カ所を修繕予定 【課題】 ・道路のかさ上げなど、他の復興 関連事業の進捗状況に応じて進 める必要がある	<u>49,024</u>	<u>28,555</u>				<u>20,469</u>				2,584	3,635	<u>5,093</u>	<u>37,712</u>					消防署
12 ◎	H	消防庁舎(仮設)整 備事業	被災した三陸分署綾里分遣所の機能を 回復するため、仮設車庫・倉庫を建設	消防組合	H23	実施済		【現状】 ・仮設車庫について設置工事实 施済 【課題】 ・綾里分遣所本庁舎の復旧	14,175	9,450					4,725	14,175									消防組合	
追2 ○	H	消防庁舎(三陸分署 綾里分遣所本庁舎) 復旧事業	津波で全壊した三陸分署綾里分遣所本 庁舎の復旧	消防組合	H25～H27	着手済	4	【現状】 ・埋蔵文化財発掘調査・実施設 計を完了、 <u>庁舎建設工事の契約 を締結し、現在建設工事中</u> 【課題】 ・通信設備の移設	147,711	76,571				71,140				24,800	9,504	113,407					消防組合	
13 ○	H	消防救急無線施設・ 設備整備事業	アナログ式の消防救急無線施設をデジ タル化し、機能強化を図るとともに、消防指 令センターを整備	消防組合	H23～H24	実施済		【現状】 ・指令台及び中継局設置工事終 了 【課題】 ・特になし	1,411,557	941,037					470,520	2,037	1,409,520								消防組合	
14 ○	H	林野火災用活動拠 点広場整備事業	被災した三陸空中消火補給基地ヘリコプ ター離着陸用広場を復旧	消防組合	H23	実施済		【現状】 ・修繕工事終了 【課題】 ・全面アスファルト舗装化、ヘリコ プター離発着時のダウンウォッ シュによる応急仮設住宅、駐車 車両などへの影響	9,135	6,090					3,045	9,135									消防組合	

事業 区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済 細分	復 興 交付金	現状と課題	全体計画						事 業 費(千円)										担当課		
									事業費(千円)	財源内訳					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度			
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源													
施策エ 高齢者や障がい者など災害弱者に十分配慮した防災体制を整えます。																											
15 ○	S	災害時要援護者支援制度	要援護者に係る情報の収集・共有、避難支援プランなどの作成	市	H23～	着手済	4	【現状】 ・平成25年8月に、国から示された「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」に基づく支援プランの作成に着手 ・災害時における要援護者などに係る情報の収集・共有方法についてシミュレーションを実施 ・要援護者台帳・マップの作成に係るシステム導入事業が平成26年3月に終了 ・平成27年3月に市地域防災計画が修正されたことを受け、避難行動要支援者に同意書を送付・回収（平成27年3月～4月） ・同意書提出者の台帳整備に着手 【課題】 ・同意書提出者の台帳整備 ・関係機関への名簿提供	5,056		4,894			162			4,894	81	81								長寿社会課 地域福祉課
16 ○	S	福祉避難所の設置・運営	福祉避難所として利用可能な施設との協定の締結	市	H23～	着手済	4	【現状】 ・候補施設選定向け、要援護者の分布状況などの調査作業→基盤となる要援護者台帳・マップの作成に係るシステム導入事業が平成26年3月に終了 ・福祉サービス事業等を行っている施設管理者等と平成27年3月に、福祉避難所指定に係る意見交換会を実施 ・施設側と協定の締結に向け調整を行っている 【課題】 ・支援対象者の範囲の確定と把握 ・施設側で受け入れ体制を検討中																	地域福祉課 長寿社会課		
施策オ 建築物の構造を災害に強いものにするよう促します。																											
○	S	津波被災地域建築物安全対策事業【再掲】	建築基準法第39条に基づく災害危険区域の指定 ・建築物の構造、地盤高などによる建築規制 ・都市防災の方針（地区計画などによる建築物の構造検討など）	市	H23～H26	実施済		【現状】 ・土地利用計画や防災集団移転促進事業と調整を図りながら、津波浸水シミュレーションに基づく災害危険区域設定の考え方、規制内容などを周知 ・災害危険区域に係る条例を制定（平成25年4月1日施行）→平成25年9月から地区別説明会を開催→市内26地区全て告示済、平成26年10月10日完了 【課題】 ・特になし																	土地利用課		
◎	H	学校施設防災機能強化事業【再掲】	旧耐震基準の学校施設の耐震補強工事などを実施 ・盛小学校：屋内運動場 ・末崎小学校：校舎 ・蛸ノ浦小学校：校舎、屋内運動場 ・猪川小学校：屋内運動場 ・日頃市小学校：校舎、屋内運動場 ・大船渡北小学校：校舎、屋内運動場 ・綾里小学校：屋内運動場 ・第一中学校：屋内運動場 ・綾里中学校：校舎 ・越喜来中学校：校舎、屋内運動場	市	H23～H30	着手済		【現状】 ・「大船渡市立学校施設耐震化整備計画」を策定し、対象施設の耐震第2次診断及び耐震化設計を完了 ・越喜来中学校校舎、第一中学校屋内運動場、猪川小学校屋内運動場の耐震改修工事を着工 【課題】 ・校庭に応急仮設住宅が設置されている学校での円滑な工事の実施																	生涯学習課		
施策カ 高層の避難場所を確保するなど、沿岸部などの防災機能を強化します。																											
17 △	S	津波避難ビル等の指定	浸水想定区域内において構造的要件を満たす施設を津波避難ビルなどとして指定	市	H23～	検討中		【現状】 ・高台への迅速な避難を基本とし、津波浸水区域内の土地利用が具体化した時点で避難困難地域の設定について検討する ・大船渡地区津波復興拠点整備事業により整備される施設の指定について検討中 【課題】 ・浸水区域の復興状況を踏まえて検討する必要がある																	防災管理室		

事業区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済細分	復興交付金	現状と課題	全体計画						事業費(千円)											担当課			
									事業費(千円)	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度					
○	H	道路新設・改良事業【再掲】	高台や防災拠点へのアクセス道路、災害時の避難路、緊急車両が進入できない狭隘道路、地盤沈下により冠水する道路、浸水区域内のまちづくりと一体となった道路などの整備 ・多重防災型まちづくり推進事業による県道整備(岩手県復興計画) ・三陸復興道路整備事業による県道整備(岩手県復興計画) 主要地方道大船渡広田陸前高田線 主要地方道大船渡綾里三陸線 県道崎浜港線 県道碁石海岸線 ・市道沢田宮野線、永沢線、峰岸線、吉浜漁港線、野々田川口線ほか	県・市	H23～	着手済		有 ※有	【現状】 県道：道路計画について用地測量などを実施中 市道：20路線の測量設計・工事発注済、4路線で工事終了 ・道路計画策定事業に着手済 【課題】 ・高台移転事業やまちづくりなどの土地利用計画や国道・県道の整備計画との整合を図る必要がある ・必要性・緊急性などを考慮しながら計画的に事業を実施する必要がある ・三陸沿岸道路は集中復興期間終了後の財源が未確定 ・復興交付金事業は平成28年度までであるが、28年度以降も事業が継続することが見込まれるため延長が必要																		建設課		
方針② 防災教育や防災訓練を積極的に推進します。																													
施策ア 今回の災害の記録を保存するとともに、津波に関する遺構やモニュメントを活用するなどして後世に伝えます。																													
18 ○	S	震災記録保存整理事業	震災の記録を後世へ伝承するとともに、防災対策に資するため、被害に関する写真や映像などを収集・保存・整理	市	H23～H25	実施済		※有	【現状】 ・震災写真などのデータ化及び保存・整理事業終了(データ管理は継続) 【課題】 ・特になし	14,984					11,987	2,997			14,984										秘書広聴課
19 ○	S	災害誌編集事業	震災の被災状況や対応・経過に関する情報などを収集し、災害誌として編集	市	H26～H27	実施済		※有	【現状】 ・平成27年7月に大船渡市東日本大震災記録誌を作成済 【課題】 ・特になし	14,175					11,340	2,835			5,250	8,925									防災管理室
20 △	S	防災教育事業	防災教育のための地域学習会の開催	国・県・市	H24～	着手済	1		【現状】 ・地域防災リーダー養成研修会を開催(県立福祉の里センターと共催) 【課題】 ・特になし	600						600				100	100	100	100	100	100	100	100	防災管理室 消防署	
21 ○	S	防災文化醸成事業	・小学校などで津波防災に関する出前講座などを実施 ・学校における津波と避難についての学習	県・市	H23～H26	実施済			【現状】 ・各校の災害対応マニュアルを見直すとともに、防災に関する学習を実施中 【課題】 ・児童生徒の心のケアに留意しながら実施する必要がある	1,172		1,162				10		372	400	400								学校教育課	
施策イ 市民各層に対して防災に関する教育活動を実施します。																													
22 ○	S	防災マップ作成事業	新たな津波ハザードマップの作成	県・市 市民	H24～	実施済		※有	【現状】 ・平成25年11月に津波ハザードマップを市内全戸に配布 【課題】 ・現時点においては、県の津波浸水想定データが示されていないため、今次津波の浸水実績などをベースにせざるを得ない→復興状況などを踏まえた見直しを予定	4,410					3,528	882			4,410									防災管理室	
施策ウ 東日本大震災が発生した3月11日に、広く防災意識の高揚を図るための事業を実施します。																													
23 ◎	S	慰霊祭の開催	東日本大震災が発生した3月11日に慰霊祭・追悼式を開催	市	H23～	着手済	2		【現状】 ・平成28年3月11日に追悼式を開催予定 【課題】 ・国、県の追悼式との調整	69,413					43,684	25,729	21,697	8,001	5,053	5,068	4,594	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	防災管理室	

事業 区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済 細分	復興 交付金	現状と課題	全体計画						事業費(千円)										担当課	
									事業費(千円)	財源内訳					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度		
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源												
24 △	S	防災訓練の実施	・防災訓練、津波避難訓練の実施(次の 防災関連の日などを中心に適宜実施→ 5/24チリ地震津波、9/1防災の日、11/5 津波防災の日、1/17防災とボランティア の日、3/11東日本大震災)	市 関係機関 など	H24～	着手済	1	【現状】 ・平成27年9月27日に市防災訓 練を実施 【課題】 ・復興事業の進捗や地域防災計 画の見直し状況に応じた訓練項 目を検討する必要がある	523					523				43	80	80	80	80	80	80	80	防災管理室
施策エ 市内全域または地域ごとに防災訓練を実施します。																										
△	S	防災訓練の実施【再掲】	・防災訓練、津波避難訓練の実施(次の 防災関連の日などを中心に適宜実施→ 5/24チリ地震津波、9/1防災の日、11/5 津波防災の日、1/17防災とボランティア の日、3/11東日本大震災)	市 関係機関 など	H24～	着手済		【現状】 ・平成27年9月27日に市防災訓 練を実施 【課題】 ・復興事業の進捗や地域防災計 画の見直し状況に応じた訓練項 目を検討する必要がある																	防災管理室	
方針③ 地域コミュニティ機能の維持・強化を図ります。																										
施策ア 自主防災組織の育成・強化を支援します。																										
25 △	S	地域防災力強化推 進事業	自主防災組織の育成・強化(結成促進、 リーダー養成、連合会組織の結成など)	市	H24～	着手済	1	【現状】 ・自主防災組織などに対する説 明会を開催 ・新たに結成した自主防災組織 に本部旗、腕章を作成・交付→ 結成組織数:104(平成27年12月 末現在) ・自主防災組織支援事業により 防災資機材を整備した9組織に 補助金を交付 【課題】 ・未結成地域の解消 ・活動が停滞している自主防災 組織の活性化	8,575					8,575		73	895	927	780	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	防災管理室
施策イ ボランティア組織の育成・強化を支援します。																										
26 ○	S	おおふなとボラン ティア活動連絡会支 援事業(活動セン ター運営事業)	ボランティア組織の育成・強化の支援	社会福祉 協 議 会	H23～	着手済	1	【現状】 ・支えあいまちづくり事業を実施 中 ・平成24年度から復興ボランティ アセンター運営補助事業を実施 【課題】 ・被災者のニーズとボランティア 活動のマッチング	55,343	25,000			5,343	25,000	5,000	7,900	6,400	6,048	4,995	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	地域福祉課 長寿社会課
施策ウ 市民の自主的な地域づくり活動や拠点となる施設の整備などに対して支援します。																										
27 ○	S	市民活動支援事業	市民活動の活性化、公益団体などの連 携及び行政との協働を図るため、さまざ まな情報の提供、活動団体の相互交流 の機会及び活動場所が提供できる施設 の整備など	市	H23～	着手済	2	【現状】 ・大船渡市市民活動支援協議会 (構成団体:市・社会福祉協議 会・NPO法人、平成25年9月設 立)が、市民活動支援センターを 開設→平成26年2月から市内商 業施設内において本格稼働 【課題】 ・市民活動支援センターを中心と した市民活動のネットワーク強化	37,176					37,176			200	18,488	18,488						企画調整課	
28 ○	H	越喜来地区拠点セ ンター建設事業	被災した市役所三陸支所を移転し、地区 住民の避難所を兼ねた拠点センターとし て整備	市	H24～	整理・統合等		【現状】 ・三陸支所(機能)については、三 陸保健介護センターを改修し、業 務を再開済→新たな施設は整備 しない(地元復興委員会から同 意を得ている) 【課題】																	三陸支所	

事業 区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済 細分	復興 交付金	現状と課題	全体計画						事業費(千円)												担当課	
									事業費(千円)	財源内訳					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度				
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源														
◎	S	地域公民館整備支援事業【再掲】	市内地域公民館132館のうち、被災した地域公民館34施設の修繕、改築あるいは移転新築などの整備を支援	地 域 公民館 市	H23～H28	着手済		【現状】 ・被災地域の意向を調査しながら対応(14地域について支援済→使用開始済) 【課題】 ・用地の確保が課題であり、地域との協議を十分に行う必要がある																			生涯学習課	
29 ◎	H	綾里地区コミュニティ施設災害復旧事業	綾里地区コミュニティ施設の補修	市	H23～H24	実施済		【現状】 ・復旧済 【課題】 ・特になし	15,717						15,717	7,616	8,101										三陸支所	
方針④ ライフラインや交通・物流などの機能を強化します。																												
施策ア 関係機関の協力のもと、重要施設などへの重点・優先投資を行いながら、これら機能の早期復旧体制を整えとともに、再生可能エネルギーの活用など、非常時の応急的な生活を支える方策について検討します。																												
30 △	H	災害用物資備蓄事業	地域分散による備蓄品の配置、災害用物資の備蓄 ・備蓄品の配置:地区本部、自主防災組織など ・災害用物資の備蓄:毛布、簡易トイレ、水、非常用食料、発電機、照明器具など	市	H23～	着手済	1	【現状】 ・自主防災組織に対し、支援物資や郵便事業㈱の寄付金による防災資機材の整備を実施 ・日本赤十字社の支援により、中核的避難所など18ヵ所に防災倉庫を設置 【課題】 ・保管場所の確保 ・整備した資機材などの保守点検	27,316					22,061	5,255		20,255	684	627	750	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	防災管理室
31 △	S	災害時に関する協定の締結	各種団体との災害時における物資調達などに関する協定の締結 ・生活物資、燃料、資機材、要員	市 企業など	H23～	着手済	1	【現状】 ・平成27年4月にみちのくコカ・コーラボトリング株式会社と災害時支援協定を締結 【課題】 ・特になし																			防災管理室	
32 ○	H	NTT東日本復旧復興事業	今後拡大する生活圏の需要に対応した安定的通信サービスを提供 ・電力設備:重要通信ビルへの発電機などの設置 ・中継伝送路:内陸迂回ルートの確保 ・通信ビル:全壊、流失したビルの高台移設 ・三陸局舎の解体	NTT東日本	H23～	着手済	4	【現状】 ・三陸ビルの関連工事は、平成23年度に終了 ・三陸局舎の移設、大船渡局舎の設備浸水のための移設、局舎移設に伴う回線の切り替えは、平成24年度で終了 ・中継伝送路の内陸迂回ルートの確保も平成24年度で終了 【課題】 ・工事期間中の周辺環境への配慮 ・三陸局舎の解体工事は、地下埋設設備の関係から、まちづくりに合わせた施工が必要になる																				商業観光課

事業区分		事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済細分	復興交付金	現状と課題	全体計画						事業費(千円)											担当課		
										事業費(千円)	財源内訳					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度				
											国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源														
33	○	H	再生可能エネルギー導入促進事業	市など	H23～H28	着手済	4	※有	【現状】 ・平成25年6月から、五葉山太陽光発電合同会社が五葉山麓に建設していた太陽光発電所が平成27年8月に完成し、本稼働を開始 ・平成25年9月に、気仙広域環境未来都市推進共同事業体が設計に関与した環境共生型木造復興住宅のモデル棟(3棟)が住田町に完成→11月にも復興住宅として陸前高田市に2棟完成 ・防災集団移転促進事業の進捗に合わせた木造復興住宅に係る説明会を平成26年5月に開催(市内全域対象)→大船渡町及び赤崎町を対象に平成26年7月に開催 【課題】 ・他の復興関連事業との調整 ・地元企業の参画促進 ・環境共生型木造復興住宅の生産体制の構築 ・気仙2市1町間の調整	6,075,508					6,060,805	14,703	19,445	18,809	1,612,006	4,405,856	19,392								環境未来都市推進室
追3	△	S	再生可能エネルギー導入促進事業(住宅用太陽光発電システム導入促進費補助金)	市	H25～H32	着手済	2		【現状】 ・補助金交付要綱を策定(平成25年4月1日施行) ・補助金申請相談及び受付を実施中 ・平成25年度交付決定件数:172件 ・平成26年度交付決定件数:107件 ・平成27年度交付決定件数:80件(平成27年12月末現在) 【課題】 ・補助金制度の周知徹底	88,667				88,667					16,701	10,466	11,500	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	企画調整課	
施策イ 災害に備えた物資の備蓄や調達方法を強化します。																													
△		H	災害用物資備蓄事業【再掲】	市	H23～	着手済			【現状】 ・自主防災組織に対し、支援物資や郵便事業㈱の寄付金による防災資機材の整備を実施 ・日本赤十字社の支援により、中核的避難所など18カ所に防災倉庫を設置 【課題】 ・保管場所の確保 ・整備した資機材などの保守点検																			防災管理室	
△		S	災害時に関する協定の締結【再掲】	市企業など	H23～	着手済			【現状】 ・平成27年4月にみちのくコーラボトリング株式会社と災害時支援協定を締結 【課題】 ・特になし																		防災管理室		
方針⑤ 広域的な観点を重視した災害時の応援・サポート体制を整えます。																													
施策ア 医療・福祉をはじめさまざまな分野において、市内外の多くの機関との連携による相互支援体制を確立します。																													
34	◎	S	緊急時医療体制充実強化事業	県・市	H23～H25	実施済			【現状】 ・平成25年8月に県立大船渡病院におけるヘリポート建設工事が終了 【課題】 ・ドクターヘリ事業の円滑な運営に資する医療機関の相互協力などに向け、別組織・会議などにおいて引き続き連携を図る必要がある	170						170		1	169								国保年金課		

事業 区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済 細分	復 興 交付金	現状と課題	全体計画						事 業 費(千円)												担当課
									事業費(千円)	財源内訳					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度			
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源													
35 △	S	災害時相互応援協 定締結促進事業	静岡県浜松市、東京都板橋区、兵庫県 宝塚市、鹿児島県大隅半島4市5町、山 形県最上町などとの災害時相互応援協 定締結を促進	市 関係市町村	H24～H28	着手済	2	【現状】 ・多くの自治体から職員派遣など について支援をいただいている ・平成24年6月に板橋区、平成25 年10月に山武市と連携協力・相 互応援協定を締結 ・災害時相互応援協定を締結し ている自治体間で円滑な連絡体 制の構築に努めた 【課題】 ・相互応援体制のあり方や内容 についての調整	85					85				11	11	25	38					企画調整課	
36 △	S	災害時の支援ネット ワーク体制確立事 業	銀河連邦構成市町及び友好都市間によ る、災害が発生した際の人的な支援ネッ トワーク体制の確立	市 関係市町村	H23～H28	着手済	4	【現状】 ・銀河連邦構成市町から協定に 基づく支援をいただいている ・銀河連邦構成市町による災害 時の対応形態について、本部 (相模原市)で検討中(構成市町 の災害発生時に本部が対応窓 口となる体制を試行) 【課題】 ・窓口を一本化するなど、支援受 入体制・事務の整備・効率化	570					570				50	50	230	240					企画調整課	
37 △	S	復興支援から相互 交流への展開事業	復旧・復興支援自治体との相互交流の 促進	市 関係市町村	H23～H28	着手済	2	【現状】 ・銀河連邦構成市町間で物産や 児童に係る相互交流が円滑に行 われている ・平成24年6月に板橋区、平成25 年10月に山武市と連携協力・相 互応援協定を締結 ・平成26年12月に鎌倉市とパート ナーシティ提携を結んだ ・震災後につながりができた多く の自治体と物産や防災関係の交 流が生じている 【課題】 ・支援自治体との交流機会の創 出	19,788					5,931	13,857	2,000	2,000	3,541	3,291	4,892	4,064					企画調整課	
施策イ 環境未来都市構想を中心とした気仙2市1町の一層の連携推進をはじめ、三陸沿岸地域や岩手県内陸部の市町村など、自治体間の 相互支援体制を強化します。																											
38 △	S	広域防災拠点整備 事業	岩手県広域防災拠点配置計画の策定 ・広域防災拠点の位置や整備が必要と なる設備、広域的な連携体制の構築など について検討・整理	県	H24～H25	実施済		【現状】 ・県において、平成26年3月に「岩 手県広域防災拠点配置計画」を 策定済 【課題】 ・特になし																			防災管理室
39 ○	S	公共施設広域利用 促進事業	気仙2市1町の利用可能な公共施設の相 互利用について、広報紙やホームペー ジなどにより広く市民に周知	市	H23～	着手済	2	【現状】 ・気仙2市1町の公共施設の相互 利用については、大船渡市民文 化会館や住田町運動公園などで 実施→各市町において情報を提 供 【課題】 ・特になし																		企画調整課	
△	S	災害時相互応援協 定締結促進事業 【再掲】	静岡県浜松市、東京都板橋区、兵庫県 宝塚市、鹿児島県大隅半島4市5町、山 形県最上町などとの災害時相互応援協 定締結を促進	市 関係市町村	H24～H28	着手済		【現状】 ・多くの自治体から職員派遣など について支援をいただいている ・平成24年6月に板橋区、平成25 年10月に山武市と連携協力・相 互応援協定を締結 ・災害時相互応援協定を締結し ている自治体間で円滑な連絡体 制の構築に努めた 【課題】 ・相互応援体制のあり方や内容 についての調整																		企画調整課	

事業 区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済 細分	復興 交付金	現状と課題	全体計画						事業費(千円)										担当課		
									事業費(千円)	財源内訳					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度			
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源													
△	S	災害時の支援ネットワーク体制確立事業【再掲】	銀河連邦構成市町及び友好都市間による、災害が発生した際の人的な支援ネットワーク体制の確立	市 関係市町村	H23～H28	着手済		【現状】 ・銀河連邦構成市町から協定に基づく支援をいただいている ・銀河連邦構成市町による災害時の対応形態について、本部（相模原市）で検討中（構成市町の災害発生時に本部が対応窓口となる体制を試行） 【課題】 ・窓口を一本化するなど、支援受入体制・事務の整備・効率化																		企画調整課	
△	S	復興支援から相互交流への展開事業【再掲】	復旧・復興支援自治体との相互交流の促進	市 関係市町村	H23～H28	着手済		【現状】 ・銀河連邦構成市町間で物産や児童に係る相互交流が円滑に行われている ・平成24年6月に板橋区、平成25年10月に山武市と連携協力・相互応援協定を締結 ・平成26年12月に鎌倉市とパートナーシティ提携を結んだ ・震災後につながりができた多くの自治体と物産や防災関係の交流が生じている 【課題】 ・支援自治体との交流機会の創出																			企画調整課
○	H	再生可能エネルギー導入促進事業【再掲】	再生可能エネルギーの活用による地産地消型エネルギー産業を復興の基礎とした、先駆的な医療・福祉や生活支援サービスの展開による超高齢化社会に適した地域づくりの推進など、国が構想する「環境未来都市」の構築に向けて、気仙管内の市町や関連企業などと連携した調査・研究、事業化への取り組み	市など	H23～H28	着手済	※有	【現状】 ・平成25年6月から、五葉山太陽光発電合同会社が五葉山麓に建設していた太陽光発電所が平成27年8月に完成し、本稼働を開始 ・平成25年9月に、気仙広域環境未来都市推進共同事業体が設計に関与した環境共生型木造復興住宅のモデル棟(3棟)が住田町に完成→11月にも復興住宅として陸前高田市に2棟完成 ・防災集団移転促進事業の進捗に合わせた木造復興住宅に係る説明会を平成26年5月に開催（市内全域対象）→大船渡町及び赤崎町を対象に平成26年7月に開催 【課題】 ・他の復興関連事業との調整 ・地元企業の参画促進 ・環境共生型木造復興住宅の生産体制の構築 ・気仙2市1町間の調整																		環境未来都市推進室	

事業 区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済 細分	復 興 交付金	現状と課題	全体計画						事 業 費(千円)										担当課		
									事業費(千円)	財源内訳					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度			
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源													
施策ウ 災害時にすばやく対応できるボランティアネットワークを強化します。																											
○	S	市民活動支援事業 【再掲】	市民活動の活性化、公益団体などの連携及び行政との協働を図るため、さまざまな情報の提供、活動団体の相互交流の機会及び活動場所が提供できる施設の整備など	市	H23～	着手済		【現状】 ・大船渡市市民活動支援協議会（構成団体：市・社会福祉協議会・NPO法人、平成25年9月設立）が、市民活動支援センターを開設→平成26年2月から市内商業施設内において本格稼働 【課題】 ・市民活動支援センターを中心とした市民活動のネットワーク強化																			企画調整課
○	S	おおふなとボランティア活動連絡会支援事業（活動センター運営事業） 【再掲】	ボランティア組織の育成・強化の支援	社会福祉協議会	H23～	着手済		【現状】 ・支えあいまちづくり事業を実施中 ・平成24年度から復興ボランティアセンター運営補助事業を実施 【課題】 ・被災者のニーズとボランティア活動のマッチング																			地域福祉課 保健介護センター