

■大船渡市復興計画事業(主要事業)スケジュール(事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールなどは、変更になる場合があります。)

※ ____ は、前回作成時(平成26年6月30日現在)以後における変更箇所。

(平成26年9月30日現在)

事業名	事業概要	事業主体	事業箇所 <small>※工事が終了している箇所については網かけをしています。</small>	平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度				平成28年度	平成29年度以降
				4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月		
土地区画整理事業	土地の区画を整えながら、宅地造成などによる新たな住環境の整備	市	大船渡駅周辺(大船渡町:33.8ha)	都市計画決定・事業計画策定																	
				測量		道路等設計・換地設計等		仮換地手続き				第一次 仮換地 指定	第二次 仮換地 指定	第三次 仮換地 指定	(仮換地指定時期を再調整しました)						
				用地取得								移転・補償・造成工事(●仮換地手続きの進捗により段階的に実施) ●造成工事の進捗により段階的に建物建設									
津波復興拠点整備事業	既往最大津波に対しても都市機能を維持するための拠点市街地整備	市	大船渡地区周辺(大船渡町:7.7ha) <small>〔土地区画整理事業区域外の先行地区2.3ha 土地区画整理事業区域と重複する拡大地区5.4ha〕</small>	都市計画決定・事業計画策定・調査設計								津波防災拠点施設									
				先行地区用地取得				基本設計				詳細設計				●建設					
								盛土造成工事(●完了)				●道路・交通広場工事(工程を再調整しました) ●段階的に民間による商業施設等の建設(工程を再調整しました)									
			その他地区	導入地区検討・事業計画策定				拡大地区用地取得				盛土造成工事(●土地区画整理事業により段階的に実施) ●段階的に民間による商業施設等の建設									
防災集団移転促進事業	居住に不向きと認められる区域内にある住居の集団移転の促進 ※すべての防災集団移転促進事業実施予定地区において、事業実施に係る国土交通大臣の同意を得ています。(371戸) (工程を再調整しました)	市	小細浦地区(末崎町):8戸	事業計画作成/測量・調査設計				住宅敷地造成工事(●完了)				●住宅建設									
			門之浜地区(末崎町):13戸	事業計画作成/測量・調査設計				住宅敷地造成工事(●完了)				●住宅建設									
			佐野地区(赤崎町):5戸	事業計画作成/測量・調査設計				(●完了)→住宅敷地造成工事				●住宅建設									
			清水地区(赤崎町):6戸	事業計画作成/測量・調査設計				住宅敷地造成工事(●完了)				●住宅建設									
			田浜地区(三陸町綾里):12戸	事業計画作成/測量・調査設計				住宅敷地造成工事(●完了)				●住宅建設									
			港・岩崎地区(三陸町綾里):23戸	事業計画作成/測量・調査設計				住宅敷地造成工事(●完了)				●住宅建設									
			泊地区(三陸町越喜来):13戸	事業計画作成/測量・調査設計				住宅敷地造成工事(●完了)				●住宅建設									
			大船渡地区(大船渡町):18戸	事業計画作成/測量・調査設計				住宅敷地造成工事				●住宅建設									
			峰岸地区(末崎町):21戸	事業計画作成/測量・調査設計/埋蔵文化財調査				住宅敷地造成工事(着手済)				●住宅建設									
			神坂地区(末崎町):9戸	事業計画作成/測量・調査設計				住宅敷地造成工事(着手済)				●住宅建設									
			細浦地区(末崎町):13戸	事業計画作成/測量・調査設計				住宅敷地造成工事(着手済)				●住宅建設									
			小河原地区(末崎町):41戸	事業計画作成/測量・調査設計				住宅敷地造成工事(着手済)				●住宅建設									
			梅神地区(末崎町):13戸	事業計画作成/測量・調査設計				住宅敷地造成工事(着手済)				●住宅建設									
			泊里地区(末崎町):17戸	事業計画作成/測量・調査設計				住宅敷地造成工事(着手済)				●住宅建設									
			中赤崎地区(赤崎町):63戸	事業計画作成/測量・調査設計				住宅敷地造成工事(着手済)				●住宅建設									
			永浜地区(赤崎町):29戸	事業計画作成/測量・調査設計				住宅敷地造成工事(着手済)				●住宅建設									
			蛸ノ浦地区(赤崎町):16戸	事業計画作成/測量・調査設計				住宅敷地造成工事(着手済)				●住宅建設									
			浦浜南地区(三陸町越喜来):11戸	事業計画作成/測量・調査設計				住宅敷地造成工事(着手済)				●住宅建設									
浦浜中・西地区(三陸町越喜来):10戸	事業計画作成/測量・調査設計				住宅敷地造成工事(着手済)				●住宅建設												
浦浜東・浦嶺地区(三陸町越喜来):9戸	事業計画作成/測量・調査設計/埋蔵文化財調査				住宅敷地造成工事(着手済)				●住宅建設												
崎浜地区(三陸町越喜来):21戸	事業計画作成/測量・調査設計/埋蔵文化財調査				住宅敷地造成工事(着手済)				●住宅建設												

※ _____ は、前回作成時(平成26年6月30日現在)以後における変更箇所。

(平成26年9月30日現在)

事業名	事業概要	事業主体	事業箇所 <small>※工事が終了している箇所については網かけをしています。</small>	平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度				平成28年度	平成29年度以降				
				4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月						
災害公営住宅整備事業	住宅を失った被災者を対象に公営住宅を整備(801戸)	県 (511戸)	みどり町(盛町):147戸				測量・調査設計						建築工事							●入居					
			下館下(盛町):58戸																			●入居			
			上平(大船渡町):65戸	測量・調査設計																		●入居			
			平林②(末崎町):55戸	測量・調査設計																			●入居		
			沢田(赤崎町):20戸		測量・調査設計																		●入居		
			長谷堂(猪川町):53戸		測量・調査設計																		●入居		
			下欠(立根町):33戸	測量・調査設計																			●入居		
			関谷(立根町):50戸	測量・調査設計																				●入居	
			清水(三陸町綾里):30戸	測量・調査設計																				●入居	
			盛中央(盛町):44戸																						
			宇津野沢(盛町):20戸	測量・調査設計																					
			田中東①(明神前①)(大船渡町):12戸	設計																					
			田中東②(明神前②)(大船渡町):7戸	測量・調査設計																					
			赤沢(大船渡町):23戸	測量・調査設計																					
	上山東(大船渡町):11戸	測量・調査設計																							
	平林①(末崎町):11戸	測量・調査設計																							
	川原(大船渡町):29戸																								
	土地区画整理地区(大船渡町):50戸																								
	泊里(末崎町):6戸																								
	大洞(赤崎町):9戸																								
	後ノ入(赤崎町):4戸																								
	山口(赤崎町):13戸																								
	蛸ノ浦(赤崎町):14戸																								
	所通(三陸町越喜来):20戸																								
	杉下(三陸町越喜来):9戸																								
	崎浜(三陸町越喜来):8戸																								
	地域公民館整備支援事業	市内地域公民館132館のうち、被災した地域公民館34施設の修繕、改築あるいは移転新築などの整備を支援(うち4地域公民館:中央通・内田・小河原・佐野地域については、右記とは別にコンテナハウスなどにより整備支援済)	地 域 公 民 館 市	北笹崎公民館(大船渡町)					設計																
平地域公民館(大船渡町)																									
神坂地域公民館(末崎町)																									
小細浦地域公民館(末崎町)																									
港地域公民館(三陸町綾里)																									
岩崎地域公民館(三陸町綾里)																									
石浜多目的集会施設(三陸町綾里)																									
浦浜西区公民館(三陸町越喜来)																									
泊地域公民館(三陸町越喜来)																									
清水地域公民館(赤崎町)																									
門之浜地域公民館(末崎町)																									
細浦地域公民館(末崎町)																									
西館地域公民館(末崎町)																									
その他地域公民館																									
災害廃棄物処理事業	県が作成した災害廃棄物処理の実行計画を踏まえ、災害廃棄物を適正かつ迅速に処理	市	市内(被災建物)	建物解体																					
			市内(ガレキ仮置場)	分別作業																					
			太平洋セメント・二次選別所等	焼却、再利用等の処理																					

※ _____ は、前回作成時(平成26年6月30日現在)以後における変更箇所。

(平成26年9月30日現在)

事業名	事業概要	事業主体	事業箇所 <small>※工事が終了している箇所については網かけをしています。</small>	平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度				平成28年度	平成29年度以降	
				4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月			
漁港関係施設等復旧事業 (漁港海岸施設)	被災した防潮堤など漁港海岸施設の復旧	県	崎浜漁港海岸	測量・調査設計						防潮堤復旧工事(着手済)												
			越喜来漁港海岸	測量・調査設計					防潮堤復旧工事(着手済)													
			綾里漁港海岸	測量・調査設計											防潮堤復旧工事							
			大船渡漁港海岸	測量・調査設計							防潮堤復旧工事(着手済)											
			門の浜漁港海岸	測量・調査設計							防潮堤復旧工事(着手済)											
		市	吉浜漁港海岸	測量・調査設計											防潮堤復旧工事(着手済)							
			泊漁港海岸	測量・調査設計											防潮堤復旧工事(着手済)							
			小石浜漁港海岸	測量・調査設計											防潮堤復旧工事(着手済)							
			野野前漁港海岸	測量・調査設計											防潮堤復旧工事(着手済)							
			蛸ノ浦漁港海岸	測量・調査設計																	防潮堤復旧工事	
漁港施設機能強化事業	地盤沈下被害を受けた16漁港の用地のかさ上げ (工程を再調整しました)	市	碓石漁港	測量設計						用地かさ上げ工事 ●使用開始済												
			扇洞漁港	測量設計						用地かさ上げ工事 ●使用開始済												
			千歳漁港	測量設計											用地かさ上げ工事(着手済)							
			吉浜漁港	測量設計																	用地かさ上げ工事	
			増館漁港	測量設計																	用地かさ上げ工事	
			小壁漁港	測量設計																	用地かさ上げ工事	
			泊漁港	測量設計																	用地かさ上げ工事	
			鬼沢漁港	測量設計								用地かさ上げ工事(着手済)										
			小石浜漁港	測量設計								用地かさ上げ工事(着手済) ●一部使用開始済										※完成箇所から使用開始
			砂子浜漁港	測量設計								用地かさ上げ工事(着手済)										
			野野前漁港	測量設計								用地かさ上げ工事(着手済)										
			小路漁港	測量設計																		用地かさ上げ工事
			合足漁港	測量設計								用地かさ上げ工事(着手済)										※県管理農地海岸堤防工事と関連あり
			長崎漁港	測量設計								用地かさ上げ工事(着手済) ●一部使用開始済										
			蛸ノ浦漁港	測量設計								用地かさ上げ工事(着手済)										
			泊里漁港	測量設計								用地かさ上げ工事(着手済) ●一部使用開始済										
海岸保全施設復旧・整備事業 (一般海岸・港湾海岸)	被災した防潮堤など一般海岸・港湾海岸施設の復旧及び整備	県	盛川(塩場)	測量・調査設計						堤防かさ上げ工事(着手済)												
			須崎川	測量・調査設計																	水門整備工事	
			後の入川	測量・調査設計																	水門整備工事	
			越喜来海岸	測量・調査設計								防潮堤復旧工事(着手済)										
			下甫嶺海岸	測量・調査設計								防潮堤復旧工事(着手済)										
			野々田地区海岸	測量・調査設計																		防潮堤整備工事
			大船渡港海岸	測量・調査設計								防潮堤復旧工事(着手済)										
海岸保全施設復旧事業 (農地海岸)	被災した防潮堤など農地海岸施設の復旧	県	沖田海岸	測量・調査設計						防潮堤復旧工事 ●完了												
			吉浜海岸	測量・調査設計							防潮堤復旧工事(着手済)											
			合足海岸	測量・調査設計							防潮堤復旧工事(着手済)											
農用地災害復旧関連区画整理事業 (復興基盤総合整備事業)	生産性・収益性の高い農業の実現のため、災害復旧と併せて圃場などを整備	県	吉浜地区							実施設計										工事(区画整理)(着手済)		
																				工事(補完工事)		
			吉浜大野地区																			●営農(一部営農再開)
																						換地原案作成
																			換地確定測量 換地計画書作成			
																				換地決定・処分		
																				工事(補完工事)		
																				●営農		
																				換地確定測量 換地決定・処分		

※ _____ は、前回作成時(平成26年6月30日現在)以後における変更箇所。

(平成26年9月30日現在)

事業名	事業概要	事業主体	事業箇所 <small>※工事が終了している箇所については網かけをしています。</small>	平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度				平成28年度	平成29年度以降				
				4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月						
道路新設・改良事業	高台や防災拠点へのアクセス道路、災害時の避難路、緊急車両が進入できない狭隘道路、地盤沈下により冠水する道路、浸水区域内のまちづくりと一体となった道路などの整備	県	県道崎浜港線(三陸町越喜来)	測量・調査設計									用地買収・道路改良工事						●使用開始						
			主要地方道大船渡綾里三陸線(三陸町越喜来)	測量・調査設計										用地買収・道路改良工事						●使用開始					
			主要地方道大船渡綾里三陸線(赤崎町)		測量・調査設計										用地買収・道路改良工事										
			主要地方道大船渡広田陸前高田線(末崎町)	測量・調査設計											用地買収・道路改良工事										
			県道基石海岸線(末崎町)	測量・調査設計											用地買収・道路改良工事										
		小細浦中野線	測量・調査設計							道路改良工事				●使用開始済											
		平林大田線	測量・調査設計							道路改良工事				●使用開始済											
		永沢線	測量・調査設計												道路改良工事(着手済)							●使用開始			
		吉浜漁港線	測量・調査設計												道路改良工事(着手済)							●使用開始			
		沢田宮野線	測量・調査設計												道路改良工事(着手済)							●使用開始(工程を再調整しました)			
		山田線	道路改良工事 測量・調査設計												道路改良工事(着手済)							●使用開始			
		道合大久保線	測量・調査設計 道路改良工事												設計							●使用開始			
		富岡線													道路改良工事(着手済)							●使用開始			
		道路新設事業(小河原地区)													測量・調査設計							●使用開始			
野々田川口橋線													測量・調査設計							●使用開始					
その他路線(防災集団移転促進事業関連道路)													測量・調査設計等												
				防災集団移転促進事業などと調整しながら道路工事を実施																※完成次第使用開始					
防災センター整備事業	防災拠点施設である防災センターの整備	市	盛町下館下地区	建設用地選定																	●使用開始				
消防庁舎(三陸分署綾里分遣所本庁舎)復旧整備事業	津波で全壊した三陸分署綾里分遣所本庁舎の復旧	市	綾里地区	建設用地選定																	●使用開始(工程を再調整しました)				
コミュニティ消防センター新築事業	地区の防災拠点施設である消防屯所の建設 (工程を再調整しました)	市	1分団4部(盛町田茂山)										測量・調査設計								建設工事	●使用開始			
			2分団1部(大船渡町茶屋前)											測量・調査設計								建設工事	●使用開始		
			2分団2部(大船渡町新田)																			測量・調査設計	建設工事	●使用開始	
			2分団3部(大船渡町笹崎)																			測量・調査設計	建設工事	●使用開始	
			3分団1部(大船渡町下平)																				測量・調査設計	建設工事	●使用開始
			3分団3部(大船渡町永沢)																				測量・調査設計	建設工事	●使用開始
			4分団1部(末崎町細浦)																				測量・調査設計	建設工事	●使用開始
			4分団4部(末崎町中中井)																				測量・調査設計	建設工事	●使用開始
			4分団5部(末崎町泊里)													測量・調査設計							建設工事	●使用開始	
			5分団2部(赤崎町蛸ノ浦)													測量・調査設計							建設工事	●使用開始	
			5分団3部(赤崎町清水)													測量・調査設計							建設工事	●使用開始	
			6分団1部(赤崎町永浜)																				測量・調査設計	建設工事	●使用開始
			6分団2部(赤崎町中赤崎)																				測量・調査設計	建設工事	●使用開始
			10分団2部(三陸町綾里田浜)																				測量・調査設計	建設工事	●使用開始
11分団1部(三陸町越喜来甫嶺)													測量・調査設計							建設工事	●使用開始				
11分団3部(三陸町越喜来泊)																				測量・調査設計	建設工事	●使用開始			
11分団4部(三陸町越喜来浦浜)																				測量・調査設計	建設工事	●使用開始			
11分団6部(三陸町越喜来崎浜)																				測量・調査設計	建設工事	●使用開始			
湾口防波堤復旧事業	大船渡湾の水質に配慮した構造による湾口防波堤の復旧	国	大船渡湾湾口防波堤																		湾口防波堤災害復旧工事(着手済)	●完了			

