

事務事業名		中赤崎地区道路新設・改良事業				☒ 実施計画登載事業		☐ 合併建設計画登載事業				
政策体系	政策名	潤いに満ちた快適な都市環境の創造				事業期間		予算科目				
	施策名	良好な生活空間の創造						会計	款	項	目	事業
	基本事業名	生活道路の整備						01	08	02	03	49
根拠法令						☐ 単年度のみ ☐ 単年度繰返 (開始 年度～) ☒ 期間限定複数年度 【計画期間】 平成24 年度 ～ 平成28 年度 ※全体計画欄の総投入量を記入						
所 属	部課名	都市整備部建設課										
	課長名	西山 春仁										
	係 名	土木係	電話	0192-27-3111								
	担当者	湯浅政之	内線	313								
事務事業の概要(具体的なやり方、手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述) 津波により壊滅的な被害を受けた赤崎町中赤崎地区において、防災集団移転促進事業の高台移転先住宅団地の開発にあたり、進入路を整備するものである。新設区間は幅員4.0m(歩行者専用)、6.0m及び9.0m、改良区間は既存道路(幅員2.5m程度)を6.0m及び既存の三陸鉄道ガード(幅員3.0m)を5.0mに拡幅改良する計画である。 【計画期間】 測量調査設計(1式) 平成25年度(H26～繰越) 用地買収(6,210㎡)、補償業務(1式) 平成26年度 工事施工(880m) 平成26年度～平成28年度(発注時から年度を跨ぐ工事) 事業費は、委託費、土地購入費、補償金、工事費、事務費として支払われる。						全体計画(※期間限定複数年度のみ)						
総投入量 (千円)						事業費	財源内訳	国庫支出金				
								都道府県支出金				
								地方債				
								その他	745,000			
								一般財源	186,483			
								事業費計 (A)	931,483			
人件費	正規職員従事人数	10										
	延べ業務時間	1,950										
	人件費計 (B)	7,800										
	トータルコスト(A)+(B)	939,283										

1 現状把握の部(DO)

(1) 事務事業の目的と指標		⑤ 活動指標 (事務事業の活動量を表す指標)									
① 手段(主な活動) 前年度実績(前年度に行った主な活動) 測量調査設計(1式)(H26～繰越) 用地買収(2,300㎡)、補償業務(立木等) 今年度計画(今年度に計画している主な活動) 用地買収(6,150㎡)・補償業務(立木等) 工事施工(L=880m)		<table border="1"> <tr> <th>名称</th> <th>単位</th> </tr> <tr> <td>ア 用地買収面積</td> <td>㎡</td> </tr> <tr> <td>イ 施工延長</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>ウ</td> <td></td> </tr> </table>		名称	単位	ア 用地買収面積	㎡	イ 施工延長	m	ウ	
名称	単位										
ア 用地買収面積	㎡										
イ 施工延長	m										
ウ											
② 対象(誰、何を対象にしているのか) * 人や自然資源等 市道生方大洞線、市道大洞2号線、新設道路 市道利用者		⑥ 対象指標 (対象の大きさを表す指標) <table border="1"> <tr> <th>名称</th> <th>単位</th> </tr> <tr> <td>カ 計画総延長</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>キ 主たる利用者(赤崎町大洞地域の住民+中赤崎地区集団移転者)</td> <td>人</td> </tr> <tr> <td>ク</td> <td></td> </tr> </table>		名称	単位	カ 計画総延長	m	キ 主たる利用者(赤崎町大洞地域の住民+中赤崎地区集団移転者)	人	ク	
名称	単位										
カ 計画総延長	m										
キ 主たる利用者(赤崎町大洞地域の住民+中赤崎地区集団移転者)	人										
ク											
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) (市道が)拡幅改良舗装(一部新設)される。 (市道利用者により)より安全に利用してもらう。		⑦ 成果指標 (対象における意図の達成度を表す指標) <table border="1"> <tr> <th>名称</th> <th>単位</th> </tr> <tr> <td>サ 供用開始新設道路延長</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>シ 整備率(計画区間整備済延長/計画総延長)</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>ス</td> <td></td> </tr> </table>		名称	単位	サ 供用開始新設道路延長	m	シ 整備率(計画区間整備済延長/計画総延長)	%	ス	
名称	単位										
サ 供用開始新設道路延長	m										
シ 整備率(計画区間整備済延長/計画総延長)	%										
ス											
④ 結果(基本事業の意図: 上位の基本事業にどのように貢献するのか) 安全で快適に移動できる。											

(2) 総事業費・指標等の推移										
				年度	23年度(実績)	24年度(実績)	25年度(実績)	26年度(目標)	27年度(目標)	28年度(目標)
				単位						
投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千 円						
			都道府県支出金	千 円						
			地方債	千 円						
			その他	千 円		7,200	330,200	247,600	160,000	
			一般財源	千 円		1,883	82,600	62,000	40,000	
			事業費計 (A)	千 円	0	0	9,083	412,800	309,600	200,000
	人件費	正規職員従事人数	人			3	3	2	2	
		延べ業務時間	時 間			230	800	460	460	
		人件費計 (B)	千 円	0	0	920	3,200	1,840	1,840	
		トータルコスト(A)+(B)	千 円	0	0	10,003	416,000	311,440	201,840	
⑤活動指標		ア	㎡			2,300	6,150		60	
		イ	m			0	840	0	40	
		ウ								
⑥対象指標		カ	m			0	880	880	880	
		キ	人			0	300	300	300	
		ク								
⑦成果指標		サ	m			0	150	150	880	
		シ	%			0	17	17	100	
		ス								

事務事業ID	1572	事務事業名	中赤崎地区道路新設・改良事業
--------	------	-------	----------------

(3) 事務事業の環境変化・住民意見等			
① この事務事業を開始したきっかけは何か？いつ頃どんな経緯で開始されたのか？ 津波により壊滅的な被害を受けた赤崎町中赤崎地区において、防災集団移転促進事業の高台移転先住宅団地の開発にあたり、進入路を整備しを目的として復興交付金申請を行い、平成25年度から事業を開始した。			
② 事務事業を取り巻く状況(対象者や根拠法令等)は、開始時期あるいは後期基本計画策定時と比べてどう変わったのか？ 地域の理解が進み、協力的になった。			
③ この事務事業に対して関係者(住民、議会、事業対象者、利害関係者等)からどんな意見や要望が寄せられているか？ 地域から、早期完成を強く要望されている。			

2 評価の部(SEE) * 原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価			
目的 妥当性 評価	① 政策体系との整合性 この事務事業の目的は当市の政策体系に結びつくか？意図することが結果に結びついているか？	☐ 見直し余地がある ⇒【理由】⇒ 3 改革・改善方向の部(3枚目シート)に反映 ☒ 結びついている ⇒【理由】 道路を新設・改良することにより、安全・快適に利用できる、都市環境の向上につながる。	
	② 公共関与の妥当性 なぜこの事業を当市が行わなければならないのか？税金を投入して、達成する目的か？	☐ 見直し余地がある ⇒【理由】⇒ 3 改革・改善方向の部(3枚目シート)に反映 ☒ 妥当である ⇒【理由】 公共施設の道路整備は、行政が行うことが妥当である。	
	③ 対象・意図の妥当性 対象を限定・追加すべきか？意図を限定・拡充すべきか？	☐ 見直し余地がある ⇒【理由】⇒ 3 改革・改善方向の部(3枚目シート)に反映 ☒ 適切である ⇒【理由】 この事業により、利用者が安全に利用できるようになるため、適切である。	
有効性 評価	④ 成果の向上余地 成果を向上させる余地はあるか？成果の現状水準とあるべき水準との差異はないか？何が原因で成果向上が期待できないのか？	☐ 向上余地がある ⇒【理由】⇒ 3 改革・改善方向の部(3枚目シート)に反映 ☒ 向上余地がない ⇒【理由】 十分な幅員で舗装された道路計画となっていることから、これ以上の成果向上余地が認められない。(中赤崎地区居住者にとって、本計画路線は重要な生活道路であり、計画区間の整備を行なわれなければ、本事業の目的は達成されない。)	
	⑤ 廃止・休止の成果への影響 事務事業を廃止・休止した場合の影響の有無とその内容は？	☐ 影響無 ⇒【理由】⇒ 3 改革・改善方向の部(3枚目シート)に反映 ☒ 影響有 ⇒【その内容】 安全で快適に利用できない。	
効率性 評価	⑥ 類似事業との統廃合・連携の可能性 目的を達成するには、この事務事業以外他に方法はないか？類似事業との統廃合ができるか？類似事業との連携を図ることにより、成果の向上が期待できるか？	☐ 他に手段がある (具体的な手段, 事務事業) ☐ 統廃合・連携ができる ⇒【理由】⇒ 3 改革・改善方向の部(3枚目シート)に反映 ☐ 統廃合・連携ができない ⇒【理由】 個別事業であり、他に手段はない。 ☒ 他に手段がない ⇒【理由】	
	⑦ 事業費の削減余地 成果を下げずに事業費を削減できないか？(仕様や工法の適正化、住民の協力など)	☐ 削減余地がある ⇒【理由】⇒ 3 改革・改善方向の部(3枚目シート)に反映 ☒ 削減余地がない ⇒【理由】 必要最小限の費用で実施していることから、削減の余地はない。	
公平性 評価	⑧ 人件費(延べ業務時間)の削減余地 やり方を工夫して延べ業務時間を削減できないか？成果を下げずに正職員以外の職員や委託でできないか？(アウトソーシングなど)	☐ 削減余地がある ⇒【理由】⇒ 3 改革・改善方向の部(3枚目シート)に反映 ☒ 削減余地がない ⇒【理由】 必要最小限で対応していることから、削減の余地はない。	
	⑨ 受益機会・費用負担の適正化余地 事業の内容が一部の受益者に偏っていて不公平ではないか？受益者負担が公平・公正になっているか？	☐ 見直し余地がある ⇒【理由】⇒ 3 改革・改善方向の部(3枚目シート)に反映 ☒ 公平・公正である ⇒【理由】 一般に供する道路であることから、受益者負担になじまない。	

事務事業ID	1572	事務事業名	中赤崎地区道路新設・改良事業
--------	------	-------	----------------

3 評価結果の総括と今後の方向性(次年度計画と予算への反映)(PLAN)

(1) 1次評価者としての評価結果 (2枚目と整合を図ること)		(2) 全体総括(振り返り、反省点)																										
① 目的妥当性 ☒ 適切 ☐ 見直し余地あり ② 有効性 ☒ 適切 ☐ 見直し余地あり ③ 効率性 ☒ 適切 ☐ 見直し余地あり ④ 公平性 ☒ 適切 ☐ 見直し余地あり	地権者との交渉に不足の日数を要したため、下記事業について平成26年度に繰越をした。 事業費:21,270千円 事業内容:測量調査設計(1式)																											
(3) 次年度の方向性(改革改善案)・・・複数選択可 (ただし、廃止・休止・現状維持は他と重複不可)		(4) 改革・改善による期待成果																										
☐ 廃止 ☐ 休止 ☐ 目的再設定 ☐ 事業統合・連携 ☒ 現状維持 事業のやり方改善 (☐ 有効性改善 ☐ 効率性改善 ☐ 公平性改善) (上記方向性に対する具体的な内容) 平成28年度の事業完了に向け、事業を推進する。		左記(3)の改革改善案を実施した場合に期待できる成果について該当欄に「●」を記入する。 (廃止・休止の場合は記入不要)																										
		<table border="1"> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">コスト</th> </tr> <tr> <th>削減</th> <th>維持</th> <th>増加</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">成果</th> <th>向上</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>維持</th> <td></td> <td>●</td> <td>×</td> </tr> <tr> <th rowspan="2">低下</th> <th>維持</th> <td></td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> <tr> <th>低下</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			コスト			削減	維持	増加	成果	向上				維持		●	×	低下	維持		×	×	低下			
		コスト																										
		削減	維持	増加																								
成果	向上																											
	維持		●	×																								
低下	維持		×	×																								
	低下																											
(5) 改革改善を実現する上で解決すべき課題とその解決策又は特記事項等																												

(職 名) ※原則として施策の主管課長		(氏 名)
2次評価者	建設課長	西山 春 仁

4 事務事業の2次評価結果

(1) 1次評価結果の客観性と出来具合		(3) 評価結果の根拠と理由																										
①記述水準(1次評価の記述内容を読んだ段階で選択) ☐ 記述不足でわかりにくい ☐ 一部記述不足のところがある ☒ 記述は十分なされている ②評価の客観性水準(2次評価を行った後に総合的に判断して選択) ☐ 客観性を欠いており評価が偏っている(事務事業の問題点、課題が認識されてない) ☐ 一部に客観性を欠いたところがある ☒ 客観的な評価となっている(事務事業の問題点、課題が認識されている)		測量調査設計が繰越となったが、適切な事務執行が行なわれている。																										
(2) 2次評価者としての評価結果		(5) 改革・改善による期待成果																										
① 目的妥当性 ☒ 適切 ☐ 見直し余地あり ② 有効性 ☒ 適切 ☐ 見直し余地あり ③ 効率性 ☒ 適切 ☐ 見直し余地あり ④ 公平性 ☒ 適切 ☐ 見直し余地あり		左記(4)により期待できる成果について該当欄に「●」を記入する。また、1次評価と内容が異なる場合には、1次評価の結果も「○」で記入する。 (廃止・休止の場合は記入不要)																										
(4) 次年度の方向性(改革改善案)・・・複数選択可 (ただし、廃止・休止・現状維持は他と重複不可)																												
☐ 廃止 ☐ 休止 ☐ 目的再設定 ☐ 事業統合・連携 ☒ 現状維持 事業のやり方改善 (☐ 有効性改善 ☐ 効率性改善 ☐ 公平性改善) (上記方向性に対する具体的な内容) 平成28年度の事業完了に向け、事業を推進する。		<table border="1"> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">コスト</th> </tr> <tr> <th>削減</th> <th>維持</th> <th>増加</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">成果</th> <th>向上</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>維持</th> <td></td> <td>●</td> <td>×</td> </tr> <tr> <th rowspan="2">低下</th> <th>維持</th> <td></td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> <tr> <th>低下</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			コスト			削減	維持	増加	成果	向上				維持		●	×	低下	維持		×	×	低下			
		コスト																										
		削減	維持	増加																								
成果	向上																											
	維持		●	×																								
低下	維持		×	×																								
	低下																											

5 最終評価結果

(1) 行政経営推進会議等での指摘事項
