

(様式1)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

| 大船渡市<br>交付分 | 執行<br>年度 | 交付額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) |
|-------------|----------|-------------|-----------------|
|             | 23       | 43,050      | 40,677          |
|             | 24       | 12,642,969  | 8,666,666       |
|             | 25       | 18,190,534  | 11,244,983      |
|             | 26       | 14,338,407  | 12,101,428      |
|             | 27       | 7,053,798   | 8,634,737       |
|             | 28       | 6,299,393   | 9,890,349       |
|             | 29       | 6,189,202   |                 |
| 合 計         |          | 64,757,353  | 50,578,840      |

| <参考> | 大船渡市東日本大震災<br>復興交付金基金残高 | 大船渡市東日本大震災<br>復興交付金基金の利息額 | 大船渡市東日本大震災<br>復興交付金基金の取崩額 |
|------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
|      | 17,503,872              | 52,669                    | 47,306,150                |

| <参考><br>都道府県交付分<br>(うち、当該市町村分) | 執行<br>年度 | 交付額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) |
|--------------------------------|----------|-------------|-----------------|
|                                | 23       | 190,749     | 3,282           |
|                                | 24       | 3,667,558   | 700,898         |
|                                | 25       | 4,140,091   | 2,155,288       |
|                                | 26       | 9,956,218   | 3,462,165       |
|                                | 27       | 2,311,738   | 6,990,957       |
|                                | 28       | 1,886,867   | 5,065,325       |
|                                | 29       | 3,159,451   |                 |
| 合 計                            |          | 25,312,672  | 18,377,915      |

(注)

- 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

大船渡市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

平成29年3月末時点

| No. | 事業番号 |   |   |   |   |   |                                     | 事業名             | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度      | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況                         |
|-----|------|---|---|---|---|---|-------------------------------------|-----------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| 1   |      | A | － | 4 | － | 1 | 埋蔵文化財調査事業                           | 市内全域            | 市          | 市        | 直接             | 継続            | 416,086       | 24        | ～              | 32      | 23          | 0                  |                 |                 | 平成24年4月から発掘調査事業に着手。             |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |                 |            |          |                |               |               |           |                |         | 24          | 11,040             |                 | 11,034          | －                               |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |                 |            |          |                |               |               |           |                |         | 25          | 25,500             |                 | 10,342          | －                               |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |                 |            |          |                |               |               |           |                |         | 26          | 46,895             |                 | 47,742          | －                               |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |                 |            |          |                |               |               |           |                |         | 27          | 61,151             |                 | 54,383          | －                               |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |                 |            |          |                |               |               |           |                |         | 28          | 52,681             |                 | 26,367          | －                               |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |                 |            |          |                |               |               |           |                |         | 29          | 23,122             |                 |                 | －                               |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |                 |            |          |                |               |               |           |                | 累計      | 220,389     | 0                  | 149,868         | 0               |                                 |
| 25  |      | A | － | 4 | － | 2 | 遺跡調査事業<br>(震災復興支援)                  | 大船渡市            | 県          | 県        | 直接             | 継続            | 30,423        | 24        | ～              | 30      | 23          | 0                  |                 |                 | 平成24年5月から平成24年12月 試掘等調査。        |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |                 |            |          |                |               |               |           |                |         | 24          | 6,389              |                 | 3,569           | －                               |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |                 |            |          |                |               |               |           |                |         | 25          | 16,427             |                 | 1,221           | －                               |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |                 |            |          |                |               |               |           |                |         | 26          | 0                  |                 | 5,301           | －                               |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |                 |            |          |                |               |               |           |                |         | 27          | 0                  |                 | 5,732           | －                               |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |                 |            |          |                |               |               |           |                |         | 28          |                    |                 | 5,698           | －                               |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |                 |            |          |                |               |               |           |                |         | 29          |                    |                 |                 | －                               |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |                 |            |          |                |               |               |           | 累計             | 22,816  | 0           | 21,521             | 0               |                 |                                 |
| 52  |      | A | － | 1 | － | 1 | 被災学校移転<br>改築事業(赤<br>崎小学校屋内<br>運動場)  | 赤崎地区<br>赤崎小学校   | 市          | 市        | 直接             | 完了            | 14,123        | 24        | ～              | 28      | 23          | 0                  |                 |                 | 平成24年9月、実施設計発注。平成25年10月、実施設計完了。 |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |                 |            |          |                |               |               |           |                |         | 24          | 322                |                 | 273             | －                               |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |                 |            |          |                |               |               |           |                |         | 25          | 0                  |                 | 0               | －                               |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |                 |            |          |                |               |               |           |                |         | 26          | 0                  |                 | 0               | －                               |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |                 |            |          |                |               |               |           |                |         | 27          | 3,767              |                 | 9,419           | －                               |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |                 |            |          |                |               |               |           |                |         | 28          | 5,651              | 850             | 510             | 388                             |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |                 |            |          |                |               |               |           |                |         | 29          |                    |                 |                 | －                               |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |                 |            |          |                |               |               |           | 累計             | 9,740   | 850         | 10,202             | 388             |                 |                                 |
| 53  |      | A | － | 1 | － | 2 | 被災学校移転<br>改築事業(越<br>喜来小学校本<br>校舎)   | 越喜来地区<br>越喜来小学校 | 市          | 市        | 直接             | 完了            | 520,777       | 24        | ～              | 28      | 23          | 0                  |                 |                 | 平成24年9月、実施設計発注。平成25年10月、実施設計完了。 |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |                 |            |          |                |               |               |           |                |         | 24          | 13,803             |                 | 11,961          | －                               |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |                 |            |          |                |               |               |           |                |         | 25          | 45,381             |                 | 31,970          | －                               |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |                 |            |          |                |               |               |           |                |         | 26          | 49,315             |                 | 0               | －                               |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |                 |            |          |                |               |               |           |                |         | 27          | 139,587            |                 | 342,721         | －                               |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |                 |            |          |                |               |               |           |                |         | 28          | 138,566            | 3,927           | ▲ 1,532         | 5,459                           |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |                 |            |          |                |               |               |           |                |         | 29          |                    |                 |                 | －                               |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |                 |            |          |                |               |               |           | 累計             | 386,652 | 3,927       | 385,120            | 5,459           |                 |                                 |
| 54  |      | A | － | 1 | － | 3 | 被災学校移転<br>改築事業(越<br>喜来小学校屋<br>内運動場) | 越喜来地区<br>越喜来小学校 | 市          | 市        | 直接             | 完了            | 34,915        | 24        | ～              | 28      | 23          | 0                  |                 |                 | 平成24年9月、実施設計発注。平成25年10月、実施設計完了。 |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |                 |            |          |                |               |               |           |                |         | 24          | 1,224              |                 | 1,058           | －                               |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |                 |            |          |                |               |               |           |                |         | 25          | 4,021              |                 | 2,266           | －                               |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |                 |            |          |                |               |               |           |                |         | 26          | 2,054              |                 | 0               | －                               |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |                 |            |          |                |               |               |           |                |         | 27          | 8,823              |                 | 22,601          | －                               |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |                 |            |          |                |               |               |           |                |         | 28          | 9,803              | 259             | ▲ 109           | 368                             |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |                 |            |          |                |               |               |           |                |         | 29          |                    |                 |                 | －                               |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |                 |            |          |                |               |               |           | 累計             | 25,925  | 259         | 25,816             | 368             |                 |                                 |

| No. | 事業番号 |   |   |   |   |   |                                            | 事業名                  | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況 |                                    |
|-----|------|---|---|---|---|---|--------------------------------------------|----------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|------------------------------------|
| 55  |      | A | - | 1 | - | 4 | 被災学校移転<br>改築事業(赤<br>崎中学校本校<br>舎)           | 赤崎地区<br>赤崎中學校        | 市          | 市        | 直接             | 完了            | 375,926       | 24        | ～              | 28 | 23          | 0                  |                 |                 |         | 平成25年5月、実施設計発注。平成26年3月、実施設計完了。     |
|     |      |   |   |   |   |   |                                            |                      |            |          |                |               |               |           |                |    | 24          | 8,456              |                 | 0               | -       |                                    |
|     |      |   |   |   |   |   |                                            |                      |            |          |                |               |               |           |                |    | 25          | 0                  |                 | 7,612           | -       |                                    |
|     |      |   |   |   |   |   |                                            |                      |            |          |                |               |               |           |                |    | 26          | 0                  |                 | 0               | -       |                                    |
|     |      |   |   |   |   |   |                                            |                      |            |          |                |               |               |           |                |    | 27          | 110,611            |                 | 276,528         | -       |                                    |
|     |      |   |   |   |   |   |                                            |                      |            |          |                |               |               |           |                |    | 28          | 165,916            | ▲ 3,039         | ▲ 5,753         | 3,557   |                                    |
|     |      |   |   |   |   |   |                                            |                      |            |          |                |               |               |           |                |    | 29          |                    |                 |                 |         |                                    |
|     |      |   |   |   |   |   |                                            |                      |            |          |                |               |               |           |                |    | 累計          | 284,983            | ▲ 3,039         | 278,387         | 3,557   |                                    |
| 56  |      | A | - | 2 | - | 1 | 学校施設環境<br>改善事業(学<br>校給食施設の<br>改築)(共同<br>分) | 立根地区<br>北部給食<br>センター | 市          | 市        | 直接             | 完了            | 92,193        | 24        | ～              | 25 | 23          | 0                  |                 |                 |         | 平成24年9月、実施設計発注。平成25年3月、実施設計完了。     |
|     |      |   |   |   |   |   |                                            |                      |            |          |                |               |               |           |                |    | 24          | 4,904              |                 | 2,625           | -       |                                    |
|     |      |   |   |   |   |   |                                            |                      |            |          |                |               |               |           |                |    | 25          | 58,538             |                 | 58,836          | -       |                                    |
|     |      |   |   |   |   |   |                                            |                      |            |          |                |               |               |           |                |    | 26          | 0                  |                 |                 |         |                                    |
|     |      |   |   |   |   |   |                                            |                      |            |          |                |               |               |           |                |    | 27          | 0                  |                 |                 |         |                                    |
|     |      |   |   |   |   |   |                                            |                      |            |          |                |               |               |           |                |    | 28          |                    | ▲ 1,980         |                 | 1       |                                    |
|     |      |   |   |   |   |   |                                            |                      |            |          |                |               |               |           |                |    | 29          |                    |                 |                 |         |                                    |
|     |      |   |   |   |   |   |                                            |                      |            |          |                |               |               |           |                |    | 累計          | 63,442             | ▲ 1,980         | 61,461          | 1       |                                    |
| 57  |      | A | - | 2 | - | 2 | 学校施設環境<br>改善事業(学<br>校給食施設の<br>改築)(自校<br>分) | 立根地区<br>北部給食<br>センター | 市          | 市        | 直接             | 完了            | 50,957        | 24        | ～              | 25 | 23          | 0                  |                 |                 |         | 平成24年9月、実施設計発注。平成25年3月、実施設計完了。     |
|     |      |   |   |   |   |   |                                            |                      |            |          |                |               |               |           |                |    | 24          | 3,049              |                 | 1,632           | -       |                                    |
|     |      |   |   |   |   |   |                                            |                      |            |          |                |               |               |           |                |    | 25          | 36,400             |                 | 36,584          | -       |                                    |
|     |      |   |   |   |   |   |                                            |                      |            |          |                |               |               |           |                |    | 26          | 0                  |                 |                 |         |                                    |
|     |      |   |   |   |   |   |                                            |                      |            |          |                |               |               |           |                |    | 27          | 0                  |                 |                 |         |                                    |
|     |      |   |   |   |   |   |                                            |                      |            |          |                |               |               |           |                |    | 28          |                    | ▲ 1,232         |                 | 1       |                                    |
|     |      |   |   |   |   |   |                                            |                      |            |          |                |               |               |           |                |    | 29          |                    |                 |                 |         |                                    |
|     |      |   |   |   |   |   |                                            |                      |            |          |                |               |               |           |                |    | 累計          | 39,449             | ▲ 1,232         | 38,216          | 1       |                                    |
| 58  | ◆    | A | - | 1 | - | 1 | 赤崎小学校移<br>転改築事業<br>(学校用地取<br>得等事業)         | 赤崎地区<br>赤崎小學校        | 市          | 市        | 直接             | 完了            | 517,919       | 24        | ～              | 28 | 23          | 0                  |                 |                 |         | 平成24年11月、測量・造成設計発注。                |
|     |      |   |   |   |   |   |                                            |                      |            |          |                |               |               |           |                |    | 24          | 17,728             |                 | 7,706           | -       |                                    |
|     |      |   |   |   |   |   |                                            |                      |            |          |                |               |               |           |                |    | 25          | 157,057            |                 | 31,192          | -       |                                    |
|     |      |   |   |   |   |   |                                            |                      |            |          |                |               |               |           |                |    | 26          | 190,966            |                 | 190,966         | -       |                                    |
|     |      |   |   |   |   |   |                                            |                      |            |          |                |               |               |           |                |    | 27          | 4,008              |                 | 149,890         | -       |                                    |
|     |      |   |   |   |   |   |                                            |                      |            |          |                |               |               |           |                |    | 28          | 44,573             |                 | 34,577          | 1       |                                    |
|     |      |   |   |   |   |   |                                            |                      |            |          |                |               |               |           |                |    | 29          | 0                  |                 |                 |         |                                    |
|     |      |   |   |   |   |   |                                            |                      |            |          |                |               |               |           |                |    | 累計          | 414,332            | 0               | 414,331         | 1       |                                    |
| 59  | ◆    | A | - | 1 | - | 2 | 越喜来小学校<br>移転改築事業<br>(学校用地取<br>得等事業)        | 越喜来地区<br>越喜来小<br>学校  | 市          | 市        | 直接             | 完了            | 619,495       | 24        | ～              | 28 | 23          | 0                  |                 |                 |         | 平成24年10月、測量・造成設計発注。平成25年1月、用地買収開始。 |
|     |      |   |   |   |   |   |                                            |                      |            |          |                |               |               |           |                |    | 24          | 27,173             |                 | 23,642          | -       |                                    |
|     |      |   |   |   |   |   |                                            |                      |            |          |                |               |               |           |                |    | 25          | 151,467            |                 | 134,702         | -       |                                    |
|     |      |   |   |   |   |   |                                            |                      |            |          |                |               |               |           |                |    | 26          | 273,588            |                 | 249,160         | -       |                                    |
|     |      |   |   |   |   |   |                                            |                      |            |          |                |               |               |           |                |    | 27          | 35,789             |                 | 64,395          | -       |                                    |
|     |      |   |   |   |   |   |                                            |                      |            |          |                |               |               |           |                |    | 28          | 10,932             | ▲ 3,356         | 23,693          | 1       |                                    |
|     |      |   |   |   |   |   |                                            |                      |            |          |                |               |               |           |                |    | 29          |                    |                 |                 |         |                                    |
|     |      |   |   |   |   |   |                                            |                      |            |          |                |               |               |           |                |    | 累計          | 498,949            | ▲ 3,356         | 495,592         | 1       |                                    |
| 60  | ◆    | A | - | 1 | - | 4 | 赤崎中学校移<br>転改築事業<br>(学校用地取<br>得等事業)         | 赤崎地区<br>赤崎中學校        | 市          | 市        | 直接             | 完了            | 576,813       | 24        | ～              | 28 | 23          | 0                  |                 |                 |         | 平成25年2月、測量・造成設計発注。                 |
|     |      |   |   |   |   |   |                                            |                      |            |          |                |               |               |           |                |    | 24          | 21,383             |                 | 11,701          | -       |                                    |
|     |      |   |   |   |   |   |                                            |                      |            |          |                |               |               |           |                |    | 25          | 153,443            |                 | 26,832          | -       |                                    |
|     |      |   |   |   |   |   |                                            |                      |            |          |                |               |               |           |                |    | 26          | 263,520            |                 | 263,520         | -       |                                    |
|     |      |   |   |   |   |   |                                            |                      |            |          |                |               |               |           |                |    | 27          | 3,875              |                 | 146,028         | -       |                                    |
|     |      |   |   |   |   |   |                                            |                      |            |          |                |               |               |           |                |    | 28          | 19,228             |                 | 11,558          | 1,810   |                                    |
|     |      |   |   |   |   |   |                                            |                      |            |          |                |               |               |           |                |    | 29          |                    |                 |                 |         |                                    |
|     |      |   |   |   |   |   |                                            |                      |            |          |                |               |               |           |                |    | 累計          | 461,449            | 0               | 459,639         | 1,810   |                                    |

| No. | 事業番号   |     |        |     |                                                                        |   |   | 事業名                        | 地区名<br>施設名                     | 交付<br>団体     | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況 |         |                                 |                 |
|-----|--------|-----|--------|-----|------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|---------|---------------------------------|-----------------|
| 61  | ◆      | A   | -      | 3   | -                                                                      | 1 | - | 1                          | 越喜来地区認定こども園整備事業(用地取得等事業)(幼稚園分) | 越喜来地区越喜来こども園 | 市              | 市             | 直接            | 完了        | 230,023        | 24 | ～           | 28                 | 23              | 0               |         |         | 平成24年10月、測量・造成設計発注。平成25年1月、用地買収 |                 |
|     |        |     |        |     |                                                                        |   |   |                            |                                |              |                |               |               |           |                |    |             |                    | 24              | 11,010          |         | 8,408   | -                               | 開始。             |
|     |        |     |        |     |                                                                        |   |   |                            |                                |              |                |               |               |           |                |    |             |                    | 25              | 63,292          |         | 43,634  | -                               | 平成26年2月、造成工事発注。 |
|     |        |     |        |     |                                                                        |   |   |                            |                                |              |                |               |               |           |                |    |             |                    | 26              | 81,114          |         | 73,016  | -                               |                 |
|     |        |     |        |     |                                                                        |   |   |                            |                                |              |                |               |               |           |                |    |             |                    | 27              | 21,777          |         | 42,750  | -                               |                 |
|     |        |     |        |     |                                                                        |   |   |                            |                                |              |                |               |               |           |                |    |             |                    | 28              | 7,652           | ▲ 830   | 16,206  | 1                               | 平成28年10月完成      |
|     |        |     |        |     |                                                                        |   |   |                            |                                |              |                |               |               |           |                |    |             |                    | 29              |                 |         |         |                                 |                 |
|     |        |     |        |     |                                                                        |   |   |                            |                                |              |                |               |               |           |                |    |             |                    | 累計              | 184,845         | ▲ 830   | 184,014 | 1                               |                 |
|     |        |     |        |     |                                                                        |   |   |                            |                                |              |                |               |               |           |                |    |             |                    | 78              |                 | A       | -       | 3                               | -               |
| 24  | 9,348  |     | 3,120  | -   | 平成27年6月着工                                                              |   |   |                            |                                |              |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |         |                                 |                 |
| 25  | 0      |     | 0      | -   |                                                                        |   |   |                            |                                |              |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |         |                                 |                 |
| 26  | 0      |     | 0      | -   |                                                                        |   |   |                            |                                |              |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |         |                                 |                 |
| 27  | 22,495 |     | 34,222 | -   | 平成27年6月、建物本体工事着工                                                       |   |   |                            |                                |              |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |         |                                 |                 |
| 28  | 5,499  | 702 | 131    | 571 | 平成28年10月完成<br>岩泉町A-3-1幼稚園等の複合化・多機能化推進事業より936千円(国費・H23補正予算702千円)を事業間流用。 |   |   |                            |                                |              |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |         |                                 |                 |
| 29  |        |     |        |     |                                                                        |   |   |                            |                                |              |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |         |                                 |                 |
| 累計  | 37,342 | 702 | 37,473 | 571 |                                                                        |   |   |                            |                                |              |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |         |                                 |                 |
| 79  | ◆      | A   | -      | 4   | -                                                                      | 2 | - | 1                          | 埋蔵文化財発掘調査迅速化事業                 | 大船渡市         | 県              | 県             | 直接            | 完了        | 156            | 24 | ～           | 24                 |                 |                 |         |         |                                 |                 |
|     |        |     |        |     |                                                                        |   |   |                            |                                |              |                |               |               |           |                |    |             |                    | 24              | 124             |         | 9       | 115                             |                 |
|     |        |     |        |     |                                                                        |   |   |                            |                                |              |                |               |               |           |                |    |             |                    | 25              | 0               |         |         |                                 |                 |
|     |        |     |        |     |                                                                        |   |   |                            |                                |              |                |               |               |           |                |    |             |                    | 26              | 0               |         |         |                                 |                 |
|     |        |     |        |     |                                                                        |   |   |                            |                                |              |                |               |               |           |                |    |             |                    | 27              | 0               |         |         |                                 |                 |
|     |        |     |        |     |                                                                        |   |   |                            |                                |              |                |               |               |           |                |    |             |                    | 28              |                 |         |         |                                 |                 |
|     |        |     |        |     |                                                                        |   |   |                            |                                |              |                |               |               |           |                |    |             |                    | 29              |                 |         |         |                                 |                 |
|     |        |     |        |     |                                                                        |   |   |                            |                                |              |                |               |               |           |                |    |             |                    | 累計              | 124             | 0       | 9       | 115                             |                 |
|     |        |     |        |     |                                                                        |   |   |                            |                                |              |                |               |               |           |                |    |             |                    | 140             |                 | A       | -       | 2                               | -               |
| 24  | 0      |     |        |     |                                                                        |   |   |                            |                                |              |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |         |                                 |                 |
| 25  | 0      |     |        |     |                                                                        |   |   |                            |                                |              |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |         |                                 |                 |
| 26  | 0      |     | 0      | 0   |                                                                        |   |   |                            |                                |              |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |         |                                 |                 |
| 27  | 5,965  |     | 9,637  | -   | 平成27年6月、建物本体工事着工                                                       |   |   |                            |                                |              |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |         |                                 |                 |
| 28  | 3,676  | 456 | 460    | 0   | 平成28年10月完成                                                             |   |   |                            |                                |              |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |         |                                 |                 |
| 29  |        |     |        |     |                                                                        |   |   |                            |                                |              |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |         |                                 |                 |
| 累計  | 9,641  | 456 | 10,097 | 0   |                                                                        |   |   |                            |                                |              |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |         |                                 |                 |
| 141 |        | A   | -      | 2   | -                                                                      | 4 |   | 被災学校移転改築事業(越喜来小学校学校クラブハウス) | 越喜来地区越喜来小学校                    | 市            | 市              | 直接            | 完了            | 100,604   | 26             | ～  | 28          | 23                 |                 |                 |         |         |                                 |                 |
|     |        |     |        |     |                                                                        |   |   |                            |                                |              |                |               |               |           |                |    |             | 24                 | 0               |                 |         |         |                                 |                 |
|     |        |     |        |     |                                                                        |   |   |                            |                                |              |                |               |               |           |                |    |             | 25                 | 0               |                 |         |         |                                 |                 |
|     |        |     |        |     |                                                                        |   |   |                            |                                |              |                |               |               |           |                |    |             | 26                 | 16,345          |                 | 0       | 0       |                                 |                 |
|     |        |     |        |     |                                                                        |   |   |                            |                                |              |                |               |               |           |                |    |             | 27                 | 23,736          |                 | 65,851  | -       | 平成27年6月、建物本体工事着工                |                 |
|     |        |     |        |     |                                                                        |   |   |                            |                                |              |                |               |               |           |                |    |             | 28                 | 26,291          | 696             | 1,211   | 6       | 平成28年10月完成                      |                 |
|     |        |     |        |     |                                                                        |   |   |                            |                                |              |                |               |               |           |                |    |             | 29                 |                 |                 |         |         |                                 |                 |
|     |        |     |        |     |                                                                        |   |   |                            |                                |              |                |               |               |           |                |    |             | 累計                 | 66,372          | 696             | 67,062  | 6       |                                 |                 |
|     |        |     |        |     |                                                                        |   |   |                            |                                |              |                |               |               |           |                |    |             | 145                |                 | A               | -       | 2       | -                               | 5               |
| 24  | 0      |     |        |     |                                                                        |   |   |                            |                                |              |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |         |                                 |                 |
| 25  | 0      |     |        |     |                                                                        |   |   |                            |                                |              |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |         |                                 |                 |
| 26  | 0      |     | 0      | 0   |                                                                        |   |   |                            |                                |              |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |         |                                 |                 |
| 27  | 4,358  |     | 10,896 | -   | 平成27年9月、建物本体工事着工                                                       |   |   |                            |                                |              |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |         |                                 |                 |
| 28  | 6,538  | 723 | 472    | 251 | 平成29年3月完成                                                              |   |   |                            |                                |              |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |         |                                 |                 |
| 29  |        |     |        |     |                                                                        |   |   |                            |                                |              |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |         |                                 |                 |
| 累計  | 10,896 | 723 | 11,368 | 251 |                                                                        |   |   |                            |                                |              |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |         |                                 |                 |

| No. | 事業番号 |   |   |   |    |  |  | 事業名                                   | 地区名<br>施設名          | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況          |
|-----|------|---|---|---|----|--|--|---------------------------------------|---------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 146 | A    | - | 2 | - | 6  |  |  | 被災学校移転<br>改築事業(赤<br>崎中学校防災<br>備蓄倉庫)   | 赤崎地区<br>赤崎中学校       | 市        | 市              | 直接            | 完了            | 13,865    | 27 ~ 28        | 23 | 0           |                    |                 |                 |                  |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                                       |                     |          |                |               |               |           |                | 24 | 0           |                    |                 |                 |                  |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                                       |                     |          |                |               |               |           |                | 25 | 0           |                    |                 |                 |                  |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                                       |                     |          |                |               |               |           |                | 26 | 0           |                    | 0               | 0               |                  |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                                       |                     |          |                |               |               |           |                | 27 | 3,724       |                    | 9,310           | -               | 平成27年9月、建物本体工事着工 |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                                       |                     |          |                |               |               |           |                | 28 | 5,586       | ▲ 66               | ▲ 284           | 218             | 平成29年3月完成        |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                                       |                     |          |                |               |               |           |                | 29 |             |                    |                 |                 |                  |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                                       |                     |          |                |               |               |           |                | 累計 | 9,310       | ▲ 66               | 9,026           | 218             |                  |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                                       |                     |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                  |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                                       |                     |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                  |
| 147 | A    | - | 2 | - | 7  |  |  | 被災学校移転<br>改築事業(赤<br>崎中学校武道<br>場)      | 赤崎地区<br>赤崎中学校       | 市        | 市              | 直接            | 完了            | 36,037    | 27 ~ 28        | 23 | 0           |                    |                 |                 |                  |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                                       |                     |          |                |               |               |           |                | 24 | 0           |                    |                 |                 |                  |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                                       |                     |          |                |               |               |           |                | 25 | 0           |                    |                 |                 |                  |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                                       |                     |          |                |               |               |           |                | 26 | 0           |                    | 0               | 0               |                  |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                                       |                     |          |                |               |               |           |                | 27 | 27,027      |                    | 27,027          | -               | 平成27年9月、建物本体工事着工 |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                                       |                     |          |                |               |               |           |                | 28 |             |                    | ▲ 1             | 1               | 平成29年3月完成        |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                                       |                     |          |                |               |               |           |                | 29 |             |                    |                 |                 |                  |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                                       |                     |          |                |               |               |           |                | 累計 | 27,027      | 0                  | 27,026          | 1               |                  |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                                       |                     |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                  |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                                       |                     |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                  |
| 148 | A    | - | 2 | - | 8  |  |  | 被災学校移転<br>改築事業(赤<br>崎中学校学校<br>クラブハウス) | 赤崎地区<br>赤崎中学校       | 市        | 市              | 直接            | 完了            | 67,719    | 27 ~ 28        | 23 | 0           |                    |                 |                 |                  |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                                       |                     |          |                |               |               |           |                | 24 | 0           |                    |                 |                 |                  |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                                       |                     |          |                |               |               |           |                | 25 | 0           |                    |                 |                 |                  |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                                       |                     |          |                |               |               |           |                | 26 | 0           |                    | 0               | 0               |                  |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                                       |                     |          |                |               |               |           |                | 27 | 18,245      |                    | 45,612          | -               | 平成27年9月、建物本体工事着工 |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                                       |                     |          |                |               |               |           |                | 28 | 27,367      | ▲ 466              | ▲ 1,394         | 928             | 平成29年3月完成        |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                                       |                     |          |                |               |               |           |                | 29 |             |                    |                 |                 |                  |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                                       |                     |          |                |               |               |           |                | 累計 | 45,612      | ▲ 466              | 44,218          | 928             |                  |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                                       |                     |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                  |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                                       |                     |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                  |
| 149 | A    | - | 2 | - | 9  |  |  | 被災学校移転<br>改築事業(越<br>喜来小学校屋<br>外運動場整備) | 越喜来地区<br>越喜来小<br>学校 | 市        | 市              | 直接            | 完了            | 38,704    | 27 ~ 28        | 23 | 0           |                    |                 |                 |                  |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                                       |                     |          |                |               |               |           |                | 24 | 0           |                    |                 |                 |                  |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                                       |                     |          |                |               |               |           |                | 25 | 0           |                    |                 |                 |                  |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                                       |                     |          |                |               |               |           |                | 26 | 0           |                    | 0               | 0               |                  |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                                       |                     |          |                |               |               |           |                | 27 | 20,648      |                    | 26,955          | -               | 平成27年6月、建物本体工事着工 |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                                       |                     |          |                |               |               |           |                | 28 | 6,307       | ▲ 1,152            | ▲ 1,153         | 1               | 平成28年10月完成       |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                                       |                     |          |                |               |               |           |                | 29 |             |                    |                 |                 |                  |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                                       |                     |          |                |               |               |           |                | 累計 | 26,955      | ▲ 1,152            | 25,802          | 1               |                  |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                                       |                     |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                  |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                                       |                     |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                  |
| 151 | A    | - | 2 | - | 10 |  |  | 被災学校移転<br>改築事業(赤<br>崎小学校屋外<br>運動場整備)  | 赤崎地区<br>赤崎小学<br>校   | 市        | 市              | 直接            | 完了            | 36,928    | 27 ~ 28        | 23 |             |                    |                 |                 |                  |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                                       |                     |          |                |               |               |           |                | 24 |             |                    |                 |                 |                  |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                                       |                     |          |                |               |               |           |                | 25 |             |                    |                 |                 |                  |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                                       |                     |          |                |               |               |           |                | 26 |             |                    |                 |                 |                  |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                                       |                     |          |                |               |               |           |                | 27 | 2,969       |                    | 24,618          | -               | 平成27年9月、建物本体工事着工 |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                                       |                     |          |                |               |               |           |                | 28 | 21,649      |                    | ▲ 1             | 1               | 平成29年3月完成        |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                                       |                     |          |                |               |               |           |                | 29 |             |                    |                 |                 |                  |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                                       |                     |          |                |               |               |           |                | 累計 | 24,618      | 0                  | 24,617          | 1               |                  |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                                       |                     |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                  |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                                       |                     |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                  |
| 152 | A    | - | 2 | - | 11 |  |  | 被災学校移転<br>改築事業(赤<br>崎中学校屋外<br>運動場整備)  | 赤崎地区<br>赤崎中学<br>校   | 市        | 市              | 直接            | 完了            | 55,391    | 27 ~ 28        | 23 |             |                    |                 |                 |                  |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                                       |                     |          |                |               |               |           |                | 24 |             |                    |                 |                 |                  |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                                       |                     |          |                |               |               |           |                | 25 |             |                    |                 |                 |                  |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                                       |                     |          |                |               |               |           |                | 26 |             |                    |                 |                 |                  |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                                       |                     |          |                |               |               |           |                | 27 | 6,194       |                    | 36,927          | -               |                  |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                                       |                     |          |                |               |               |           |                | 28 | 30,733      |                    | ▲ 2,893         | 2,893           | 平成29年3月完成        |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                                       |                     |          |                |               |               |           |                | 29 |             |                    |                 |                 |                  |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                                       |                     |          |                |               |               |           |                | 累計 | 36,927      | 0                  | 34,034          | 2,893           |                  |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                                       |                     |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                  |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                                       |                     |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                  |

| No. | 事業番号 |   |   |   |    |   |                                             | 事業名                 | 地区名<br>施設名                        | 交付<br>団体            | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況 |                  |     |            |
|-----|------|---|---|---|----|---|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|------------------|-----|------------|
| 155 | A    | - | 2 | - | 12 |   | 被災学校移転<br>改築事業(赤<br>崎小学校太陽<br>光発電設備整<br>備)  | 赤崎地区<br>赤崎小学<br>校   | 市                                 | 市                   | 直接             | 完了            | 41,462        | 28        | ～              | 28 | 23          |                    |                 |                 |         |                  |     |            |
|     |      |   |   |   |    |   |                                             |                     |                                   |                     |                |               |               |           |                |    | 24          |                    |                 |                 |         |                  |     |            |
|     |      |   |   |   |    |   |                                             |                     |                                   |                     |                |               |               |           |                |    | 25          |                    |                 |                 |         |                  |     |            |
|     |      |   |   |   |    |   |                                             |                     |                                   |                     |                |               |               |           |                |    | 26          |                    |                 |                 |         |                  |     |            |
|     |      |   |   |   |    |   |                                             |                     |                                   |                     |                |               |               |           |                |    | 27          |                    |                 | 26,960          | -       | 平成27年9月、建物本体工事着工 |     |            |
|     |      |   |   |   |    |   |                                             |                     |                                   |                     |                |               |               |           |                |    | 28          | 26,960             | 4,136           | 4,136           | 0       | 平成29年3月完成        |     |            |
|     |      |   |   |   |    |   |                                             |                     |                                   |                     |                |               |               |           |                |    | 29          |                    |                 |                 |         |                  |     |            |
|     |      |   |   |   |    |   |                                             |                     |                                   |                     |                |               |               |           |                |    | 累計          | 26,960             | 4,136           | 31,096          | 0       |                  |     |            |
| 156 | A    | - | 2 | - | 13 |   | 被災学校移転<br>改築事業(越<br>喜来小学校太<br>陽光発電設備<br>整備) | 越喜来地区<br>越喜来小学<br>校 | 市                                 | 市                   | 直接             | 完了            | 35,947        | 28        | ～              | 28 | 23          |                    |                 |                 |         |                  |     |            |
|     |      |   |   |   |    |   |                                             |                     |                                   |                     |                |               |               |           |                |    | 24          |                    |                 |                 |         |                  |     |            |
|     |      |   |   |   |    |   |                                             |                     |                                   |                     |                |               |               |           |                |    | 25          |                    |                 |                 |         |                  |     |            |
|     |      |   |   |   |    |   |                                             |                     |                                   |                     |                |               |               |           |                |    | 26          |                    |                 |                 |         |                  |     |            |
|     |      |   |   |   |    |   |                                             |                     |                                   |                     |                |               |               |           |                |    | 27          |                    |                 | 26,960          | -       | 平成27年9月、建物本体工事着工 |     |            |
|     |      |   |   |   |    |   |                                             |                     |                                   |                     |                |               |               |           |                |    | 28          | 26,960             |                 | ▲ 971           | 971     | 平成28年10月完成       |     |            |
|     |      |   |   |   |    |   |                                             |                     |                                   |                     |                |               |               |           |                |    | 29          |                    |                 |                 |         |                  |     |            |
|     |      |   |   |   |    |   |                                             |                     |                                   |                     |                |               |               |           |                |    | 累計          | 26,960             | 0               | 25,989          | 971     |                  |     |            |
| 157 | A    | - | 2 | - | 14 |   | 被災学校移転<br>改築事業(赤<br>崎中学校太陽<br>光発電設備整<br>備)  | 赤崎地区<br>赤崎中学<br>校   | 市                                 | 市                   | 直接             | 完了            | 40,000        | 28        | ～              | 28 | 23          |                    |                 |                 |         |                  |     |            |
|     |      |   |   |   |    |   |                                             |                     |                                   |                     |                |               |               |           |                |    | 24          |                    |                 |                 |         |                  |     |            |
|     |      |   |   |   |    |   |                                             |                     |                                   |                     |                |               |               |           |                |    | 25          |                    |                 |                 |         |                  |     |            |
|     |      |   |   |   |    |   |                                             |                     |                                   |                     |                |               |               |           |                |    | 26          |                    |                 |                 |         |                  |     |            |
|     |      |   |   |   |    |   |                                             |                     |                                   |                     |                |               |               |           |                |    | 27          |                    |                 | 26,960          | -       | 平成27年9月、建物本体工事着工 |     |            |
|     |      |   |   |   |    |   |                                             |                     |                                   |                     |                |               |               |           |                |    | 28          | 26,960             | 3,039           | 2,169           | 870     | 平成29年3月完成        |     |            |
|     |      |   |   |   |    |   |                                             |                     |                                   |                     |                |               |               |           |                |    | 29          |                    |                 |                 |         |                  |     |            |
|     |      |   |   |   |    |   |                                             |                     |                                   |                     |                |               |               |           |                |    | 累計          | 26,960             | 3,039           | 29,129          | 870     |                  |     |            |
| 158 | ◆    | A | - | 1 | -  | 1 | -                                           | 2                   | 赤崎小学校移<br>転改築事業<br>(教具等整備<br>事業)  | 赤崎地区<br>赤崎小学<br>校   | 市              | 市             | 直接            | 完了        | 12,684         | 28 | ～           | 28                 | 23              |                 |         |                  |     |            |
|     |      |   |   |   |    |   |                                             |                     |                                   |                     |                |               |               |           |                |    |             |                    | 24              |                 |         |                  |     |            |
|     |      |   |   |   |    |   |                                             |                     |                                   |                     |                |               |               |           |                |    |             |                    | 25              |                 |         |                  |     |            |
|     |      |   |   |   |    |   |                                             |                     |                                   |                     |                |               |               |           |                |    |             |                    | 26              |                 |         |                  |     |            |
|     |      |   |   |   |    |   |                                             |                     |                                   |                     |                |               |               |           |                |    |             |                    | 27              |                 |         |                  |     |            |
|     |      |   |   |   |    |   |                                             |                     |                                   |                     |                |               |               |           |                |    |             |                    | 28              | 10,147          |         | 9,766            | 381 | 平成29年3月完成  |
|     |      |   |   |   |    |   |                                             |                     |                                   |                     |                |               |               |           |                |    |             |                    | 29              |                 |         |                  |     |            |
|     |      |   |   |   |    |   |                                             |                     |                                   |                     |                |               |               |           |                |    |             |                    | 累計              | 10,147          | 0       | 9,766            | 381 |            |
| 159 | ◆    | A | - | 1 | -  | 2 | -                                           | 2                   | 越喜来小学校<br>移転改築事業<br>(教具等整備<br>事業) | 越喜来地区<br>越喜来小学<br>校 | 市              | 市             | 直接            | 完了        | 8,434          | 28 | ～           | 28                 | 23              |                 |         |                  |     |            |
|     |      |   |   |   |    |   |                                             |                     |                                   |                     |                |               |               |           |                |    |             |                    | 24              |                 |         |                  |     |            |
|     |      |   |   |   |    |   |                                             |                     |                                   |                     |                |               |               |           |                |    |             |                    | 25              |                 |         |                  |     |            |
|     |      |   |   |   |    |   |                                             |                     |                                   |                     |                |               |               |           |                |    |             |                    | 26              |                 |         |                  |     |            |
|     |      |   |   |   |    |   |                                             |                     |                                   |                     |                |               |               |           |                |    |             |                    | 27              |                 |         |                  |     |            |
|     |      |   |   |   |    |   |                                             |                     |                                   |                     |                |               |               |           |                |    |             |                    | 28              | 7,806           | ▲ 1,059 | 6,730            | 17  | 平成28年10月完成 |
|     |      |   |   |   |    |   |                                             |                     |                                   |                     |                |               |               |           |                |    |             |                    | 29              |                 |         |                  |     |            |
|     |      |   |   |   |    |   |                                             |                     |                                   |                     |                |               |               |           |                |    |             |                    | 累計              | 7,806           | ▲ 1,059 | 6,730            | 17  |            |
| 160 | ◆    | A | - | 1 | -  | 4 | -                                           | 2                   | 赤崎中学校移<br>転改築事業<br>(教具等整備<br>事業)  | 赤崎地区<br>赤崎中学<br>校   | 市              | 市             | 直接            | 完了        | 12,649         | 28 | ～           | 28                 | 23              |                 |         |                  |     |            |
|     |      |   |   |   |    |   |                                             |                     |                                   |                     |                |               |               |           |                |    |             |                    | 24              |                 |         |                  |     |            |
|     |      |   |   |   |    |   |                                             |                     |                                   |                     |                |               |               |           |                |    |             |                    | 25              |                 |         |                  |     |            |
|     |      |   |   |   |    |   |                                             |                     |                                   |                     |                |               |               |           |                |    |             |                    | 26              |                 |         |                  |     |            |
|     |      |   |   |   |    |   |                                             |                     |                                   |                     |                |               |               |           |                |    |             |                    | 27              |                 |         |                  |     |            |
|     |      |   |   |   |    |   |                                             |                     |                                   |                     |                |               |               |           |                |    |             |                    | 28              | 10,119          |         | 10,067           | 52  | 平成29年3月完成  |
|     |      |   |   |   |    |   |                                             |                     |                                   |                     |                |               |               |           |                |    |             |                    | 29              |                 |         |                  |     |            |
|     |      |   |   |   |    |   |                                             |                     |                                   |                     |                |               |               |           |                |    |             |                    | 累計              | 10,119          | 0       | 10,067           | 52  |            |

| No.                 | 事業番号       |           |         |           |           |        |  | 事業名                              | 地区名<br>施設名    | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況 |       |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |             |            |    |   |   |
|---------------------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|--|----------------------------------|---------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|-------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|------------|----|---|---|
| 163                 |            | A         | ー       | 2         | ー         | 15     |  | 被災学校移転<br>改築事業(赤<br>崎中学校武道<br>場) | 赤崎地区<br>赤崎中学校 | 市        | 市              | 直接            | 完了            | 83,603    | 28             | ～  | 28          | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |         |       | 平成27年9月、建物本体工事着工<br>平成29年3月完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |             |            |    |   |   |
|                     |            |           |         |           |           |        |  |                                  |               |          |                |               |               |           |                |    |             | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |         |       |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |             |            |    |   |   |
|                     |            |           |         |           |           |        |  |                                  |               |          |                |               |               |           |                |    |             | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |         |       |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |             |            |    |   |   |
|                     |            |           |         |           |           |        |  |                                  |               |          |                |               |               |           |                |    |             | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |         |       |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |             |            |    |   |   |
|                     |            |           |         |           |           |        |  |                                  |               |          |                |               |               |           |                |    |             | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,242           |                 | 48,925  | -     |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |             |            |    |   |   |
|                     |            |           |         |           |           |        |  |                                  |               |          |                |               |               |           |                |    |             | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 48,400          | ▲ 906           | 5,225   | 1,586 |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |             |            |    |   |   |
|                     |            |           |         |           |           |        |  |                                  |               |          |                |               |               |           |                |    |             | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |         |       |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |             |            |    |   |   |
|                     |            |           |         |           |           |        |  |                                  |               |          |                |               |               |           |                |    |             | 累計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 56,642          | ▲ 906           | 54,150  | 1,586 |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |             |            |    |   |   |
|                     |            |           |         |           |           |        |  |                                  |               |          |                |               |               |           |                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |         |       |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |             |            |    |   |   |
|                     |            |           |         |           |           |        |  |                                  |               |          |                |               |               |           |                |    |             | (注)<br>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」<br>「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。<br>2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。<br>3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。<br>4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。<br>5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当<br>額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。<br>6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。<br>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、<br>24年度を区別して記載する必要はありません。<br>8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」<br>「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の<br>対象交付金額の合計額を記入してください。 |                 |                 |         |       |                               |  |  |  |  |  |  |  |  | 都道府<br>県交付分 | 各年度<br>別合計 | 23 | 0 | 0 |
| 24                  | 15,861     | 0         | 6,698   | 115       |           |        |  |                                  |               |          |                |               |               |           |                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |         |       |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |             |            |    |   |   |
| 25                  | 16,427     | 0         | 1,221   | 0         |           |        |  |                                  |               |          |                |               |               |           |                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |         |       |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |             |            |    |   |   |
| 26                  | 0          | 0         | 5,301   | 0         |           |        |  |                                  |               |          |                |               |               |           |                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |         |       |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |             |            |    |   |   |
| 27                  | 22,495     | 0         | 39,954  | 0         |           |        |  |                                  |               |          |                |               |               |           |                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |         |       |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |             |            |    |   |   |
| 28                  | 5,499      | 702       | 5,829   | 571       |           |        |  |                                  |               |          |                |               |               |           |                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |         |       |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |             |            |    |   |   |
| 29                  | 0          |           |         |           |           |        |  |                                  |               |          |                |               |               |           |                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |         |       |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |             |            |    |   |   |
| 81,306              | 都道府県交付分 計  | 60,282    | 702     | 59,003    | 686       |        |  |                                  |               |          |                |               |               |           |                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |         |       |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |             |            |    |   |   |
| 市町村<br>交付分          | 各年度<br>別合計 | 23        | 0       | 0         | 0         | 0      |  |                                  |               |          |                |               |               |           |                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |         |       |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |             |            |    |   |   |
|                     |            | 24        | 120,092 | 0         | 80,040    | 0      |  |                                  |               |          |                |               |               |           |                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |         |       |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |             |            |    |   |   |
|                     |            | 25        | 695,099 | 0         | 383,970   | 0      |  |                                  |               |          |                |               |               |           |                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |         |       |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |             |            |    |   |   |
|                     |            | 26        | 923,797 | 0         | 824,404   | 0      |  |                                  |               |          |                |               |               |           |                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |         |       |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |             |            |    |   |   |
|                     |            | 27        | 510,496 | 0         | 1,495,353 | 0      |  |                                  |               |          |                |               |               |           |                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |         |       |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |             |            |    |   |   |
|                     |            | 28        | 740,501 | 0         | 139,056   | 19,763 |  |                                  |               |          |                |               |               |           |                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |         |       |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |             |            |    |   |   |
|                     |            | 29        | 23,122  |           |           |        |  |                                  |               |          |                |               |               |           |                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |         |       |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |             |            |    |   |   |
| 4,065,832           | 市町村交付分 計   | 3,013,107 | 0       | 2,922,823 | 19,763    |        |  |                                  |               |          |                |               |               |           |                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |         |       |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |             |            |    |   |   |
| 都道府県・<br>市町村<br>交付分 | 各年度<br>別合計 | 23        | 0       | 0         | 0         | 0      |  |                                  |               |          |                |               |               |           |                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |         |       |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |             |            |    |   |   |
|                     |            | 24        | 135,953 | 0         | 86,738    | 115    |  |                                  |               |          |                |               |               |           |                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |         |       |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |             |            |    |   |   |
|                     |            | 25        | 711,526 | 0         | 385,191   | 0      |  |                                  |               |          |                |               |               |           |                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |         |       |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |             |            |    |   |   |
|                     |            | 26        | 923,797 | 0         | 829,705   | 0      |  |                                  |               |          |                |               |               |           |                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |         |       |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |             |            |    |   |   |
|                     |            | 27        | 532,991 | 0         | 1,535,307 | 0      |  |                                  |               |          |                |               |               |           |                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |         |       |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |             |            |    |   |   |
|                     |            | 28        | 746,000 | 702       | 144,885   | 20,334 |  |                                  |               |          |                |               |               |           |                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |         |       |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |             |            |    |   |   |
|                     |            | 29        | 23,122  |           |           |        |  |                                  |               |          |                |               |               |           |                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |         |       |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |             |            |    |   |   |
| 4,147,138           | 合計         | 3,073,389 | 702     | 2,981,826 | 20,449    |        |  |                                  |               |          |                |               |               |           |                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |         |       |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |             |            |    |   |   |

(様式2B)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成29年3月末時点

(千円)

| No.    | 事業番号      |             |          |       |       |       |                       | 事業名          | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況 |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|--------|-----------|-------------|----------|-------|-------|-------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--------|----|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 142    | B         | -           | 3        | -     | 1     |       | 越喜来地区認定こども園整備事業<保育所分> | 越喜来地区越喜来こども園 | 県          | 市        | 間接             | 完了            | 5,358         | 27        | ～              | 28 | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                  |                 |                 |         | 平成27年6月、建物本体工事着工 |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|        |           |             |          |       |       |       |                       |              |            |          |                |               |               |           |                |    | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                  |                 |                 |         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|        |           |             |          |       |       |       |                       |              |            |          |                |               |               |           |                |    | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                  |                 |                 |         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|        |           |             |          |       |       |       |                       |              |            |          |                |               |               |           |                |    | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                  |                 |                 |         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|        |           |             |          |       |       |       |                       |              |            |          |                |               |               |           |                |    | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,018              |                 | 4,018           |         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|        |           |             |          |       |       |       |                       |              |            |          |                |               |               |           |                |    | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                 |                 |         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|        |           |             |          |       |       |       |                       |              |            |          |                |               |               |           |                |    | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                 |                 |         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|        |           |             |          |       |       |       |                       |              |            |          |                |               |               |           |                |    | 累計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,018              | 0               | 4,018           | 0       |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|        |           |             |          |       |       |       |                       |              |            |          |                |               |               |           |                |    | <div>(注)</div> <div>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。</div> <div>2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。</div> <div>3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</div> <div>4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</div> <div>5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</div> <div>6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</div> <div>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。</div> <div>8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。</div> |                    |                 |                 |         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  | 都道府県交付分 | 各年度別合計 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|        |           |             |          |       |       |       |                       |              |            |          |                |               |               |           |                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                 |                 |         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 25     | 0         | 0           | 0        | 0     | 0     |       |                       |              |            |          |                |               |               |           |                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                 |                 |         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 26     | 0         | 0           | 0        | 0     | 0     |       |                       |              |            |          |                |               |               |           |                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                 |                 |         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 27     | 4,018     | 0           | 4,018    | 0     |       |       |                       |              |            |          |                |               |               |           |                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                 |                 |         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 28     | 0         | 0           | 0        | 0     |       |       |                       |              |            |          |                |               |               |           |                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                 |                 |         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 29     | 0         |             |          |       |       |       |                       |              |            |          |                |               |               |           |                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                 |                 |         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 5,358  | 都道府県交付分 計 | 4,018       | 0        | 4,018 | 0     |       |                       |              |            |          |                |               |               |           |                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                 |                 |         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 市町村交付分 | 各年度別合計    | 23          | 0        | 0     | 0     | 0     | 0                     | 0            | 0          |          |                |               |               |           |                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                 |                 |         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|        |           | 24          | 0        | 0     | 0     | 0     | 0                     |              |            |          |                |               |               |           |                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                 |                 |         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|        |           | 25          | 0        | 0     | 0     | 0     | 0                     |              |            |          |                |               |               |           |                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                 |                 |         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|        |           | 26          | 0        | 0     | 0     | 0     | 0                     |              |            |          |                |               |               |           |                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                 |                 |         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|        |           | 27          | 0        | 0     | 0     | 0     | 0                     |              |            |          |                |               |               |           |                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                 |                 |         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|        |           | 28          | 0        | 0     | 0     | 0     | 0                     |              |            |          |                |               |               |           |                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                 |                 |         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|        |           | 29          | 0        |       |       |       |                       |              |            |          |                |               |               |           |                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                 |                 |         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|        |           | 0           | 市町村交付分 計 | 0     | 0     | 0     | 0                     | 0            |            |          |                |               |               |           |                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                 |                 |         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|        |           | 都道府県・市町村交付分 | 各年度別合計   | 23    | 0     | 0     | 0                     | 0            | 0          | 0        | 0              |               |               |           |                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                 |                 |         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|        |           |             |          | 24    | 0     | 0     | 0                     | 0            | 0          |          |                |               |               |           |                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                 |                 |         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|        |           |             |          | 25    | 0     | 0     | 0                     | 0            | 0          |          |                |               |               |           |                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                 |                 |         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|        |           |             |          | 26    | 0     | 0     | 0                     | 0            | 0          |          |                |               |               |           |                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                 |                 |         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|        |           |             |          | 27    | 4,018 | 0     | 4,018                 | 0            |            |          |                |               |               |           |                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                 |                 |         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|        |           |             |          | 28    | 0     | 0     | 0                     | 0            | 0          |          |                |               |               |           |                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                 |                 |         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|        |           |             |          | 29    | 0     |       |                       |              |            |          |                |               |               |           |                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                 |                 |         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|        |           |             |          | 5,358 | 合計    | 4,018 | 0                     | 4,018        | 0          |          |                |               |               |           |                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                 |                 |         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |



(様式2C)

## 大船渡市

## 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 |   |   |   |   |   |   | 事業名                               | 地区名<br>施設名            | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況                                                                                  |
|-----|------|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2   | C    | - | 7 | - | 1 |   |   | 新大船渡魚市場整備事業<br>(製氷施設整備等)          | 大船渡                   | 市        | 市              | 直接            | 完了            | 854,373   | 24 ~ 27        | 23 | 0           |                    |                 |                 | 製氷施設設計変更委託完了精算済。平成25年2月製氷施設工事発注。                                                         |
|     |      |   |   |   |   |   |   |                                   |                       |          |                |               |               |           |                | 24 | 471,750     |                    | 446,322         | -               | 一時保管冷蔵庫(平成25年9月)、岸壁上屋配管(平成25年9月)、水産物流通情報高度化基本計画(平成25年5月)・基本設計(平成25年10月)・プログラム作成(平成26年2月) |
|     |      |   |   |   |   |   |   |                                   |                       |          |                |               |               |           |                | 25 | 171,000     |                    | 137,671         | -               | H26プログラム作成(平成26年12月)                                                                     |
|     |      |   |   |   |   |   |   |                                   |                       |          |                |               |               |           |                | 26 | 0           |                    | 40,612          | -               | H27プログラム作成(平成27年12月)                                                                     |
|     |      |   |   |   |   |   |   |                                   |                       |          |                |               |               |           |                | 27 | 0           |                    | 16,174          | -               |                                                                                          |
|     |      |   |   |   |   |   |   |                                   |                       |          |                |               |               |           |                | 28 |             | ▲ 1,970            |                 | 1               |                                                                                          |
|     |      |   |   |   |   |   |   |                                   |                       |          |                |               |               |           |                | 29 |             |                    |                 |                 |                                                                                          |
|     |      |   |   |   |   |   |   |                                   |                       |          |                |               |               |           |                | 累計 | 642,750     | ▲ 1,970            | 640,779         | 1               |                                                                                          |
| 3   | ◆    | C | - | 7 | - | 1 | - | 新大船渡魚市場整備事業<br>(展示施設整備等)          | 大船渡                   | 市        | 市              | 直接            | 完了            | 124,425   | 24 ~ 26        | 23 | 0           |                    |                 |                 | 展示施設設計変更業務委託完了精算済。平成25年2月昇降機工事、3月展示施設工事発注。                                               |
|     |      |   |   |   |   |   |   |                                   |                       |          |                |               |               |           |                | 24 | 100,000     |                    | 91,518          | -               | 展示施設施工監理業務委託発注(平成25年6月)、展示施設工事変更契約(平成26年3月)                                              |
|     |      |   |   |   |   |   |   |                                   |                       |          |                |               |               |           |                | 25 | 0           |                    | 7,956           | -               | 展示施設工事完了                                                                                 |
|     |      |   |   |   |   |   |   |                                   |                       |          |                |               |               |           |                | 26 | 0           |                    | 66              | -               |                                                                                          |
|     |      |   |   |   |   |   |   |                                   |                       |          |                |               |               |           |                | 27 | 0           |                    |                 |                 |                                                                                          |
|     |      |   |   |   |   |   |   |                                   |                       |          |                |               |               |           |                | 28 |             | ▲ 460              |                 | 0               |                                                                                          |
|     |      |   |   |   |   |   |   |                                   |                       |          |                |               |               |           |                | 29 |             |                    |                 |                 |                                                                                          |
|     |      |   |   |   |   |   |   |                                   |                       |          |                |               |               |           |                | 累計 | 100,000     | ▲ 460              | 99,540          | 0               |                                                                                          |
| 36  | C    | - | 1 | - | 1 |   |   | 林道改修事業<br>(林道蛸ノ浦線)                | 蛸ノ浦                   | 市        | 市              | 直接            | 完了            | 58,981    | 24 ~ 24        | 23 | 0           |                    |                 |                 | 平成24年6月、工事発注。平成24年11月工事完了(改修400m)。                                                       |
|     |      |   |   |   |   |   |   |                                   |                       |          |                |               |               |           |                | 24 | 44,250      |                    | 44,235          | -               |                                                                                          |
|     |      |   |   |   |   |   |   |                                   |                       |          |                |               |               |           |                | 25 | 0           |                    |                 |                 |                                                                                          |
|     |      |   |   |   |   |   |   |                                   |                       |          |                |               |               |           |                | 26 | 0           |                    |                 |                 |                                                                                          |
|     |      |   |   |   |   |   |   |                                   |                       |          |                |               |               |           |                | 27 | 0           |                    |                 |                 |                                                                                          |
|     |      |   |   |   |   |   |   |                                   |                       |          |                |               |               |           |                | 28 |             | ▲ 14               |                 | 1               |                                                                                          |
|     |      |   |   |   |   |   |   |                                   |                       |          |                |               |               |           |                | 29 |             |                    |                 |                 |                                                                                          |
|     |      |   |   |   |   |   |   |                                   |                       |          |                |               |               |           |                | 累計 | 44,250      | ▲ 14               | 44,235          | 1               |                                                                                          |
| 37  | C    | - | 2 | - | 1 |   |   | 菌床しいたけ生産施設等整備事業                   | 日頃市                   | 市        | 市農業協同組合        | 直接            | 完了            | 210,242   | 24 ~ 26        | 23 | 0           |                    |                 |                 | 平成24年9月、実施設計発注。平成24年10月、本体工事発注。                                                          |
|     |      |   |   |   |   |   |   |                                   |                       |          |                |               |               |           |                | 24 | 82,500      |                    | 74,938          | -               | 平成25年3月、完成(50坪×6棟)。                                                                      |
|     |      |   |   |   |   |   |   |                                   |                       |          |                |               |               |           |                | 25 | 68,750      |                    | 68,750          | -               | 平成25年4月18日事業実施主体に交付決定済み。                                                                 |
|     |      |   |   |   |   |   |   |                                   |                       |          |                |               |               |           |                | 26 | 0           |                    | ▲ 105           | -               | 平成26年7月17日事業実施主体が工事契約締結により、変更交付決定。                                                       |
|     |      |   |   |   |   |   |   |                                   |                       |          |                |               |               |           |                | 27 | 0           |                    |                 |                 | 平成26年12月18日、菌床椎茸等処理加工・集出荷施設完成(645.33㎡×1棟)                                                |
|     |      |   |   |   |   |   |   |                                   |                       |          |                |               |               |           |                | 28 |             | ▲ 7,667            |                 | 0               |                                                                                          |
|     |      |   |   |   |   |   |   |                                   |                       |          |                |               |               |           |                | 29 |             |                    |                 |                 |                                                                                          |
|     |      |   |   |   |   |   |   |                                   |                       |          |                |               |               |           |                | 累計 | 151,250     | ▲ 7,667            | 143,583         | 0               |                                                                                          |
| 38  | C    | - | 7 | - | 2 |   |   | 水産業共同利用施設復興整備事業<br>(水産流通加工施設整備支援) | 大船渡、盛、末崎、赤崎、綾里、越喜来、吉浜 | 市        | 間団体            | 直接            | 完了            | 7,934,603 | 24 ~ 28        | 23 | 0           |                    |                 |                 | 事業完了(認定30事業中、27事業完了、3事業廃止)                                                               |
|     |      |   |   |   |   |   |   |                                   |                       |          |                |               |               |           |                | 24 | 4,035,625   |                    | 4,030,189       | -               | 事業完了(認定13事業中12事業完了、1事業廃止)                                                                |
|     |      |   |   |   |   |   |   |                                   |                       |          |                |               |               |           |                | 25 | 1,354,375   |                    | 1,336,130       | -               | 認定3事業中、2事業完了、1事業28年度へ事故繰越                                                                |
|     |      |   |   |   |   |   |   |                                   |                       |          |                |               |               |           |                | 26 | 65,039      |                    | 53,413          | -               |                                                                                          |
|     |      |   |   |   |   |   |   |                                   |                       |          |                |               |               |           |                | 27 | 0           |                    | ▲ 133,421       | -               |                                                                                          |
|     |      |   |   |   |   |   |   |                                   |                       |          |                |               |               |           |                | 28 |             | 0                  | 20,624          | 148,104         |                                                                                          |
|     |      |   |   |   |   |   |   |                                   |                       |          |                |               |               |           |                | 29 |             |                    |                 |                 |                                                                                          |
|     |      |   |   |   |   |   |   |                                   |                       |          |                |               |               |           |                | 累計 | 5,455,039   | 0                  | 5,306,935       | 148,104         |                                                                                          |

| No. | 事業番号 |   |   |   |   |   |   | 事業名 | 地区名<br>施設名                                  | 交付<br>団体                                  | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況  |           |                                                                 |
|-----|------|---|---|---|---|---|---|-----|---------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| 39  | ◆    | C | — | 7 | — | 2 | — | 1   | 水産業共同利<br>用施設復興整<br>備事業<br>(設備等支援)          | 大船渡、<br>盛、末<br>崎、赤<br>崎、綾<br>里、越喜<br>来、吉浜 | 市              | 間団体           | 直接            | 完了        | 545,063        | 24 | ～           | 27                 | 23              | 0               |          |           | 事業完了(認定17事業中、16事業完了、1事業廃止)                                      |
|     |      |   |   |   |   |   |   |     |                                             |                                           |                |               |               |           |                |    |             |                    | 24              | 120,000         |          | 109,485   | —                                                               |
|     |      |   |   |   |   |   |   |     |                                             |                                           |                |               |               |           |                |    |             |                    | 25              | 120,000         |          | 74,947    | —                                                               |
|     |      |   |   |   |   |   |   |     |                                             |                                           |                |               |               |           |                |    |             |                    | 26              | 0               |          | 42,032    | —                                                               |
|     |      |   |   |   |   |   |   |     |                                             |                                           |                |               |               |           |                |    |             |                    | 27              | 0               |          | ▲ 30,414  | —                                                               |
|     |      |   |   |   |   |   |   |     |                                             |                                           |                |               |               |           |                |    |             |                    | 28              |                 | ▲ 43,949 |           | 1                                                               |
|     |      |   |   |   |   |   |   |     |                                             |                                           |                |               |               |           |                |    |             |                    | 29              |                 |          |           |                                                                 |
|     |      |   |   |   |   |   |   |     |                                             |                                           |                |               |               |           |                |    |             |                    | 累計              | 240,000         | ▲ 43,949 | 196,050   | 1                                                               |
| 45  |      | C | — | 6 | — | 1 |   |     | 漁港施設機能<br>強化事業                              | 千歳、扇<br>洞他14漁<br>港                        | 県              | 市             | 間接            | 継続        | 700,000        | 24 | ～           | 28                 | 23              | 0               |          |           | 測量設計委託業務完了精算済。H24工事発注は5件。                                       |
|     |      |   |   |   |   |   |   |     |                                             |                                           |                |               |               |           |                |    |             |                    | 24              | 525,000         |          | 20,031    | —                                                               |
|     |      |   |   |   |   |   |   |     |                                             |                                           |                |               |               |           |                |    |             |                    | 25              | 0               |          | 125,620   | —                                                               |
|     |      |   |   |   |   |   |   |     |                                             |                                           |                |               |               |           |                |    |             |                    | 26              | 0               |          | 205,831   | —                                                               |
|     |      |   |   |   |   |   |   |     |                                             |                                           |                |               |               |           |                |    |             |                    | 27              | 0               |          | 86,355    | —                                                               |
|     |      |   |   |   |   |   |   |     |                                             |                                           |                |               |               |           |                |    |             |                    | 28              |                 | 42,954   |           | —                                                               |
|     |      |   |   |   |   |   |   |     |                                             |                                           |                |               |               |           |                |    |             |                    | 29              |                 |          |           |                                                                 |
|     |      |   |   |   |   |   |   |     |                                             |                                           |                |               |               |           |                |    |             |                    | 累計              | 525,000         | 0        | 480,791   | 0                                                               |
| 46  |      | C | — | 1 | — | 2 |   |     | 農用地災害復<br>旧関連区画整<br>理事業<br>(復興基盤総<br>合整備事業) | 大船渡・<br>金石地区                              | 県              | 県             | 直接            | 継続        | 1,981,000      | 24 | ～           | 29                 | 23              | 0               |          |           | H25年1月中旬工事契約。                                                   |
|     |      |   |   |   |   |   |   |     |                                             |                                           |                |               |               |           |                |    |             |                    | 24              | 232,500         |          | 15,500    | —                                                               |
|     |      |   |   |   |   |   |   |     |                                             |                                           |                |               |               |           |                |    |             |                    | 25              | 589,000         |          | 775,000   | —                                                               |
|     |      |   |   |   |   |   |   |     |                                             |                                           |                |               |               |           |                |    |             |                    | 26              | 544,050         |          | 410,750   | —                                                               |
|     |      |   |   |   |   |   |   |     |                                             |                                           |                |               |               |           |                |    |             |                    | 27              | 115,475         |          | 178,250   | —                                                               |
|     |      |   |   |   |   |   |   |     |                                             |                                           |                |               |               |           |                |    |             |                    | 28              | 45,725          |          | 64,092    | —                                                               |
|     |      |   |   |   |   |   |   |     |                                             |                                           |                |               |               |           |                |    |             |                    | 29              |                 |          |           |                                                                 |
|     |      |   |   |   |   |   |   |     |                                             |                                           |                |               |               |           |                |    |             |                    | 累計              | 1,526,750       | 0        | 1,443,592 | 0                                                               |
| 62  |      | C | — | 5 | — | 1 |   |     | 浦浜地区漁業<br>集落防災機能<br>強化事業                    | 越喜来地<br>区                                 | 県              | 市             | 間接            | 完了        | 30,000         | 24 | ～           | 24                 | 23              | 0               |          |           | 平成25年3月、実施計画作成委託業務発注。平成26年7月実施<br>設計業務発注、No130によりH26年12月工事発注予定。 |
|     |      |   |   |   |   |   |   |     |                                             |                                           |                |               |               |           |                |    |             |                    | 24              | 22,500          |          | 3,150     | —                                                               |
|     |      |   |   |   |   |   |   |     |                                             |                                           |                |               |               |           |                |    |             |                    | 25              | 0               |          | 0         | —                                                               |
|     |      |   |   |   |   |   |   |     |                                             |                                           |                |               |               |           |                |    |             |                    | 26              | 0               |          | 18,850    | 500                                                             |
|     |      |   |   |   |   |   |   |     |                                             |                                           |                |               |               |           |                |    |             |                    | 27              | 0               |          | 0         |                                                                 |
|     |      |   |   |   |   |   |   |     |                                             |                                           |                |               |               |           |                |    |             |                    | 28              |                 |          |           |                                                                 |
|     |      |   |   |   |   |   |   |     |                                             |                                           |                |               |               |           |                |    |             |                    | 29              |                 |          |           |                                                                 |
|     |      |   |   |   |   |   |   |     |                                             |                                           |                |               |               |           |                |    |             |                    | 累計              | 22,500          | 0        | 22,000    | 500                                                             |
| 81  | ☆    | F | — | 1 | — | 1 | — | 1   | 漁業集落復興<br>効果促進事業                            | 大船渡市                                      | 市              | 市             | 直接            | 継続        | 189,447        | 24 | ～           | 32                 | 23              | 0               |          |           |                                                                 |
|     |      |   |   |   |   |   |   |     |                                             |                                           |                |               |               |           |                |    |             |                    | 24              | 4,800           |          | 0         | —                                                               |
|     |      |   |   |   |   |   |   |     |                                             |                                           |                |               |               |           |                |    |             |                    | 25              | 1,536           |          | 0         | —                                                               |
|     |      |   |   |   |   |   |   |     |                                             |                                           |                |               |               |           |                |    |             |                    | 26              | 75,200          |          | 0         | —                                                               |
|     |      |   |   |   |   |   |   |     |                                             |                                           |                |               |               |           |                |    |             |                    | 27              | 37,264          |          | 0         | —                                                               |
|     |      |   |   |   |   |   |   |     |                                             |                                           |                |               |               |           |                |    |             |                    | 28              | 32,757          |          | 0         | —                                                               |
|     |      |   |   |   |   |   |   |     |                                             |                                           |                |               |               |           |                |    |             |                    | 29              |                 |          |           |                                                                 |
|     |      |   |   |   |   |   |   |     |                                             |                                           |                |               |               |           |                |    |             |                    | 累計              | 151,557         | 0        | 0         | 0                                                               |

| No. | 事業番号 |         |   |         |       |   |                                           | 事業名                | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況 |                                                                                                                                                                      |
|-----|------|---------|---|---------|-------|---|-------------------------------------------|--------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 123 |      | C       | － | 6       | －     | 2 | 漁港施設機能<br>強化事業(直<br>接補助分)                 | 千歳、扇<br>洞他14漁<br>港 | 市          | 市        | 直接             | 未着手           | 100,000       | 25        | ～              | 29 | 23          | 0                  |                 |                 |         | 同一事業である間接補助のNo.45漁港施設機能強化事業を優先<br>実施中。<br>同一事業である間接補助のNo.45漁港施設機能強化事業を優先<br>実施中。<br>同一事業である間接補助のNo.45漁港施設機能強化事業を優先<br>実施中。<br>同一事業である間接補助のNo.45漁港施設機能強化事業を優先<br>実施中。 |
|     |      |         |   |         |       |   |                                           |                    |            |          |                |               |               |           |                |    | 24          | 0                  |                 |                 |         |                                                                                                                                                                      |
|     |      |         |   |         |       |   |                                           |                    |            |          |                |               |               |           |                |    | 25          | 75,000             |                 | 0               |         |                                                                                                                                                                      |
|     |      |         |   |         |       |   |                                           |                    |            |          |                |               |               |           |                |    | 26          | 0                  |                 | 0               |         |                                                                                                                                                                      |
|     |      |         |   |         |       |   |                                           |                    |            |          |                |               |               |           |                |    | 27          | 0                  |                 | 0               |         |                                                                                                                                                                      |
|     |      |         |   |         |       |   |                                           |                    |            |          |                |               |               |           |                |    | 28          |                    |                 | 0               |         |                                                                                                                                                                      |
|     |      |         |   |         |       |   |                                           |                    |            |          |                |               |               |           |                |    | 29          |                    |                 |                 |         |                                                                                                                                                                      |
| 125 |      | C       | － | 1       | －     | 3 | 漁港環境整備<br>事業                              | 綾里                 | 県          | 県        | 直接             | 廃止            | 2,000         | 25        | ～              | 26 | 23          | 0                  |                 |                 |         | 他工事(防潮堤)との調整が生じたためH25年度は契約なし。<br>H26年度内発注を見込む。                                                                                                                       |
|     |      |         |   |         |       |   |                                           |                    |            |          |                |               |               |           |                |    | 24          | 0                  |                 |                 |         |                                                                                                                                                                      |
|     |      |         |   |         |       |   |                                           |                    |            |          |                |               |               |           |                |    | 25          | 1,500              |                 | 0               |         |                                                                                                                                                                      |
|     |      |         |   |         |       |   |                                           |                    |            |          |                |               |               |           |                |    | 26          | 0                  |                 |                 | 1,500   |                                                                                                                                                                      |
|     |      |         |   |         |       |   |                                           |                    |            |          |                |               |               |           |                |    | 27          | 0                  |                 |                 |         |                                                                                                                                                                      |
|     |      |         |   |         |       |   |                                           |                    |            |          |                |               |               |           |                |    | 28          |                    |                 |                 |         |                                                                                                                                                                      |
|     |      |         |   |         |       |   |                                           |                    |            |          |                |               |               |           |                |    | 29          |                    |                 |                 |         |                                                                                                                                                                      |
| 126 |      | C       | － | 7       | －     | 3 | 水産業共同利<br>用施設復興整<br>備事業(漁港<br>環境整備事<br>業) | 鬼沢漁港<br>外3漁港       | 市          | 市        | 直接             | 継続            | 100,000       | 25        | ～              | 28 | 23          | 0                  |                 |                 |         | H26年2月、設計業務を発注<br>H26年12月、4漁港トイレの内3漁港分を1件工事で発注。H27年1<br>月、監理業務を発注。H27年3月、下水管布設工事を発注。<br>長崎漁港トイレを発注し、H29へ事故繰越し                                                        |
|     |      |         |   |         |       |   |                                           |                    |            |          |                |               |               |           |                |    | 24          | 0                  |                 |                 |         |                                                                                                                                                                      |
|     |      |         |   |         |       |   |                                           |                    |            |          |                |               |               |           |                |    | 25          | 75,000             |                 | 3,645           |         |                                                                                                                                                                      |
|     |      |         |   |         |       |   |                                           |                    |            |          |                |               |               |           |                |    | 26          | 0                  |                 | 30,942          |         |                                                                                                                                                                      |
|     |      |         |   |         |       |   |                                           |                    |            |          |                |               |               |           |                |    | 27          | 0                  |                 | 16              |         |                                                                                                                                                                      |
|     |      |         |   |         |       |   |                                           |                    |            |          |                |               |               |           |                |    | 28          |                    |                 | 25,729          |         |                                                                                                                                                                      |
|     |      |         |   |         |       |   |                                           |                    |            |          |                |               |               |           |                |    | 29          |                    |                 |                 |         |                                                                                                                                                                      |
| 130 |      | C       | － | 5       | －     | 2 | 越喜来地区漁<br>業集落防災機<br>能強化事業                 | 越喜来地<br>区          | 市          | 市        | 直接             | 継続            | 912,760       | 25        | ～              | 29 | 23          | 0                  |                 |                 |         | 他事業(No.62浦浜地区漁業集落防災機能強化事業)により、実<br>施計画策定中。<br>H26年10月、浦浜地区用地測量発注。H26年12月、浦浜地区嵩<br>上げ工事契約。<br>嵩上げ工事工期延伸。H29年2月末まで。<br>嵩上げ工事H29年9月まで延伸。坂浜地区造成工事一部完了。<br>崎浜測量設計発注。      |
|     |      |         |   |         |       |   |                                           |                    |            |          |                |               |               |           |                |    | 24          | 0                  |                 |                 |         |                                                                                                                                                                      |
|     |      |         |   |         |       |   |                                           |                    |            |          |                |               |               |           |                |    | 25          | 7,200              |                 | 0               |         |                                                                                                                                                                      |
|     |      |         |   |         |       |   |                                           |                    |            |          |                |               |               |           |                |    | 26          | 389,325            |                 | 290,206         |         |                                                                                                                                                                      |
|     |      |         |   |         |       |   |                                           |                    |            |          |                |               |               |           |                |    | 27          | 72,990             |                 | 57,703          |         |                                                                                                                                                                      |
|     |      |         |   |         |       |   |                                           |                    |            |          |                |               |               |           |                |    | 28          | 90,255             | 48,480          | 78,540          |         |                                                                                                                                                                      |
|     |      |         |   |         |       |   |                                           |                    |            |          |                |               |               |           |                |    | 29          | 76,320             |                 |                 |         |                                                                                                                                                                      |
| 131 |      | C       | － | 7       | －     | 4 | 水産業共同利<br>用施設復興整<br>備事業                   | 吉浜漁港               | 市          | 市        | 直接             | 完了            | 248,000       | 25        | ～              | 28 | 23          | 0                  |                 |                 |         | H25年11月、設計業務を発注。H26年9月工事発注予定。<br>H26年9月工事契約。H26-27債務負担工事。                                                                                                            |
|     |      |         |   |         |       |   |                                           |                    |            |          |                |               |               |           |                |    | 24          | 0                  |                 |                 |         |                                                                                                                                                                      |
|     |      |         |   |         |       |   |                                           |                    |            |          |                |               |               |           |                |    | 25          | 186,000            |                 | 1,378           |         |                                                                                                                                                                      |
|     |      |         |   |         |       |   |                                           |                    |            |          |                |               |               |           |                |    | 26          | 0                  |                 | 179,820         |         |                                                                                                                                                                      |
|     |      |         |   |         |       |   |                                           |                    |            |          |                |               |               |           |                |    | 27          | 0                  |                 | 662             | 4,140   |                                                                                                                                                                      |
|     |      |         |   |         |       |   |                                           |                    |            |          |                |               |               |           |                |    | 28          |                    |                 |                 |         |                                                                                                                                                                      |
|     |      |         |   |         |       |   |                                           |                    |            |          |                |               |               |           |                |    | 29          |                    |                 |                 |         |                                                                                                                                                                      |
|     | 累計   | 186,000 | 0 | 181,860 | 4,140 |   |                                           |                    |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |                                                                                                                                                                      |

| No.                                                                                                             | 事業番号 |   |   |   |   |   |   |   | 事業名              | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費          |           |            | 全体<br>事業<br>期間 |           |           | 年度        | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|--------------------|-----------|------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|--|
| 136                                                                                                             | ◆    | C | — | 7 | — | 1 | — | 2 | 大船渡市魚市場共用施設整備事業  | 大船渡        | 市        | 市              | 直接            | 完了            | 27,304             | 26        | ～          | 27             | 23        | 0         |           |             |                    |                 |                 |                                |  |
|                                                                                                                 |      |   |   |   |   |   |   |   |                  |            |          |                |               |               |                    |           |            | 24             | 0         |           |           |             |                    |                 |                 |                                |  |
|                                                                                                                 |      |   |   |   |   |   |   |   |                  |            |          |                |               |               |                    |           |            | 25             | 0         |           |           |             |                    |                 |                 |                                |  |
|                                                                                                                 |      |   |   |   |   |   |   |   |                  |            |          |                |               |               |                    |           |            | 26             | 21,843    |           |           | 0           |                    |                 |                 | —平成27年5月工事発注予定                 |  |
|                                                                                                                 |      |   |   |   |   |   |   |   |                  |            |          |                |               |               |                    |           |            | 27             | 0         |           |           | 21,843      |                    | 0               |                 | H27年6月工事契約、10月完了。              |  |
|                                                                                                                 |      |   |   |   |   |   |   |   |                  |            |          |                |               |               |                    |           |            | 28             |           |           |           |             |                    |                 |                 |                                |  |
|                                                                                                                 |      |   |   |   |   |   |   |   |                  |            |          |                |               |               |                    |           |            | 29             |           |           |           |             |                    |                 |                 |                                |  |
|                                                                                                                 |      |   |   |   |   |   |   |   |                  |            |          |                |               |               |                    |           |            | 累計             | 21,843    |           | 0         | 21,843      |                    | 0               |                 |                                |  |
| 143                                                                                                             |      | C | — | 5 | — | 3 |   |   | 綾里地区漁業集落防災機能強化事業 | 綾里地区       | 市        | 市              | 直接            | 継続            | 249,120            | 26        | ～          | 29             | 23        | 0         |           |             |                    |                 |                 |                                |  |
|                                                                                                                 |      |   |   |   |   |   |   |   |                  |            |          |                |               |               |                    |           |            | 24             | 0         |           |           |             |                    |                 |                 |                                |  |
|                                                                                                                 |      |   |   |   |   |   |   |   |                  |            |          |                |               |               |                    |           |            | 25             | 0         |           |           |             |                    |                 |                 |                                |  |
|                                                                                                                 |      |   |   |   |   |   |   |   |                  |            |          |                |               |               |                    |           |            | 26             | 30,750    |           |           | 0           |                    |                 |                 | —                              |  |
|                                                                                                                 |      |   |   |   |   |   |   |   |                  |            |          |                |               |               |                    |           |            | 27             | 34,110    |           |           | 27,608      |                    |                 |                 | —平成28年3月一部工事契約。                |  |
|                                                                                                                 |      |   |   |   |   |   |   |   |                  |            |          |                |               |               |                    |           |            | 28             | 116,399   | 5,580     |           | 116,829     |                    |                 |                 | —H29年2月造成工事一部契約、H29年3月集落道工事契約。 |  |
|                                                                                                                 |      |   |   |   |   |   |   |   |                  |            |          |                |               |               |                    |           |            | 29             |           |           |           |             |                    |                 |                 |                                |  |
|                                                                                                                 |      |   |   |   |   |   |   |   |                  |            |          |                |               |               |                    |           |            | 累計             | 181,259   | 5,580     |           | 144,437     |                    | 0               |                 |                                |  |
| (注)                                                                                                             |      |   |   |   |   |   |   |   |                  |            |          |                |               |               | 都道県<br>交付分         |           | 各年度<br>別合計 | 23             | 0         | 0         | 0         | 0           | 0                  |                 |                 |                                |  |
| 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接／間接」「全体事業費」<br>「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。                     |      |   |   |   |   |   |   |   |                  |            |          |                |               |               |                    |           |            | 24             | 780,000   | 0         |           | 38,681      | 0                  |                 |                 |                                |  |
| 2「継続／完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。                                                                         |      |   |   |   |   |   |   |   |                  |            |          |                |               |               | 25                 | 590,500   | 0          |                | 900,620   | 0         |           |             |                    |                 |                 |                                |  |
| 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。                                                                     |      |   |   |   |   |   |   |   |                  |            |          |                |               |               | 26                 | 544,050   | 0          |                | 635,431   | 2,000     |           |             |                    |                 |                 |                                |  |
| 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。                                                                  |      |   |   |   |   |   |   |   |                  |            |          |                |               |               | 27                 | 115,475   | 0          |                | 264,605   | 0         |           |             |                    |                 |                 |                                |  |
| 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。                       |      |   |   |   |   |   |   |   |                  |            |          |                |               |               | 28                 | 45,725    | 0          |                | 107,046   | 0         |           |             |                    |                 |                 |                                |  |
| 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。                                                                             |      |   |   |   |   |   |   |   |                  |            |          |                |               |               | 29                 | 0         |            |                |           |           |           |             |                    |                 |                 |                                |  |
| 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。                                          |      |   |   |   |   |   |   |   |                  |            |          |                |               |               | 2,713,000          |           | 都道県交付分 計   | 2,075,750      | 0         | 1,946,383 | 2,000     |             |                    |                 |                 |                                |  |
| 8市街地復興効果促進事業／漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接／間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。 |      |   |   |   |   |   |   |   |                  |            |          |                |               |               | 市町村<br>交付分         |           | 各年度<br>別合計 | 23             | 0         | 0         | 0         | 0           | 0                  |                 |                 |                                |  |
|                                                                                                                 |      |   |   |   |   |   |   |   |                  |            |          |                |               |               |                    |           |            | 24             | 4,858,925 | 0         | 4,796,687 | 0           |                    |                 |                 |                                |  |
|                                                                                                                 |      |   |   |   |   |   |   |   |                  |            |          |                |               |               | 25                 | 2,058,861 | 0          | 1,630,477      | 0         |           |           |             |                    |                 |                 |                                |  |
|                                                                                                                 |      |   |   |   |   |   |   |   |                  |            |          |                |               |               | 26                 | 582,157   | 0          | 636,986        | 0         |           |           |             |                    |                 |                 |                                |  |
|                                                                                                                 |      |   |   |   |   |   |   |   |                  |            |          |                |               |               | 27                 | 144,364   | 0          | ▲ 39,829       | 4,140     |           |           |             |                    |                 |                 |                                |  |
|                                                                                                                 |      |   |   |   |   |   |   |   |                  |            |          |                |               |               | 28                 | 239,411   | 0          | 241,722        | 148,107   |           |           |             |                    |                 |                 |                                |  |
|                                                                                                                 |      |   |   |   |   |   |   |   |                  |            |          |                |               |               | 29                 | 76,320    |            |                |           |           |           |             |                    |                 |                 |                                |  |
|                                                                                                                 |      |   |   |   |   |   |   |   |                  |            |          |                |               |               | 11,554,318         |           | 市町村交付分 計   | 7,960,038      | 0         | 7,266,043 | 152,247   |             |                    |                 |                 |                                |  |
|                                                                                                                 |      |   |   |   |   |   |   |   |                  |            |          |                |               |               | 都道県・<br>市町村<br>交付分 |           | 各年度<br>別合計 | 23             | 0         | 0         | 0         | 0           | 0                  |                 |                 |                                |  |
|                                                                                                                 |      |   |   |   |   |   |   |   |                  |            |          |                |               |               |                    |           |            | 24             | 5,638,925 | 0         | 4,835,368 | 0           |                    |                 |                 |                                |  |
|                                                                                                                 |      |   |   |   |   |   |   |   |                  |            |          |                |               |               | 25                 | 2,649,361 | 0          | 2,531,097      | 0         |           |           |             |                    |                 |                 |                                |  |
|                                                                                                                 |      |   |   |   |   |   |   |   |                  |            |          |                |               |               | 26                 | 1,126,207 | 0          | 1,272,417      | 2,000     |           |           |             |                    |                 |                 |                                |  |
|                                                                                                                 |      |   |   |   |   |   |   |   |                  |            |          |                |               |               | 27                 | 259,839   | 0          | 224,776        | 4,140     |           |           |             |                    |                 |                 |                                |  |
|                                                                                                                 |      |   |   |   |   |   |   |   |                  |            |          |                |               |               | 28                 | 285,136   | 0          | 348,768        | 148,107   |           |           |             |                    |                 |                 |                                |  |
|                                                                                                                 |      |   |   |   |   |   |   |   |                  |            |          |                |               |               | 29                 | 76,320    |            |                |           |           |           |             |                    |                 |                 |                                |  |
|                                                                                                                 |      |   |   |   |   |   |   |   |                  |            |          |                |               |               | 14,267,318         |           | 合計         | 10,035,788     | 0         | 9,212,426 | 154,247   |             |                    |                 |                 |                                |  |

(様式2D)

## 大船渡市

## 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号   |         |        |                                                                                |                                                           |   |  | 事業名              | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況 |                                                                                    |                                                                                 |
|-----|--------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|--|------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 4   |        | D       | -      | 1                                                                              | -                                                         | 1 |  | 道路新設・改良事業(永沢線)   | 大船渡        | 市        | 市              | 直接            | 継続            | 681,784   | 24             | ～  | 29          | 23                 | 0               |                 |         | 平成24年6月、測量設計発注。                                                                    |                                                                                 |
|     |        |         |        |                                                                                |                                                           |   |  |                  |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 24                 | 11,600          | 6,084           | -       |                                                                                    |                                                                                 |
|     |        |         |        |                                                                                |                                                           |   |  |                  |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 25                 | 62,400          | 284             | -       | 25年11月 不動産鑑定評価発注。25年12月 完了。                                                        |                                                                                 |
|     |        |         |        |                                                                                |                                                           |   |  |                  |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 26                 | 64,000          | 22,091          | -       | 26年7月 用地買収、移転補償開始。<br>26年9月 工事開始。                                                  |                                                                                 |
|     |        |         |        |                                                                                |                                                           |   |  |                  |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 27                 | 2,795           | 50,574          | -       | 27年4月 その1 工事完了<br>27年8月 工事発注(その2)<br>28年1月 工事発注(その3)                               |                                                                                 |
|     |        |         |        |                                                                                |                                                           |   |  |                  |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 28                 |                 | 27,168          | -       | 28年6月 その2工事完了<br>28年7月 その3工事完了                                                     |                                                                                 |
|     |        |         |        |                                                                                |                                                           |   |  |                  |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 29                 |                 |                 |         |                                                                                    |                                                                                 |
|     |        |         |        |                                                                                |                                                           |   |  |                  |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 累計                 | 140,795         | 0               | 106,201 | 0                                                                                  |                                                                                 |
|     |        |         |        |                                                                                |                                                           |   |  |                  |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 5                  |                 | D               | -       | 1                                                                                  | -                                                                               |
| 24  | 5,600  | 4,531   | -      |                                                                                |                                                           |   |  |                  |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |                                                                                    |                                                                                 |
| 25  | 65,600 | 50,836  | -      | 25年7月 物件移転補償開始。<br>25年10月 不動産鑑定評価発注。25年11月完了。<br>25年11月 用地買収開始。<br>26年2月 工事発注。 |                                                           |   |  |                  |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |                                                                                    |                                                                                 |
| 26  | 0      | ▲ 6,276 | 9,557  | -                                                                              | 26年4月 その1 工事完了。<br>26年4月 用地買収、移転補償開始。<br>26年10月 その2 工事発注。 |   |  |                  |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |                                                                                    |                                                                                 |
| 27  | 0      |         |        |                                                                                |                                                           |   |  |                  |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |                                                                                    |                                                                                 |
| 28  |        |         |        |                                                                                |                                                           |   |  |                  |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |                                                                                    |                                                                                 |
| 29  |        |         |        |                                                                                |                                                           |   |  |                  |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |                                                                                    |                                                                                 |
| 累計  | 71,200 | ▲ 6,276 | 64,924 | 0                                                                              |                                                           |   |  |                  |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |                                                                                    |                                                                                 |
| 6   |        | D       | -      | 1                                                                              | -                                                         | 3 |  | 道路新設・改良事業(吉浜漁港線) | 吉浜         | 市        | 市              | 直接            | 継続            | 277,000   | 24             | ～  | 29          |                    |                 |                 |         |                                                                                    |                                                                                 |
|     |        |         |        |                                                                                |                                                           |   |  |                  |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 24                 | 25,600          | 7,812           | -       |                                                                                    |                                                                                 |
|     |        |         |        |                                                                                |                                                           |   |  |                  |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 25                 | 57,120          | 13,850          | -       | 25年8月 工事発注(その1)。26年3月 完成。<br>25年10月 物件移転補償開始。25年12月 完了。<br>26年1月 測量設計変更契約。26年1月完了。 |                                                                                 |
|     |        |         |        |                                                                                |                                                           |   |  |                  |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 26                 | 68,560          | 30,848          | -       | 26年7月 用地買収開始。<br>26年9月 用地測量。<br>26年12月 工事発注(その1)                                   |                                                                                 |
|     |        |         |        |                                                                                |                                                           |   |  |                  |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 27                 | 34,320          | 36,000          | 93,290  | -                                                                                  | 27年4月 その1 工事完了<br>27年5月 移転補償完了<br>27年8月 工事発注その2<br>27年8月用地買収開始<br>28年1月 工事発注その3 |
|     |        |         |        |                                                                                |                                                           |   |  |                  |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 28                 |                 | 28,850          |         | -                                                                                  | 28年4月 物件移転補償開始 28年7月完了<br>28年7月 用地買収<br>28年9月 工事発注(その3)                         |
|     |        |         |        |                                                                                |                                                           |   |  |                  |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 29                 |                 |                 |         |                                                                                    |                                                                                 |
|     |        |         |        |                                                                                |                                                           |   |  |                  |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 累計                 | 185,600         | 36,000          | 174,650 | 0                                                                                  |                                                                                 |

| No. | 事業番号 |   |    |   |   |  |                                     | 事業名                                                   | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況                                                                                            |
|-----|------|---|----|---|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   | D    | - | 4  | - | 1 |  | 災害公営住宅<br>整備事業(明<br>神前団地<br>(災))    | 大船渡                                                   | 市          | 市        | 直接             | 完了            | 167,885       | 23        | ～              | 23 | 481         |                    | 435             | -               | 平成23年12月、実施設計書発注。平成24年3月、実施設計書完<br>成。(3棟12戸)                                                       |
|     |      |   |    |   |   |  |                                     |                                                       |            |          |                |               |               |           |                | 24 | 221,392     |                    | 146,464         | -               |                                                                                                    |
|     |      |   |    |   |   |  |                                     |                                                       |            |          |                |               |               |           |                | 25 | 0           |                    |                 |                 |                                                                                                    |
|     |      |   |    |   |   |  |                                     |                                                       |            |          |                |               |               |           |                | 26 | 0           |                    |                 |                 |                                                                                                    |
|     |      |   |    |   |   |  |                                     |                                                       |            |          |                |               |               |           |                | 27 | 0           |                    |                 |                 |                                                                                                    |
|     |      |   |    |   |   |  |                                     |                                                       |            |          |                |               |               |           |                | 28 |             | ▲ 606              |                 | 74,368          |                                                                                                    |
|     |      |   |    |   |   |  |                                     |                                                       |            |          |                |               |               |           |                | 29 |             |                    |                 |                 |                                                                                                    |
|     |      |   |    |   |   |  |                                     |                                                       |            |          |                |               |               |           |                | 累計 | 221,873     | ▲ 606              | 146,899         | 74,368          |                                                                                                    |
|     |      |   |    |   |   |  |                                     |                                                       |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                                                                                                    |
| 8   | D    | - | 4  | - | 2 |  | 災害公営住宅<br>整備事業(雇<br>用促進住宅)          | 盛                                                     | 市          | 市        | 直接             | 完了            | 32,491        | 23        | ～              | 23 | 30,073      |                    | 28,428          | -               | 平成24年3月、買取完了(44戸)。                                                                                 |
|     |      |   |    |   |   |  |                                     |                                                       |            |          |                |               |               |           |                | 24 | 0           |                    |                 |                 |                                                                                                    |
|     |      |   |    |   |   |  |                                     |                                                       |            |          |                |               |               |           |                | 25 | 0           |                    |                 |                 |                                                                                                    |
|     |      |   |    |   |   |  |                                     |                                                       |            |          |                |               |               |           |                | 26 | 0           |                    |                 |                 |                                                                                                    |
|     |      |   |    |   |   |  |                                     |                                                       |            |          |                |               |               |           |                | 27 | 0           |                    |                 |                 |                                                                                                    |
|     |      |   |    |   |   |  |                                     |                                                       |            |          |                |               |               |           |                | 28 |             | ▲ 1,644            |                 | 1               |                                                                                                    |
|     |      |   |    |   |   |  |                                     |                                                       |            |          |                |               |               |           |                | 29 |             |                    |                 |                 |                                                                                                    |
|     |      |   |    |   |   |  |                                     |                                                       |            |          |                |               |               |           |                | 累計 | 30,073      | ▲ 1,644            | 28,428          | 1               |                                                                                                    |
|     |      |   |    |   |   |  |                                     |                                                       |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                                                                                                    |
| 9   | D    | - | 4  | - | 3 |  | 災害公営住宅<br>整備事業                      | 盛・大船<br>渡・末崎・<br>赤崎・蛸ノ<br>浦・猪川・<br>日頃市・<br>綾里・越<br>喜来 | 市          | 市        | 直接             | 完了            | 123,444       | 24        | ～              | 23 | 0           |                    |                 |                 | 平成24年9月、測量調査設計業務完了。                                                                                |
|     |      |   |    |   |   |  |                                     |                                                       |            |          |                |               |               |           |                | 24 | 240,975     |                    | 108,013         | -               |                                                                                                    |
|     |      |   |    |   |   |  |                                     |                                                       |            |          |                |               |               |           |                | 25 | 0           |                    | 0               | -               |                                                                                                    |
|     |      |   |    |   |   |  |                                     |                                                       |            |          |                |               |               |           |                | 26 | 0           |                    |                 |                 |                                                                                                    |
|     |      |   |    |   |   |  |                                     |                                                       |            |          |                |               |               |           |                | 27 | 0           | ▲ 78,250           |                 |                 |                                                                                                    |
|     |      |   |    |   |   |  |                                     |                                                       |            |          |                |               |               |           |                | 28 |             | ▲ 54,711           |                 | 1               |                                                                                                    |
|     |      |   |    |   |   |  |                                     |                                                       |            |          |                |               |               |           |                | 29 |             |                    |                 |                 |                                                                                                    |
|     |      |   |    |   |   |  |                                     |                                                       |            |          |                |               |               |           |                | 累計 | 240,975     | ▲ 132,961          | 108,013         | 1               |                                                                                                    |
|     |      |   |    |   |   |  |                                     |                                                       |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                                                                                                    |
| 10  | D    | - | 5  | - | 1 |  | 災害公営住宅<br>家賃低廉化事<br>業               | 盛・大船<br>渡・末崎・<br>赤崎・蛸ノ<br>浦・猪川・<br>日頃市・<br>綾里・越<br>喜来 | 市          | 市        | 直接             | 継続            | 2,007,819     | 24        | ～              | 23 | 0           |                    |                 |                 | 27年3月入居分まで完了<br>27年9月入居分まで完了<br>28年9月入居分まで完了                                                       |
|     |      |   |    |   |   |  |                                     |                                                       |            |          |                |               |               |           |                | 24 | 5,906       |                    | 0               | -               |                                                                                                    |
|     |      |   |    |   |   |  |                                     |                                                       |            |          |                |               |               |           |                | 25 | 12,250      |                    | 14,720          | -               |                                                                                                    |
|     |      |   |    |   |   |  |                                     |                                                       |            |          |                |               |               |           |                | 26 | 128,600     |                    | 53,267          | -               |                                                                                                    |
|     |      |   |    |   |   |  |                                     |                                                       |            |          |                |               |               |           |                | 27 | 153,797     |                    | 146,266         | -               |                                                                                                    |
|     |      |   |    |   |   |  |                                     |                                                       |            |          |                |               |               |           |                | 28 | 266,356     |                    | 269,081         | -               |                                                                                                    |
|     |      |   |    |   |   |  |                                     |                                                       |            |          |                |               |               |           |                | 29 | 336,707     |                    |                 |                 |                                                                                                    |
|     |      |   |    |   |   |  |                                     |                                                       |            |          |                |               |               |           |                | 累計 | 903,616     | 0                  | 483,334         | 0               |                                                                                                    |
|     |      |   |    |   |   |  |                                     |                                                       |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                                                                                                    |
| 11  | D    | - | 6  | - | 1 |  | 東日本大震災<br>特別家賃低減<br>事業              | 盛・大船<br>渡・末崎・<br>赤崎・蛸ノ<br>浦・猪川・<br>日頃市・<br>綾里・越<br>喜来 | 市          | 市        | 直接             | 継続            | 319,827       | 24        | ～              | 23 | 0           |                    |                 |                 | 27年3月入居分まで完了<br>27年9月入居分まで完了<br>28年9月入居分まで完了                                                       |
|     |      |   |    |   |   |  |                                     |                                                       |            |          |                |               |               |           |                | 24 | 292         |                    | 0               | -               |                                                                                                    |
|     |      |   |    |   |   |  |                                     |                                                       |            |          |                |               |               |           |                | 25 | 2,706       |                    | 2,568           | -               |                                                                                                    |
|     |      |   |    |   |   |  |                                     |                                                       |            |          |                |               |               |           |                | 26 | 16,277      |                    | 7,011           | -               |                                                                                                    |
|     |      |   |    |   |   |  |                                     |                                                       |            |          |                |               |               |           |                | 27 | 23,357      |                    | 20,185          | -               |                                                                                                    |
|     |      |   |    |   |   |  |                                     |                                                       |            |          |                |               |               |           |                | 28 | 28,276      |                    | 26,100          | -               |                                                                                                    |
|     |      |   |    |   |   |  |                                     |                                                       |            |          |                |               |               |           |                | 29 | 41,918      |                    |                 |                 |                                                                                                    |
|     |      |   |    |   |   |  |                                     |                                                       |            |          |                |               |               |           |                | 累計 | 112,826     | 0                  | 55,864          | 0               |                                                                                                    |
|     |      |   |    |   |   |  |                                     |                                                       |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                                                                                                    |
| 12  | D    | - | 17 | - | 1 |  | 土地区画整理<br>事業(都市再<br>生事業計画案<br>作成事業) | 大船渡                                                   | 市          | 市        | 直接             | 完了            | 478,945       | 24        | ～              | 23 | 0           |                    |                 |                 | 平成24年6月、業務(基本設計、測量等)発注。平成25年3月、業<br>務完了。平成24年7月、その2業務(事業計画、暫定換地等)発<br>注。<br>その2業務(事業計画、暫定換地等)減額変更。 |
|     |      |   |    |   |   |  |                                     |                                                       |            |          |                |               |               |           |                | 24 | 491,250     |                    | 401,146         | -               |                                                                                                    |
|     |      |   |    |   |   |  |                                     |                                                       |            |          |                |               |               |           |                | 25 | 0           |                    | ▲ 41,937        | -               |                                                                                                    |
|     |      |   |    |   |   |  |                                     |                                                       |            |          |                |               |               |           |                | 26 | 0           | ▲ 132,041          |                 | 0               |                                                                                                    |
|     |      |   |    |   |   |  |                                     |                                                       |            |          |                |               |               |           |                | 27 | 0           |                    |                 |                 |                                                                                                    |
|     |      |   |    |   |   |  |                                     |                                                       |            |          |                |               |               |           |                | 28 |             |                    |                 |                 |                                                                                                    |
|     |      |   |    |   |   |  |                                     |                                                       |            |          |                |               |               |           |                | 29 |             |                    |                 |                 |                                                                                                    |
|     |      |   |    |   |   |  |                                     |                                                       |            |          |                |               |               |           |                | 累計 | 491,250     | ▲ 132,041          | 359,209         | 0               |                                                                                                    |
|     |      |   |    |   |   |  |                                     |                                                       |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                                                                                                    |

| No. | 事業番号 |   |    |   |   |  |  | 事業名                       | 地区名<br>施設名       | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況                                        |
|-----|------|---|----|---|---|--|--|---------------------------|------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
| 13  | D    | — | 20 | — | 1 |  |  | 大船渡地区都市防災推進事業(都市防災総合推進事業) | 大船渡              | 市        | 市              | 直接            | 完了            | 21,525    | 24 ~ 27        | 23 | 0           |                    |                 |                 | 検証業務委託:平成24年9月発注。平成25年3月完了。                    |
|     |      |   |    |   |   |  |  |                           |                  |          |                |               |               |           |                | 24 | 10,500      |                    | 8,426           | -               | 復興計画推進業務:平成24年5月発注。平成25年3月完了。                  |
|     |      |   |    |   |   |  |  |                           |                  |          |                |               |               |           |                | 25 | 8,250       |                    | 7,717           | -               | 復興計画推進業務:平成25年4月発注。平成26年3月完了。                  |
|     |      |   |    |   |   |  |  |                           |                  |          |                |               |               |           |                | 26 | 0           |                    |                 |                 |                                                |
|     |      |   |    |   |   |  |  |                           |                  |          |                |               |               |           |                | 27 | 0           |                    |                 |                 |                                                |
|     |      |   |    |   |   |  |  |                           |                  |          |                |               |               |           |                | 28 |             | ▲ 2,606            |                 | 1               |                                                |
|     |      |   |    |   |   |  |  |                           |                  |          |                |               |               |           |                | 29 |             |                    |                 |                 |                                                |
|     |      |   |    |   |   |  |  |                           |                  |          |                |               |               |           |                | 累計 | 18,750      | ▲ 2,606            | 16,143          | 1               |                                                |
| 14  | D    | — | 23 | — | 1 |  |  | 防災集団移転促進事業(事業計画策定費)       | 末崎・綾里・越喜来・赤崎・大船渡 | 市        | 市              | 直接            | 継続            | 521,163   | 24 ~ 29        | 23 | 0           |                    |                 |                 | 平成24年4月、業務委託契約締結。                              |
|     |      |   |    |   |   |  |  |                           |                  |          |                |               |               |           |                | 24 | 357,637     |                    | 155,055         | -               |                                                |
|     |      |   |    |   |   |  |  |                           |                  |          |                |               |               |           |                | 25 | 33,234      |                    | 5,108           | -               | 平成25年6月、造成宅地測量業務委託契約締結。                        |
|     |      |   |    |   |   |  |  |                           |                  |          |                |               |               |           |                | 26 | 0           |                    | 0               | -               |                                                |
|     |      |   |    |   |   |  |  |                           |                  |          |                |               |               |           |                | 27 | 0           |                    | ▲ 8,825         | -               |                                                |
|     |      |   |    |   |   |  |  |                           |                  |          |                |               |               |           |                | 28 |             |                    | 10,379          | -               |                                                |
|     |      |   |    |   |   |  |  |                           |                  |          |                |               |               |           |                | 29 |             |                    |                 |                 |                                                |
|     |      |   |    |   |   |  |  |                           |                  |          |                |               |               |           |                | 累計 | 390,871     | 0                  | 161,717         | 0               |                                                |
| 15  | D    | — | 23 | — | 2 |  |  | 防災集団移転促進事業(小細浦地区)         | 末崎               | 市        | 市              | 直接            | 継続            | 315,045   | 24 ~ 30        | 23 | 0           |                    | 0               |                 | 平成24年12月、用地買収完了。同、実施設計着手。平成25年3月、移転先宅地造成工事発注済。 |
|     |      |   |    |   |   |  |  |                           |                  |          |                |               |               |           |                | 24 | 275,664     |                    | 139,485         | -               | 平成25年12月 宅地造成工事完了。H26年3月から移転跡地買取開始。            |
|     |      |   |    |   |   |  |  |                           |                  |          |                |               |               |           |                | 25 | 0           |                    | 12,162          | -               |                                                |
|     |      |   |    |   |   |  |  |                           |                  |          |                |               |               |           |                | 26 | 0           |                    | 52,626          | -               | 移転跡地買取り継続実施                                    |
|     |      |   |    |   |   |  |  |                           |                  |          |                |               |               |           |                | 27 | 0           |                    | 9,760           | -               | 移転跡地買取り継続実施                                    |
|     |      |   |    |   |   |  |  |                           |                  |          |                |               |               |           |                | 28 |             |                    | 0               | -               | 移転跡地買取り継続実施                                    |
|     |      |   |    |   |   |  |  |                           |                  |          |                |               |               |           |                | 29 |             |                    |                 |                 |                                                |
|     |      |   |    |   |   |  |  |                           |                  |          |                |               |               |           |                | 累計 | 275,664     | 0                  | 214,033         | 0               |                                                |
| 16  | D    | — | 23 | — | 3 |  |  | 防災集団移転促進事業(門之浜地区)         | 末崎               | 市        | 市              | 直接            | 継続            | 443,510   | 24 ~ 30        | 23 | 0           |                    |                 |                 | 平成25年3月、用地買収完了。同、実施設計着手済。                      |
|     |      |   |    |   |   |  |  |                           |                  |          |                |               |               |           |                | 24 | 388,071     |                    | 82,245          | -               |                                                |
|     |      |   |    |   |   |  |  |                           |                  |          |                |               |               |           |                | 25 | 0           |                    | 150,465         | -               | 平成25年6月 宅地造成工事発注済 平成26年3月造成工事完了。               |
|     |      |   |    |   |   |  |  |                           |                  |          |                |               |               |           |                | 26 | 0           |                    | 57,415          | -               | 移転跡地買取り継続実施                                    |
|     |      |   |    |   |   |  |  |                           |                  |          |                |               |               |           |                | 27 | 0           |                    | 16,802          | -               | 移転跡地買取り、利子補給継続実施                               |
|     |      |   |    |   |   |  |  |                           |                  |          |                |               |               |           |                | 28 |             |                    | 195             | -               | 移転跡地買取り、利子補給継続実施                               |
|     |      |   |    |   |   |  |  |                           |                  |          |                |               |               |           |                | 29 |             |                    |                 |                 |                                                |
|     |      |   |    |   |   |  |  |                           |                  |          |                |               |               |           |                | 累計 | 388,071     | 0                  | 307,122         | 0               |                                                |
| 17  | D    | — | 23 | — | 4 |  |  | 防災集団移転促進事業(田浜地区)          | 綾里               | 市        | 市              | 直接            | 継続            | 380,544   | 24 ~ 30        | 23 | 0           |                    |                 |                 | 平成25年3月、用地買収完了。同、実施設計発注済。                      |
|     |      |   |    |   |   |  |  |                           |                  |          |                |               |               |           |                | 24 | 616,627     |                    | 111,635         | -               |                                                |
|     |      |   |    |   |   |  |  |                           |                  |          |                |               |               |           |                | 25 | 0           |                    | 114,613         | -               | 平成25年5月、宅地造成工事発注済。                             |
|     |      |   |    |   |   |  |  |                           |                  |          |                |               |               |           |                | 26 | 0           |                    | 10,934          | -               | 平成26年5月、造成工事完了                                 |
|     |      |   |    |   |   |  |  |                           |                  |          |                |               |               |           |                | 27 | 0           | ▲ 225,692          | ▲ 7,819         | -               |                                                |
|     |      |   |    |   |   |  |  |                           |                  |          |                |               |               |           |                | 28 |             | ▲ 57,959           | 12,265          | -               | 移転跡地買取り、利子補給継続実施                               |
|     |      |   |    |   |   |  |  |                           |                  |          |                |               |               |           |                | 29 |             |                    |                 |                 |                                                |
|     |      |   |    |   |   |  |  |                           |                  |          |                |               |               |           |                | 累計 | 616,627     | ▲ 283,651          | 241,628         | 0               |                                                |
| 18  | D    | — | 23 | — | 5 |  |  | 防災集団移転促進事業(崎浜地区)          | 越喜来              | 市        | 市              | 直接            | 継続            | 1,012,055 | 24 ~ 30        | 23 | 0           |                    |                 |                 | 平成24年10月、埋蔵文化財発掘調査発注。                          |
|     |      |   |    |   |   |  |  |                           |                  |          |                |               |               |           |                | 24 | 467,775     |                    | 43,597          | -               |                                                |
|     |      |   |    |   |   |  |  |                           |                  |          |                |               |               |           |                | 25 | 302,452     |                    | 473,649         | -               | 平成26年2月、宅地造成工事発注済。                             |
|     |      |   |    |   |   |  |  |                           |                  |          |                |               |               |           |                | 26 | 115,320     |                    | 56,290          | -               | 平成27年3月、移転跡地一部買取り実施                            |
|     |      |   |    |   |   |  |  |                           |                  |          |                |               |               |           |                | 27 | 0           |                    | 65,437          | -               | 平成27年6月造成工事完了。移転跡地買取り、利子補給継続実施                 |
|     |      |   |    |   |   |  |  |                           |                  |          |                |               |               |           |                | 28 |             |                    | 46,742          | -               | 移転跡地買取り、利子補給継続実施                               |
|     |      |   |    |   |   |  |  |                           |                  |          |                |               |               |           |                | 29 |             |                    |                 |                 |                                                |
|     |      |   |    |   |   |  |  |                           |                  |          |                |               |               |           |                | 累計 | 885,547     | 0                  | 685,715         | 0               |                                                |

| No. | 事業番号 |   |   |   |   |   |   | 事業名 | 地区名<br>施設名            | 交付<br>団体                                                        | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 |        |    | 全体<br>事業<br>期間 |    |                                              | 年度                                                   | 交付額<br>(国費)                                 | 事業間<br>流用額<br>(国費)                        | 契約済額<br>(国費相当額)                      | 執行残額<br>(国費相当額)                                                                                                                                                      | 事業の進捗状況 |
|-----|------|---|---|---|---|---|---|-----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|--------|----|----------------|----|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 19  | ◆    | D | — | 1 | — | 1 | — | 1   | 避難誘導標識<br>等設置事業       | 盛・大船<br>渡・末崎・<br>赤崎・蛸ノ<br>浦・綾里・<br>越喜来・<br>吉浜                   | 市              | 市             | 直接            | 完了        | 6,776  | 24 | ～              | 26 | 23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>累計 | 0<br>5,600<br>0<br>0<br>0<br>▲ 179<br>5,600          | 0<br>0<br>0<br>5,420<br>0<br>▲ 179          | 0<br>0<br>0<br>5,420<br>0<br>5,420        | —<br>—<br>—<br>—<br>1                | 平成26年8月頃を目途に発注予定。<br>平成27年2月、事業完了                                                                                                                                    |         |
| 20  | ◆    | D | — | 1 | — | 1 | — | 2   | 防災行政無線<br>整備事業        | 大船渡・<br>末崎・赤<br>崎・蛸ノ<br>浦・綾里・<br>越喜来・<br>吉浜                     | 市              | 市             | 直接            | 未着手       | 11,000 | 23 | ～              | 32 | 23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>累計 | 0<br>8,800<br>0<br>0<br>0<br>0<br>8,800              | 0<br>0<br>0<br>0<br>0                       | 0<br>0<br>0<br>0                          | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>0      | 浸水区域のまちづくり、集団移転事業等の進捗に合わせて整備<br>を行う予定。<br>浸水区域のまちづくり、集団移転事業等の進捗に合わせて整備<br>を行う予定。<br>浸水区域のまちづくり、集団移転事業等の進捗に合わせて整備<br>を行う予定。<br>浸水区域のまちづくり、集団移転事業等の進捗に合わせて整備<br>を行う予定。 |         |
| 21  | ◆    | D | — | 3 | — | 1 | — | 1   | 防犯灯整備事<br>業           | 盛・大船<br>渡・末崎・<br>赤崎・蛸ノ<br>浦・猪川・<br>立根・日<br>頃市・綾<br>里・越喜<br>来・吉浜 | 市              | 市             | 直接            | 完了        | 4,250  | 24 | ～              | 24 | 23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>累計 | 0<br>3,400<br>0<br>0<br>0<br>0<br>3,400              | 0<br>3,400<br>0<br>0                        | 0<br>3,400<br>0                           | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>0      | 平成24年6月、設置業務発注。平成25年3月業務完了。(24年度<br>分)                                                                                                                               |         |
| 22  | ◆    | D | — | 4 | — | 1 | — | 1   | 災害公営住宅<br>駐車場整備事<br>業 | 盛・大船<br>渡・末崎・<br>赤崎・蛸ノ<br>浦・綾里・<br>越喜来                          | 市              | 市             | 直接            | 完了        | 2,646  | 24 | ～              | 27 | 23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>累計 | 0<br>2,400<br>0<br>29,400<br>0<br>▲ 29,683<br>31,800 | 0<br>981<br>0<br>1,136<br>▲ 29,683<br>2,117 | 0<br>—<br>0<br>29,683<br>29,683           | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>29,683 | 平成24年7月、工事発注。25年3月、完成。(明神前団地(災))<br>横浜団地契約分                                                                                                                          |         |
| 23  | ◆    | D | — | 4 | — | 2 | — | 1   | 市有住宅整備<br>事業          | 盛                                                               | 市              | 市             | 直接            | 完了        | 14,768 | 23 | ～              | 23 | 23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>累計 | 12,496<br>0<br>0<br>0<br>0<br>▲ 681<br>12,496        | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>▲ 681<br>▲ 681     | 0<br>11,814<br>0<br>0<br>0<br>1<br>11,814 | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>1      | 平成24年3月、買取完了(20戸)。                                                                                                                                                   |         |



| No. | 事業番号 |   |   |   |   |   |  | 事業名                       | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費  | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------|---|---|---|---|---|--|---------------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|------------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26  |      | D | - | 4 | - | 4 |  | 災害公営住宅<br>整備事業            | 大船渡        | 県        | 県              | 直接            | 完了            | 11,196,000 | 23 ~ 28        | 23 | 58,931      |                    | 0               | -               | 24年4月下欠地区(33戸)測量、用地取得。24年11月下欠地区(33戸)、25年1月上平地区(64戸)25年2月長谷堂(50戸)実施設計発注。<br>下欠H25.10工事契約・工事中、上平H25.12工事契約・工事中、長谷堂H25.12工事契約・工事中<br>沢田、H26.9工事発注 20戸 関谷、H26.10工事発注 50戸<br>下館下、H27.1工事発注 58戸 みどり町、H26.7工事発注<br>上平、みどり町、関谷、沢田<br>関谷、下館下完成 |
|     |      |   |   |   |   |   |  |                           |            |          |                |               |               |            |                | 24 | 1,207,500   |                    | 424,913         | -               |                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |      |   |   |   |   |   |  |                           |            |          |                |               |               |            |                | 25 | 1,408,750   |                    | 357,801         | -               |                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |      |   |   |   |   |   |  |                           |            |          |                |               |               |            |                | 26 | 7,121,318   |                    | 2,482,069       | -               |                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |      |   |   |   |   |   |  |                           |            |          |                |               |               |            |                | 27 | 0           |                    | 4,376,594       | -               |                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |      |   |   |   |   |   |  |                           |            |          |                |               |               |            |                | 28 |             |                    | 1,655,380       | 499,742         |                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |      |   |   |   |   |   |  |                           |            |          |                |               |               |            |                | 29 |             |                    |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |      |   |   |   |   |   |  |                           |            |          |                |               |               |            |                | 累計 | 9,796,499   | 0                  | 9,296,757       | 499,742         |                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |      |   |   |   |   |   |  |                           |            |          |                |               |               |            |                |    |             |                    |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 27  |      | D | - | 4 | - | 5 |  | 災害公営住宅<br>整備事業            | 末崎         | 県        | 県              | 直接            | 完了            | 1,324,089  | 23 ~ 27        | 23 | 131,818     |                    | 3,282           | -               | 24年3月平林地区(54戸)用地測量発注、24年6月完了。<br>平林H25.11設計発注 (H26.4完了予定)<br>H26.10工事発注 55戸<br>平林 完了                                                                                                                                                   |
|     |      |   |   |   |   |   |  |                           |            |          |                |               |               |            |                | 24 | 1,006,250   |                    | 0               | -               |                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |      |   |   |   |   |   |  |                           |            |          |                |               |               |            |                | 25 | 704,375     |                    | 56,952          | -               |                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |      |   |   |   |   |   |  |                           |            |          |                |               |               |            |                | 26 | 0           |                    | 93,569          | -               |                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |      |   |   |   |   |   |  |                           |            |          |                |               |               |            |                | 27 | 0           |                    | 1,004,776       | 0               |                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |      |   |   |   |   |   |  |                           |            |          |                |               |               |            |                | 28 |             | ▲ 683,864          |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |      |   |   |   |   |   |  |                           |            |          |                |               |               |            |                | 29 |             |                    |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |      |   |   |   |   |   |  |                           |            |          |                |               |               |            |                | 累計 | 1,842,443   | ▲ 683,864          | 1,158,579       | 0               |                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |      |   |   |   |   |   |  |                           |            |          |                |               |               |            |                |    |             |                    |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 28  |      | D | - | 4 | - | 6 |  | 災害公営住宅<br>整備事業            | 綾里         | 県        | 県              | 直接            | 完了            | 703,024    | 24 ~ 26        | 23 | 0           |                    | 0               | -               | 24年8月用地測量発注、24年9月完了。24年12月用地取得(30戸)。<br>H25.5設計発注、H26.2工事契約・工事中<br>完成                                                                                                                                                                  |
|     |      |   |   |   |   |   |  |                           |            |          |                |               |               |            |                | 24 | 201,250     |                    | 24,434          | -               |                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |      |   |   |   |   |   |  |                           |            |          |                |               |               |            |                | 25 | 402,500     |                    | 586,132         | -               |                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |      |   |   |   |   |   |  |                           |            |          |                |               |               |            |                | 26 | 40,250      |                    | 4,580           | 0               |                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |      |   |   |   |   |   |  |                           |            |          |                |               |               |            |                | 27 | 0           |                    |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |      |   |   |   |   |   |  |                           |            |          |                |               |               |            |                | 28 |             | ▲ 28,854           |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |      |   |   |   |   |   |  |                           |            |          |                |               |               |            |                | 29 |             |                    |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |      |   |   |   |   |   |  |                           |            |          |                |               |               |            |                | 累計 | 644,000     | ▲ 28,854           | 615,146         | 0               |                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |      |   |   |   |   |   |  |                           |            |          |                |               |               |            |                |    |             |                    |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 29  |      | D | - | 4 | - | 7 |  | 災害復興型地<br>域優良賃貸住<br>宅整備事業 | 大船渡市       | 県        | 県              | 直接            | 継続            | 75,000     | 24 ~ 32        | 23 | 0           |                    | 0               | -               | 応募なし<br>応募なし<br>応募なし<br>応募なし<br>応募なし                                                                                                                                                                                                   |
|     |      |   |   |   |   |   |  |                           |            |          |                |               |               |            |                | 24 | 65,625      |                    | 0               | -               |                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |      |   |   |   |   |   |  |                           |            |          |                |               |               |            |                | 25 | 0           |                    | 0               | -               |                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |      |   |   |   |   |   |  |                           |            |          |                |               |               |            |                | 26 | 0           |                    | 0               | -               |                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |      |   |   |   |   |   |  |                           |            |          |                |               |               |            |                | 27 | 0           |                    | 0               | -               |                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |      |   |   |   |   |   |  |                           |            |          |                |               |               |            |                | 28 |             |                    | 0               | -               |                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |      |   |   |   |   |   |  |                           |            |          |                |               |               |            |                | 29 |             |                    | 0               | -               |                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |      |   |   |   |   |   |  |                           |            |          |                |               |               |            |                | 累計 | 65,625      | 0                  | 0               | 0               |                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |      |   |   |   |   |   |  |                           |            |          |                |               |               |            |                |    |             |                    |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 30  |      | D | - | 5 | - | 2 |  | 災害公営住宅<br>家賃低廉化事<br>業     | 大船渡市       | 県        | 県              | 直接            | 継続            | 1,096,072  | 24 ~ 32        | 23 | 0           |                    | 0               | -               | 災害公営住宅が未完成のため、未実施<br>災害公営住宅が未完成のため、未実施<br>入居121戸分<br>入居219戸分                                                                                                                                                                           |
|     |      |   |   |   |   |   |  |                           |            |          |                |               |               |            |                | 24 | 10,552      |                    | 0               | -               |                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |      |   |   |   |   |   |  |                           |            |          |                |               |               |            |                | 25 | 113,732     |                    | 0               | -               |                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |      |   |   |   |   |   |  |                           |            |          |                |               |               |            |                | 26 | 0           |                    | 0               | -               |                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |      |   |   |   |   |   |  |                           |            |          |                |               |               |            |                | 27 | 0           |                    | 34,904          | -               |                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |      |   |   |   |   |   |  |                           |            |          |                |               |               |            |                | 28 | 70,172      | 210,111            | 167,307         | -               |                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |      |   |   |   |   |   |  |                           |            |          |                |               |               |            |                | 29 |             |                    |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |      |   |   |   |   |   |  |                           |            |          |                |               |               |            |                | 累計 | 194,456     | 210,111            | 202,211         | 0               |                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |      |   |   |   |   |   |  |                           |            |          |                |               |               |            |                |    |             |                    |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 31  |      | D | - | 6 | - | 2 |  | 東日本大震災<br>特別家賃低減<br>事業    | 大船渡市       | 県        | 県              | 直接            | 継続            | 163,925    | 24 ~ 32        | 23 | 0           |                    | 0               | -               | 災害公営住宅が未完成のため、未実施<br>災害公営住宅が未完成のため、未実施<br>入居105戸分<br>入居186戸分                                                                                                                                                                           |
|     |      |   |   |   |   |   |  |                           |            |          |                |               |               |            |                | 24 | 1,620       |                    | 0               | -               |                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |      |   |   |   |   |   |  |                           |            |          |                |               |               |            |                | 25 | 17,460      |                    | 0               | -               |                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |      |   |   |   |   |   |  |                           |            |          |                |               |               |            |                | 26 | 0           |                    | 0               | -               |                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |      |   |   |   |   |   |  |                           |            |          |                |               |               |            |                | 27 | 0           |                    | 4,498           | -               |                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |      |   |   |   |   |   |  |                           |            |          |                |               |               |            |                | 28 | 1,697       | 31,668             | 19,073          | -               |                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |      |   |   |   |   |   |  |                           |            |          |                |               |               |            |                | 29 |             |                    |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |      |   |   |   |   |   |  |                           |            |          |                |               |               |            |                | 累計 | 20,777      | 31,668             | 23,571          | 0               |                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |      |   |   |   |   |   |  |                           |            |          |                |               |               |            |                |    |             |                    |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                        |

| No. | 事業番号 |   |   |    |   |   |   |   | 事業名                       | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費)                                                                                                 | 契約済額<br>(国費相当額)                                   | 執行残額<br>(国費相当額)       | 事業の進捗状況                                                                                                                                                |
|-----|------|---|---|----|---|---|---|---|---------------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32  | ◆    | D | — | I  | — | 5 | — | 1 | まちづくり連携<br>道路調査事業<br>(道路) | 大船渡市       | 県        | 県              | 直接            | 完了            | 2,992     | 24             | ～  | 24          | 23<br>0<br>24<br>31,200<br>25<br>0<br>26<br>0<br>27<br>0<br>28<br>▲ 28,806<br>29<br>累計<br>31,200 ▲ 28,806          | 2,394                                             | 0                     | 24年9月概略設計発注、24年12月完了。                                                                                                                                  |
| 33  | ◆    | D | — | I  | — | 5 | — | 2 | まちづくり連携<br>道路調査事業<br>(街路) | 大船渡市       | 県        | 県              | 直接            | 完了            | 18,526    | 24             | ～  | 26          | 23<br>0<br>24<br>112,000<br>25<br>0<br>26<br>0<br>27<br>0<br>28<br>▲ 97,179<br>29<br>累計<br>112,000 ▲ 97,179        | 5,292<br>9,529<br>14,821                          | —<br>0<br>0           | 平成24年12月、数値図化・道路概略設計契約。<br>—<br>H26年3月概略設計完了<br>H27年3月予備設計完了                                                                                           |
| 34  | ◆    | D | — | 4  | — | 4 | — | 1 | 災害公営住宅<br>駐車場整備事業         | 大船渡市       | 県        | 県              | 直接            | 完了            | 81,750    | 24             | ～  | 28          | 23<br>0<br>24<br>19,200<br>25<br>46,464<br>26<br>0<br>27<br>0<br>28<br>9,737<br>29<br>15,094<br>累計<br>65,664 ▲ 264 | 0<br>0<br>0<br>9,737<br>15,094<br>9,433<br>34,264 | 0<br>0<br>0<br>31,136 | 下欠H25.10工事契約・工事中、上平H25.12工事契約・工事中、<br>—<br>長谷堂H25.12工事契約・工事中<br>—<br>下欠、上平、長谷堂完成<br>—<br>みどり町、平林完成<br>関谷、下館下完成                                         |
| 35  | ◆    | D | — | 4  | — | 4 | — | 2 | 県営住宅シス<br>テム改修事業          | 大船渡市       | 県        | 県              | 直接            | 完了            | 1,330     | 24             | ～  | 25          | 23<br>0<br>24<br>800<br>25<br>0<br>26<br>0<br>27<br>0<br>28<br>0<br>29<br>累計<br>800                                | 264<br>1,064<br>0<br>0                            | —<br>—<br>—<br>—      | 24年12月委託発注、平成25年3月完了。                                                                                                                                  |
| 40  |      | D | — | I  | — | 4 |   |   | 道路新設・改<br>良事業(小細<br>浦中野線) | 末崎         | 市        | 市              | 直接            | 完了            | 26,699    | 24             | ～  | 26          | 23<br>0<br>24<br>8,000<br>25<br>24,000<br>26<br>0<br>27<br>0<br>28<br>0<br>29<br>累計<br>32,000                      | 4,318<br>15,807<br>▲ 10,641                       | —<br>—<br>1,232       | 平成24年7月、測量設計発注。<br>—<br>25年7月 用地買収開始。25年11月 完了。<br>25年11月 工事発注。26年8月完成予定。<br>26年4月 工事完了。                                                               |
| 41  |      | D | — | 21 | — | 1 |   |   | 公共下水道整<br>備事業(盛川<br>左岸幹線) | 赤崎         | 市        | 市              | 直接            | 完了            | 336,186   | 24             | ～  | 26          | 23<br>0<br>24<br>10,320<br>25<br>277,500<br>26<br>0<br>27<br>0<br>28<br>▲ 35,680<br>29<br>累計<br>287,820            | 7,536<br>225,634<br>18,969<br>▲ 35,680            | —<br>—<br>—<br>1      | 平成24年9月実施設計発注、平成25年3月完了。<br>—<br>平成25年4月現場技術業務発注。平成25年7月工事発注。平成<br>25年9月補償契約締結。平成25年11月補償完了。現場技術業<br>務及び工事は、平成26年度内の完了予定。<br>—<br>平成27年3月現場技術業務及び工事完了。 |

| No. | 事業番号 |   |   |    |   |   |                                  | 事業名                                       | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 |   | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況                                    |
|-----|------|---|---|----|---|---|----------------------------------|-------------------------------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|---|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|
| 42  |      | D | - | 23 | - | 6 | 防災集団移転<br>促進事業(泊<br>地区)          | 越喜来                                       | 市          | 市        | 直接             | 継続            | 310,631       | 24        | ~ | 30             | 23 | 0           |                    |                 |                 | 平成25年2月、用地取得済。平成25年3月、移転先団地造成工<br>事発注済。    |
|     |      |   |   |    |   |   |                                  |                                           |            |          |                |               |               |           |   |                | 24 | 33,965      |                    | 176,853         | -               | 平成26年1月、宅地造成工事完了。平成26年1月~2月、一部移<br>転跡地買取済。 |
|     |      |   |   |    |   |   |                                  |                                           |            |          |                |               |               |           |   |                | 25 | 237,836     |                    | 21,227          | -               | 移転跡地買取り、利子補給実施                             |
|     |      |   |   |    |   |   |                                  |                                           |            |          |                |               |               |           |   |                | 26 | 0           |                    | 19,043          | -               | 移転跡地買取り継続実施                                |
|     |      |   |   |    |   |   |                                  |                                           |            |          |                |               |               |           |   |                | 27 | 0           |                    | 469             | -               | 移転跡地買取り継続実施                                |
|     |      |   |   |    |   |   |                                  |                                           |            |          |                |               |               |           |   |                | 28 |             |                    | 4,093           | -               | 移転跡地買取り継続実施                                |
|     |      |   |   |    |   |   |                                  |                                           |            |          |                |               |               |           |   |                | 29 |             |                    |                 |                 |                                            |
|     |      |   |   |    |   |   |                                  |                                           |            |          |                |               |               |           |   |                | 累計 | 271,801     | 0                  | 221,685         | 0               |                                            |
| 43  | ◆    | D | - | 1  | - | 1 | 復興まちづくり<br>道路等修繕事<br>業           | 大船渡、<br>盛、末<br>崎、赤<br>崎、綾<br>里、越<br>喜来、吉浜 | 市          | 市        | 直接             | 完了            | 120,000       | 24        | ~ | 27             | 23 | 0           |                    |                 |                 | 平成24年4月~平成25年3月、各路線修繕等発注。                  |
|     |      |   |   |    |   |   |                                  |                                           |            |          |                |               |               |           |   |                | 24 | 32,000      |                    | 32,000          | -               |                                            |
|     |      |   |   |    |   |   |                                  |                                           |            |          |                |               |               |           |   |                | 25 | 32,000      |                    | 32,000          | -               | 25年4月~26年3月 各路線修繕等発注。                      |
|     |      |   |   |    |   |   |                                  |                                           |            |          |                |               |               |           |   |                | 26 | 32,000      |                    | 32,000          | 0               | 26年4月~27年3月 各路線修繕等発注。                      |
|     |      |   |   |    |   |   |                                  |                                           |            |          |                |               |               |           |   |                | 27 | 0           |                    |                 |                 |                                            |
|     |      |   |   |    |   |   |                                  |                                           |            |          |                |               |               |           |   |                | 28 |             |                    |                 |                 |                                            |
|     |      |   |   |    |   |   |                                  |                                           |            |          |                |               |               |           |   |                | 29 |             |                    |                 |                 |                                            |
|     |      |   |   |    |   |   |                                  |                                           |            |          |                |               |               |           |   |                | 累計 | 96,000      | 0                  | 96,000          | 0               |                                            |
| 44  | ◆    | D | - | 4  | - | 1 | 災害公営住宅<br>敷地整備事業<br>(既存建物解<br>体) | 大船渡                                       | 市          | 市        | 直接             | 完了            | 6,720         | 24        | ~ | 24             | 23 | 0           |                    |                 |                 | 平成24年8月、解体完了。                              |
|     |      |   |   |    |   |   |                                  |                                           |            |          |                |               |               |           |   |                | 24 | 5,544       |                    | 5,376           | -               |                                            |
|     |      |   |   |    |   |   |                                  |                                           |            |          |                |               |               |           |   |                | 25 | 0           |                    |                 |                 |                                            |
|     |      |   |   |    |   |   |                                  |                                           |            |          |                |               |               |           |   |                | 26 | 0           |                    |                 |                 |                                            |
|     |      |   |   |    |   |   |                                  |                                           |            |          |                |               |               |           |   |                | 27 | 0           |                    |                 |                 |                                            |
|     |      |   |   |    |   |   |                                  |                                           |            |          |                |               |               |           |   |                | 28 |             | ▲ 168              |                 | 0               |                                            |
|     |      |   |   |    |   |   |                                  |                                           |            |          |                |               |               |           |   |                | 29 |             |                    |                 |                 |                                            |
|     |      |   |   |    |   |   |                                  |                                           |            |          |                |               |               |           |   |                | 累計 | 5,544       | ▲ 168              | 5,376           | 0               |                                            |
| 47  |      | D | - | 1  | - | 5 | まちづくり連携<br>道路整備事業                | (主)大船<br>渡綾里三<br>陸線 越<br>喜来               | 県          | 県        | 直接             | 継続            | 1,084,400     | 24        | ~ | 29             | 23 | 0           |                    |                 |                 | 24年9月詳細設計発注、実施中。                           |
|     |      |   |   |    |   |   |                                  |                                           |            |          |                |               |               |           |   |                | 24 | 24,750      |                    | 24,750          | -               |                                            |
|     |      |   |   |    |   |   |                                  |                                           |            |          |                |               |               |           |   |                | 25 | 99,000      |                    | 34,447          | -               | 25年10月用地測量発注、実施中                           |
|     |      |   |   |    |   |   |                                  |                                           |            |          |                |               |               |           |   |                | 26 | 305,250     |                    | 13,135          | -               | 26年9月用地補償開始、実施中                            |
|     |      |   |   |    |   |   |                                  |                                           |            |          |                |               |               |           |   |                | 27 | 313,500     |                    | 282,593         | -               | 27年4月工事発注、実施中                              |
|     |      |   |   |    |   |   |                                  |                                           |            |          |                |               |               |           |   |                | 28 | 69,672      | 79,982             | 493,037         | -               | 27年度に引き続き工事実施中                             |
|     |      |   |   |    |   |   |                                  |                                           |            |          |                |               |               |           |   |                | 29 | 2,475       |                    |                 |                 |                                            |
|     |      |   |   |    |   |   |                                  |                                           |            |          |                |               |               |           |   |                | 累計 | 814,647     | 79,982             | 847,962         | 0               |                                            |
| 48  |      | D | - | 1  | - | 6 | まちづくり連携<br>道路整備事業                | (一)崎浜<br>港線 越<br>喜来                       | 県          | 県        | 直接             | 継続            | 876,955       | 24        | ~ | 29             | 23 | 0           |                    |                 |                 | 24年9月詳細設計発注、実施中。                           |
|     |      |   |   |    |   |   |                                  |                                           |            |          |                |               |               |           |   |                | 24 | 24,750      |                    | 7,425           | -               |                                            |
|     |      |   |   |    |   |   |                                  |                                           |            |          |                |               |               |           |   |                | 25 | 115,500     |                    | 25,157          | -               | 25年10月用地測量発注、実施中                           |
|     |      |   |   |    |   |   |                                  |                                           |            |          |                |               |               |           |   |                | 26 | 148,500     |                    | 10,938          | -               | 26年9月用地補償開始、実施中                            |
|     |      |   |   |    |   |   |                                  |                                           |            |          |                |               |               |           |   |                | 27 | 288,750     |                    | 190,989         | -               | 27年4月工事発注、実施中                              |
|     |      |   |   |    |   |   |                                  |                                           |            |          |                |               |               |           |   |                | 28 | 54,219      | 89,293             | 451,921         | -               | 27年度に引き続き工事実施中                             |
|     |      |   |   |    |   |   |                                  |                                           |            |          |                |               |               |           |   |                | 29 | 2,475       |                    |                 |                 |                                            |
|     |      |   |   |    |   |   |                                  |                                           |            |          |                |               |               |           |   |                | 累計 | 634,194     | 89,293             | 686,430         | 0               |                                            |
| 49  |      | D | - | 1  | - | 7 | まちづくり連携<br>道路整備事業                | (主)大船<br>渡広田陸<br>前高田線<br>船河原              | 県          | 県        | 直接             | 継続            | 3,800,000     | 24        | ~ | 30             | 23 | 0           |                    |                 |                 | 24年10月詳細設計発注、実施中。                          |
|     |      |   |   |    |   |   |                                  |                                           |            |          |                |               |               |           |   |                | 24 | 41,250      |                    | 41,250          | -               |                                            |
|     |      |   |   |    |   |   |                                  |                                           |            |          |                |               |               |           |   |                | 25 | 156,750     |                    | 6,004           | -               | H24から引き続き詳細設計を実施                           |
|     |      |   |   |    |   |   |                                  |                                           |            |          |                |               |               |           |   |                | 26 | 717,750     |                    | 24,200          | -               | H25年度から引き続き詳細設計を実施                         |
|     |      |   |   |    |   |   |                                  |                                           |            |          |                |               |               |           |   |                | 27 | 247,500     |                    | 46,287          | -               | H27用地測量実施中                                 |
|     |      |   |   |    |   |   |                                  |                                           |            |          |                |               |               |           |   |                | 28 |             |                    | 639,723         | -               | H28用地補償着手、実施中。H28工事着手、実施中。                 |
|     |      |   |   |    |   |   |                                  |                                           |            |          |                |               |               |           |   |                | 29 | 930,301     | 356,699            |                 |                 |                                            |
|     |      |   |   |    |   |   |                                  |                                           |            |          |                |               |               |           |   |                | 累計 | 2,093,551   | 356,699            | 757,464         | 0               |                                            |

| No. | 事業番号      |           |           |                                   |             |    |  | 事業名               | 地区名<br>施設名                | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況 |                                                            |                                                   |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|-------------|----|--|-------------------|---------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 50  |           | D         | -         | 1                                 | -           | 8  |  | まちづくり連携<br>道路整備事業 | (一)基石<br>海岸線<br>末崎～基<br>石 | 県        | 県              | 直接            | 継続            | 2,400,000 | 24             | ～  | 30          | 23                 | 0               |                 |         | 24年10月詳細設計発注、実施中。                                          |                                                   |
|     |           |           |           |                                   |             |    |  |                   |                           |          |                |               |               |           |                |    |             | 24                 | 41,250          | 41,250          | -       |                                                            |                                                   |
|     |           |           |           |                                   |             |    |  |                   |                           |          |                |               |               |           |                |    |             | 25                 | 82,500          | 74,787          | -       | 26年1月用地測量発注、実施中                                            |                                                   |
|     |           |           |           |                                   |             |    |  |                   |                           |          |                |               |               |           |                |    |             | 26                 | 412,500         | 0               | -       | 25年度に引き続き用地測量実施中                                           |                                                   |
|     |           |           |           |                                   |             |    |  |                   |                           |          |                |               |               |           |                |    |             | 27                 | 495,000         | 15,912          | -       | 27用地補償着手、実施中                                               |                                                   |
|     |           |           |           |                                   |             |    |  |                   |                           |          |                |               |               |           |                |    |             | 28                 | 330,000         | 294,461         | -       | 27年度に引続用地補償実地中。29年3月工事着手                                   |                                                   |
|     |           |           |           |                                   |             |    |  |                   |                           |          |                |               |               |           |                |    |             | 29                 |                 |                 |         |                                                            |                                                   |
|     |           |           |           |                                   |             |    |  |                   |                           |          |                |               |               |           |                |    |             | 累計                 | 1,361,250       | 0               | 426,410 | 0                                                          |                                                   |
|     |           |           |           |                                   |             |    |  |                   |                           |          |                |               |               |           |                |    |             | 51                 | ★               | F               | -       | 2                                                          | -                                                 |
| 24  | 2,901,994 | 133,459   | -         |                                   |             |    |  |                   |                           |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |                                                            |                                                   |
| 25  | 787,111   | 2,526,418 | -         |                                   |             |    |  |                   |                           |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |                                                            |                                                   |
| 26  | 63,597    | 1,166,399 | -         |                                   |             |    |  |                   |                           |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |                                                            |                                                   |
| 27  | 1,621,526 | ▲ 12,870  | -         |                                   |             |    |  |                   |                           |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |                                                            |                                                   |
| 28  | 470,002   | 685,642   | -         |                                   |             |    |  |                   |                           |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |                                                            |                                                   |
| 29  |           |           |           |                                   |             |    |  |                   |                           |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |                                                            |                                                   |
| 累計  | 5,844,230 | 0         | 4,499,048 | 0                                 |             |    |  |                   |                           |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |                                                            |                                                   |
| 63  |           | D         | -         | 1                                 | -           | 11 |  | 道路新設事業<br>(小河原地区) | 末崎地区                      | 市        | 市              | 直接            | 継続            | 942,764   | 24             | ～  | 29          |                    |                 |                 |         |                                                            |                                                   |
|     |           |           |           |                                   |             |    |  |                   |                           |          |                |               |               |           |                |    |             | 24                 | 24,000          | 22,663          | -       |                                                            |                                                   |
|     |           |           |           |                                   |             |    |  |                   |                           |          |                |               |               |           |                |    |             | 25                 | 229,600         | ▲ 3,950         | -       | 26年3月 測量設計減額変更契約。26年3月 完了。                                 |                                                   |
|     |           |           |           |                                   |             |    |  |                   |                           |          |                |               |               |           |                |    |             | 26                 | 160,000         | 167,855         | 72,945  | -                                                          | 26年4月 測量設計発注。<br>26年11月 用地買収開始。<br>27年2月 不動産鑑定発注。 |
|     |           |           |           |                                   |             |    |  |                   |                           |          |                |               |               |           |                |    |             | 27                 | 0               | 239,507         | -       | 27年4月移転補償開始<br>27年5月修正設計<br>27年10月工事発注<br>28年1月用地買収、移転補償完了 |                                                   |
|     |           |           |           |                                   |             |    |  |                   |                           |          |                |               |               |           |                |    |             | 28                 |                 | 171,383         | -       | 28年4月 用地買収開始<br>28年8月 物件移転補償開始 28年11月完了<br>28年9月 工事発注(その3) |                                                   |
|     |           |           |           |                                   |             |    |  |                   |                           |          |                |               |               |           |                |    |             | 29                 | 172,756         |                 |         |                                                            |                                                   |
|     |           |           |           |                                   |             |    |  |                   |                           |          |                |               |               |           |                |    |             | 累計                 | 586,356         | 167,855         | 502,548 | 0                                                          |                                                   |
|     |           |           |           |                                   |             |    |  |                   |                           |          |                |               |               |           |                |    |             | 64                 |                 | D               | -       | 1                                                          | -                                                 |
| 24  | 72,000    | 10,390    | -         | 25年5月、用地買収完了。25年5月、工事発注。26年1月 物件移 |             |    |  |                   |                           |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |                                                            |                                                   |
| 25  | 0         | 42,565    | -         | 転補償完了。26年5月工事完了予定。                |             |    |  |                   |                           |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |                                                            |                                                   |
| 26  | 0         | ▲ 19,042  | 1         | 2                                 | 26年4月 工事完了。 |    |  |                   |                           |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |                                                            |                                                   |
| 27  | 0         |           |           |                                   |             |    |  |                   |                           |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |                                                            |                                                   |
| 28  |           |           |           |                                   |             |    |  |                   |                           |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |                                                            |                                                   |
| 29  |           |           |           |                                   |             |    |  |                   |                           |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |                                                            |                                                   |
| 累計  | 72,000    | ▲ 19,042  | 52,956    | 2                                 |             |    |  |                   |                           |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |                                                            |                                                   |
| 65  |           | D         | -         | 1                                 | -           | 13 |  | 道路改良事業<br>(小細浦地区) | 末崎地区                      | 市        | 市              | 直接            | 完了            | 39,433    | 24             | ～  | 25          |                    |                 |                 |         |                                                            |                                                   |
|     |           |           |           |                                   |             |    |  |                   |                           |          |                |               |               |           |                |    |             | 24                 | 20,000          | 8,719           | -       | 開始。                                                        |                                                   |
|     |           |           |           |                                   |             |    |  |                   |                           |          |                |               |               |           |                |    |             | 25                 | 16,800          | 22,827          | -       | 25年11月 用地買収完了。<br>25年6月 工事発注。25年12月 工事完成。                  |                                                   |
|     |           |           |           |                                   |             |    |  |                   |                           |          |                |               |               |           |                |    |             | 26                 | 0               | ▲ 5,254         |         | 0                                                          |                                                   |
|     |           |           |           |                                   |             |    |  |                   |                           |          |                |               |               |           |                |    |             | 27                 | 0               |                 |         |                                                            |                                                   |
|     |           |           |           |                                   |             |    |  |                   |                           |          |                |               |               |           |                |    |             | 28                 |                 |                 |         |                                                            |                                                   |
|     |           |           |           |                                   |             |    |  |                   |                           |          |                |               |               |           |                |    |             | 29                 |                 |                 |         |                                                            |                                                   |
|     |           |           |           |                                   |             |    |  |                   |                           |          |                |               |               |           |                |    |             | 累計                 | 36,800          | ▲ 5,254         | 31,546  | 0                                                          |                                                   |

| No. | 事業番号 |   |   |   |    |  |  | 事業名                        | 地区名<br>施設名  | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況                                                                                                |
|-----|------|---|---|---|----|--|--|----------------------------|-------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 66  | D    | - | 1 | - | 14 |  |  | 道路新設事業<br>(浦浜仲地区)          | 越喜来地区       | 市        | 市              | 直接            | 完了            | 129,822   | 24 ~ 27        | 23 | 0           |                    |                 |                 | 平成24年12月、測量設計発注。                                                                                       |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                            |             |          |                |               |               |           |                | 24 | 9,600       |                    | 6,330           | -               |                                                                                                        |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                            |             |          |                |               |               |           |                | 25 | 167,200     |                    | 89,188          | -               | 25年5月 測量設計変更契約。25年5月 完了。<br>25年6月 用地買収開始。25年12月 完了。<br>25年6月 物件移転補償開始。25年11月 完了。<br>26年2月 工事発注。(2力年契約) |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                            |             |          |                |               |               |           |                | 26 | 0           | ▲ 11,656           | 2,481           | -               | 26年4月 移転補償開始。                                                                                          |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                            |             |          |                |               |               |           |                | 27 | 0           | ▲ 36,000           | 5,858           | -               | 27年2月 補償調査発注。                                                                                          |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                            |             |          |                |               |               |           |                | 28 |             | ▲ 25,286           |                 | 1               | 27年4月 工事完了。                                                                                            |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                            |             |          |                |               |               |           |                | 29 |             |                    |                 |                 |                                                                                                        |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                            |             |          |                |               |               |           |                | 累計 | 176,800     | ▲ 72,942           | 103,857         | 1               |                                                                                                        |
| 67  | D    | - | 4 | - | 8  |  |  | 災害公営住宅<br>整備事業(明<br>神前団地2) | 大船渡町<br>明神前 | 市        | 市              | 直接            | 完了            | 127,766   | 24 ~ 25        | 23 | 0           |                    |                 |                 | 平成24年11月、実施設計発注。平成25年3月、実施設計完了。                                                                        |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                            |             |          |                |               |               |           |                | 24 | 8,750       |                    | 7,549           | -               | (2棟7戸)                                                                                                 |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                            |             |          |                |               |               |           |                | 25 | 118,912     |                    | 104,245         | -               | 平成26年3月建築工事完了。                                                                                         |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                            |             |          |                |               |               |           |                | 26 | 0           |                    |                 |                 |                                                                                                        |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                            |             |          |                |               |               |           |                | 27 | 0           |                    |                 |                 |                                                                                                        |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                            |             |          |                |               |               |           |                | 28 |             | ▲ 15,867           |                 | 1               |                                                                                                        |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                            |             |          |                |               |               |           |                | 29 |             |                    |                 |                 |                                                                                                        |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                            |             |          |                |               |               |           |                | 累計 | 127,662     | ▲ 15,867           | 111,794         | 1               |                                                                                                        |
| 68  | D    | - | 4 | - | 9  |  |  | 災害公営住宅<br>整備事業(赤<br>沢団地)   | 大船渡町<br>赤沢  | 市        | 市              | 直接            | 完了            | 487,247   | 24 ~ 26        | 23 | 0           |                    |                 |                 | 平成24年9月、実施設計発注。平成24年11月、敷地造成発注。                                                                        |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                            |             |          |                |               |               |           |                | 24 | 17,500      |                    | 461,711         | -               | 平成25年3月、実施設計完了、敷地造成完了、URとの譲渡契<br>約締結。(1棟23戸)                                                           |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                            |             |          |                |               |               |           |                | 25 | 496,649     |                    | 0               | -               | 平成25年5月から建設工事施工中。                                                                                      |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                            |             |          |                |               |               |           |                | 26 | 0           | ▲ 1,608            | ▲ 35,370        | -               | 平成26年7月に完成・引き渡し                                                                                        |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                            |             |          |                |               |               |           |                | 27 | 0           | ▲ 72,735           |                 | -               |                                                                                                        |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                            |             |          |                |               |               |           |                | 28 |             | ▲ 13,464           |                 | 1               |                                                                                                        |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                            |             |          |                |               |               |           |                | 29 |             |                    |                 |                 |                                                                                                        |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                            |             |          |                |               |               |           |                | 累計 | 514,149     | ▲ 87,807           | 426,341         | 1               |                                                                                                        |
| 69  | D    | - | 4 | - | 10 |  |  | 災害公営住宅<br>整備事業(上<br>山団地)   | 大船渡町<br>上山  | 市        | 市              | 直接            | 完了            | 231,669   | 24 ~ 26        | 23 | 0           |                    |                 |                 | 平成24年9月、実施設計発注。平成24年11月、敷地造成発注。                                                                        |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                            |             |          |                |               |               |           |                | 24 | 13,125      |                    | 230,314         | -               | 平成25年3月、実施設計完了、敷地造成完了、URとの譲渡契<br>約締結。(1棟11戸)                                                           |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                            |             |          |                |               |               |           |                | 25 | 228,637     |                    | 0               | -               | 平成25年5月から建設工事施工中。                                                                                      |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                            |             |          |                |               |               |           |                | 26 | 0           |                    | ▲ 27,603        | 39,051          | 平成26年5月に完成・引き渡し                                                                                        |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                            |             |          |                |               |               |           |                | 27 | 0           |                    |                 |                 |                                                                                                        |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                            |             |          |                |               |               |           |                | 28 |             | ▲ 39,051           |                 |                 |                                                                                                        |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                            |             |          |                |               |               |           |                | 29 |             |                    |                 |                 |                                                                                                        |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                            |             |          |                |               |               |           |                | 累計 | 241,762     | ▲ 39,051           | 202,711         | 39,051          |                                                                                                        |
| 70  | D    | - | 4 | - | 11 |  |  | 災害公営住宅<br>整備事業(平<br>林団地)   | 末崎町平<br>林   | 市        | 市              | 直接            | 完了            | 282,342   | 24 ~ 26        | 23 | 0           |                    |                 |                 | 平成24年9月、実施設計発注。平成24年11月、敷地造成発注。                                                                        |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                            |             |          |                |               |               |           |                | 24 | 17,500      |                    | 271,206         | -               | 平成25年2月、敷地造成完了。平成25年3月、実施設計完了、U<br>Rとの譲渡契約締結。(1棟11戸)                                                   |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                            |             |          |                |               |               |           |                | 25 | 228,637     |                    | 0               | -               | 平成25年5月から建設工事施工中。                                                                                      |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                            |             |          |                |               |               |           |                | 26 | 0           | 1,608              | ▲ 24,158        | 697             | 平成26年5月に完成・引き渡し                                                                                        |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                            |             |          |                |               |               |           |                | 27 | 0           |                    |                 |                 |                                                                                                        |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                            |             |          |                |               |               |           |                | 28 |             | ▲ 696              |                 |                 |                                                                                                        |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                            |             |          |                |               |               |           |                | 29 |             |                    |                 |                 |                                                                                                        |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                            |             |          |                |               |               |           |                | 累計 | 246,137     | 912                | 247,048         | 697             |                                                                                                        |

| No. | 事業番号 |   |    |   |    |  | 事業名                        | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況                                                                                                                |
|-----|------|---|----|---|----|--|----------------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 71  | D    | - | 4  | - | 12 |  | 災害公営住宅<br>整備事業(宇<br>津野沢団地) | 盛町宇津<br>野沢 | 市        | 市              | 直接            | 完了            | 447,710   | 24 ~ 26        | 23 | 0           |                    |                 |                 | 平成24年9月、実施設計発注。平成24年11月、敷地造成発注。<br>平成25年3月、実施設計完了、敷地造成完了、URとの譲渡契<br>約締結。(1棟20戸)<br>平成25年5月から建設工事中。<br>平成26年6月に完成・引き渡し  |
|     |      |   |    |   |    |  |                            |            |          |                |               |               |           |                | 24 | 17,500      |                    | 414,989         | -               |                                                                                                                        |
|     |      |   |    |   |    |  |                            |            |          |                |               |               |           |                | 25 | 438,725     |                    | 0               | -               |                                                                                                                        |
|     |      |   |    |   |    |  |                            |            |          |                |               |               |           |                | 26 | 0           |                    | ▲ 23,243        | 64,479          |                                                                                                                        |
|     |      |   |    |   |    |  |                            |            |          |                |               |               |           |                | 27 | 0           |                    |                 |                 |                                                                                                                        |
|     |      |   |    |   |    |  |                            |            |          |                |               |               |           |                | 28 |             | ▲ 64,478           |                 |                 |                                                                                                                        |
|     |      |   |    |   |    |  |                            |            |          |                |               |               |           |                | 29 |             |                    |                 |                 |                                                                                                                        |
| 72  | D    | - | 4  | - | 13 |  | 災害公営住宅<br>改修事業             | 盛地区        | 市        | 市              | 直接            | 完了            | 50,298    | 24 ~ 28        | 累計 | 456,225     | ▲ 64,478           | 391,746         | 64,479          | 平成24年9月、改修工事発注。平成24年12月、改修工事完了。                                                                                        |
|     |      |   |    |   |    |  |                            |            |          |                |               |               |           |                | 23 | 0           |                    |                 |                 |                                                                                                                        |
|     |      |   |    |   |    |  |                            |            |          |                |               |               |           |                | 24 | 26,075      |                    | 24,929          |                 |                                                                                                                        |
|     |      |   |    |   |    |  |                            |            |          |                |               |               |           |                | 25 | 0           |                    |                 |                 |                                                                                                                        |
|     |      |   |    |   |    |  |                            |            |          |                |               |               |           |                | 26 | 0           |                    |                 |                 |                                                                                                                        |
|     |      |   |    |   |    |  |                            |            |          |                |               |               |           |                | 27 | 0           | 17,935             | 378             |                 |                                                                                                                        |
|     |      |   |    |   |    |  |                            |            |          |                |               |               |           |                | 28 |             |                    | 15,580          | 3,123           |                                                                                                                        |
| 73  | D    | - | 15 | - | 1  |  | 津波復興拠点<br>整備計画作成<br>事業     | 大船渡地<br>区  | 市        | 市              | 直接            | 完了            | 27,353    | 24 ~ 24        | 累計 | 20,522      | ▲ 7                | 20,514          | 1               | 平成24年10月業務(施設計画、主要施設概略設計、総合基本<br>計画、経営管理計画、ワークショップ運営等)発注。平成25年3<br>月完了。                                                |
|     |      |   |    |   |    |  |                            |            |          |                |               |               |           |                | 23 | 0           |                    |                 |                 |                                                                                                                        |
|     |      |   |    |   |    |  |                            |            |          |                |               |               |           |                | 24 | 20,522      |                    | 20,514          | -               |                                                                                                                        |
|     |      |   |    |   |    |  |                            |            |          |                |               |               |           |                | 25 | 0           |                    |                 |                 |                                                                                                                        |
|     |      |   |    |   |    |  |                            |            |          |                |               |               |           |                | 26 | 0           |                    |                 |                 |                                                                                                                        |
|     |      |   |    |   |    |  |                            |            |          |                |               |               |           |                | 27 | 0           |                    |                 |                 |                                                                                                                        |
|     |      |   |    |   |    |  |                            |            |          |                |               |               |           |                | 28 |             | ▲ 7                |                 | 1               |                                                                                                                        |
| 74  | D    | - | 23 | - | 7  |  | 防災集団移転<br>促進事業(小<br>河原地区)  | 末崎地区       | 市        | 市              | 直接            | 継続            | 1,127,045 | 24 ~ 30        | 累計 | 20,522      | ▲ 7                | 20,514          | 1               | 平成25年3月、実施設計発注済。<br>平成26年3月、宅地造成工事発注済。<br>平成26年10月、造成工事一部完了。<br>平成27年6月造成工事完了。移転跡地買取り、利子補給継続実<br>施<br>移転跡地買取り、利子補給継続実施 |
|     |      |   |    |   |    |  |                            |            |          |                |               |               |           |                | 23 | 0           |                    |                 |                 |                                                                                                                        |
|     |      |   |    |   |    |  |                            |            |          |                |               |               |           |                | 24 | 223,440     |                    | 61,273          | -               |                                                                                                                        |
|     |      |   |    |   |    |  |                            |            |          |                |               |               |           |                | 25 | 762,724     |                    | 586,427         | -               |                                                                                                                        |
|     |      |   |    |   |    |  |                            |            |          |                |               |               |           |                | 26 | 0           |                    | 41,659          | -               |                                                                                                                        |
|     |      |   |    |   |    |  |                            |            |          |                |               |               |           |                | 27 | 0           |                    | 91,555          | -               |                                                                                                                        |
|     |      |   |    |   |    |  |                            |            |          |                |               |               |           |                | 28 |             |                    | 165,085         | -               |                                                                                                                        |
| 75  | D    | - | 23 | - | 8  |  | 防災集団移転<br>促進事業(港・<br>岩崎地区) | 綾里地区       | 市        | 市              | 直接            | 継続            | 607,833   | 24 ~ 30        | 累計 | 986,164     | 0                  | 945,999         | 0               | 平成25年3月、移転先用地買収済。同、実施設計着手。<br>平成25年6月、宅地造成工事発注済。<br>平成26年6月、造成工事完了<br>移転跡地買取り継続実施                                      |
|     |      |   |    |   |    |  |                            |            |          |                |               |               |           |                | 23 | 0           |                    |                 |                 |                                                                                                                        |
|     |      |   |    |   |    |  |                            |            |          |                |               |               |           |                | 24 | 88,697      |                    | 66,691          | -               |                                                                                                                        |
|     |      |   |    |   |    |  |                            |            |          |                |               |               |           |                | 25 | 443,156     |                    | 272,374         | -               |                                                                                                                        |
|     |      |   |    |   |    |  |                            |            |          |                |               |               |           |                | 26 | 0           |                    | 61,644          | -               |                                                                                                                        |
|     |      |   |    |   |    |  |                            |            |          |                |               |               |           |                | 27 | 0           |                    | ▲ 4,842         | -               |                                                                                                                        |
|     |      |   |    |   |    |  |                            |            |          |                |               |               |           |                | 28 |             |                    | 30,700          | -               |                                                                                                                        |
| 76  | D    | - | 23 | - | 9  |  | 防災集団移転<br>促進事業(浦<br>浜東地区)  | 越喜来地<br>区  | 市        | 市              | 直接            | 継続            | 408,575   | 24 ~ 30        | 累計 | 531,853     | 0                  | 426,567         | 0               | 平成25年3月、実施設計発注済。<br>平成26年3月、移転先用地買収済。<br>平成26年6月造成工事発注、平成27年3月工事完了<br>移転跡地買取り、利子補給継続実施<br>移転跡地買取り、利子補給継続実施             |
|     |      |   |    |   |    |  |                            |            |          |                |               |               |           |                | 23 | 0           |                    |                 |                 |                                                                                                                        |
|     |      |   |    |   |    |  |                            |            |          |                |               |               |           |                | 24 | 43,929      |                    | 18,783          | -               |                                                                                                                        |
|     |      |   |    |   |    |  |                            |            |          |                |               |               |           |                | 25 | 313,573     |                    | 22,674          | -               |                                                                                                                        |
|     |      |   |    |   |    |  |                            |            |          |                |               |               |           |                | 26 | 0           |                    | 136,294         | -               |                                                                                                                        |
|     |      |   |    |   |    |  |                            |            |          |                |               |               |           |                | 27 | 0           |                    | 64,635          | -               |                                                                                                                        |
|     |      |   |    |   |    |  |                            |            |          |                |               |               |           |                | 28 |             |                    | 18,621          | -               |                                                                                                                        |
| 77  | D    | - | 23 | - | 9  |  | 防災集団移転<br>促進事業(浦<br>浜東地区)  | 越喜来地<br>区  | 市        | 市              | 直接            | 継続            | 408,575   | 24 ~ 30        | 累計 | 357,502     | 0                  | 261,007         | 0               | 平成25年3月、実施設計発注済。<br>平成26年3月、移転先用地買収済。<br>平成26年6月造成工事発注、平成27年3月工事完了<br>移転跡地買取り、利子補給継続実施<br>移転跡地買取り、利子補給継続実施             |
|     |      |   |    |   |    |  |                            |            |          |                |               |               |           |                | 23 | 0           |                    |                 |                 |                                                                                                                        |
|     |      |   |    |   |    |  |                            |            |          |                |               |               |           |                | 24 | 43,929      |                    | 18,783          | -               |                                                                                                                        |
|     |      |   |    |   |    |  |                            |            |          |                |               |               |           |                | 25 | 313,573     |                    | 22,674          | -               |                                                                                                                        |
|     |      |   |    |   |    |  |                            |            |          |                |               |               |           |                | 26 | 0           |                    | 136,294         | -               |                                                                                                                        |
|     |      |   |    |   |    |  |                            |            |          |                |               |               |           |                | 27 | 0           |                    | 64,635          | -               |                                                                                                                        |
|     |      |   |    |   |    |  |                            |            |          |                |               |               |           |                | 28 |             |                    | 18,621          | -               |                                                                                                                        |

| No. | 事業番号 |   |   |    |   |    |                           | 事業名         | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 |    | 全体<br>事業<br>期間 |    | 年度      | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額)          | 事業の進捗状況          |
|-----|------|---|---|----|---|----|---------------------------|-------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----|----------------|----|---------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------|
| 77  |      | D | - | 23 | - | 10 | 防災集団移転<br>促進事業(浦<br>浜南地区) | 越喜来地<br>区   | 市          | 市        | 直接             | 継続            | 380,650       | 24        | ～  | 30             | 23 | 0       |             |                    |                 | 平成25年3月、実施設計発注済。         |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |                           |             |            |          |                |               |               |           |    |                | 24 | 42,735  |             | 23,977             | -               |                          |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |                           |             |            |          |                |               |               |           |    |                | 25 | 290,333 |             | 163,072            | -               | 平成25年11月、宅地造成工事発注済。      |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |                           |             |            |          |                |               |               |           |    |                | 26 | 0       |             | 59,392             | -               | 平成26年12月、造成工事完了。         |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |                           |             |            |          |                |               |               |           |    |                | 27 | 0       |             | 27,173             | -               | 移転跡地買取り、利子補給継続実施         |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |                           |             |            |          |                |               |               |           |    |                | 28 |         |             | 8,685              | -               | 移転跡地買取り、利子補給継続実施         |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |                           |             |            |          |                |               |               |           |    |                | 29 |         |             |                    |                 |                          |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |                           |             |            |          |                |               |               |           |    |                | 累計 | 333,068 | 0           | 282,299            | 0               |                          |                  |
| 80  | ◆    | D | - | 4  | - | 4  | 3                         | 住宅再建相談<br>会 | 大船渡市<br>内  | 県        | 県              | 直接            | 完了            | 3,000     | 24 | ～              | 27 | 23      | 0           |                    |                 |                          | H24年度から実施中。      |
|     |      |   |   |    |   |    |                           |             |            |          |                |               |               |           |    |                |    | 24      | 1,200       |                    | 247             | -                        | H26以降については現在検討中。 |
|     |      |   |   |    |   |    |                           |             |            |          |                |               |               |           |    |                |    | 25      | 1,200       |                    | 218             | -                        | H25年度4回開催        |
|     |      |   |   |    |   |    |                           |             |            |          |                |               |               |           |    |                |    | 26      | 0           |                    | 1,935           | -                        | H26年度16回+住まいの展示会 |
|     |      |   |   |    |   |    |                           |             |            |          |                |               |               |           |    |                |    | 27      | 0           |                    | 0               | -                        |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |                           |             |            |          |                |               |               |           |    |                |    | 28      |             |                    |                 |                          |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |                           |             |            |          |                |               |               |           |    |                |    | 29      |             |                    |                 |                          |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |                           |             |            |          |                |               |               |           |    |                |    | 累計      | 2,400       | 0                  | 2,400           | 0                        |                  |
| 82  |      | D | - | 1  | - | 15 | 道路新設事業<br>(泊里地区)          | 末崎地区        | 市          | 市        | 直接             | 完了            | 109,621       | 24        | ～  | 27             | 23 | 0       |             |                    |                 |                          |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |                           |             |            |          |                |               |               |           |    |                | 24 | 44,160  |             | 0                  | -               |                          |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |                           |             |            |          |                |               |               |           |    |                | 25 | 81,760  |             | 7,712              | -               | 25年8月 測量設計発注。26年3月 完了。   |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |                           |             |            |          |                |               |               |           |    |                | 26 | 0       |             | 28,299             | -               | 26年1月 用地買収開始。            |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |                           |             |            |          |                |               |               |           |    |                | 27 | 0       |             | 51,685             | -               | 26年4月 用地買収開始。            |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |                           |             |            |          |                |               |               |           |    |                | 28 |         | ▲ 38,223    |                    | 1               | 26年8月 工事発注。              |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |                           |             |            |          |                |               |               |           |    |                | 29 |         |             |                    |                 | 27年4月 工事完了。              |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |                           |             |            |          |                |               |               |           |    |                | 累計 | 125,920 | ▲ 38,223    | 87,696             | 1               |                          |                  |
| 83  |      | D | - | 1  | - | 16 | 道路新設事業<br>(梅神地区)          | 末崎地区        | 市          | 市        | 直接             | 廃止            | 0             | 24        | ～  | 26             | 23 | 0       |             |                    |                 |                          |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |                           |             |            |          |                |               |               |           |    |                | 24 | 35,120  |             | 0                  | -               |                          |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |                           |             |            |          |                |               |               |           |    |                | 25 | 44,160  |             |                    | -               |                          |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |                           |             |            |          |                |               |               |           |    |                | 26 | 0       | ▲ 79,280    |                    | 0               |                          |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |                           |             |            |          |                |               |               |           |    |                | 27 | 0       |             |                    |                 |                          |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |                           |             |            |          |                |               |               |           |    |                | 28 |         |             |                    |                 |                          |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |                           |             |            |          |                |               |               |           |    |                | 29 |         |             |                    |                 |                          |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |                           |             |            |          |                |               |               |           |    |                | 累計 | 79,280  | ▲ 79,280    | 0                  | 0               |                          |                  |
| 84  |      | D | - | 1  | - | 17 | 道路新設・改良<br>事業(中赤<br>崎地区)  | 赤崎地区        | 市          | 市        | 直接             | 継続            | 989,921       | 24        | ～  | 30             | 23 | 0       |             |                    |                 |                          |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |                           |             |            |          |                |               |               |           |    |                | 24 | 30,800  |             | 0                  | -               |                          |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |                           |             |            |          |                |               |               |           |    |                | 25 | 239,120 |             | 39,831             | -               | 25年12月 測量設計発注。           |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |                           |             |            |          |                |               |               |           |    |                | 26 | 0       |             | 119,204            | -               | 26年2月 用地買収開始。            |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |                           |             |            |          |                |               |               |           |    |                | 27 | 0       |             | 36,208             | -               | 26年2月 物件移転補償開始。26年3月 完了。 |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |                           |             |            |          |                |               |               |           |    |                | 28 | 20,043  | 358,053     | 51,385             | -               | 26年4月 用地買収、測量設計開始。       |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |                           |             |            |          |                |               |               |           |    |                | 29 |         |             |                    | -               | 26年6月 その4工事完了。           |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |                           |             |            |          |                |               |               |           |    |                | 累計 | 289,963 | 358,053     | 246,628            | 0               | 26年10月 移転補償開始。           |                  |

| No. | 事業番号 |   |   |   |   |    |  | 事業名              | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況 |        |                                                                                                                |
|-----|------|---|---|---|---|----|--|------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85  |      | D | － | 1 | － | 18 |  | 道路新設・改良事業(蛸ノ浦地区) | 赤崎地区       | 市        | 市              | 直接            | 完了            | 70,723    | 24             | ～  | 27          | 23                 | 0               |                 |         |        | 25年8月 測量設計発注。26年2月 完了。<br>26年2月 物件移転補償開始。<br>26年2月 用地買収開始。<br>26年4月 用地買収、移転補償開始。<br>26年8月 工事発注。<br>27年4月 工事完了。 |
|     |      |   |   |   |   |    |  |                  |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 24                 | 4,880           |                 | 0       | －      |                                                                                                                |
|     |      |   |   |   |   |    |  |                  |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 25                 | 18,800          |                 | 5,388   | －      |                                                                                                                |
|     |      |   |   |   |   |    |  |                  |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 26                 | 45,600          |                 | 48,241  | －      |                                                                                                                |
|     |      |   |   |   |   |    |  |                  |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 27                 | 0               |                 | 2,950   | －      |                                                                                                                |
|     |      |   |   |   |   |    |  |                  |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 28                 |                 | ▲ 12,701        |         | 0      |                                                                                                                |
|     |      |   |   |   |   |    |  |                  |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 29                 |                 |                 |         |        |                                                                                                                |
|     |      |   |   |   |   |    |  |                  |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 累計                 | 69,280          | ▲ 12,701        | 56,579  | 0      |                                                                                                                |
| 86  |      | D | － | 1 | － | 19 |  | 道路新設事業(大船渡地区①)   | 大船渡地区      | 市        | 市              | 直接            | 廃止            | 0         | 25             | ～  | 26          | 23                 | 0               |                 |         |        | 防災集団移転促進事業(大船渡地区)の事業計画の見直しにより、調整中。                                                                             |
|     |      |   |   |   |   |    |  |                  |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 24                 | 0               |                 | 0       | －      |                                                                                                                |
|     |      |   |   |   |   |    |  |                  |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 25                 | 7,920           |                 | 0       | －      |                                                                                                                |
|     |      |   |   |   |   |    |  |                  |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 26                 | 0               | ▲ 7,920         | 0       | 0      |                                                                                                                |
|     |      |   |   |   |   |    |  |                  |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 27                 | 0               |                 |         |        |                                                                                                                |
|     |      |   |   |   |   |    |  |                  |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 28                 |                 |                 |         |        |                                                                                                                |
|     |      |   |   |   |   |    |  |                  |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 29                 |                 |                 |         |        |                                                                                                                |
|     |      |   |   |   |   |    |  |                  |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 累計                 | 7,920           | ▲ 7,920         | 0       | 0      |                                                                                                                |
| 87  |      | D | － | 1 | － | 20 |  | 道路新設事業(大船渡地区②)   | 大船渡地区      | 市        | 市              | 直接            | 廃止            | 0         | 24             | ～  | 27          | 23                 | 0               |                 |         |        | 防災集団移転促進事業(大船渡地区)の事業計画の見直しにより、調整中。                                                                             |
|     |      |   |   |   |   |    |  |                  |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 24                 | 0               |                 | 0       | －      |                                                                                                                |
|     |      |   |   |   |   |    |  |                  |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 25                 | 108,800         |                 | 0       | －      |                                                                                                                |
|     |      |   |   |   |   |    |  |                  |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 26                 | 0               | ▲ 108,800       | －       | 0      |                                                                                                                |
|     |      |   |   |   |   |    |  |                  |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 27                 | 0               |                 |         |        |                                                                                                                |
|     |      |   |   |   |   |    |  |                  |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 28                 |                 |                 |         |        |                                                                                                                |
|     |      |   |   |   |   |    |  |                  |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 29                 |                 |                 |         |        |                                                                                                                |
|     |      |   |   |   |   |    |  |                  |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 累計                 | 108,800         | ▲ 108,800       | 0       | 0      |                                                                                                                |
| 88  |      | D | － | 1 | － | 21 |  | 道路新設・改良事業(永浜地区)  | 赤崎地区       | 市        | 市              | 直接            | 完了            | 263,768   | 24             | ～  | 28          | 23                 | 0               |                 |         |        | 25年9月 測量設計発注。26年2月 完了。<br>26年3月 工事発注。<br>26年4月 用地買収、移転補償開始。<br>27年10月 工事発注。                                    |
|     |      |   |   |   |   |    |  |                  |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 24                 | 6,880           |                 | 0       | －      |                                                                                                                |
|     |      |   |   |   |   |    |  |                  |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 25                 | 38,400          |                 | 25,597  | －      |                                                                                                                |
|     |      |   |   |   |   |    |  |                  |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 26                 | 84,720          | 81,014          | 33,014  | －      |                                                                                                                |
|     |      |   |   |   |   |    |  |                  |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 27                 | 0               |                 | 30,491  | －      |                                                                                                                |
|     |      |   |   |   |   |    |  |                  |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 28                 |                 |                 | 96,077  | 25,835 |                                                                                                                |
|     |      |   |   |   |   |    |  |                  |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 29                 |                 |                 |         |        |                                                                                                                |
|     |      |   |   |   |   |    |  |                  |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 累計                 | 130,000         | 81,014          | 185,179 | 25,835 |                                                                                                                |
| 89  |      | D | － | 1 | － | 22 |  | 道路改良事業(細浦地区)     | 末崎地区       | 市        | 市              | 直接            | 継続            | 603,825   | 24             | ～  | 29          | 23                 | 0               |                 |         |        | 25年5月 測量設計発注。26年6月完了予定。<br>26年4月 測量発注。<br>26年9月 用地買収、移転補償開始。<br>26年12月 工事発注。                                   |
|     |      |   |   |   |   |    |  |                  |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 24                 | 35,840          |                 | 0       | －      |                                                                                                                |
|     |      |   |   |   |   |    |  |                  |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 25                 | 50,880          |                 | 10,566  | －      |                                                                                                                |
|     |      |   |   |   |   |    |  |                  |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 26                 | 41,120          |                 | 65,270  | －      |                                                                                                                |
|     |      |   |   |   |   |    |  |                  |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 27                 | 163,440         |                 | 15,094  | －      |                                                                                                                |
|     |      |   |   |   |   |    |  |                  |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 28                 | 191,779         |                 | 75,351  | －      |                                                                                                                |
|     |      |   |   |   |   |    |  |                  |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 29                 |                 |                 |         |        |                                                                                                                |
|     |      |   |   |   |   |    |  |                  |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 累計                 | 483,059         | 0               | 166,281 | 0      |                                                                                                                |



| No. | 事業番号 |   |   |   |    |  |  | 事業名                           | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況                                                                                           |
|-----|------|---|---|---|----|--|--|-------------------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90  | D    | — | 1 | — | 23 |  |  | 道路新設事業<br>(峰岸地区)              | 末崎地区       | 市        | 市              | 直接            | 完了            | 206,700   | 24 ~ 28        | 23 | 0           |                    |                 |                 |                                                                                                   |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                               |            |          |                |               |               |           |                | 24 | 14,400      |                    | 0               | —               |                                                                                                   |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                               |            |          |                |               |               |           |                | 25 | 73,360      |                    | 8,265           | —               | 25年5月 測量設計発注。26年6月完了予定。                                                                           |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                               |            |          |                |               |               |           |                | 26 | 77,600      |                    | 67,569          | —               | 26年4月 測量設計発注。<br>26年5月 用地買収開始。<br>26年6月 移転補償開始。<br>26年9月 その2工事発注。                                 |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                               |            |          |                |               |               |           |                | 27 | 0           |                    | 38,544          | —               | 27年4月 その2工事完了。                                                                                    |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                               |            |          |                |               |               |           |                | 28 |             |                    | 22,328          | 28,654          | 28年6月 工事発注(その1)<br>28年8月 仮設道路用地賃借開始                                                               |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                               |            |          |                |               |               |           |                | 29 |             |                    |                 |                 |                                                                                                   |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                               |            |          |                |               |               |           |                | 累計 | 165,360     | 0                  | 136,706         | 28,654          |                                                                                                   |
| 91  | D    | — | 1 | — | 24 |  |  | 道路改良事業<br>(野々田川口<br>橋線)       | 大船渡地区      | 市        | 市              | 直接            | 継続            | 930,240   | 25 ~ 29        | 23 | 0           |                    |                 |                 |                                                                                                   |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                               |            |          |                |               |               |           |                | 24 | 0           |                    | 0               | —               |                                                                                                   |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                               |            |          |                |               |               |           |                | 25 | 324,240     |                    | 16,588          | —               | 25年12月 測量設計発注。26年10月完了予定。                                                                         |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                               |            |          |                |               |               |           |                | 26 | 0           |                    | 14,947          | —               | 26年4月 委託測量完了。                                                                                     |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                               |            |          |                |               |               |           |                | 27 | 0           |                    | 74,288          | —               | 27年6月 測量設計発注。<br>27年11月 用地買収開始。<br>27年12月 その1工事発注。                                                |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                               |            |          |                |               |               |           |                | 28 | 156,320     | 89,026             | 210,226         | —               | 28年9月 工事発注(その2)<br>28年10月 仮設道路用地賃借開始<br>28年11月 物件移転補償開始<br>29年2月 用地買収開始                           |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                               |            |          |                |               |               |           |                | 29 | 174,605     |                    |                 |                 |                                                                                                   |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                               |            |          |                |               |               |           |                | 累計 | 655,165     | 89,026             | 316,049         | 0               |                                                                                                   |
| 92  | D    | — | 2 | — | 1  |  |  | 道路事業(被災市街地復興<br>土地区画整理<br>事業) | 大船渡地区      | 市        | 市              | 直接            | 継続            | 5,376,000 | 25 ~ 30        | 23 | 0           |                    |                 |                 |                                                                                                   |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                               |            |          |                |               |               |           |                | 24 | 0           |                    |                 | —               |                                                                                                   |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                               |            |          |                |               |               |           |                | 25 | 160,000     |                    | 11,200          | —               | 平成25年9月、UR協定に基づく平成25年度業務委託発注済。                                                                    |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                               |            |          |                |               |               |           |                | 26 | 2,116,000   |                    | 1,174,880       | —               | 平成26年4月、UR協定に基づく平成26年度業務委託発注済。<br>平成26年12月、UR協定に基づく平成25年度業務委託完了。<br>平成27年2月、県工事負担協定に基づく平成26年度工事発注 |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                               |            |          |                |               |               |           |                | 27 | 357,160     |                    | 1,110,126       | —               |                                                                                                   |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                               |            |          |                |               |               |           |                | 28 | 562,840     |                    | 1,018,527       | —               |                                                                                                   |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                               |            |          |                |               |               |           |                | 29 | 946,044     |                    |                 |                 |                                                                                                   |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                               |            |          |                |               |               |           |                | 累計 | 4,142,044   | 0                  | 3,314,733       | 0               |                                                                                                   |
| 93  | D    | — | 4 | — | 14 |  |  | 災害公営住宅<br>整備事業(泊<br>里団地)      | 末崎町        | 市        | 市              | 直接            | 完了            | 205,715   | 24 ~ 27        | 23 | 0           |                    |                 |                 |                                                                                                   |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                               |            |          |                |               |               |           |                | 24 | 23,275      |                    | 0               | —               |                                                                                                   |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                               |            |          |                |               |               |           |                | 25 | 47,862      |                    | 3,528           | —               | 平成26年3月、測量調査設計業務完了。                                                                               |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                               |            |          |                |               |               |           |                | 26 | 126,437     |                    | 194,046         | —               | 平成26年10月敷地造成工事契約発注済み。平成27年2月URと<br>譲渡契約締結。(6棟6戸)                                                  |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                               |            |          |                |               |               |           |                | 27 | 0           |                    | ▲ 17,575        | —               |                                                                                                   |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                               |            |          |                |               |               |           |                | 28 |             | ▲ 17,574           |                 | 1               |                                                                                                   |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                               |            |          |                |               |               |           |                | 29 |             |                    |                 |                 |                                                                                                   |
|     |      |   |   |   |    |  |  |                               |            |          |                |               |               |           |                | 累計 | 197,574     | ▲ 17,574           | 179,999         | 1               |                                                                                                   |

| No. | 事業番号 |   |   |    |   |    |  | 事業名                       | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況   |        |                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------|---|---|----|---|----|--|---------------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 94  |      | D | — | 4  | — | 15 |  | 災害公営住宅<br>整備事業(中<br>赤崎団地) | 赤崎町        | 市        | 市              | 直接            | 完了            | 1,077,240 | 24             | ～  | 28          | 23                 | 0               |                 |           |        | 災害危険区域指定調整中。<br>山口地区は26年11月、後ノ入・大洞地区は27年3月にURと譲渡<br>契約締結。大洞は造成工事中。山口・後ノ入地区は実施設計中                                                                                                                         |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 24                 | 6,737           |                 | 0         | —      |                                                                                                                                                                                                          |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 25                 | 248,062         |                 | 0         | —      |                                                                                                                                                                                                          |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 26                 | 824,250         |                 | 909,420   |        |                                                                                                                                                                                                          |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 27                 | 0               |                 | ▲ 58,946  | —      |                                                                                                                                                                                                          |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 28                 |                 | ▲ 136,465       | ▲ 3,575   | 95,685 |                                                                                                                                                                                                          |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 29                 |                 |                 |           |        |                                                                                                                                                                                                          |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 累計                 | 1,079,049       | ▲ 136,465       | 846,899   | 95,685 |                                                                                                                                                                                                          |
| 95  |      | D | — | 4  | — | 16 |  | 災害公営住宅<br>整備事業(崎<br>浜団地)  | 三陸町越<br>喜来 | 市        | 市              | 直接            | 完了            | 405,429   | 24             | ～  | 27          | 23                 | 0               |                 |           |        | 平成25年6月、測量設計業務発注。平成25年11月、業務完了。<br>平成26年6月に用地取得予定。7月造成工事発注予定。<br>27年3月にURと譲渡契約締結。敷地造成中。                                                                                                                  |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 24                 | 13,912          |                 | 0         | —      |                                                                                                                                                                                                          |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 25                 | 53,637          |                 | 0         | —      |                                                                                                                                                                                                          |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 26                 | 208,950         |                 | 276,499   | —      |                                                                                                                                                                                                          |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 27                 | 0               | 78,250          | 78,249    | 1      |                                                                                                                                                                                                          |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 28                 |                 |                 |           |        |                                                                                                                                                                                                          |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 29                 |                 |                 |           |        |                                                                                                                                                                                                          |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 累計                 | 276,499         | 78,250          | 354,748   | 1      |                                                                                                                                                                                                          |
| 96  |      | D | — | 4  | — | 17 |  | 災害公営住宅<br>整備事業(蛸ノ<br>浦団地) | 赤崎町        | 市        | 市              | 直接            | 完了            | 479,342   | 25             | ～  | 27          | 23                 | 0               |                 |           |        | 平成25年9月、測量調査設計業務完了。11月造成工事発注。ま<br>た、平成25年8月URとの譲渡契約締結。                                                                                                                                                   |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 24                 | 0               |                 |           |        |                                                                                                                                                                                                          |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 25                 | 105,875         |                 | 414,969   | —      |                                                                                                                                                                                                          |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 26                 | 438,550         |                 | 4,254     | —      |                                                                                                                                                                                                          |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 27                 | 0               |                 | 202       | —      |                                                                                                                                                                                                          |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 28                 |                 | ▲ 125,000       |           | 0      |                                                                                                                                                                                                          |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 29                 |                 |                 |           |        |                                                                                                                                                                                                          |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 累計                 | 544,425         | ▲ 125,000       | 419,425   | 0      |                                                                                                                                                                                                          |
| 97  |      | D | — | 4  | — | 18 |  | 災害公営住宅<br>整備事業(浦<br>浜団地)  | 三陸町越<br>喜来 | 市        | 市              | 直接            | 完了            | 952,119   | 25             | ～  | 27          | 23                 | 0               |                 |           |        | 平成26年3月、測量調査設計業務完了。<br>所通東地区は26年10月、杉下地区は27年3月にURと譲渡契約<br>締結。                                                                                                                                            |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 24                 | 0               |                 |           |        |                                                                                                                                                                                                          |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 25                 | 139,037         |                 | 7,958     | —      |                                                                                                                                                                                                          |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 26                 | 640,237         |                 | 771,316   | —      |                                                                                                                                                                                                          |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 27                 | 0               | 54,800          | 53,829    | —      |                                                                                                                                                                                                          |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 28                 |                 | ▲ 971           |           | 0      |                                                                                                                                                                                                          |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 29                 |                 |                 |           |        |                                                                                                                                                                                                          |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 累計                 | 779,274         | 53,829          | 833,103   | 0      |                                                                                                                                                                                                          |
| 98  |      | D | — | 15 | — | 2  |  | 津波復興拠点<br>整備事業(大<br>船渡地区) | 大船渡地<br>区  | 市        | 市              | 直接            | 継続            | 5,771,599 | 24             | ～  | 29          | 23                 | 0               |                 |           |        | 平成25年3月、基本設計・ワークショップ運営等業務発注。<br>平成25年7月、基本設計等業務発注。先行地区土地取得(平成<br>25年8月契約開始、平成26年1月取得完了。)。平成25年10月物<br>件移転補償実施。<br>平成25年7月発注の基本設計等業務委託について、平成27年2<br>月増額変更、同年3月完了。拡大地区土地取得(平成26年6月<br>契約開始、平成26年12月取得完了。) |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 24                 | 70,839          |                 | 21,262    | —      |                                                                                                                                                                                                          |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 25                 | 1,103,197       |                 | 875,114   | —      |                                                                                                                                                                                                          |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 26                 | 1,933,125       |                 | 1,884,083 | —      |                                                                                                                                                                                                          |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 27                 | 97,500          |                 | 200,654   | —      |                                                                                                                                                                                                          |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 28                 | 509,626         |                 | 699,732   | —      |                                                                                                                                                                                                          |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 29                 | 614,410         |                 |           |        |                                                                                                                                                                                                          |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 累計                 | 4,328,697       | 0               | 3,680,845 | 0      |                                                                                                                                                                                                          |

| No. | 事業番号 |   |   |    |   |    |  | 事業名                         | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況   |   |                                                                                                                                                                   |
|-----|------|---|---|----|---|----|--|-----------------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 99  |      | D | － | 17 | － | 2  |  | 被災市街地復興土地区画整理事業             | 大船渡地区      | 市        | 市              | 直接            | 継続            | 9,261,000 | 25             | ～  | 30          | 23                 | 0               |                 |           |   | 平成25年9月、UR協定に基づく平成25年度業務委託発注済。<br>平成26年4月、UR協定に基づく平成26年度業務委託発注済。<br>平成26年12月、UR協定に基づく平成25年度業務委託完了。<br>平成26年10月、橋りょう他改築及び撤去に関する工事施工協定（平成26年度）を締結、JRIに発注。平成27年3月完了。 |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                             |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 24                 | 0               |                 |           |   |                                                                                                                                                                   |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                             |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 25                 | 150,000         |                 | 150,000   |   |                                                                                                                                                                   |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                             |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 26                 | 458,250         | 137,625         | 314,031   |   |                                                                                                                                                                   |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                             |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 27                 | 1,500,000       | 45,069          | 2,009,334 |   |                                                                                                                                                                   |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                             |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 28                 | 2,019,505       |                 | 1,999,203 |   |                                                                                                                                                                   |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                             |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 29                 | 949,847         |                 |           |   |                                                                                                                                                                   |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                             |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 累計                 | 5,077,602       | 182,694         | 4,472,568 | 0 |                                                                                                                                                                   |
| 100 |      | D | － | 17 | － | 3  |  | 被災市街地復興土地区画整理事業(緊急防災空地整備事業) | 大船渡地区      | 市        | 市              | 直接            | 完了            | 296,762   | 24             | ～  | 24          | 23                 | 0               |                 |           |   | 平成25年3月仮契約。25年5月議決予定。                                                                                                                                             |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                             |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 24                 | 265,725         |                 | 222,571   |   |                                                                                                                                                                   |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                             |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 25                 | 0               |                 | 0         |   |                                                                                                                                                                   |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                             |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 26                 | 0               | ▲ 5,584         |           |   |                                                                                                                                                                   |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                             |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 27                 | 0               | ▲ 37,569        |           | 1 |                                                                                                                                                                   |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                             |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 28                 |                 |                 |           |   |                                                                                                                                                                   |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                             |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 29                 |                 |                 |           |   |                                                                                                                                                                   |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                             |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 累計                 | 265,725         | ▲ 43,153        | 222,571   | 1 |                                                                                                                                                                   |
| 101 |      | D | － | 21 | － | 2  |  | 大船渡浄化センター緊急情報配信システム整備事業     | 大船渡浄化センター  | 市        | 市              | 直接            | 完了            | 5,460     | 25             | ～  | 25          | 23                 | 0               |                 |           |   | 平成26年3月業務発注。26年3月完了。                                                                                                                                              |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                             |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 24                 | 0               |                 |           |   |                                                                                                                                                                   |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                             |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 25                 | 6,000           |                 | 4,095     |   |                                                                                                                                                                   |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                             |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 26                 | 0               |                 |           |   |                                                                                                                                                                   |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                             |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 27                 | 0               |                 |           |   |                                                                                                                                                                   |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                             |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 28                 |                 | ▲ 1,905         |           | 0 |                                                                                                                                                                   |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                             |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 29                 |                 |                 |           |   |                                                                                                                                                                   |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                             |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 累計                 | 6,000           | ▲ 1,905         | 4,095     | 0 |                                                                                                                                                                   |
| 102 |      | D | － | 22 | － | 1  |  | 都市公園事業（被災市街地復興土地区画整理事業）     | 大船渡地区      | 市        | 市              | 直接            | 廃止            | 0         | 25             | ～  | 30          | 23                 | 0               |                 |           |   | 被災市街地復興土地区画整理事業の計画の見直しにより調整中。                                                                                                                                     |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                             |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 24                 | 0               |                 |           |   |                                                                                                                                                                   |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                             |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 25                 | 7,500           |                 | 0         |   |                                                                                                                                                                   |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                             |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 26                 | 0               |                 |           |   |                                                                                                                                                                   |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                             |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 27                 | 0               | ▲ 7,500         |           | 0 |                                                                                                                                                                   |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                             |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 28                 |                 |                 |           |   |                                                                                                                                                                   |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                             |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 29                 |                 |                 |           |   |                                                                                                                                                                   |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                             |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 累計                 | 7,500           | ▲ 7,500         | 0         | 0 |                                                                                                                                                                   |
| 103 |      | D | － | 23 | － | 11 |  | 防災集団移転促進事業(峰岸地区)            | 末崎         | 市        | 市              | 直接            | 継続            | 623,173   | 24             | ～  | 30          | 23                 | 0               |                 |           |   | 平成25年3月、用地移転補償業務一部終了、実施設計発注済。<br>平成26年3月、宅地造成工事発注済。<br>平成27年6月造成工事完了。移転跡地買取り、利子補給継続実施<br>移転跡地買取り、利子補給継続実施                                                         |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                             |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 24                 | 113,281         |                 | 32,093    |   |                                                                                                                                                                   |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                             |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 25                 | 105,437         |                 | 330,616   |   |                                                                                                                                                                   |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                             |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 26                 | 190,303         |                 | 0         |   |                                                                                                                                                                   |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                             |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 27                 | 0               | 136,253         | 53,660    |   |                                                                                                                                                                   |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                             |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 28                 |                 |                 | 80,589    |   |                                                                                                                                                                   |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                             |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 29                 |                 |                 |           |   |                                                                                                                                                                   |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                             |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 累計                 | 409,021         | 136,253         | 496,958   | 0 |                                                                                                                                                                   |
| 104 |      | D | － | 23 | － | 12 |  | 防災集団移転促進事業(細浦地区)            | 末崎         | 市        | 市              | 直接            | 継続            | 449,957   | 24             | ～  | 30          | 23                 | 0               |                 |           |   | 平成25年3月、実施設計発注済。<br>平成25年12月、宅地造成工事発注済。<br>平成27年1月、宅地造成工事完了<br>移転跡地買取り、利子補給継続実施<br>移転跡地買取り、利子補給継続実施                                                               |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                             |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 24                 | 0               |                 | 32,131    |   |                                                                                                                                                                   |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                             |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 25                 | 285,320         |                 | 215,165   |   |                                                                                                                                                                   |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                             |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 26                 | 108,392         |                 | 5,496     |   |                                                                                                                                                                   |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                             |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 27                 | 0               |                 | 44,702    |   |                                                                                                                                                                   |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                             |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 28                 |                 |                 | 15,527    |   |                                                                                                                                                                   |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                             |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 29                 |                 |                 |           |   |                                                                                                                                                                   |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                             |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 累計                 | 393,712         | 0               | 313,021   | 0 |                                                                                                                                                                   |

| No. | 事業番号 |   |   |    |   |    |  | 事業名                       | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況   |                  |
|-----|------|---|---|----|---|----|--|---------------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|
| 105 |      | D | - | 23 | - | 13 |  | 防災集団移転<br>促進事業(神<br>坂地区)  | 末崎         | 市        | 市              | 直接            | 継続            | 357,437   | 24             | ～  | 30          | 23                 | 0               |                 |           | 平成25年3月、実施設計発注済。 |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 24                 | 55,140          |                 | 24,750    | -                |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 25                 | 199,657         |                 | 204,139   | -                |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 26                 | 0               |                 | 3,199     | -                |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 27                 | 0               |                 | 16,305    | -                |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 28                 |                 | 57,959          | 36,189    | -                |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 29                 |                 |                 |           | -                |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 累計                 | 254,797         | 57,959          | 284,582   | 0                |
| 106 |      | D | - | 23 | - | 14 |  | 防災集団移転<br>促進事業(梅<br>神地区)  | 末崎         | 市        | 市              | 直接            | 継続            | 392,737   | 24             | ～  | 30          | 23                 | 0               |                 |           | 平成25年3月、実施設計発注済。 |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 24                 | 11,602          |                 | 29,255    | -                |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 25                 | 74,165          |                 | 194,022   | -                |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 26                 | 257,876         |                 | 27,380    | -                |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 27                 | 0               |                 | 44,392    | -                |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 28                 |                 |                 | 11,819    | -                |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 29                 |                 |                 |           | -                |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 累計                 | 343,643         | 0               | 306,868   | 0                |
| 107 |      | D | - | 23 | - | 15 |  | 防災集団移転<br>促進事業(泊<br>里地区)  | 末崎         | 市        | 市              | 直接            | 継続            | 607,666   | 24             | ～  | 30          | 23                 | 0               |                 |           | 平成25年3月、実施設計発注済。 |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 24                 | 0               |                 | 25,289    | -                |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 25                 | 387,633         |                 | 26,532    | -                |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 26                 | 0               |                 | 153,505   | -                |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 27                 | 0               |                 | 88,929    | -                |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 28                 |                 |                 | 76,450    | -                |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 29                 |                 |                 |           | -                |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 累計                 | 387,633         | 0               | 370,705   | 0                |
| 108 |      | D | - | 23 | - | 16 |  | 防災集団移転<br>促進事業(佐<br>野地区)  | 赤崎         | 市        | 市              | 直接            | 継続            | 270,248   | 24             | ～  | 30          | 23                 | 0               |                 |           | 平成25年3月、実施設計発注済。 |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 24                 | 12,325          |                 | 18,876    | -                |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 25                 | 140,585         |                 | 134,665   | -                |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 26                 | 83,556          |                 | 51,614    | -                |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 27                 | 0               |                 | ▲ 49,588  | -                |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 28                 |                 |                 | 148       | -                |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 29                 |                 |                 |           | -                |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 累計                 | 236,466         | 0               | 155,715   | 0                |
| 109 |      | D | - | 23 | - | 17 |  | 防災集団移転<br>促進事業(中<br>赤崎地区) | 赤崎         | 市        | 市              | 直接            | 継続            | 5,062,670 | 24             | ～  | 30          | 23                 | 0               |                 |           | 平成25年3月、実施設計発注済。 |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 24                 | 60,252          |                 | 20,930    | -                |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 25                 | 2,053,611       |                 | 88,313    | -                |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 26                 | 2,018,244       |                 | 694,031   | -                |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 27                 | 0               |                 | 559,714   | -                |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 28                 |                 | 297,727         | 1,736,890 | -                |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 29                 |                 |                 |           | -                |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 累計                 | 4,132,107       | 297,727         | 3,099,878 | 0                |
| 110 |      | D | - | 23 | - | 18 |  | 防災集団移転<br>促進事業(永<br>浜地区)  | 赤崎         | 市        | 市              | 直接            | 継続            | 1,239,930 | 24             | ～  | 30          | 23                 | 0               |                 |           | 平成25年3月、実施設計発注済。 |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 24                 | 17,587          |                 | 13,596    | -                |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 25                 | 471,169         |                 | 83,060    | -                |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 26                 | 475,168         |                 | 31,795    | -                |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 27                 | 0               |                 | 320,240   | -                |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 28                 |                 | 9,416           | 342,120   | -                |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 29                 |                 |                 |           | -                |
|     |      |   |   |    |   |    |  |                           |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 累計                 | 963,924         | 9,416           | 790,811   | 0                |

| No. | 事業番号 |   |   |    |   |    |   | 事業名                         | 地区名<br>施設名                        | 交付<br>団体    | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況 |                                     |                  |
|-----|------|---|---|----|---|----|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|-------------------------------------|------------------|
| 111 |      | D | - | 23 | - | 19 |   | 防災集団移転<br>促進事業(清水地区)        | 赤崎                                | 市           | 市              | 直接            | 継続            | 363,284   | 24             | ～  | 30          | 23                 | 0               |                 |         | 平成25年3月、移転用地補償業務一部終了、実施設計発注済。       |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                             |                                   |             |                |               |               |           |                |    |             | 24                 | 15,415          | 30,891          | -       |                                     |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                             |                                   |             |                |               |               |           |                |    |             | 25                 | 249,583         | 204,396         | -       | 平成25年11月、宅地造成工事発注済。                 |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                             |                                   |             |                |               |               |           |                |    |             | 26                 | 52,874          | 59              | -       | 平成26年9月、宅地造成工事完了                    |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                             |                                   |             |                |               |               |           |                |    |             | 27                 | 0               | 5,137           | -       | 移転跡地買取り、利子補給継続実施                    |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                             |                                   |             |                |               |               |           |                |    |             | 28                 |                 | 4,106           | -       | 移転跡地買取り、利子補給継続実施                    |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                             |                                   |             |                |               |               |           |                |    |             | 29                 |                 |                 |         |                                     |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                             |                                   |             |                |               |               |           |                |    |             | 累計                 | 317,872         | 0               | 244,589 | 0                                   |                  |
| 112 |      | D | - | 23 | - | 20 |   | 防災集団移転<br>促進事業(蛸ノ<br>浦地区)   | 赤崎                                | 市           | 市              | 直接            | 継続            | 588,146   | 24             | ～  | 30          | 23                 | 0               |                 |         | 平成25年3月、実施設計発注済。                    |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                             |                                   |             |                |               |               |           |                |    |             | 24                 | 10,745          | 36,431          | -       |                                     |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                             |                                   |             |                |               |               |           |                |    |             | 25                 | 179,426         | 30,962          | -       | 平成26年3月、移転先用地買収済。                   |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                             |                                   |             |                |               |               |           |                |    |             | 26                 | 310,387         | 196,201         | -       | 平成26年6月、宅地造成工事発注済                   |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                             |                                   |             |                |               |               |           |                |    |             | 27                 | 0               | 95,756          | -       | 平成27年10月造成工事完了、移転跡地買取り、利子補給継続<br>実施 |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                             |                                   |             |                |               |               |           |                |    |             | 28                 |                 | 30,947          | -       | 移転跡地買取り、利子補給継続実施                    |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                             |                                   |             |                |               |               |           |                |    |             | 29                 |                 |                 |         |                                     |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                             |                                   |             |                |               |               |           |                |    |             | 累計                 | 500,558         | 0               | 390,297 | 0                                   |                  |
| 113 |      | D | - | 23 | - | 21 |   | 防災集団移転<br>促進事業(浦<br>浜仲・西地区) | 越喜来                               | 市           | 市              | 直接            | 継続            | 373,817   | 25             | ～  | 30          | 23                 | 0               |                 |         | 平成25年3月、実施設計発注済。                    |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                             |                                   |             |                |               |               |           |                |    |             | 24                 | 0               | 4,605           | -       |                                     |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                             |                                   |             |                |               |               |           |                |    |             | 25                 | 106,190         | 150,671         | -       | 平成26年3月、宅地造成工事発注済。                  |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                             |                                   |             |                |               |               |           |                |    |             | 26                 | 131,460         | 45,931          | -       | 平成26年12月、宅地造成工事完了                   |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                             |                                   |             |                |               |               |           |                |    |             | 27                 | 0               | 89,439          | 28,133  | -                                   | 移転跡地買取り、利子補給継続実施 |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                             |                                   |             |                |               |               |           |                |    |             | 28                 |                 | 33,417          | -       | 移転跡地買取り、利子補給継続実施                    |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                             |                                   |             |                |               |               |           |                |    |             | 29                 |                 |                 |         |                                     |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                             |                                   |             |                |               |               |           |                |    |             | 累計                 | 237,650         | 89,439          | 262,757 | 0                                   |                  |
| 114 |      | D | - | 23 | - | 22 |   | 防災集団移転<br>促進事業(浦<br>嶺地区)    | 越喜来                               | 市           | 市              | 直接            | 廃止            | 120,418   | 25             | ～  | 26          | 23                 | 0               |                 |         | 平成25年3月、実施設計発注済。(浦浜東地区と統合)          |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                             |                                   |             |                |               |               |           |                |    |             | 24                 | 0               | 0               | -       |                                     |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                             |                                   |             |                |               |               |           |                |    |             | 25                 | 64,960          | 0               | -       |                                     |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                             |                                   |             |                |               |               |           |                |    |             | 26                 | 40,405          | 0               | 105,365 |                                     |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                             |                                   |             |                |               |               |           |                |    |             | 27                 | 0               |                 |         |                                     |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                             |                                   |             |                |               |               |           |                |    |             | 28                 |                 |                 |         |                                     |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                             |                                   |             |                |               |               |           |                |    |             | 29                 |                 |                 |         |                                     |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                             |                                   |             |                |               |               |           |                |    |             | 累計                 | 105,365         | 0               | 0       | 105,365                             |                  |
| 115 |      | D | - | 23 | - | 23 |   | 防災集団移転<br>促進事業(大<br>船渡地区)   | 大船渡                               | 市           | 市              | 直接            | 継続            | 1,815,618 | 24             | ～  | 30          | 23                 | 0               |                 |         | 平成25年3月、実施設計発注済。                    |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                             |                                   |             |                |               |               |           |                |    |             | 24                 | 0               | 16,305          | -       |                                     |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                             |                                   |             |                |               |               |           |                |    |             | 25                 | 1,895,810       | 109,174         | -       | 平成25年10月、詳細設計発注済。                   |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                             |                                   |             |                |               |               |           |                |    |             | 26                 | 0               | 230,131         | -       | 造成用地取得完了 平成26年8月、12月宅地造成工事発注済       |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                             |                                   |             |                |               |               |           |                |    |             | 27                 | 0               | 77,228          | -       | 平成27年5月造成工事完了、移転跡地買取り、利子補給継続実<br>施  |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                             |                                   |             |                |               |               |           |                |    |             | 28                 |                 | ▲ 307,143       | 161,356 | -                                   | 移転跡地買取り、利子補給継続実施 |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                             |                                   |             |                |               |               |           |                |    |             | 29                 |                 |                 |         |                                     |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                             |                                   |             |                |               |               |           |                |    |             | 累計                 | 1,895,810       | ▲ 307,143       | 594,194 | 0                                   |                  |
| 116 | ◆    | D | - | 4  | - | 8  | - | 1                           | 災害公営住宅<br>駐車場整備事<br>業(明神前団<br>地2) | 大船渡町<br>明神前 | 市              | 市             | 直接            | 完了        | 840            | 25 | ～           | 25                 | 23              | 0               |         |                                     |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                             |                                   |             |                |               |               |           |                |    |             | 24                 | 0               |                 |         |                                     |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                             |                                   |             |                |               |               |           |                |    |             | 25                 | 2,000           | 672             | -       | 平成26年3月完成。                          |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                             |                                   |             |                |               |               |           |                |    |             | 26                 | 0               |                 |         |                                     |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                             |                                   |             |                |               |               |           |                |    |             | 27                 | 0               |                 |         |                                     |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                             |                                   |             |                |               |               |           |                |    |             | 28                 |                 | ▲ 1,328         | 0       |                                     |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                             |                                   |             |                |               |               |           |                |    |             | 29                 |                 |                 |         |                                     |                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                             |                                   |             |                |               |               |           |                |    |             | 累計                 | 2,000           | ▲ 1,328         | 672     | 0                                   |                  |

| No. | 事業番号 |   |   |    |   |    |   | 事業名                               | 地区名<br>施設名  | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況                                                                   |
|-----|------|---|---|----|---|----|---|-----------------------------------|-------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 117 | ◆    | D | - | 4  | - | 8  | 2 | 災害公営住宅<br>敷地整備事業                  | 大船渡町<br>明神前 | 市        | 市              | 直接            | 完了            | 4,390     | 25             | 25 | 23<br>0     |                    |                 |                 | 平成26年3月完成。                                                                |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |             |          |                |               |               |           |                | 24 | 0           |                    |                 |                 |                                                                           |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |             |          |                |               |               |           |                | 25 | 4,624       |                    | 3,512           | -               |                                                                           |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |             |          |                |               |               |           |                | 26 | 0           |                    |                 |                 |                                                                           |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |             |          |                |               |               |           |                | 27 | 0           |                    |                 |                 |                                                                           |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |             |          |                |               |               |           |                | 28 |             | ▲ 1,112            |                 | 0               |                                                                           |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |             |          |                |               |               |           |                | 29 |             |                    |                 |                 |                                                                           |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |             |          |                |               |               |           |                | 累計 | 4,624       | ▲ 1,112            | 3,512           | 0               |                                                                           |
| 118 | ◆    | D | - | 4  | - | 9  | 1 | 災害公営住宅<br>駐車場整備事業<br>(赤沢団地)       | 大船渡町<br>赤沢  | 市        | 市              | 直接            | 完了            | 2,145     | 25             | 25 | 23<br>0     |                    |                 |                 | 本体事業と一括発注として、平成25年5月から工事施工中。<br>平成26年7月に完成・引き渡し                           |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |             |          |                |               |               |           |                | 26 | 5,200       |                    | 0               | -               |                                                                           |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |             |          |                |               |               |           |                | 27 | 0           |                    | 1,715           | -               |                                                                           |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |             |          |                |               |               |           |                | 28 | 0           | ▲ 3,484            |                 | 1               |                                                                           |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |             |          |                |               |               |           |                | 29 |             |                    |                 |                 |                                                                           |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |             |          |                |               |               |           |                | 累計 | 5,200       | ▲ 3,484            | 1,715           | 1               |                                                                           |
| 119 | ◆    | D | - | 4  | - | 10 | 1 | 災害公営住宅<br>駐車場整備事業<br>(上山団地)       | 大船渡町<br>上山  | 市        | 市              | 直接            | 完了            | 1,558     | 25             | 25 | 23<br>0     |                    |                 |                 | 本体事業と一括発注として、平成25年5月から工事施工中。<br>平成26年5月に完成・引き渡し                           |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |             |          |                |               |               |           |                | 26 | 2,800       |                    | 0               | -               |                                                                           |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |             |          |                |               |               |           |                | 27 | 0           |                    | 1,246           | -               |                                                                           |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |             |          |                |               |               |           |                | 28 | 0           | ▲ 1,553            |                 | 1               |                                                                           |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |             |          |                |               |               |           |                | 29 |             |                    |                 |                 |                                                                           |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |             |          |                |               |               |           |                | 累計 | 2,800       | ▲ 1,553            | 1,246           | 1               |                                                                           |
| 120 | ◆    | D | - | 4  | - | 11 | 1 | 災害公営住宅<br>駐車場整備事業<br>(平林団地)       | 末崎町平<br>林   | 市        | 市              | 直接            | 完了            | 1,564     | 25             | 25 | 23<br>0     |                    |                 |                 | 本体事業と一括発注として、平成25年5月から工事施工中。<br>平成26年5月に完成・引き渡し                           |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |             |          |                |               |               |           |                | 26 | 2,800       |                    | 0               | -               |                                                                           |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |             |          |                |               |               |           |                | 27 | 0           |                    | 1,251           | -               |                                                                           |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |             |          |                |               |               |           |                | 28 | 0           | ▲ 1,548            |                 | 1               |                                                                           |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |             |          |                |               |               |           |                | 29 |             |                    |                 |                 |                                                                           |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |             |          |                |               |               |           |                | 累計 | 2,800       | ▲ 1,548            | 1,251           | 1               |                                                                           |
| 121 | ◆    | D | - | 4  | - | 12 | 1 | 災害公営住宅<br>駐車場整備事業<br>(宇津野沢<br>団地) | 盛町宇津<br>野沢  | 市        | 市              | 直接            | 完了            | 4,011     | 25             | 25 | 23<br>0     |                    |                 |                 | 本体事業と一括発注として、平成25年5月から工事施工中。<br>平成26年6月に完成・引き渡し                           |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |             |          |                |               |               |           |                | 26 | 4,600       |                    | 0               | -               |                                                                           |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |             |          |                |               |               |           |                | 27 | 0           |                    | 3,209           | -               |                                                                           |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |             |          |                |               |               |           |                | 28 | 0           | ▲ 1,391            |                 | 0               |                                                                           |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |             |          |                |               |               |           |                | 29 |             |                    |                 |                 |                                                                           |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |             |          |                |               |               |           |                | 累計 | 4,600       | ▲ 1,391            | 3,209           | 0               |                                                                           |
| 122 | ◆    | D | - | 23 | - | 23 | 1 | 上水道送配水<br>施設整備事業<br>(大船渡地区)       | 大船渡         | 市        | 市              | 直接            | 完了            | 7,472     | 25             | 25 | 23<br>0     |                    |                 |                 | 防災集団移転促進事業(大船渡地区)の事業計画の見直しにより、調整中。<br>26年8月調査設計発注、12月完成。27年2月工事発注、5月完成予定。 |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |             |          |                |               |               |           |                | 26 | 14,400      |                    | 0               | -               |                                                                           |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |             |          |                |               |               |           |                | 27 | 0           |                    | 5,902           | -               |                                                                           |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |             |          |                |               |               |           |                | 28 | 0           | ▲ 8,422            |                 | 75              |                                                                           |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |             |          |                |               |               |           |                | 29 |             |                    |                 | 1               |                                                                           |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |             |          |                |               |               |           |                | 累計 | 14,400      | ▲ 8,422            | 5,977           | 1               |                                                                           |

| No. | 事業番号 |   |   |    |   |    |   | 事業名                               | 地区名<br>施設名                           | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況   |                                                  |
|-----|------|---|---|----|---|----|---|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------------------------------------------|
| 124 |      | D | - | 1  | - | 25 |   | まちづくり連携<br>道路整備事業                 | (大船渡<br>市) (主)<br>大船渡綾<br>里三陸線<br>赤崎 | 県        | 県              | 直接            | 継続            | 7,103,000 | 24             | ～  | 30          | 23                 | 0               |                 |           | 25年3月詳細設計発注、実施中。                                 |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |                                      |          |                |               |               |           |                |    |             | 24                 | 82,500          | 82,500          | -         |                                                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |                                      |          |                |               |               |           |                |    |             | 25                 | 82,500          | 104,103         | -         | 26年1月用地測量発注、実施中                                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |                                      |          |                |               |               |           |                |    |             | 26                 | 666,600         | 58,700          | -         | 25年度に引き続き用地測量実施中                                 |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |                                      |          |                |               |               |           |                |    |             | 27                 | 825,000         | 585,891         | -         | 27年用地補償着手、実施中                                    |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |                                      |          |                |               |               |           |                |    |             | 28                 | 1,206,975       | 70,950          | 1,069,426 | 27年度に引続用地補償実地中。28年8月工事着手                         |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |                                      |          |                |               |               |           |                |    |             | 29                 | 2,224,200       |                 |           |                                                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |                                      |          |                |               |               |           |                |    |             | 累計                 | 5,087,775       | 70,950          | 1,900,620 | 0                                                |
| 127 |      | D | - | 13 | - | 1  |   | がけ地近接等<br>危険住宅移転<br>事業            | 市内                                   | 市        | 市              | 直接            | 継続            | 707,400   | 25             | ～  | 30          | 23                 | 0               |                 |           |                                                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |                                      |          |                |               |               |           |                |    |             | 24                 | 0               |                 |           |                                                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |                                      |          |                |               |               |           |                |    |             | 25                 | 176,850         | 0               | -         | 随時申請受付中。                                         |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |                                      |          |                |               |               |           |                |    |             | 26                 | 353,700         | 0               | -         | 随時申請受付中。                                         |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |                                      |          |                |               |               |           |                |    |             | 27                 | 0               | 8,528           | -         | 随時申請受付中。                                         |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |                                      |          |                |               |               |           |                |    |             | 28                 |                 | 16,290          | -         | 随時申請受付中。                                         |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |                                      |          |                |               |               |           |                |    |             | 29                 |                 |                 |           |                                                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |                                      |          |                |               |               |           |                |    |             | 累計                 | 530,550         | 0               | 24,818    | 0                                                |
| 128 |      | D | - | 21 | - | 3  |   | 下水道事業<br>(土地区画整<br>理・管渠整備)        | 大船渡町                                 | 市        | 市              | 直接            | 完了            | 32,291    | 25             | ～  | 26          | 23                 | 0               |                 |           |                                                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |                                      |          |                |               |               |           |                |    |             | 24                 | 0               |                 |           |                                                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |                                      |          |                |               |               |           |                |    |             | 25                 | 36,000          | 25,905          | -         | 平成26年2月業務発注。                                     |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |                                      |          |                |               |               |           |                |    |             | 26                 | 0               | ▲ 1,687         | -         | 平成26年12月完了。                                      |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |                                      |          |                |               |               |           |                |    |             | 27                 | 0               |                 |           |                                                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |                                      |          |                |               |               |           |                |    |             | 28                 |                 | ▲ 11,781        |           | 1                                                |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |                                      |          |                |               |               |           |                |    |             | 29                 |                 |                 |           |                                                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |                                      |          |                |               |               |           |                |    |             | 累計                 | 36,000          | ▲ 11,781        | 24,218    | 1                                                |
| 129 | ★    | F | - | 4  | - | 1  | - | 市街地復興効<br>果促進事業                   | 大船渡市                                 | 県        | 県              | 直接            | 継続            | 506,679   | 25             | ～  | 32          | 23                 | 0               |                 |           |                                                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |                                      |          |                |               |               |           |                |    |             | 24                 | 0               |                 |           |                                                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |                                      |          |                |               |               |           |                |    |             | 25                 | 302,433         | 7,846           |           |                                                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |                                      |          |                |               |               |           |                |    |             | 26                 | 0               | 113,041         |           |                                                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |                                      |          |                |               |               |           |                |    |             | 27                 | 0               | 124,842         |           |                                                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |                                      |          |                |               |               |           |                |    |             | 28                 | 102,908         | 152,689         |           | 大槌町★F-4-1-1より国費54,129千円を融通                       |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |                                      |          |                |               |               |           |                |    |             | 29                 |                 |                 |           |                                                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |                                      |          |                |               |               |           |                |    |             | 累計                 | 405,341         | 0               | 398,418   | 0                                                |
| 132 |      | D | - | 4  | - | 19 |   | 災害公営住宅<br>整備事業(川<br>原地区)          | 大船渡町                                 | 市        | 市              | 直接            | 完了            | 790,946   | 25             | ～  | 27          | 23                 | 0               |                 |           |                                                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |                                      |          |                |               |               |           |                |    |             | 24                 | 0               |                 |           |                                                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |                                      |          |                |               |               |           |                |    |             | 25                 | 64,312          | 698,885         | -         | 平成25年10月、測量調査設計業務完了。また、平成25年8月URとの譲渡契約締結。        |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |                                      |          |                |               |               |           |                |    |             | 26                 | 645,925         | 0               | -         |                                                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |                                      |          |                |               |               |           |                |    |             | 27                 | 0               | ▲ 6,807         | -         |                                                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |                                      |          |                |               |               |           |                |    |             | 28                 |                 | ▲ 18,159        |           | 0                                                |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |                                      |          |                |               |               |           |                |    |             | 29                 |                 |                 |           |                                                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |                                      |          |                |               |               |           |                |    |             | 累計                 | 710,237         | ▲ 18,159        | 692,078   | 0                                                |
| 133 | ◆    | D | - | 17 | - | 2  | - | 被災市街地復<br>興土地区画整<br>理(移転補償)<br>事業 | 大船渡地<br>区                            | 市        | 市              | 直接            | 継続            | 513,230   | 25             | ～  | 29          | 23                 | 0               |                 |           |                                                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |                                      |          |                |               |               |           |                |    |             | 24                 | 0               |                 |           |                                                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |                                      |          |                |               |               |           |                |    |             | 25                 | 217,040         | 179,735         | -         | 平成25年9月、UR協定に基づく平成25年度業務委託発注済。                   |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |                                      |          |                |               |               |           |                |    |             | 26                 | 0               | 5,314           | -         | 平成26年1月工事(既設配水管切回し)発注、平成26年3月完了。平成26年3月物件移転補償実施。 |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |                                      |          |                |               |               |           |                |    |             | 27                 | 193,544         | 161,549         | -         |                                                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |                                      |          |                |               |               |           |                |    |             | 28                 |                 | 95,393          | -         |                                                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |                                      |          |                |               |               |           |                |    |             | 29                 |                 |                 |           |                                                  |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                   |                                      |          |                |               |               |           |                |    |             | 累計                 | 410,584         | 0               | 441,991   | 0                                                |

| No. | 事業番号 |   |   |    |   |    |   | 事業名                                   | 地区名<br>施設名                          | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況                        |
|-----|------|---|---|----|---|----|---|---------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| 134 | ◆    | D | - | 1  | - | 1  | 3 | 防犯灯整備事業                               | 盛・大船渡・末崎・赤崎・蛸ノ浦・猪川・立根・日頃市・綾里・越喜来・吉浜 | 市        | 市              | 直接            | 完了            | 1,500     | 25 ~ 27        | 23 | 0           |                    |                 |                 | 平成25年9月 設置業務発注。平成26年3月 完了。     |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                       |                                     |          |                |               |               |           |                | 24 | 0           |                    |                 |                 |                                |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                       |                                     |          |                |               |               |           |                | 25 | 1,200       | 1,199              | 1               |                 |                                |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                       |                                     |          |                |               |               |           |                | 26 | 0           |                    |                 |                 |                                |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                       |                                     |          |                |               |               |           |                | 27 | 0           |                    |                 |                 |                                |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                       |                                     |          |                |               |               |           |                | 28 |             |                    |                 |                 |                                |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                       |                                     |          |                |               |               |           |                | 29 |             |                    |                 |                 |                                |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                       |                                     |          |                |               |               |           |                | 累計 | 1,200       | 0                  | 1,199           | 1               |                                |
| 135 | ◆    | D | - | 17 | - | 2  | - | 被災市街地復興土地区画整理(内水排除)事業                 | 大船渡地区                               | 市        | 市              | 直接            | 継続            | 2,502,520 | 26 ~ 30        | 23 | 0           |                    |                 |                 | 平成26年4月、UR協定に基づく平成26年度業務委託発注済。 |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                       |                                     |          |                |               |               |           |                | 24 | 0           |                    |                 |                 |                                |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                       |                                     |          |                |               |               |           |                | 25 | 0           |                    |                 |                 |                                |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                       |                                     |          |                |               |               |           |                | 26 | 123,200     | 73,346             | -               |                 |                                |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                       |                                     |          |                |               |               |           |                | 27 | 160,000     | 308,380            | -               |                 |                                |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                       |                                     |          |                |               |               |           |                | 28 | 555,881     | 457,354            | -               |                 |                                |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                       |                                     |          |                |               |               |           |                | 29 | 1,162,934   |                    |                 |                 |                                |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                       |                                     |          |                |               |               |           |                | 累計 | 2,002,015   | 0                  | 839,080         | 0               |                                |
| 137 | ◆    | D | - | 4  | - | 3  | - | 災害公営住宅防災行政無線受信環境整備事業                  | 盛・大船渡・末崎・赤崎・猪川・立根・綾里・越喜来            | 市        | 市              | 直接            | 完了            | 5,500     | 26 ~ 27        | 23 | 0           |                    |                 |                 |                                |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                       |                                     |          |                |               |               |           |                | 24 | 0           |                    |                 |                 |                                |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                       |                                     |          |                |               |               |           |                | 25 | 0           |                    |                 |                 |                                |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                       |                                     |          |                |               |               |           |                | 26 | 16,722      | 4,400              | -               |                 |                                |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                       |                                     |          |                |               |               |           |                | 27 | 0           | 0                  | -               |                 |                                |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                       |                                     |          |                |               |               |           |                | 28 |             | ▲ 12,322           | 0               |                 |                                |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                       |                                     |          |                |               |               |           |                | 29 |             |                    |                 |                 |                                |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                       |                                     |          |                |               |               |           |                | 累計 | 16,722      | ▲ 12,322           | 4,400           | 0               |                                |
| 138 | ◆    | D | - | 4  | - | 4  | - | 上平地区災害公営住宅関連道路改良事業                    | 大船渡地区                               | 市        | 市              | 直接            | 完了            | 50,902    | 26 ~ 27        | 23 | 0           |                    |                 |                 | 平成27年1月業務発注。<br>27年9月 工事完了。    |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                       |                                     |          |                |               |               |           |                | 24 | 0           |                    |                 |                 |                                |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                       |                                     |          |                |               |               |           |                | 25 | 0           |                    |                 |                 |                                |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                       |                                     |          |                |               |               |           |                | 26 | 47,200      | 32,068             | -               |                 |                                |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                       |                                     |          |                |               |               |           |                | 27 | 0           | 8,653              | -               |                 |                                |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                       |                                     |          |                |               |               |           |                | 28 |             | ▲ 6,478            | 1               |                 |                                |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                       |                                     |          |                |               |               |           |                | 29 |             |                    |                 |                 |                                |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                       |                                     |          |                |               |               |           |                | 累計 | 47,200      | ▲ 6,478            | 40,721          | 1               |                                |
| 139 |      | D | - | 4  | - | 20 |   | 災害公営住宅整備事業(区画整理地区)                    | 大船渡町                                | 市        | 市              | 直接            | 完了            | 1,856,558 | 26 ~ 28        | 23 | 0           |                    |                 |                 | 実施設計中                          |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                       |                                     |          |                |               |               |           |                | 24 | 0           |                    |                 |                 |                                |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                       |                                     |          |                |               |               |           |                | 25 | 0           |                    |                 |                 |                                |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                       |                                     |          |                |               |               |           |                | 26 | 199,281     | 1,311,974          | -               |                 |                                |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                       |                                     |          |                |               |               |           |                | 27 | 1,112,693   |                    |                 |                 |                                |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                       |                                     |          |                |               |               |           |                | 28 |             | 312,513            | 299,425         | 13,088          |                                |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                       |                                     |          |                |               |               |           |                | 29 |             |                    |                 |                 |                                |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                       |                                     |          |                |               |               |           |                | 累計 | 1,311,974   | 312,513            | 1,611,399       | 13,088          |                                |
| 144 | ◆    | D | - | 17 | - | 2  | - | 被災市街地復興土地区画整理効果促進(換地設計、がれき撤去、下水道整備)事業 | 大船渡地区                               | 市        | 市              | 直接            | 継続            | 4,172,051 | 27 ~ 31        | 23 | 0           |                    |                 |                 |                                |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                       |                                     |          |                |               |               |           |                | 24 | 0           |                    |                 |                 |                                |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                       |                                     |          |                |               |               |           |                | 25 | 0           |                    |                 |                 |                                |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                       |                                     |          |                |               |               |           |                | 26 | 0           |                    |                 |                 |                                |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                       |                                     |          |                |               |               |           |                | 27 | 908,000     | 908,000            | -               |                 |                                |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                       |                                     |          |                |               |               |           |                | 28 | 355,494     | 355,494            | -               |                 |                                |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                       |                                     |          |                |               |               |           |                | 29 | 1,337,968   |                    |                 |                 |                                |
|     |      |   |   |    |   |    |   |                                       |                                     |          |                |               |               |           |                | 累計 | 2,601,462   | 0                  | 1,263,494       | 0               |                                |



| No. | 事業番号 |   |   |    |    |    |   | 事業名                                  | 地区名<br>施設名                           | 交付<br>団体                                              | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況 |        |                         |                         |
|-----|------|---|---|----|----|----|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|--------|-------------------------|-------------------------|
| 150 | ◆    | D | - | 17 | -  | 2  | 4 | 大船渡駅周辺<br>地区区画整理<br>事業に伴う消<br>火栓設置事業 | 大船渡地区                                | 市                                                     | 市              | 直接            | 継続            | 26,550    | 27             | ～  | 30          | 23                 | 0               |                 |         |        |                         |                         |
|     |      |   |   |    |    |    |   |                                      |                                      |                                                       |                |               |               |           |                |    |             | 24                 | 0               |                 |         |        |                         |                         |
|     |      |   |   |    |    |    |   |                                      |                                      |                                                       |                |               |               |           |                |    |             | 25                 | 0               |                 |         |        |                         |                         |
|     |      |   |   |    |    |    |   |                                      |                                      |                                                       |                |               |               |           |                |    |             | 26                 | 0               |                 |         |        |                         |                         |
|     |      |   |   |    |    |    |   |                                      |                                      |                                                       |                |               |               |           |                |    |             | 27                 | 8,928           |                 |         |        |                         |                         |
|     |      |   |   |    |    |    |   |                                      |                                      |                                                       |                |               |               |           |                |    |             | 28                 | 5,184           |                 | 9,620   | -      | 消火栓17基設置                |                         |
|     |      |   |   |    |    |    |   |                                      |                                      |                                                       |                |               |               |           |                |    |             | 29                 | 3,888           |                 |         |        |                         |                         |
|     |      |   |   |    |    |    |   |                                      |                                      |                                                       |                |               |               |           |                |    |             | 累計                 | 18,000          | 0               | 9,620   | 0      |                         |                         |
|     |      |   |   |    |    |    |   |                                      |                                      |                                                       |                |               |               |           |                |    |             | 23                 |                 |                 |         |        |                         |                         |
| 153 |      |   | D | -  | 21 | -  | 4 | -                                    | 公共下水道<br>(蛸ノ浦地区漁<br>業集落排水施<br>設)接続事業 | 赤崎地区                                                  | 市              | 市             | 直接            | 継続        | 400,000        | 27 | ～           | 31                 | 23              |                 |         |        |                         |                         |
|     |      |   |   |    |    |    |   |                                      |                                      |                                                       |                |               |               |           |                |    |             |                    | 24              |                 |         |        |                         |                         |
|     |      |   |   |    |    |    |   |                                      |                                      |                                                       |                |               |               |           |                |    |             |                    | 25              |                 |         |        |                         |                         |
|     |      |   |   |    |    |    |   |                                      |                                      |                                                       |                |               |               |           |                |    |             |                    | 26              |                 |         |        |                         |                         |
|     |      |   |   |    |    |    |   |                                      |                                      |                                                       |                |               |               |           |                |    |             |                    | 27              | 24,000          |         | 15,045 | -                       | 平成27年9月業務発注。28年3月完了。    |
|     |      |   |   |    |    |    |   |                                      |                                      |                                                       |                |               |               |           |                |    |             |                    | 28              |                 | 0       | -      |                         |                         |
|     |      |   |   |    |    |    |   |                                      |                                      |                                                       |                |               |               |           |                |    |             |                    | 29              | 180,613         |         |        |                         |                         |
|     |      |   |   |    |    |    |   |                                      |                                      |                                                       |                |               |               |           |                |    |             |                    | 累計              | 204,613         | 0       | 15,045 | 0                       |                         |
|     |      |   |   |    |    |    |   |                                      |                                      |                                                       |                |               |               |           |                |    |             |                    | 23              |                 |         |        |                         |                         |
| 154 | ◆    | D | - | 4  | -  | 3  | - | 2                                    | 公営住宅長寿<br>命化計画策定<br>事業               | 盛・大船<br>渡・末崎・<br>赤崎・蛸ノ<br>浦・猪川・<br>日頃市・<br>綾里・越<br>喜来 | 市              | 市             | 直接            | 完了        | 6,696          | 27 | ～           | 28                 | 23              |                 |         |        |                         |                         |
|     |      |   |   |    |    |    |   |                                      |                                      |                                                       |                |               |               |           |                |    |             |                    | 24              |                 |         |        |                         |                         |
|     |      |   |   |    |    |    |   |                                      |                                      |                                                       |                |               |               |           |                |    |             |                    | 25              |                 |         |        |                         |                         |
|     |      |   |   |    |    |    |   |                                      |                                      |                                                       |                |               |               |           |                |    |             |                    | 26              |                 |         |        |                         |                         |
|     |      |   |   |    |    |    |   |                                      |                                      |                                                       |                |               |               |           |                |    |             |                    | 27              | 1,785           |         | 5,356  | -                       |                         |
|     |      |   |   |    |    |    |   |                                      |                                      |                                                       |                |               |               |           |                |    |             |                    | 28              | 3,571           |         | ▲ 172  | 172                     |                         |
|     |      |   |   |    |    |    |   |                                      |                                      |                                                       |                |               |               |           |                |    |             |                    | 29              |                 |         |        |                         |                         |
|     |      |   |   |    |    |    |   |                                      |                                      |                                                       |                |               |               |           |                |    |             |                    | 累計              | 5,356           | 0       | 5,184  | 172                     |                         |
|     |      |   |   |    |    |    |   |                                      |                                      |                                                       |                |               |               |           |                |    |             |                    | 23              |                 |         |        |                         |                         |
| 161 | ◆    | D | - | 17 | -  | 2  | - | 5                                    | 地ノ森(新田)<br>地区内水排水<br>対策事業            | 大船渡地区                                                 | 市              | 市             | 直接            | 継続        | 402,858        | 27 | ～           | 30                 | 23              |                 |         |        |                         |                         |
|     |      |   |   |    |    |    |   |                                      |                                      |                                                       |                |               |               |           |                |    |             |                    | 24              |                 |         |        |                         |                         |
|     |      |   |   |    |    |    |   |                                      |                                      |                                                       |                |               |               |           |                |    |             |                    | 25              |                 |         |        |                         |                         |
|     |      |   |   |    |    |    |   |                                      |                                      |                                                       |                |               |               |           |                |    |             |                    | 26              |                 |         |        |                         |                         |
|     |      |   |   |    |    |    |   |                                      |                                      |                                                       |                |               |               |           |                |    |             |                    | 27              | 36,093          |         | 15,898 | -                       | 28年1月測量設計発注 28年7月完了予定   |
|     |      |   |   |    |    |    |   |                                      |                                      |                                                       |                |               |               |           |                |    |             |                    | 28              | 120,280         |         | 19,855 | -                       | 28年10月測量設計調査業務完了        |
|     |      |   |   |    |    |    |   |                                      |                                      |                                                       |                |               |               |           |                |    |             |                    | 29              | 86,880          |         |        |                         |                         |
|     |      |   |   |    |    |    |   |                                      |                                      |                                                       |                |               |               |           |                |    |             |                    | 累計              | 243,253         | 0       | 35,753 | 0                       |                         |
|     |      |   |   |    |    |    |   |                                      |                                      |                                                       |                |               |               |           |                |    |             |                    | 23              |                 |         |        |                         |                         |
| 162 | ◆    | D | - | 23 | -  | 8  | - | 1                                    | 市道開墾線道<br>路改良事業                      | 綾里地区                                                  | 市              | 市             | 直接            | 継続        | 90,896         | 28 | ～           | 29                 | 23              |                 |         |        |                         |                         |
|     |      |   |   |    |    |    |   |                                      |                                      |                                                       |                |               |               |           |                |    |             |                    | 24              |                 |         |        |                         |                         |
|     |      |   |   |    |    |    |   |                                      |                                      |                                                       |                |               |               |           |                |    |             |                    | 25              |                 |         |        |                         |                         |
|     |      |   |   |    |    |    |   |                                      |                                      |                                                       |                |               |               |           |                |    |             |                    | 26              |                 |         |        |                         |                         |
|     |      |   |   |    |    |    |   |                                      |                                      |                                                       |                |               |               |           |                |    |             |                    | 27              |                 |         |        |                         |                         |
|     |      |   |   |    |    |    |   |                                      |                                      |                                                       |                |               |               |           |                |    |             |                    | 28              | 8,726           |         | 6,680  | -                       | 28年7月 測量設計調査発注 29年3月完了  |
|     |      |   |   |    |    |    |   |                                      |                                      |                                                       |                |               |               |           |                |    |             |                    | 29              |                 |         |        | 29年3月 不動産鑑定評価発注 29年3月完了 |                         |
|     |      |   |   |    |    |    |   |                                      |                                      |                                                       |                |               |               |           |                |    |             |                    | 累計              | 8,726           | 0       | 6,680  | 0                       |                         |
|     |      |   |   |    |    |    |   |                                      |                                      |                                                       |                |               |               |           |                |    |             |                    | 23              |                 |         |        |                         |                         |
| 164 | ◆    | D | - | 23 | -  | 10 | - | 1                                    | 浦浜地区多目的<br>広場整備事業                    | 越喜来地区                                                 | 市              | 市             | 直接            | 継続        | 61,569         | 28 | ～           | 29                 | 23              |                 |         |        |                         |                         |
|     |      |   |   |    |    |    |   |                                      |                                      |                                                       |                |               |               |           |                |    |             |                    | 24              |                 |         |        |                         |                         |
|     |      |   |   |    |    |    |   |                                      |                                      |                                                       |                |               |               |           |                |    |             |                    | 25              |                 |         |        |                         |                         |
|     |      |   |   |    |    |    |   |                                      |                                      |                                                       |                |               |               |           |                |    |             |                    | 26              |                 |         |        |                         |                         |
|     |      |   |   |    |    |    |   |                                      |                                      |                                                       |                |               |               |           |                |    |             |                    | 27              |                 |         |        |                         |                         |
|     |      |   |   |    |    |    |   |                                      |                                      |                                                       |                |               |               |           |                |    |             |                    | 28              | 8,200           |         | 4,476  | -                       | 平成28年10月 測量設計発注、29年1月完了 |
|     |      |   |   |    |    |    |   |                                      |                                      |                                                       |                |               |               |           |                |    |             |                    | 29              |                 |         |        |                         |                         |
|     |      |   |   |    |    |    |   |                                      |                                      |                                                       |                |               |               |           |                |    |             |                    | 累計              | 8,200           | 0       | 4,476  | 0                       |                         |
|     |      |   |   |    |    |    |   |                                      |                                      |                                                       |                |               |               |           |                |    |             |                    | 23              |                 |         |        |                         |                         |

| No. | 事業番号 |   |   |   |   |   |  | 事業名                           | 地区名<br>施設名                                            | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度                                           | 交付額<br>(国費)                              | 事業間<br>流用額<br>(国費)             | 契約済額<br>(国費相当額)                | 執行残額<br>(国費相当額)                | 事業の進捗状況 |
|-----|------|---|---|---|---|---|--|-------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------|
| 165 |      | D | - | 5 | - | 3 |  | 災害公営住宅<br>家賃低廉化事業<br>(補助率変更分) | 盛・大船<br>渡・末崎・<br>赤崎・蛸ノ<br>浦・猪川・<br>日頃市・<br>綾里・越<br>喜来 | 市        | 市              | 直接            | 未着手           | 437,639   | 29 ～ 32        | 23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>累計 | <br><br><br><br><br><br>32,325<br>32,325 | <br><br><br><br><br><br>0<br>0 | <br><br><br><br><br><br>0<br>0 | <br><br><br><br><br><br>0<br>0 |         |

(注)

- 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

|                     |            |            |            |            |            |         |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| 都道府県<br>交付分         | 各年度<br>別合計 | 23         | 190,749    | 0          | 3,282      | 0       |
|                     |            | 24         | 2,871,697  | 0          | 655,519    | 0       |
|                     |            | 25         | 3,533,164  | 0          | 1,253,447  | 0       |
|                     |            | 26         | 9,412,168  | 0          | 2,821,433  | 0       |
|                     |            | 27         | 2,169,750  | 0          | 6,682,380  | 0       |
|                     |            | 28         | 1,835,643  | ▲ 356,699  | 4,952,450  | 530,878 |
|                     |            | 29         | 3,159,451  | 356,699    |            |         |
| 30,436,742          | 都道府県交付分 計  | 23,172,622 | 0          | 16,368,511 | 530,878    |         |
| 市町村<br>交付分          | 各年度<br>別合計 | 23         | 43,050     | 0          | 40,677     | 0       |
|                     |            | 24         | 7,625,200  | 0          | 3,757,439  | 0       |
|                     |            | 25         | 15,391,387 | 0          | 9,186,977  | 1       |
|                     |            | 26         | 12,727,286 | 0          | 10,590,297 | 209,596 |
|                     |            | 27         | 6,398,938  | 0          | 7,133,087  | 29,685  |
|                     |            | 28         | 5,282,083  | 74,368     | 9,483,796  | 240,943 |
|                     |            | 29         | 6,040,895  |            |            |         |
| 71,717,515          | 市町村交付分 計   | 53,508,839 | 74,368     | 40,192,273 | 480,225    |         |
| 都道府県・<br>市町村<br>交付分 | 各年度<br>別合計 | 23         | 233,799    | 0          | 43,959     | 0       |
|                     |            | 24         | 10,496,897 | 0          | 4,412,958  | 0       |
|                     |            | 25         | 18,924,551 | 0          | 10,440,424 | 1       |
|                     |            | 26         | 22,139,454 | 0          | 13,411,730 | 209,596 |
|                     |            | 27         | 8,568,688  | 0          | 13,815,467 | 29,685  |
|                     |            | 28         | 7,117,726  | ▲ 282,331  | 14,436,246 | 771,821 |
|                     |            | 29         | 9,200,346  | 356,699    |            |         |
| 102,154,257         | 合計         | 76,681,461 | 74,368     | 56,560,784 | 1,011,103  |         |

(様式2E)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成29年3月末時点

(千円)

| No.                 | 事業番号       |         |         |         |        |   |           | 事業名                                    | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 |   | 年度 | 交付額<br>(国費)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況 |                                     |
|---------------------|------------|---------|---------|---------|--------|---|-----------|----------------------------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|-------------------------------------|
| 24                  |            | E       | -       | 1       | -      | 1 | 浄化槽設置整備事業 | 大船渡、<br>末崎(小<br>細浦、門<br>之浜)、綾<br>里(田浜) | 市          | 市        | 直接             | 継続            |               | 550,449   | 24             | ～ | 32 | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                  |                 |                 |         | 浄化槽設置希望者から申請に基づき補助金を交付。             |
|                     |            |         |         |         |        |   |           |                                        |            |          |                |               |               |           |                |   |    | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 38,752             |                 | 32,500          | -       | 設置基数:105基(5人槽:40基、7人槽:61基、10人槽:4基)。 |
|                     |            |         |         |         |        |   |           |                                        |            |          |                |               |               |           |                |   |    | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 45,187             |                 | 43,559          | -       | 設置基数:142基(5人槽:56基、7人槽:83基、10人槽:3基)。 |
|                     |            |         |         |         |        |   |           |                                        |            |          |                |               |               |           |                |   |    | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 105,167            |                 | 49,741          | -       | 設置基数:163基(5人槽:77基、7人槽:80基、10人槽:6基)。 |
|                     |            |         |         |         |        |   |           |                                        |            |          |                |               |               |           |                |   |    | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                  |                 | 46,126          | -       | 設置基数:154基(5人槽:77基、7人槽:74基、10人槽:3基)。 |
|                     |            |         |         |         |        |   |           |                                        |            |          |                |               |               |           |                |   |    | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 37,398             |                 | 25,775          | -       | 設置基数:86基(5人槽:40基、7人槽:46基)。          |
|                     |            |         |         |         |        |   |           |                                        |            |          |                |               |               |           |                |   |    | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 48,865             |                 |                 |         |                                     |
|                     |            |         |         |         |        |   |           |                                        |            |          |                |               |               |           |                |   |    | 累計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 275,369            | 0               | 197,701         | 0       |                                     |
|                     |            |         |         |         |        |   |           |                                        |            |          |                |               |               |           |                |   |    | (注)<br>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」<br>「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。<br>2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。<br>3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。<br>4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。<br>5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当<br>額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。<br>6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。<br>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、<br>24年度を区別して記載する必要はありません。<br>8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」<br>「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の<br>対象交付金額の合計額を記入してください。 |                    |                 |                 |         |                                     |
| 24                  | 0          | 0       | 0       | 0       | 0      |   |           |                                        |            |          |                |               |               |           |                |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                 |                 |         |                                     |
| 25                  | 0          | 0       | 0       | 0       | 0      |   |           |                                        |            |          |                |               |               |           |                |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                 |                 |         |                                     |
| 26                  | 0          | 0       | 0       | 0       | 0      |   |           |                                        |            |          |                |               |               |           |                |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                 |                 |         |                                     |
| 27                  | 0          | 0       | 0       | 0       | 0      |   |           |                                        |            |          |                |               |               |           |                |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                 |                 |         |                                     |
| 28                  | 0          | 0       | 0       | 0       | 0      |   |           |                                        |            |          |                |               |               |           |                |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                 |                 |         |                                     |
| 29                  | 0          |         |         |         |        |   |           |                                        |            |          |                |               |               |           |                |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                 |                 |         |                                     |
| 0 都道府県交付分 計         |            | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 |           |                                        |            |          |                |               |               |           |                |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                 |                 |         |                                     |
| 市町村<br>交付分          | 各年度<br>別合計 | 23      | 0       | 0       | 0      | 0 |           |                                        |            |          |                |               |               |           |                |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                 |                 |         |                                     |
|                     |            | 24      | 38,752  | 0       | 32,500 | 0 |           |                                        |            |          |                |               |               |           |                |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                 |                 |         |                                     |
|                     |            | 25      | 45,187  | 0       | 43,559 | 0 |           |                                        |            |          |                |               |               |           |                |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                 |                 |         |                                     |
|                     |            | 26      | 105,167 | 0       | 49,741 | 0 |           |                                        |            |          |                |               |               |           |                |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                 |                 |         |                                     |
|                     |            | 27      | 0       | 0       | 46,126 | 0 |           |                                        |            |          |                |               |               |           |                |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                 |                 |         |                                     |
|                     |            | 28      | 37,398  | 0       | 25,775 | 0 |           |                                        |            |          |                |               |               |           |                |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                 |                 |         |                                     |
|                     |            | 29      | 48,865  |         |        |   |           |                                        |            |          |                |               |               |           |                |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                 |                 |         |                                     |
| 550,449 市町村交付分 計    |            | 275,369 | 0       | 197,701 | 0      |   |           |                                        |            |          |                |               |               |           |                |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                 |                 |         |                                     |
| 都道府県・<br>市町村<br>交付分 | 各年度<br>別合計 | 23      | 0       | 0       | 0      | 0 |           |                                        |            |          |                |               |               |           |                |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                 |                 |         |                                     |
|                     |            | 24      | 38,752  | 0       | 32,500 | 0 |           |                                        |            |          |                |               |               |           |                |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                 |                 |         |                                     |
|                     |            | 25      | 45,187  | 0       | 43,559 | 0 |           |                                        |            |          |                |               |               |           |                |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                 |                 |         |                                     |
|                     |            | 26      | 105,167 | 0       | 49,741 | 0 |           |                                        |            |          |                |               |               |           |                |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                 |                 |         |                                     |
|                     |            | 27      | 0       | 0       | 46,126 | 0 |           |                                        |            |          |                |               |               |           |                |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                 |                 |         |                                     |
|                     |            | 28      | 37,398  | 0       | 25,775 | 0 |           |                                        |            |          |                |               |               |           |                |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                 |                 |         |                                     |
|                     |            | 29      | 48,865  |         |        |   |           |                                        |            |          |                |               |               |           |                |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                 |                 |         |                                     |
| 550,449 合計          |            | 275,369 | 0       | 197,701 | 0      |   |           |                                        |            |          |                |               |               |           |                |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                 |                 |         |                                     |