

東日本電信電話株式会社
執行役員 宮城事業部長
須藤 博史 殿

大船渡市長 上 清

事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 ：令和 3 年 6 月 30 日
(2) サービス開始日：令和 3 年 7 月 1 日

2. 目標達成状況

指標	目標（累積数） （目標年度）	実績値（累積数）		
		令和 5 年度		
家庭用 Wi-Fi の設置数	20 箇所 （令和 5 年度）	24 箇所		

（参考）

提供可能回線数	利用回線数（累積数）		
	令和 5 年度		
44 回線	24 回線		

3. 目標達成に向けて実施した取組

令和3年7月5日 サービス提供開始について広報誌に掲載

4. 評価

サービス開始に合わせて、サービスについて広報誌に掲載した。令和5年度末の無線局開設目標値に対して、家庭用Wi-Fi設置数は目標を上回る結果となった。

<家庭用Wi-Fiの実績値について>

該当世帯へアンケート調査を実施し、以下の数式により算定している。

家庭用Wi-Fi実績値＝

(アンケート結果のWi-Fi利用世帯数) / (アンケート結果の光回線利用世帯数) * (利用回線数)

アンケート結果は以下の通り。

- ・アンケート配布世帯数：56世帯
- ・アンケート回収世帯数：35世帯
- ・Wi-Fi利用世帯数：19世帯
- ・光回線利用世帯数：19世帯

家庭用Wi-Fi実績値＝19 / 19 * 24＝24世帯

5. 課題への対応策

家庭用Wi-Fi設置数は目標を上回る結果となり、目標は既に達成しているが、市ホームページ等により周知を継続する。

以上