事務事業名		道合大久保線道路新設事業		☒ 実施計画登載事業	☒ 合併建設計画登載事業
政策体系	政策名	安全なまちづくりの推進		事業期間 ☐ 単年度のみ ☐ 単年度繰返 (開始 年度 ~) ☒ 期間限定複数年度 (計画期間) ↓ 平成22年度 ~ 平成25年度 全体計画欄の総投入量を記入	
	施策名	消防・救急・救助体制の充実			
	基本事業名	救急・救援体制の充実			
根拠法令				予算科目 会計 款 項 目 事業 01 08 02 03 29	
所属	部課名	都市整備部建設課		全体計画 (期間限定複数年度のみ) 総投入量 (千円) 事業費 財源内訳 国庫支出金 92,940 都道府県支出金 地方債 58,000 その他 一般財源 3,960 事業費計 (A) 154,900 人件費 正規職員従事人数 2 延べ業務時間 1,584 人件費計 (B) 6,336 トータルコスト(A)+(B) 161,236	
	係名	土木係	電話 0192-27-3111 内線 0192-44-2112		
事務事業の概要(具体的なやり方、手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述) 現在、三陸町綾里大久保地域の住民は、主要地方道大船渡綾里三陸線から大久保地域を結ぶ道(通称:赤線)を通り生活しているが、三陸鉄道の非常に狭いガード(幅員2.2m高さ2.0m)があり、乗用車程度しか通行できない状況である。このことから、救急・救援活動が迅速に行うことができる体制を確保するため、道路整備を行うものである。なお、三陸鉄道のガードの改良が困難であることから、本路線の整備は、別の市道(大久保線)から大久保地域へ結ぶ計画とする。 平成22年度は測量調査設計(450m)を行い、平成23年度に用地買収、補償業務、工事施工を行う予定であったが、平成23年3月11日に発生した東日本大震災の影響により、今年度は事業を休止する。 事業費は、委託料、土地購入費、補償金、工事費として支出される。					

1 現状把握の部(DO)

(1) 事務事業の目的と指標		活動指標(事務事業の活動量を表す指標)	
手段(主な活動)	前年度実績(前年度に行った主な活動)	名称	単位
測量調査設計(450m)	今年度計画(今年度に計画している主な活動)	ア 用地買収面積	m ²
	休止のため無し	イ 施工延長	m
		ウ	
対象(誰、何を対象にしているのか)*人や自然資源等		対象指標(対象の大きさを表す指標)	
市道道合大久保線		名称	単位
市道利用者		カ 計画総延長	m
		キ 主たる利用者数(路線周辺の世帯数×1世帯当り平均人口)	人
		ク	
意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)		成果指標(対象における意図の達成度を表す指標)	
(大久保地域に)緊急車両の進入が出来るようになる。		名称	単位
		サ 十分な幅員で舗装された供用開始道路延長	m
		シ 整備率(計画区間整備済延長/計画総延長)	%
		ス	
結果(基本事業の意図:上位の基本事業にどのように貢献するのか)			
迅速で的確な救急・救援活動が出来る。			

(2) 総事業費・指標等の推移		年度	17年度(実績)	18年度(実績)	19年度(実績)	20年度(実績)	21年度(実績)	22年度(実績)	
投入量	事業費	国庫支出金	千円					6,082	
		都道府県支出金	千円						
		地方債	千円					3,800	
		その他	千円						
		一般財源	千円					255	
	事業費計(A)	千円	0	0	0	0	0	10,137	
	人件費	正規職員従事人数	人						2
		延べ業務時間	時間						128
		人件費計(B)	千円	0	0	0	0	0	512
		トータルコスト(A)+(B)	千円	0	0	0	0	0	10,649
活動指標		ア	m ²						0
	イ	m						0	
	ウ								
対象指標	カ	m						450	
	キ	人						19	
	ク								
成果指標	サ	m						0	
	シ	%						0	
	ス								

事務事業ID	1375	事務事業名	道合大久保線道路新設事業
--------	------	-------	--------------

(3) 事務事業の環境変化・住民意見等	
この事務事業を開始したきっかけは何か？いつ頃どんな経緯で開始されたのか？ 救急・救援活動が迅速に行うことができる体制の確保を図るため、地域から道路整備を要望され、平成22年度から事業を開始した。	
事務事業を取り巻く状況(対象者や根拠法令等)は、開始時期あるいは後期基本計画策定時と比べてどう変わったのか？ 地域の理解が進み、協力的になった。	
この事務事業に対して関係者(住民、議会、事業対象者、利害関係者等)からどんな意見や要望が寄せられているか？ 地域から、早期完成を強く要望されている。	

2 評価の部(SEE) * 原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価

目的 妥当性 評価	政策体系との整合性 この事務事業の目的は当市の政策体系に結びつくか？意図することが結果に結びついているか？	☐ 見直し余地がある [理由] 3 改革・改善方向の部 (3枚目シート)に反映 ☒ 結びついている [理由] 道路整備により、救急・救援活動が迅速に行うことができる体制が確保されることから、安全なまちづくりの推進につながる。
	公共関与の妥当性 なぜこの事業を当市が行わなければならないのか？税金を投入して、達成する目的か？	☐ 見直し余地がある [理由] 3 改革・改善方向の部 (3枚目シート)に反映 ☒ 妥当である [理由] 公共施設の道路整備は、行政が行うことが妥当である。
	対象・意図の妥当性 対象を限定・追加すべきか？意図を限定・拡充すべきか？	☐ 見直し余地がある [理由] 3 改革・改善方向の部 (3枚目シート)に反映 ☒ 適切である [理由] 地域に緊急車両が進入できるようになるため、適切である。
有効性 評価	成果の向上余地 成果を向上させる余地はあるか？成果の現状水準とあるべき水準との差異はないか？何が原因で成果向上が期待できないのか？	☐ 向上余地がある [理由] 3 改革・改善方向の部 (3枚目シート)に反映 ☒ 向上余地がない [理由] 十分な幅員で舗装された道路計画延長となっていることから、これ以上の成果向上余地が認められない。(年度ごとの実績はあるが、全区間整備を行わなければ、この事業の目的が達成されない。)
	廃止・休止の成果への影響 事務事業を廃止・休止した場合の影響の有無とその内容は？	☐ 影響無 [理由] 3 改革・改善方向の部 (3枚目シート)に反映 ☒ 影響有 [その内容] 迅速で的確な救急・救援活動ができない。
	類似事業との統廃合・連携の可能性 目的を達成するには、この事務事業以外他に方法はないか？類似事業との統廃合ができるか？類似事業との連携を図ることにより、成果の向上が期待できるか？	☐ 他に手段がある (具体的な手段, 事務事業) ☐ 統廃合・連携ができる [理由] 3 改革・改善方向の部 (3枚目シート)に反映 ☐ 統廃合・連携ができない [理由] 個別事業であり、他に手段はない。 ☒ 他に手段がない [理由]
効率性 評価	事業費の削減余地 成果を下げずに事業費を削減できないか？(仕様や工法の適正化、住民の協力など)	☐ 削減余地がある [理由] 3 改革・改善方向の部 (3枚目シート)に反映 ☒ 削減余地がない [理由] 必要最小限の費用で実施していることから、削減の余地はない。
	人件費(延べ業務時間)の削減余地 やり方を工夫して延べ業務時間を削減できないか？成果を下げずにより正職員以外の職員や委託でできないか？(アウトソーシングなど)	☐ 削減余地がある [理由] 3 改革・改善方向の部 (3枚目シート)に反映 ☒ 削減余地がない [理由] 必要最小限で対応していることから、削減の余地はない。
公平性 評価	受益機会・費用負担の適正化余地 事業の内容が一部の受益者に偏っていて不公平ではないか？受益者負担が公平・公正になっているか？	☐ 見直し余地がある [理由] 3 改革・改善方向の部 (3枚目シート)に反映 ☒ 公平・公正である [理由] 一般に供する道路であることから、受益者負担になじまない。

事務事業ID	1375	事務事業名	道合大久保線道路新設事業
--------	------	-------	--------------

3 評価結果の総括と今後の方向性(次年度計画と予算への反映)(PLAN)

(1) 1次評価者としての評価結果 (2枚目と整合を図ること)		(2) 全体総括(振り返り、反省点) 良好に事業実施がなされた。																					
目的妥当性	☒ 適切 ☐ 見直し余地あり	→																					
有効性	☒ 適切 ☐ 見直し余地あり																						
効率性	☒ 適切 ☐ 見直し余地あり																						
公平性	☒ 適切 ☐ 見直し余地あり																						
(3) 次年度の方向性(改革改善案)・・・複数選択可 (ただし、廃止・休止・現状維持は他と重複不可)		(4) 改革・改善による期待成果																					
☐ 廃止 ☐ 休止 ☐ 目的再設定 ☐ 事業統合・連携 ☒ 現状維持 事業のやり方改善 (☐ 有効性改善 ☐ 効率性改善 ☐ 公平性改善) (上記方向性に対する具体的な内容) 平成25年度完了に向け、事業を推進する。		左記(3)の改革改善案を実施した場合に期待できる成果について該当欄に「」を記入する。 (廃止・休止の場合は記入不要)																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">コスト</th> </tr> <tr> <th>削減</th> <th>維持</th> <th>増加</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="3">成果</th> <th>向上</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>維持</th> <td></td> <td></td> <td>×</td> </tr> <tr> <th>低下</th> <td></td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> </tbody> </table>			コスト			削減	維持	増加	成果	向上				維持			×	低下		×	×
		コスト																					
		削減	維持	増加																			
成果	向上																						
	維持			×																			
	低下		×	×																			
(5) 改革改善を実現する上で解決すべき課題とその解決策又は特記事項等 本事業によって新たな路線が確保され一定の成果が見込まれるが、新たな路線上にも三陸鉄道のガードがあり、既存箇所よりは広いもののボトルネックが解消されたとはいえない。																							

(職名) 原則として施策の主管課長

4 事務事業の2次評価結果

2次評価者	建設課長
-------	------

(1) 1次評価結果の客観性と出来具合																							
記述水準(1次評価の記述内容を読んだ段階で選択) ☐ 記述不足でわかりにくい ☐ 一部記述不足のところがある ☒ 記述は十分なされている 評価の客観性水準(2次評価を行った後に総合的に判断して選択) ☐ 客観性を欠いており評価が偏っている(事務事業の問題点、課題が認識されてない) ☐ 一部に客観性を欠いたところがある ☒ 客観的な評価となっている(事務事業の問題点、課題が認識されている)																							
(2) 2次評価者としての評価結果		(3) 評価結果の根拠と理由																					
目的妥当性	☒ 適切 ☐ 見直し余地あり	→																					
有効性	☒ 適切 ☐ 見直し余地あり																						
効率性	☒ 適切 ☐ 見直し余地あり																						
公平性	☒ 適切 ☐ 見直し余地あり																						
(4) 次年度の方向性(改革改善案)・・・複数選択可 (ただし、廃止・休止・現状維持は他と重複不可)		(5) 改革・改善による期待成果																					
☐ 廃止 ☐ 休止 ☐ 目的再設定 ☐ 事業統合・連携 ☒ 現状維持 事業のやり方改善 (☐ 有効性改善 ☐ 効率性改善 ☐ 公平性改善) (上記方向性に対する具体的な内容) 平成25年度完了に向け、事業を推進する。		左記(4)により期待できる成果について該当欄に「」を記入する。また、1次評価と内容が異なる場合には、1次評価の結果も「」で記入する。 (廃止・休止の場合は記入不要)																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">コスト</th> </tr> <tr> <th>削減</th> <th>維持</th> <th>増加</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="3">成果</th> <th>向上</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>維持</th> <td></td> <td></td> <td>×</td> </tr> <tr> <th>低下</th> <td></td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> </tbody> </table>			コスト			削減	維持	増加	成果	向上				維持			×	低下		×	×
		コスト																					
		削減	維持	増加																			
成果	向上																						
	維持			×																			
	低下		×	×																			

5 最終評価結果

(1) 行政経営推進会議等での指摘事項