

森林災害復旧事業について

1 被害状況

- (1) 延焼範囲 3,694ha（2月19日発生 324ha、26日発生 3,370ha）
- (2) 森林の被害面積及び被害額（令和7年10月28日公表）
 - ① 被害面積 3,370.15ha
 - ② 被害額 59億3,921万5千円

2 激甚災害の指定

令和7年3月28日（金） 激甚災害の指定（2月19日、26日発生の林野火災が対象）

3 森林災害復旧事業の概要

- (1) 激甚災指定された場合に適用される補助事業（対象：人工林）
- (2) 負担割合（事業主体：市） 国 1/2、県 1/6、市 1/3
- (3) 事業内容 被害木等の伐採・搬出、伐採跡地の造林（シカ食害対策を含む）、森林作業道開設

4 森林災害復旧事業に係る事務手続等の経過

令和7年

■ 4月24日	第1回計画概要書提出（市→県）
■ 4月25日	第1回計画概要書提出（県→国）
■ 4月30日	林地再生対策協議会設置
■ 5月8日～10月21日	被害調査
■ 5月下旬～	私有林所有者の意向調査事務開始
■ 6月25日	第2回計画概要書提出（市→県）
■ 6月30日	第2回計画概要書提出（県→国）
■ 7月14日	国による第1回災害査定の実施
■ 9月12日、16日	森林復旧に向けた地域説明会
■ 9月17日	森林災害復旧事業に係る意向調査用紙郵送
■ 9月17日～10月17日	森林災害復旧事業に係る意向調査
■ 10月1日	意向調査に基づく書類審査、現地確認開始
■ 11月30日	森林災害復旧事業の作業現場公開（報道機関対象）
■ 12月19日	第3回計画概要書提出（市→県）

令和8年

■ 1月28日	第3回計画概要書提出（修正版）（市→県）
■ 1月29日	第3回計画概要書提出（県→国）
■ 2月18日	国による第2回災害査定の実施

5 災害査定の状況

(1) 災害査定結果

① 査定年月日

- ア 第1回 令和7年7月14日
- イ 第2回 令和8年2月18日

② 査定内容

事業期間：令和7年度～令和10年度

主な事業内容	計画量	事業費(千円)
被災木の伐採及び搬出(ha)	1,248.66	6,952,819
跡地造林(ha)	1,279.19	4,688,291
作業路開設(m)	34,176	116,609
計	—	11,757,719

6 森林災害復旧事業の発注の状況 (3/27 現在)

作業種	事業量(ha)	契約日	契約期間
被害木等の整理	19.37	R7.9.9	R7.9.9～R8.3.2
〃	3.47	R8.2.18	R8.2.18～R8.8.27

※ 発注済みの被害木等の整理業務から搬出される木材については、市で調整した次の敷地のほか、受注者が手配する敷地を集積ポイントとして使用する。

所在地	土地所有者	綾里駅からの距離	見込み面積	備考	位置図No.
三陸町綾里字港地内	市	約 1.5km	0.1ha	旧大船渡消防署綾里分遣所	①

※ 令和8年度以降に発注を行う被害木等の整理業務から搬出される木材については、市で調整した次の敷地を集積ポイントとして使用する。

所在地	土地所有者	綾里駅からの距離	見込み面積	備考	位置図No.
三陸町吉浜字扇洞地内	市	約 19km	約 1.00ha	旧吉浜中学校校庭	②
猪川町字長洞地内	市	約 19km	約 1.50ha	旧仮設住宅跡地	③

※ 第3回大船渡市林地再生対策協議会（R8.11.18開催）資料からの変更箇所は赤字で表示。

集積ポイント 位置図

