

蛸ノ浦・綾里地区の皆さまへ

大船渡市大規模林野火災に伴う 公費解体に関するお知らせ

公費解体に着手した棟数は、10月8日現在、蛸ノ浦地区で56棟、綾里地区で113棟、合計169棟、全体で76.5%の割合です。また、101棟の完了立ち会いを終えています。

- ・10月上旬から、港地域において屋根や壁が残る建物の解体作業に着手しています。
- ・高所作業の安全確保のため、足場を設置する際は、付近の道路を片側交互通行としますので、ご了承願います。
- ・作業中は、安全のため現場付近に近づかないようお願いいたします。
- ・再建に急を要する場合などは、お気軽にご相談ください。



＜ 港地域の状況 ＞ 10月3日撮影

■公費解体の状況(10月8日現在)

件数・棟数		申請	着手	着手率	完了立会	完了率
件数		137件	104件	75.9%	62件	45.3%
	蛸ノ浦地区	34件	33件	97.1%	24件	70.6%
	綾里地区	103件	71件	68.9%	38件	36.9%
棟数		221棟	169棟	76.5%	101棟	45.7%
	蛸ノ浦地区	58棟	56棟	96.6%	41棟	70.7%
	綾里地区	163棟	113棟	69.3%	60棟	36.8%

■災害廃棄物の処理状況(9月末現在)

災害廃棄物は、種別ごとに分別し、専門の処理施設で処理されます。

市では、災害廃棄物の総量を約6,800tと推計しており、処理状況は次のとおりです。

種別	6月	7月	8月	9月	合計
廃木材(木くず)	—	8.16 t	16.08 t	54.72 t	78.96 t
混合廃棄物	110.84 t	335.63 t	514.29 t	726.24 t	1,687.00 t
混合廃棄物(アスベスト含有)	—	—	11.49 t	89.54 t	101.03 t
コンクリートくず	5.96 t	409.91 t	839.23 t	2,227.51 t	3,482.61 t
ガラス・陶磁器くず	—	99.76 t	43.61 t	94.29 t	237.66 t
廃プラスチック	—	0.69 t	6.25 t	17.13 t	24.07 t
金属くず	10.05 t	51.82 t	50.60 t	86.65 t	199.12 t
合 計	126.85 t	905.97 t	1,481.55 t	3,296.08 t	5,810.45 t
推計値(6,800t)に対する処理割合	1.87%	13.32%	21.79%	48.47%	85.45%

※災害廃棄物の総量は、あくまで推計値ですので、最終的な数値は変わる場合があります。

■主な作業状況と今後(11月中旬まで)の作業予定箇所



公費解体申請者の皆さまへ

- ・ 作業にあたっては、住居や倉庫等の再建を希望されている場所を優先しております。
このため、同じ地域であっても作業の順番が異なる場合がありますので、ご了承ください。
- ・ 公費解体申請時に再建意向が示されなかった場所、また、道路が狭くトラックや重機が入れない場所等については、作業着手までに時間がかかる場合がありますので、ご了承ください。
- ・ 再建に急を要する場合などは、お気軽にご相談ください。

- 公費解体に関するお問い合わせ -

大船渡市役所 市民生活部 市民環境課 環境衛生係 Tel27-3111 (内線 126)