

(様式 1-3)

## 大船渡市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票

令和元年 6 月時点

※本様式は 1-2 に記載した事業ごとに記載してください。

NO.	49	事業名	まちづくり連携道路整備事業 (主) 大船渡広田陸前高田線 船河原	事業番号	D-1-7
交付団体		県	事業実施主体 (直接/間接)	県 (直接)	
総交付対象事業費		3,484,834 (千円)	全体事業費	5,401,000 (千円)	
事業概要					
<p>東日本大震災津波により壊滅的な被害を受けた末崎町船河原地区と小細浦地区の市街地を結ぶ幹線道路となる (主) 大船渡広田陸前高田線 (船河原) の道路整備を行う。</p> <p>(主) 大船渡広田陸前高田線 (船河原) は、国道 45 号と小細浦地区を結ぶ主要道路であるとともに、沿線には JR 大船渡線細浦駅が立地するなど当地区の生活道路としても重要な路線である。</p> <p>今回の津波により、細浦地区の多数の家屋が流失するなどの被害が生じたことから、高台移転などとあわせて浸水区域を回避する延長 2.2 km の 2 車線道路を整備するものである。</p> <p>現状は、平成 27 年度に用地取得に着手、平成 28 年度に工事着手し、平成 30 年度末までに用地取得、その 1 工区の道路改良が完了。今年度は、その 2 工区の函渠工、道路改良の完成を予定している。その 3 工区の函渠工 2 基、道路改良についても進めており、平成 32 年度の完了に向けて関係機関と調整し整備を進める予定である。</p> <p>【岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画】 P16</p> <p>・多重防災型まちづくり推進事業 (まちづくり連携道路整備事業)</p> <p>道路機能の向上を図るため、津波により浸水した道路について、市町村の復興まちづくりと一体となった整備を実施</p> <p>(事業間流用による経費の変更) (平成 29 年 1 月 19 日)</p> <p>当初事業費算出時の空中写真測量と現地測量の結果の差異による道路線形の見直しと、単価上昇から工事費が増額したため、D-4-5 災害公営住宅整備事業 (末崎) より 244,679 千円 (国費: H23 補正予算 201,860 千円)、D-4-6 災害公営住宅整備事業 (綾里) より 34,974 千円 (国費: H23 繰越予算 28,854 千円)、◆D-1-5-1 まちづくり連携道路整備事業 (道路) より 34,916 千円 (国費: H23 補正予算 28,806 千円)、◆D-1-5-2 まちづくり連携道路整備事業 (街路) より、117,793 千円 (国費: H23 補正予算 97,179 千円) を流用。これにより、交付対象事業費は 2,537,638 千円 (国費: 2,093,551 千円) から 2,970,000 千円 (国費: 2,450,250 千円) に増額。</p> <p>(事業間流用による経費の変更) (平成 30 年 10 月 10 日)</p> <p>H31 年度執行分として、D-1-5 まちづくり連携道路整備事業 ((主) 大船渡綾里三陸線 越喜来) より 40,580 千円 (国費: 33,479 千円)、D-1-6 まちづくり連携道路整備事業 ((一) 崎浜港線 越喜来) より 26,336 千円 (国費: 21,727 千円)、洋野町 D-1-1 まちづくり連携道路整備事業 (八木) より 118,916 千円 (国費: 98,106 千円)、宮古市 D-1-1 まちづくり連携道路整備事業 (鍛ヶ崎) より 70,577 千円 (国費: 58,226 千円)、宮古市 D-1-5 まちづくり連携道路整備事業 (千鷲) より 28,081 千円 (国費: 23,167 千円)、釜石市 D-1-5 まちづくり連携道路整備事業 (下荒川の 2) より 54,393 千円 (国費: 44,874 千円)、陸前高田市 D-1-1 まちづくり連携道路整備事業 (小友) より 161,117 千円 (国費: 132,921 千円) を流用。これにより、交付対象事業費は 2,970,000 千円 (国費: 2,450,250 千円) から 3,470,000 千円 (国費: 2,862,750 千円) に増額。</p>					

当面の事業概要
<p>&lt;平成 26 年度&gt;測量設計等          &lt;平成 27 年度&gt;測量設計等 用地補償          &lt;平成 28 年度&gt;用地補償 工事等          &lt;平成 29 年度～32 年度&gt;用地補償 工事等</p>
東日本大震災の被害との関係
<p>・東日本大震災津波により被害を受けた船河原地区において、大船渡市の復興まちづくりと一体となった道路整備を行うことにより、安全で安心な防災都市・地域づくりを推進する。</p>
関連する災害復旧事業の概要
なし

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

関連する基幹事業	
事業番号	
事業名	
交付団体	
基幹事業との関連性	

(様式 1-3)

## 大船渡市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票

令和元年 6 月時点

※本様式は 1-2 に記載した事業ごとに記載してください。

NO.	124	事業名	まちづくり連携道路整備事業 (主) 大船渡綾里三陸線 赤崎	事業番号	D-1-25
交付団体	県	事業実施主体 (直接/間接)	県 (直接)		
総交付対象事業費	7,160,000 (千円)	全体事業費	8,096,000 (千円)		
事業概要					
<p>東日本大震災津波により壊滅的な被害を受けた赤崎地区のまちづくりと一体的に整備し、半島各集落の孤立解消に寄与する (主) 大船渡綾里三陸線 (赤崎) の道路整備を行う。</p> <p>(主) 大船渡綾里三陸線 (赤崎) は、大船渡市中心部と蛸ノ浦漁港などを結ぶ主要道路であるとともに、沿線には小中学校が立地するなど当地区の生活道路としても重要な路線である。</p> <p>今回の津波により、赤崎地区の多数の家屋が流失するなどの被害が生じたことから、高台移転や公共施設の移転などとあわせて浸水区域を回避する延長 4.1 km の 2 車線道路を整備するものである。</p> <p>平成 26 年度に用地取得着手、平成 27 年度に工事着手し、平成 30 年度末までに事業地内の用地買収及び主要構造物の 1 工区函渠工、2 工区橋梁工、函渠工 (アーチカルバート) の施工が完了している。今年度は、残る 3、4、5 工区の函渠工の完成を予定している。道路改良についても、2、3 工区を中心に進めており、平成 32 年度の完了に向けて関係機関と調整し整備を進めている。</p> <p>【岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画】P16</p> <p>・多重防災型まちづくり推進事業 (まちづくり連携道路整備事業)</p> <p>道路機能の向上を図るため、津波により浸水した道路について、市町村の復興まちづくりと一体となった整備を実施。</p> <p>(事業間流用による経費の変更) (平成 29 年 1 月 19 日)</p> <p>切土法面の崩壊が発生し対策工を施す必要があることから、工事費が増額したため、D-4-5 災害公営住宅整備事業 (末崎) より 86,000 千円 (国費: H23 補正予算 70,950 千円) を流用。これにより、交付対象事業費は 6,167,000 千円 (国費: 5,087,775 千円) から 6,253,000 千円 (国費: 5,158,725 千円) に増額。</p> <p>(事業間流用による経費の変更) (平成 30 年 10 月 10 日)</p> <p>H31 年度執行分として、陸前高田市 D-1-1 まちづくり連携道路整備事業 (小友) より、97,000 千円 (国費: 80,025 千円) を流用。これにより、交付対象事業費は 6,253,000 千円 (国費: 5,158,725 千円) から 6,350,000 千円 (国費: 5,238,750 千円) に増額。</p>					
当面の事業概要					
<p>&lt;平成 26 年度&gt; 測量設計 用地補償等</p> <p>&lt;平成 27 年度&gt; 測量設計 用地補償 工事等</p> <p>&lt;平成 28 年度&gt; 用地補償 工事等</p> <p>&lt;平成 29 年度&gt; 工事等</p> <p>&lt;平成 30 年度&gt; 工事等</p> <p>&lt;平成 31 年度~平成 32 年度&gt; 工事等</p>					
東日本大震災の被害との関係					
<p>東日本大震災津波により被害を受けた赤崎地区において、大船渡市の復興まちづくりと一体となった道路整備を行うことにより、安全で安心な防災都市・地域づくりを推進する。</p>					
関連する災害復旧事業の概要					
なし					

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

関連する基幹事業	
事業番号	
事業名	
交付団体	
基幹事業との関連性	