

※ _____ は、前回作成時以後における変更箇所。
 ※ 事業箇所がピンク色のものは被災跡地利用事業。

(令和元年9月30日現在)

事業名	事業概要	事業主体	事業箇所 <small>※工事等が終了している箇所については網かけをしています。</small>	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		平成29年度		平成30年度			令和元年度(平成31年度)			令和2年度(平成32年度)						
								4~9月	10~3月	4~9月	10~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	
道路新設・改良事業	高台や防災拠点へのアクセス道路、災害時の避難路、緊急車両が進入できない狭隘道路、地盤沈下により冠水する道路、浸水区域内のまちづくりと一体となった道路などの整備	市	使用開始済 14箇所 (永沢線、道路新設事業(小河原地区)、道路改良事業(細浦地区)、開墾線(綾里地区)、浦浜川東側添線、吉浜漁港線、富岡線、小細浦中野線、平林大田線、沢田宮野線、山田線、道合大久保線、清水山手線道路改良事業(清水・蛸ノ浦地区)、野々田川口橋線(市施工工事完了)、避難路の整備(甫嶺地区))																					
			道路新設・改良事業(中赤崎地区)		設計		用地買収、道路新設工事 ●一部供用開始済																	
			市道甫嶺横断線道路新設改良事業(甫嶺地区)						設計							工事								(工程再調整※短縮) ←
			峰岸(細浦地区)										設計			工事								
			道路改良事業(山口地区)													調査・設計								工事(工程再調整) →
			避難路の整備(甫嶺地区)												設計	工事 ●完了								
石浜線道路改良事業(綾里地区)													調査・設計									工事		
内水排水対策事業	道路、橋梁、小水路の嵩上げ	市	地ノ森・新田					設計															道路・水路嵩上げ工事	
			下船渡地区																					道路・水路嵩上げ工事

【実施に向け復興庁及び地域と協議中の事業】

事業概要	事業主体	事業箇所	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		平成29年度		平成30年度			令和元年度(平成31年度)			令和2年度(平成32年度)							
							4~9月	10~3月	4~9月	10~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月		
中赤崎地区の土地利用計画に位置付けた事業	市	中赤崎																						
			・スポーツ交流ゾーンの検討 防集移転元地を活用したスポーツ交流ゾーンの検討(用地整備)																					検討・調整・用地確保 → (工程再調整)
			・復興市の常設化 買い物や交流の場として、復興市を常設化するための施設整備																					
・防災交流拠点の整備 震災の教訓を踏まえ、広く防災を学べる場として防災交流拠点を整備																							設計 工事	
																							調整・構想・基本計画策定	
																							調査・設計 建物等工事	