



指定仮設				
項 目	規 格	数 量	設置期間	凡 例
鉄板敷き	t=22mm	合計：292㎡	6か月×3期	
	I～III期毎に盛替え			
揚重機械	ラフタークレーン50t	1台	90日	
	校舎・渡り廊下：60日 屋内運動場：30日			
交通誘導員	交通誘導員B	330人	15か月	
	週休二日			
室内化学物質環境測定	ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン スチレン、パラジクロロベンゼン		16か所	

	特 記		改訂番号	改訂月日	改訂内容	業務番号 25037	工事名称 大船渡中学校統合改修（建築・機械設備）工事	図面内容 仮設計画図（参考図）	縮尺 A-1 1:300 A-3 1:600	図面区分 建築意匠 番号 A-1017