

①事業名		情報通信基盤災害復旧事業補助金事業			
②特定被災地方公共団体名		大船渡市		③所管部署	企画政策部企画調整課
④連絡先:TEL		0192 - 27 - 3111		E-mail	ofu_den3@city.ofunato.lg.jp
⑤事後評価実施時期		平成 30 年 8 月			
⑥公表方法及び時期		http://www.city.ofunato.iwate.jp 平成30年8月公表			
事業概要	⑦復旧実施期間	平成 24 年 6 月 20 日 ~ 平成 25 年 3 月 25 日			
	⑧予算年度	平成 23 年度 補正第一次	⑨総事業費(千円)	42,094 千円	
	⑩補助対象事業費(千円)	42,094 千円	⑪補助金額(千円)	28,063 千円	
	⑫復旧対象地域	大船渡市の三陸町越善来地区及び吉浜地区			
	⑬条件不利地域	辺地(一部地域)			
	⑭事業内容				
	大船渡市越善来地区及び吉浜地区において、東日本大震災により被災した線路設備等をFTTH方式で復旧整備する。整備後、IRUスキームで通信事業者へ貸し出し、通信事業者役務でブロードバンドサービスを提供する。				
	再開するサービス		BB		CATV
⑮サービス再開日	平成 25 年 5 月 1 日		平成 年 月 日		
⑯運営方式	公設民営(IRU)				
⑰契約先	東日本電信電話株式会社岩手支店				
⑱指標	復旧計画時の目標	実績	復旧計画時の目標	実績	
年度	初年度~最終	H29年度末	初年度~最終	H29年度末	
<small>・地域情報通信基盤推進交付金、新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業の復旧(BB,CATV)</small>	地域インターネットの復旧(BB)				
(復旧地区の)世帯数	システム利用可能数	1576 世帯	1451 世帯		
加入世帯数	システム利用数	400 世帯	660 世帯		
加入率(%)	システム利用率(%)	25.38 %	45.49 %	%	%
⑲評価及び課題(課題に向けた今後の取組み等)	<p>東日本大震災により被害を受けた情報通信基盤を早急に復旧させたことにより、震災の影響によって一部の地区において発生していた情報通信格差是正を図ることができた。また、市やIRU事業者が行った加入促進の施策の効果もあり、加入率については、復旧事業の計画時に比べて、復旧計画時の指標を上回ることができたこと等により、当事業の実施を評価することができる。</p> <p>今後は、更なる加入率向上に向けて、様々な施策を講じて、引き続き取り組んでいく。</p>				