◆災害公営住宅整備事業

資料４

（平成27年12月31日現在）

区分	建設主体別　整備戸数					管理主体別　整備戸数				
	総　数	27.12.31　現在		28.3末　見込み		総　数	27.12.31　現在		28.3末　見込み	
		完成戸数	割　合	完成戸数	割　合		完成戸数	割　合	完成戸数	割　合
	A	B	B/A	C	C/A	D	E	E/D	F	F/D
大船渡市	290	191	65.9%	240	82.8%	539	327	60.7%	431	80.0%
岩 手 県	511	298	58.3%	453	88.6%	262	162	61.8%	262	100.0%
計	801	489	61.0%	693	86.5%	801	489	61.0%	693	86.5%

■地区別進捗状況

●＝実施済　○＝実施中　※朱書きは変更箇所

建設主体	地区名	整備戸数	地区内整備計画				入　居　状　況				管理主体	測量調査	用地交渉売買契約	基本設計	実施設計	造成工事	工事・施工管理	引渡し	入居開始	備　考
			UR	団地名	構造	着工/完成	整備戸数	入居戸数（内定含む）	空き戸数	入居率(%)										
大船渡市	盛　町	64		盛中央	ＲＣ５階	23/24	44	33	11	75.0	市	●	●	●	●	－	●	●	24.12.10	(随時募集中)
			●	宇津野沢	ＲＣ３階	25/26	20	20	0	100.0	市	●	●	●	●	●	●	●	26.6.30	
	大船渡町	132		田中東①	木造２階	24/24	12	12	0	100.0	市	●	●	●	●	●	●	●	25.4.24	
				田中東②	木造２階	25/25	7	7	0	100.0	市	●	●	●	●	－	●	●	26.4.24	
			●	赤　沢	ＲＣ５階	25/26	23	22	1	95.7	市	●	●	●	●	●	●	●	26.7.30	
			●	上山東	ＲＣ３階	25/26	11	11	0	100.0	市	●	●	●	●	●	●	●	26.5.28	
			●	川　原	ＲＣ３階	26/27	29	28	1	96.6	市	●	●	●	●	－	●	●	27.6.29	
			●	川原②	ＲＣ５階	27/28	50	46	4	92.0	市	●	●	●	●	－	○			施工中
	末崎町	17	●	平(たいら)	ＲＣ３階	25/26	11	10	1	90.9	市	●	●	●	●	●	●	●	26.5.26	
			●	泊　里	木造平屋	27/27	6	5	1	83.3	市	●	●	●	●	●	○			施工中
	赤崎町	40	●	後ノ入南	木造平屋	26/27	4	4	0	100.0	市	●	●	●	●	－	○			施工中
			●	山口西	ＲＣ３階	26/27	13	11	2	84.6	市	●	●	●	●	－	○			施工中
			●	大　洞	木造２階	26/27	9	8	1	88.9	市	●	●	●	●	●	○			施工中
			●	蛸ノ浦	ＲＣ３階	26/27	14	10	4	71.4	市	●	●	●	●	●	●	●	27.6.24	
	三陸町越喜来	37	●	所通東	ＲＣ３階	26/27	20	20	0	100.0	市	●	－	●	●	－	●	●	27.12.15	
			●	杉　下	木造平屋	26/27	9	8	1	88.9	市	●	●	●	●	－	○			施工中
			●	崎　浜	木造平屋	27/27	8	8	0	100.0	市	●	●	●	●	●	○			施工中
	計	290					290	263	27	90.7										
岩手県	盛　町	205		みどり町	ＲＣ６階	26/27	97	96	1	99.0	県	●	－	●	●	－	●	－	27.12.22	
							50	50	0	100.0		●	－	●	●	－	○	－		施工中
				下館下	ＲＣ７階	26/28	58	57	1	98.3	市	●	●	●	●	－	○			施工中
	大船渡町	65		上　平	ＲＣ７階	25/27	65	60	5	92.3	県	●	●	●	●	－	●	－	27.8.6	
	末崎町	55		平　南	ＲＣ４階	26/27	55	51	4	92.7	市	●	●	●	●	●	○			施工中
	赤崎町	20		沢田南	ＲＣ３階	26/27	20	20	0	100.0	市	●	●	●	●	●	●			1月上旬に譲渡仮契約締結予定
	猪川町	53		長谷堂東	ＲＣ３階	25/26	53	51	2	96.2	市	●	●	●	●	●	●	●	27.5.27	
	立根町	83		下欠東	ＲＣ３階	25/26	33	33	0	100.0	市	●	●	●	●	●	●	●	27.4.24	
				関　谷	ＲＣ５階	26/27	50	50	0	100.0	県	●	●	●	●	●	○	－		施工中
	三陸町綾里	30		清　水	ＲＣ３階	25/26	30	23	7	76.7	市	●	●	●	●	●	●	●	27.3.18	(随時募集中)
	計	511					511	491	20	96.1										
合　計		801					801	754	47	94.1										