

■大船渡市復興計画事業(主要事業)スケジュール(事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールなどは、変更になる場合があります。)

※ _____ は、前回作成時以後における変更箇所。
 ※ 事業箇所がピンク色のものは被災跡地利用事業。

(令和2年9月30日現在)

事業名	事業概要	事業主体	事業箇所 <small>※工事等が終了している箇所については網かけをしています。</small>	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度				令和元年度(平成31年度)				令和2年度(平成32年度)			
								4~9月	10~3月	4~9月	10~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月
土地区画整理事業	土地の区画を整えながら、宅地造成などによる新たな住環境の整備	市	大船渡駅周辺(大船渡町:33.8ha)	測量 道路等設計 換地設計等	●都市計画決定 ●事業計画決定	●都市計画変更 ●事業計画第1回変更 ●事業計画決定	●事業計画第2回変更	●事業計画第3回変更 ●事業計画第4回変更	●事業計画第5回変更	●事業計画第6回変更					●事業計画第7回変更				清算		
				用地取得	仮換地指定(段階的に実施)	使用収益開始(段階的に実施)	順次、店舗・住宅の建設	換地処分・登記変更													
					●造成工事の進捗により段階的に建物建設	●整備工事				●共用開始済											
津波復興拠点整備事業 (大船渡駅周辺地区エリアマネジメント推進事業)	・既往最大津波に対しても都市機能を維持するための拠点市街地整備 ・大船渡駅周辺地区において、エリアマネジメントの手法により、将来にわたり賑わいを生み出し、誰もが快適に安心して暮らせるまちづくりを推進する。	市	大船渡地区周辺(大船渡町:7.7ha) (土地区画整理事業区域外の先行地区2.3ha 土地区画整理事業区域と重複する拡大地区5.4ha)	先行地区用地取得	●事業計画決定 ●都市計画決定	●都市計画変更 ●事業計画第1回変更 ●都市計画決定	●事業計画第2回変更	基本設計	津波復興拠点施設	詳細設計	●建設										
				造成工事	●道路・交通広場工事				●段階的に民間による商業施設等の建設												
			その他地区	拡大地区用地取得	盛土造成工事(●土地区画整理事業により段階的に実施)				●段階的に民間による商業施設等の建設												
				導入地区検討・事業計画策定																	
産業用地整備事業	企業誘致を行う産業用地の整備 A=約3.2ha 企業誘致を行う産業用地の整備 A=約0.9ha 企業誘致を行う産業用地の整備 A=約4.8ha	市	使用開始済 1箇所 (小河原地区) 使用開始済 1箇所 (浦浜地区その1) 使用開始済 0箇所 (浦浜地区その2)					●用地整備済				●施設整備済				用地整備済 ● 施設整備① → 施設整備②					
																用地確保 測量・設計 工事					
広場整備事業	防集移転元地を活用し、地域の交流や憩いの場として広場を整備	市	完了 3箇所 (浦浜地区、細浦地区、綾里地区)					●整備完了(浦浜)				●整備完了(細浦)				●整備完了(綾里)					
住民協働による拠点の検討・運営	旧甫嶺小学校校舎等の利活用検討、校舎改修工事	市	甫嶺地区(旧甫嶺小学校)									調査				設計 → 工事 → (工程再調整)					
スポーツ交流ゾーン整備事業 (中赤崎地区)	防集移転元地を活用したスポーツ交流ゾーンの用地整備	市	中赤崎地区									検討・調整・用地確保				(工程再調整) → 用地造成・敷均し → (工程再調整)					
												調整・構想・基本計画策定				(工程再調整) → 設計 → 建物等工事					
漁業集落防災機能強化事業	水産用地造成、集落道整備など	市	完了 4箇所 (浦浜地区、泊地区、崎浜地区、港・田浜・石浜・小石浜地区)																		
漁港関係施設等復旧事業 (漁港海岸施設)	被災した防潮堤など漁港海岸施設の復旧	市	完了 6箇所 (吉浜漁港海岸、泊漁港海岸、小石浜漁港海岸、碁石漁港海岸、野野前漁港海岸、泊里漁港海岸) 蛸ノ浦漁港海岸	設計	防潮堤復旧工事																
漁港施設機能強化事業	地盤沈下被害を受けた16漁港の用地のかさ上げ	市	使用開始済 15箇所 (泊里漁港、碁石漁港、長崎漁港、合足漁港、小路漁港、砂子浜漁港、小石浜漁港、野野前漁港、鬼沢漁港、泊漁港、吉浜漁港、増館漁港、小壁漁港、扇洞漁港、千歳漁港) 蛸ノ浦漁港	設計	用地かさ上げ工事																

※ _____ は、前回作成時以後における変更箇所。
 ※ 事業箇所がピンク色のものは被災跡地利用事業。

(令和2年9月30日現在)

事業名	事業概要	事業主体	事業箇所 <small>※工事等が終了している箇所については網かけをしています。</small>	平成	平成	平成	平成	平成28年度		平成29年度		平成30年度				令和元年度(平成31年度)				令和2年度(平成32年度)							
				24年度	25年度	26年度	27年度	4~9月	10~3月	4~9月	10~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月				
道路新設・改良事業	高台や防災拠点へのアクセス道路、災害時の避難路、緊急車両が進入できない狭隘道路、地盤沈下により冠水する道路、浸水区域内のまちづくりと一体となった道路などの整備	市	使用開始済 15箇所 (永沢線、道路新設事業(小河原地区)、道路改良事業(細浦地区)、開墾線(綾里地区)、浦浜川東側添線、吉浜漁港線、富岡線、小細浦中野線、平林大田線、沢田宮野線、山田線、道合大久保線、清水山手線道路改良事業(清水・蛸ノ浦地区)、野々田川口橋線(市施工分工事完了)、避難路の整備(甫嶺地区))																								
			道路新設・改良事業(中赤崎地区)			設計		用地買収、道路新設工事 ●一部供用開始済																			
			市道甫嶺横断線道路新設改良事業(甫嶺地区)						設計					工事													
			峰岸(細浦地区)										設計				工事										
			道路改良事業(山口地区)														調査・設計			工事							
			石浜線道路改良事業(綾里地区)														調査・設計			工事							
内水排水対策事業	道路、橋梁、小水路の嵩上げ	市	地ノ森・新田					設計																			
			下船渡地区																								
			細浦地区																								