

■住民協働による拠点の検討・運営 <事業主体：市>

旧甫嶺小学校校舎などの利活用を検討します。

| 事業箇所 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | | 29年度 | | 30年度 | | | 令和元年度 | | | 令和2年度 | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|------|--------|-------|------|------|--------|------|------|------|--------|------|-----------|
| | | | | | 4~9月 | 10~3月 | 4~9月 | 10~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | |
| 甫嶺地区 | | | | | | | | | | | | | | 調査 | | | | 設計 | | | 工事(工程再調整) |

・工程を再調整しました。

■スポーツ交流ゾーン整備事業 <事業主体：市>

防集移転元地を活用したスポーツ交流ゾーンの用地整備を行います。

| 事業箇所 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | | 29年度 | | 30年度 | | | 令和元年度 | | | 令和2年度 | | | | | | |
|-------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|------|--------|-------|------|------------|--------|------|------|------|--------|------|--------------------------|
| | | | | | 4~9月 | 10~3月 | 4~9月 | 10~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | |
| 中赤崎地区 | | | | | | | | | | | | | | 検討・調整・用地確保 | | | | | | | 用地造成 敷きならし (工程再調整) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 測量・設計 | | | | | | |

・工程を再調整しました。

■道路新設・改良事業 <事業主体：県・市>

高台や防災拠点へのアクセス道路、災害時の避難路、緊急車両が進入できない狭あい道路、地盤沈下により冠水する道路、浸水区域内のまちづくりと一体となった道路などを整備します。

| 事業箇所 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | | 29年度 | | 30年度 | | | 令和元年度 | | | 令和2年度 | | | | | | |
|----------------------|------|------|------|------|-------------|----------|------|-------|------|------|--------|-------|------|------|--------|------|------|------|--------|------|---------|
| | | | | | 4~9月 | 10~3月 | 4~9月 | 10~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | |
| 道路新設・改良事業 (中赤崎地区) | | | | 設計 | 用地買収・道路新設工事 | ●一部供用開始済 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甫嶺横断線道路新設改良事業(甫嶺地区) | | | | | | 設計 | | | | | 工事 | | | | | | | | | | (工程再調整) |
| 市 峯岸(細浦地区) | | | | | | | | 設計 | | | 工事 | | | | | | | | | | |
| 道路改良事業(山口地区) | | | | | | | | | | | 調査・設計 | | 工事 | | | | | | | | |
| 石浜線道路改良事業 (綾里地区) | | | | | | | | | | | 調査・設計 | | 工事 | | | | | | | | |

・甫嶺横断線道路新設改良事業(甫嶺地区)の工程を再調整しました。

■産業用地整備事業 <事業主体：市>

企業誘致のための産業用地を整備します(約4.8%)。

| 事業箇所 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | | 29年度 | | 30年度 | | | 令和元年度 | | | 令和2年度 | | | | | | | |
|---------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|------|--------|-------|------|------|--------|------|------|------|--------|------|------------|----|
| | | | | | 4~9月 | 10~3月 | 4~9月 | 10~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | | |
| 浦浜地区その2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 用地確保、測量・設計 | 工事 |

■防災学習ネットワークの構築 <事業主体：市>

総合的な防災学習機能を含むネットワークを構築します。

| 事業箇所 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | | 29年度 | | 30年度 | | | 令和元年度 | | | 令和2年度 | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|------|--------|-------|------|------|--------|------|------|------|--------|------|--------------|----|----|
| | | | | | 4~9月 | 10~3月 | 4~9月 | 10~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | | | |
| 市内 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 調整・構想・基本計画策定 | 設計 | 工事 |

(3) 広報大船渡お知らせ版 令和2年12月21日号(No. 1189)

▷問い合わせ＝市役所 ☎0192⑦3111

主な復興計画事業のスケジュール

復興計画に登載している主要事業のスケジュールは、9月30日時点で次のとおりとなっています。
なお、事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールなどは、変更になる場合があります。

▷問い合わせ先＝復興政策課(☎内線344)

※令和2年3月31日時点のスケジュールと比較して、変更があった箇所は下線を引いています。

※被災跡地利用事業には事業箇所欄に□の網掛けをしています。

※進ちょく中および工程などに変更のある主な事業のみ掲載しています。

■土地区画整理事業 <事業主体：市>

土地の区画を整えながら、宅地造成などによる新たな住環境を整備します。

| 事業箇所 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | | 29年度 | | 30年度 | | | 令和元年度 | | | 令和2年度 | | | | | | | |
|------------------------|--------|--------|---------------|--|-----------|-----------|------|-------|------|------|--------|-------|------|------|--------|------|------|------|--------|------|-----------|--------------|
| | | | | | 4~9月 | 10~3月 | 4~9月 | 10~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | | |
| 大船渡駅周辺 (大船渡町：33.8%) | 都市計画決定 | 都市計画変更 | 事業計画第1回変更 | 事業計画第3回変更 | 事業計画第5回変更 | 事業計画第6回変更 | | | | | | | | | | | | | | | 事業計画第7回変更 | |
| | 設計 | 仮換地手続き | 仮換地指定(段階的に実施) | 使用収益開始(段階的に実施) 順次、店舗、住宅の建設 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 換地処分・登記変更 清算 |
| | 用地取得 | | 移転・補償・造成工事 | ●仮換地手続きの進ちょくにより段階的に実施 ●造成工事の進ちょくにより段階的に建物建設 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

■漁港関係施設等復旧事業(漁港海岸施設) <事業主体：県・市>

被災した防潮堤など漁港海岸施設を復旧します。

| 事業箇所 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | | 29年度 | | 30年度 | | | 令和元年度 | | | 令和2年度 | | | | | | | |
|-----------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|------|--------|-------|------|------|--------|------|------|------|--------|------|--|---------|
| | | | | | 4~9月 | 10~3月 | 4~9月 | 10~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | | |
| 市 蛸ノ浦漁港海岸 | 設計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 防潮堤復旧工事 |

・越喜来漁港海岸、崎浜漁港海岸、泊里漁港海岸が完成しました。

■内水排水対策事業 <事業主体：市>

道路・橋梁・小水路の嵩上げを行います。

| 事業箇所 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | | 29年度 | | 30年度 | | | 令和元年度 | | | 令和2年度 | | | | | | | | |
|--------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|------|--------|-------|------|------|--------|------|------|------|--------|------|--|------------|-----------------------|
| | | | | | 4~9月 | 10~3月 | 4~9月 | 10~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | | | |
| 地ノ森・新田 | | | | | | 設計 | | | | | | | | | | | | | | | | 道路・水路嵩上げ工事 | |
| 下船渡地区 | | | | | | | | 設計 | | | | | | | | | | | | | | | 道路・水路嵩上げ工事 (工程再調整) |
| 細浦地区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 測量・設計 道路・水路嵩上げ工事 |

・工程を再調整しました。