

大船渡市 市街地復興効果促進事業 事業期間延伸事業一覧

単位(千円)

通し 番号	No.	事業番号							事業名	事業の内容	事業費				事業期間			繰越事由		完了予定 年月	様式2-2 提出		
		★	D	-	23	-	12	-			3	使途決定額	執行見込額	繰越額				不用(返還)額	事由			説明	
															理由	説明							
1	131	★	D	-	23	-	12	-	3	細浦地区内水排水対策事業	東日本大震災により地盤沈下が生じ、高潮時や大雨時における道路の冠水や、水路の滞留等が発生していることから、内水排水するための事業として、道路や水路の嵩上げを実施する。	113,375	44,587	52,602	16,186	31	～	33	資材の入手難	エ	自由勾配側溝及びBOXカルバートの手配調整に不測の日数を要したため。	R3.6	R3.1
2	132	★	D	-	23	-	17	-	4	赤崎地区コミュニティ広場整備事業(中赤崎地区スポーツ交流ゾーン整備事業)	高台移転者や地域住民が普段から気軽に集まり、地区全体のコミュニケーションや交流が生まれる場を創出するため、がれき撤去や敷均しなどを行い、コミュニティ広場(スポーツ交流ゾーン)を整備する。	437,591	245,480	125,950	66,161	31	～	33	計画に関する諸条件	オ	他事業(道路)との調整に不測の日数を要したため。	R3.9	R3.1
3	140	★	D	-	23	-	12	-	4	細浦地区避難路整備事業	岩手県が海岸保全施設整備事業(細浦漁港分)で整備する防潮堤の陸開乗越部(山付け部分)に避難路(階段)を新設する。	34,500	17,963	16,537	0	32	～	33	計画に関する諸条件	オ	他事業(防潮堤)との調整に不測の日数を要したため。	R3.5	R3.1
4	141	★	D	-	23	-	10	-	1	浦浜地区産業用地整備事業(その2)	防災集団移転促進事業の買取地を含む被災跡地を有効に活用するため、がれき撤去や敷均しなどを実施し、企業誘致を行うための産業用地を整備する。	88,495	49,976	37,447	1,072	32	～	33	計画に関する諸条件	イ	工事の施工に伴い発生した状況変化(地盤、湧水等)に伴う施行能率の低下により不測の日数を要したため	R3.11	R3.1
5																							
											673,961	358,006	232,536	83,419									