

## ■ 道路新設・改良事業 <事業主体：県・市>

高台や防災拠点へのアクセス道路、災害時の避難路、緊急車両が進入できない狭あい道路、地盤沈下により冠水する道路、浸水区域内のまちづくりと一体となった道路などを整備します。

事業箇所	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度				29年度				30年度				31年度	32年度
					4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月		
県道崎浜港線(三陸町越喜来)	設計			用地買収・道路改良工事														
主要地方道大船渡綾里三陸線(三陸町越喜来)	設計			用地買収・道路改良工事														
主要地方道大船渡綾里三陸線(赤崎町)		設計		用地買収・道路改良工事														
主要地方道大船渡広田陸前高田線(末崎町)		設計		用地買収・道路改良工事														
県道碁石海岸線(末崎町)	設計			用地買収・道路改良工事														
県道丸森権現堂線(下船渡地区)				設計・用地買収・道路改良工事														
吉浜漁港線	設計		道路改良工事															
永沢線	設計			道路改良工事														●使用開始
道路新設事業(小河原地区)			設計	用地買収・道路新設工事														●使用開始
野々田川口橋線				用地買収・道路新設工事														●使用開始
道路新設・改良事業(中赤崎地区)			設計	用地買収・道路新設工事 ●一部使用開始済み														●使用開始
道路改良事業(細浦地区)			設計	道路改良工 J R協議・工事														●使用開始
開墾線(綾里地区)								設計										●使用開始
南嶺横断線(南嶺地区)								設計										●使用開始
浦浜川東側添線(浦浜地区)								設計										●使用開始

・工程を再調整しました。

【工事が完了した事業箇所】

・市=小細浦中野線、平林大田線、富岡線、沢田宮野線、山田線、道合大久保線

## ■ 内水排水対策事業 <事業主体：市>

道路、橋、小水路のかさ上げを行います。

事業箇所	24年度	25年度	26年度	27年度		28年度				29年度				30年度				31年度	32年度
				4~6月	7~9月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月		
地ノ森・新田																			●使用開始
下船渡地区																			●使用開始

・新規に掲載しました。

## ■ コミュニティ消防センター新築事業 <事業主体：市>

地区の防災拠点施設である消防屯所を建設します。

事業箇所	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度				29年度				30年度				31年度	32年度	
					4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月			
6分団1部(赤崎町永浜)				測量・調査設計															
4分団4部(末崎町小中井)																			●使用開始
11分団6部(三陸町越喜来崎浜)																			●使用開始

・工程を再調整しました。

【工事が完了した事業箇所】

1分団4部(盛町田茂山)、2分団1部(大船渡町茶屋前)、2分団2部(大船渡町新田)、2分団3部(大船渡町笹崎)、3分団1部(大船渡町下平)、3分団3部(大船渡町永沢)、4分団1部(末崎町細浦)、4分団5部(末崎町泊里)、5分団2部(赤崎町蛸ノ浦)、5分団3部(赤崎町清水)、6分団2部(赤崎町中赤崎)、10分団2部(三陸町綾里田浜)、11分団1部(三陸町越喜来南嶺)、11分団3部(三陸町越喜来泊)、11分団4部(三陸町越喜来浦浜)

(5) 広報大船渡お知らせ版 29.11.20(No.1115)

▷ 問い合わせ＝市役所 ☎0192⑦3111

## ■ 漁港関係施設等復旧事業(漁港海岸施設) <事業主体：県・市>

被災した防潮堤などの漁港海岸施設を復旧します。

事業箇所	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度				29年度				30年度				31年度	32年度	
					4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月			
崎浜漁港海岸	設計			防潮堤復旧工事															
越喜来漁港海岸	設計			防潮堤復旧工事															
綾里漁港海岸	設計																		
大船渡漁港海岸	設計			防潮堤復旧工事															
門の浜漁港海岸	設計			防潮堤復旧工事															
野野前漁港海岸	設計			防潮堤復旧工事															
蛸ノ浦漁港海岸	設計																		
泊里漁港海岸	設計																		

・工程を再調整しました。

【工事が完了した事業箇所】

吉浜漁港海岸、泊漁港海岸、小石浜漁港海岸、碁石漁港海岸

## ■ 漁港施設機能強化事業 <事業主体：市>

地盤沈下被害を受けた16漁港の用地をかさ上げします。

事業箇所	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度				29年度				30年度				31年度	32年度	
					4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月			
野野前漁港	設計			用地かさ上げ工事(着手済み)															
蛸ノ浦漁港	設計			用地かさ上げ工事(着手済み)															

【工事が完了した事業箇所】

泊里漁港、碁石漁港、長崎漁港、合足漁港、小路漁港、砂子浜漁港、小石浜漁港、鬼沢漁港、泊漁港、吉浜漁港、増館漁港、小壁漁港、扇洞漁港、千歳漁港

## ■ 海岸保全施設復旧・整備事業(一般海岸・港湾海岸) <事業主体：県>

被災した防潮堤など一般海岸・港湾海岸施設を復旧・整備します。

事業箇所	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度				29年度				30年度				31年度	32年度	
					4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月			
盛川(塩場)	設計			堤防かさ上げ工事															
須崎川	設計			水門整備工事															
後の入川	設計																		
越喜来海岸	設計			防潮堤復旧工事															
下南嶺海岸	設計			防潮堤復旧工事															
野々田地区海岸	設計			防潮堤整備工事															
大船渡港海岸	設計			防潮堤復旧工事															

・工程を再調整しました。

## ■ 農用地災害復旧関連区画整理事業(復興基盤総合整備事業) <事業主体：県>

生産性・収益性の高い農業の実現のため、災害復旧と併せてほ場などを整備します。

事業箇所	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度				29年度				30年度				31年度	32年度	
					4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月			
吉浜地区				設計	工事(区画整理) (着手済み)														
吉浜大野地区				設計	工事(区画整理) (着手済み)														

(4)