

## 今後の主な予定について

### 1 大船渡市林地再生対策協議会

#### (1) 今後の開催予定と主な協議内容

- ① 第6回協議会（令和8年8月）
  - ・ 森林再生に係る意向調査の実施について
- ② 第7回協議会（令和8年11月）
  - ・ 森林災害復旧事業の実施状況等について
- ③ 第8回協議会（令和9年3月）
  - ・ 令和8年度の主な取組状況等について

#### (2) 開催状況

回	期日	協議内容
1	令和7年5月22日(木)	(1) 大船渡市林地再生対策協議会の設置について (2) 令和7年大船渡市大規模林野火災に係る森林災害復旧事業について (3) 今後の主な予定について
2	令和7年8月8日(金)	(1) 森林災害復旧事業について (2) 被害調査の実施状況について (3) 森林復旧の進め方について (4) 今後の主な予定について
3	令和7年11月18日(火)	(1) 森林災害復旧事業について (2) 被害調査の結果について (3) 意向調査の回答状況について (4) 森林復旧計画の構成案について (5) 大船渡市森林整備推進事業費補助金の拡充について (6) 被災危険木除去事業の実施状況について (7) 林業・木材産業循環成長対策事業の実施について (8) 今後の主な予定について
4	令和8年3月27日(金)	(1) 森林災害復旧事業について (2) 森林再生計画（案）について (3) 大船渡市林地再生対策協議会及び連絡会議設置要領の一部改正について (4) 今後の主な予定について
5	令和8年5月28日(木)	(1) 森林災害復旧事業等の実施状況について (2) 私有林の森林災害復旧事業の実施手順について (3) 治山事業及び砂防事業の実施状況について (4) 大船渡市林野火災被災木材利用促進事業の実施について (5) 被災木利用チームの設立に向けた動向について (6) 今後の主な予定について

## 2 今後の主な取組事項

- (1) 大船渡市林地再生対策連絡会議
  - ・ 森林再生計画の実施に伴う主な課題等の共有について
- (2) 被災森林所有者へ意向調査等
  - ・ 令和7年10月に実施した「被災した森林の復旧に係る意向調査」において、「希望しない」と未回答の森林所有者・管理者に対する再度の意向調査等
  - ・ 森林育成ゾーンなど森林所有者・管理者への意向調査等
- (3) 森林災害復旧事業に係る調整等
  - ・ 境界確認作業（所有者等、隣接所有者等）、森林経営計画調整、森林復旧に係る協定締結（私有林）

3 主なスケジュール

内容		R8.4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R9.1月	2月	3月
林地再生対策協議会			5/28 第 5 回			第 6 回			第 7 回				第 8 回
林地再生対策連絡会議		随時											
被災森林所有者へ意向調査等		所有者調査・支援内容の整理等					文書発送						
							意向調査		まとめ				
森林災害復旧事業に係る調整等		境界確認作業（所有者等、隣接所有者等）、森林経営計画調整、森林復旧に係る協定締結											
森林災害復旧事業	被害木等の整理 作業路の整備	R8 設計・見積依頼											
			契約、施工管理、完了確認、支払										
											補助金申請・請求		
												R9 設計・見積依頼	
森林災害復旧事業	跡地造林 獣害対策（防護 柵）	R8 設計・見積依頼											
			契約、施工管理、完了確認、支払										
				補助金申請・請求							補助金申請・請求		
												R9 設計・見積依頼	
森林整備事業【国庫補助】			5/26 令和 8 年度 大船渡地区 林業関係業務 打合せ会議	受付・審査・交付等									
いわて環境の森整備事業（森林環境再生造林）【県補助】				受付・審査・交付等									
森林整備推進事業		受付・審査・交付等											
被災危険木除去事業		受付・審査・交付等											
大船渡市林野火災被災木材利用促進事業			受付・審査・交付等										

※ 実施時期は予定。



実線の予定は実施することが決まっているもの



点線の予定は、計画中または検討中のもの

※ 第 4 回大船渡市林地再生対策協議会（R8.3.27開催）資料に記載したスケジュールからの変更箇所は**赤枠太字**で表示。